Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 24-х одноквартирных и 3-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, п. Жымпиты**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		11-02-6-208	13.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 24-х одноквартирных и 3-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, п. Жымпиты	210 504 970,00	187 950 866,07							22 554 103,93	210 504 970,00
Удержание оплаченного аванса 0%	0,00	0,00							0,00	0,00
ИТОГО к оплате	210 504 970,00	187 950 866,07							22 554 103,93	210 504 970,00

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Сарнати»

Эксперт _____ **Кушенов К.Б.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»
Объект: "Строительство 24-х одноквартирных и 3-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, п. Жымпиты"
Договор подряда (контракт) № 11-02-6-208 от 13.06.2024г.

Акт выполненных работ №1
За июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**164100324**
		Раздел 1. Одноквартирный жилой дом - ул.Суйербаева , д. №2				**8214808**
		Общестроительные работы				
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**57,92**	**356**	**20620**
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**1,12**	**7 291**	**8166**
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**39,88**	**93**	**3709**
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**0,38**	**3 803**	**1445**

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
6	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	25 233	100932
7	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
8	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
9	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
11	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
12	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
13	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
14	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
15	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
16	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
17	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
18	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		

1	2	3	4	5	6	7
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
20	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
22	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
23	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
24	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
					Стены л.6-АС	
25	У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	35,53	47 231	1678117
26	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
27	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,3094	34 448	389586
28	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	120,78	120	14494
29	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
30	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	6,05	29 077	175916
31	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
32	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544

1	2	3	4	5	6	7
33	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
34	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 2.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Суйербаева , д. №3**				**8214792**
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
35	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
36	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
37	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
38	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
39	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
40	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
41	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
42	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
43	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
44	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
45	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234

1	2	3	4	5	6	7
46	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
47	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
48	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
49	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
50	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
51	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
52	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
53	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
54	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
55	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2.600 л.9-АС		
56	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
57	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108

1	2	3	4	5	6	7
59	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
60	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	35,53	42 826	1521608
61	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,83724	40 783	156494
62	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
63	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,3094	34 448	389586
64	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	120,78	120	14494
65	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
66	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	6,05	29 077	175916
67	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
68	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544
69	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
70	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 3.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Суйербаева , д. №4**				**8214792**
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
71	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	57,92	356	20620

1	2	3	4	5	6	7
72	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,12	7 291	8166
73	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	39,88	93	3709
74	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,38	3 803	1445
75	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
76	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4	8 858	35432
77	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,6	14 239	65499
78	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	13,52	68 497	926079
79	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
80	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,52	6 000	171120
81	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	118	4 163	491234
82	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,96	19 584	116721
83	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	6,556	12 537,28	82194
84	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
85	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646

1	2	3	4	5	6	7
86	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
87	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
88	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
89	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС	
90	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
91	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
92	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
93	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
94	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
95	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
					Стены л.6-АС	
96	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	35,53	42 826	1521608
97	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,83724	40 783	156494
98	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
99	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,3094	34 448	389586

1	2	3	4	5	6	7
100	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	120,78	120	14494
101	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
102	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	6,05	29 077	175916
103	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
104	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544
105	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
106	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 4.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Суйербаева , д. №5**				**8214792**
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
107	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
108	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
109	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
110	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
111	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
112	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432

1	2	3	4	5	6	7
113	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
114	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
115	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
116	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
117	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
118	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
119	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
120	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
121	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
122	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
123	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
124	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
125	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
126	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217

1	2	3	4	5	6	7
127	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
128	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
129	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
130	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
131	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
132	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	35,53	42 826	1521608
133	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,83724	40 783	156494
134	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
135	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,3094	34 448	389586
136	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	120,78	120	14494
137	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
138	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	6,05	29 077	175916
139	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
140	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544

1	2	3	4	5	6	7
141	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
142	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 5.	Одноквартирный жилой дом - ул.Мухита , д.24				8214792
					Общестроительные работы	
					Землянные работы	
143	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
144	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
145	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
146	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
147	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
148	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
149	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
150	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
151	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
152	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
153	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234

1	2	3	4	5	6	7
154	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,96	19 584	116721
155	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	6,556	12 537,28	82194
156	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
157	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
158	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
159	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
160	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
161	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
162	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
163	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
164	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
165	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
166	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108

1	2	3	4	5	6	7
167	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
168	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	35,53	42 826	1521608
169	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	3,83724	40 783	156494
170	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
171	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	11,3094	34 448	389586
172	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	120,78	120	14494
173	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
174	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	6,05	29 077	175916
175	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
176	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544
177	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
178	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 6.	**Двухквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д. 14/1 и 14/2**				**15215653**
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
179	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	102,08	356	36340

1	2	3	4	5	6	7
180	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,87	7 291	13634
181	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	70,98	93	6601
182	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,48	3 803	1825
183	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	70,98	606	43014
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
184	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	12,56	8 858	111256
185	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,444	14 239	205668
186	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	21,41	68 497	1466521
187	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодичееского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41851	334 630	140046
188	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	53,5	6 000	321000
189	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	214,34	4 163	892297
190	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	10,73	19 584	210136
191	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	11,803	12 537,28	147978
192	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	48	3 339	160272
					ФБС л.4-АС	
193	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	37	8 034	297258

1	2	3	4	5	6	7
194	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	22	6 084	133848
195	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	52	5 399	280748
196	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	36,907	56 388	2081112
197	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,8	60 421	48337
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС	
198	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	1,7	102 384	174053
199	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,215	334 630	71945
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
200	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	3,31	100 711	333353
201	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25718	334 630	86060
202	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	11,76	1 330	15641
203	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,60564	34 448	20863
					Стены л.6-АС	
204	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	67,22	42 826	2878764
205	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,25976	40 783	296075
206	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	2 906	361,88	1051623
207	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	20,1056	34 448	692598

1	2	3	4	5	6	7
208	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	214,72	120	25766
209	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,7524	111 568	1088056
210	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	12,1	29 077	351832
211	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	799	361,88	289142
212	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	116,1666667	4 866	565267
213	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	5,8548	86 086	504016
214	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3864	446 966	172708
	Раздел 7.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.24**				**8214792**
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
215	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
216	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
217	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
218	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
219	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
220	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432

1	2	3	4	5	6	7
221	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
222	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
223	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
224	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
225	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
226	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
227	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
228	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
229	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
230	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
231	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
232	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
233	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
234	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217

1	2	3	4	5	6	7
235	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
236	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
237	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
238	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
239	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
240	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	35,53	42 826	1521608
241	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	3,83724	40 783	156494
242	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
243	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	11,3094	34 448	389586
244	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	120,78	120	14494
245	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
246	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	6,05	29 077	175916
247	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
248	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544

1	2	3	4	5	6	7
249	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
250	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 8.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.26				8214792
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
251	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
252	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
253	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
254	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
255	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
256	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
257	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
258	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
259	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
260	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
261	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234

1	2	3	4	5	6	7
262	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
263	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
264	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
265	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
266	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
267	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
268	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
269	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
270	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
271	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
272	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
273	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
274	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108

1	2	3	4	5	6	7
275	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
276	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	35,53	42 826	1521608
277	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	3,83724	40 783	156494
278	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
279	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	11,3094	34 448	389586
280	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	120,78	120	14494
281	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
282	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	6,05	29 077	175916
283	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
284	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544
285	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
286	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 9.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.22				8214792
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
287	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620

1	2	3	4	5	6	7
288	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,12	7 291	8166
289	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	39,88	93	3709
290	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,38	3 803	1445
291	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
292	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4	8 858	35432
293	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,6	14 239	65499
294	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	13,52	68 497	926079
295	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
296	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,52	6 000	171120
297	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	118	4 163	491234
298	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,96	19 584	116721
299	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	6,556	12 537,28	82194
300	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
					ФБС л.4-АС	
301	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646

1	2	3	4	5	6	7
302	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
303	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
304	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
305	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
306	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
307	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
308	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
309	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
310	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
311	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
312	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	35,53	42 826	1521608
313	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,83724	40 783	156494
314	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
315	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,3094	34 448	389586

1	2	3	4	5	6	7
316	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	120,78	120	14494
317	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
318	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	6,05	29 077	175916
319	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
320	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544
321	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
322	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 10.	Одноквартирный жилой дом - ул.Колганатов д.18				8214792
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
323	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
324	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
325	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
326	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
327	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
328	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432

1	2	3	4	5	6	7
329	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
330	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
331	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
332	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
333	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
334	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
335	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
336	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
337	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
338	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
339	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
340	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
341	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
342	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217

1	2	3	4	5	6	7
343	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
344	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
345	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
346	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
347	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
					Стены л.6-АС	
348	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	35,53	42 826	1521608
349	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,83724	40 783	156494
350	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	1 444	361,88	522555
351	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	11,3094	34 448	389586
352	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	120,78	120	14494
353	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7372	111 568	640088
354	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	6,05	29 077	175916
355	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	399	361,88	144390
356	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,6666667	4 866	246544

1	2	3	4	5	6	7
357	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,5536	86 086	219829
358	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1932	446 966	86354
	Раздел 11.	Одноквартирный жилой дом - ул.Мухита , д.15				6155863
					Общестроительные работы	
					Землянные работы	
359	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
360	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
361	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
362	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
363	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
364	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
365	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
366	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
367	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
368	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
369	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234

1	2	3	4	5	6	7
370	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
371	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
372	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
373	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
374	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
375	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
376	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
377	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
378	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
379	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
380	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
381	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
382	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108

1	2	3	4	5	6	7
383	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
384	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	17,765	42 826	760804
385	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1,91862	40 783	78247
386	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	722	361,88	261277
387	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	5,6547	34 448	194793
388	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	60,39	120	7247
389	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,8686	111 568	320044
390	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	3,025	29 077	87958
391	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	199,5	361,88	72195
392	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	25,3333333	4 866	123272
393	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2768	86 086	109915
394	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0966	446 966	43177
	Раздел 12.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.6				6155863
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
395	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620

1	2	3	4	5	6	7
396	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,12	7 291	8166
397	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	39,88	93	3709
398	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,38	3 803	1445
399	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
400	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4	8 858	35432
401	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,6	14 239	65499
402	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	13,52	68 497	926079
403	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
404	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,52	6 000	171120
405	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	118	4 163	491234
406	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,96	19 584	116721
407	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	6,556	12 537,28	82194
408	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
409	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646

1	2	3	4	5	6	7
410	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
411	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
412	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
413	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС	
414	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
415	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
416	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1,96	100 711	197394
417	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
418	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
419	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
					Стены л.6-АС	
420	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	17,765	42 826	760804
421	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,91862	40 783	78247
422	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	722	361,88	261277
423	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	5,6547	34 448	194793

1	2	3	4	5	6	7
424	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	60,39	120	7247
425	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,8686	111 568	320044
426	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	3,025	29 077	87958
427	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	199,5	361,88	72195
428	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	25,3333333	4 866	123272
429	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2768	86 086	109915
430	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0966	446 966	43177
	Раздел 13.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Абая , д.47**				**6155863**
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
431	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
432	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
433	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
434	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
435	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
436	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432

1	2	3	4	5	6	7
437	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
438	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
439	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
440	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
441	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
442	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
443	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
444	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
445	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
446	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
447	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
448	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
449	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
450	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217

1	2	3	4	5	6	7
451	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
452	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
453	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
454	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
455	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
456	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	17,765	42 826	760804
457	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1,91862	40 783	78247
458	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	722	361,88	261277
459	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	5,6547	34 448	194793
460	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	60,39	120	7247
461	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,8686	111 568	320044
462	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	3,025	29 077	87958
463	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	199,5	361,88	72195
464	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	25,3333333	4 866	123272

1	2	3	4	5	6	7
465	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2768	86 086	109915
466	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0966	446 966	43177
	Раздел 14.	Одноквартирный жилой дом - ул.Абая , д.49				6155863
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
467	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
468	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
469	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
470	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
471	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
472	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
473	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
474	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
475	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
476	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
477	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234

1	2	3	4	5	6	7
478	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
479	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
480	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
481	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
482	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
483	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
484	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
485	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
486	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
487	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
488	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
489	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
490	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108

1	2	3	4	5	6	7
491	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
492	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	17,765	42 826	760804
493	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1,91862	40 783	78247
494	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	722	361,88	261277
495	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	5,6547	34 448	194793
496	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	60,39	120	7247
497	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,8686	111 568	320044
498	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	3,025	29 077	87958
499	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	199,5	361,88	72195
500	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	25,3333333	4 866	123272
501	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2768	86 086	109915
502	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0966	446 966	43177
	Раздел 15.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д. 82**				**6155863**
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
503	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620

1	2	3	4	5	6	7
504	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,12	7 291	8166
505	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	39,88	93	3709
506	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,38	3 803	1445
507	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
508	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4	8 858	35432
509	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,6	14 239	65499
510	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	13,52	68 497	926079
511	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
512	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,52	6 000	171120
513	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	118	4 163	491234
514	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,96	19 584	116721
515	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	6,556	12 537,28	82194
516	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
517	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646

1	2	3	4	5	6	7
518	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
519	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
520	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
521	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
522	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
523	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
524	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	1.96	100 711	197394
525	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
526	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
527	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,3914	34 448	13483
				Стены л.6-АС		
528	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	17,765	42 826	760804
529	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,91862	40 783	78247
530	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	722	361,88	261277
531	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	5,6547	34 448	194793

1	2	3	4	5	6	7
532	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	60,39	120	7247
533	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,8686	111 568	320044
534	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	3,025	29 077	87958
535	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	199,5	361,88	72195
536	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	25,3333333	4 866	123272
537	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,2768	86 086	109915
538	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0966	446 966	43177
	Раздел 16.	**Двухквартирный жилой дом - ул.Мухита , д.20/1 и 20/2**				7299806
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
539	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	102,08	356	36340
540	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,87	7 291	13634
541	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощкость 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	70,98	93	6601
542	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,48	3 803	1825
543	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	70,98	606	43014
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
544	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	12,56	8 858	111256

1	2	3	4	5	6	7
545	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	14,444	14 239	205668
546	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	21,41	68 497	1466521
547	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41851	334 630	140046
548	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	53,5	6 000	321000
549	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	214,34	4 163	892297
550	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	10,73	19 584	210136
551	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	11,803	12 537,28	147978
552	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	48	3 339	160272
				ФБС л.4-АС		
553	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	37	8 034	297258
554	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	22	6 084	133848
555	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	52	5 399	280748
556	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	36,907	56 388	2081112
557	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,8	60 421	48337
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
558	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	1,7	102 384	174053

1	2	3	4	5	6	7
559	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,215	334 630	71945
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
560	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	3,31	100 711	333353
561	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25718	334 630	86060
562	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	11,76	1 330	15641
563	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,60564	34 448	20863
	Раздел 17.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.16				4096934
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
564	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
565	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
566	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
567	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
568	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
569	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
570	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499

1	2	3	4	5	6	7
585	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
586	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
587	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
588	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
	Раздел 18.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.4				4096934
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
589	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
590	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
591	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
592	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
593	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
594	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
595	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
596	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
597	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974

1	2	3	4	5	6	7
571	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	13,52	68 497	926079
572	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
573	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,52	6 000	171120
574	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	118	4 163	491234
575	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,96	19 584	116721
576	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	6,556	12 537,28	82194
577	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
578	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
579	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
580	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
581	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
582	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
583	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	0,93	102 384	95217
584	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		

1	2	3	4	5	6	7
598	У6111-0401-0103 **6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
599	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
600	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
601	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
602	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
603	У6104-0202-0103 **6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	19	8 034	152646
604	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	16	6 084	97344
605	**У6104-0202-0101** **6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	27	5 399	145773
606	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
607	**У6103-0101-0304** **6103-0101-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ**	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
608	**Е11-60701-201** **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС**	м^3	0,93	102 384	95217
609	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
610	**Е11-60701-201** **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	м^3	1,96	100 711	197394

1	2	3	4	5	6	7
611	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
612	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
613	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
	Раздел 19.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.34/1				4096934
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
614	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
615	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
616	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
617	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
618	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
619	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
620	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
621	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
622	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
623	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120

1	2	3	4	5	6	7
624	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
625	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
626	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
627	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
628	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
629	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
630	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
631	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
632	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
633	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
634	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
635	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
636	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433

1	2	3	4	5	6	7
637	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
638	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
	Раздел 20.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.43				4096934
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
639	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
640	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
641	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
642	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
643	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
644	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, шебеночное	м^3	4	8 858	35432
645	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
646	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
647	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
648	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
649	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234

1	2	3	4	5	6	7
650	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
651	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
652	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
653	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
654	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
655	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
656	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
657	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ**	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
658	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС**	м^3	0,93	102 384	95217
659	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
660	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	м^3	1,96	100 711	197394
661	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13577	334 630	45433
662	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108

1	2	3	4	5	6	7
663	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
	Раздел 21.	Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.52				4096934
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
664	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
665	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
666	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
667	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
668	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
669	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
670	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
671	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
672	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
673	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
674	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
675	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721

1	2	3	4	5	6	7
676	СТпрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м³	6,556	12 537,28	82194
677	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
678	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
679	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
680	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
681	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	20,335	56 388	1146650
682	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м³	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
683	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС**	м³	0,93	102 384	95217
684	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
685	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	м³	1,96	100 711	197394
686	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13577	334 630	45433
687	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
688	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	0,3914	34 448	13483
	Раздел 22.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.68**				4096934

1	2	3	4	5	6	7
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
689	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
690	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
691	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
692	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
693	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
					Фундаменты	
					Монолитные подушки л.3-АС	
694	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
695	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	4,6	14 239	65499
696	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС**	м^3	13,52	68 497	926079
697	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18819	334 630	62974
698	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
699	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	118	4 163	491234
700	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м^3	5,96	19 584	116721
701	СПрайс СТПрайс	**Гравий керамзитовый**	м^3	6,556	12 537,28	82194
702	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848

1	2	3	4	5	6	7
					ФБС л.4-АС	
703	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
704	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
705	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
706	С1221-102-0101 **221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20,335	56 388	1146650
707	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,61	60 421	36857
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС	
708	Е11-60701-201 **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС**	$м^3$	**0,93**	102 384	**95217**
709	С1214-210-0201 **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,119**	334 630	**39821**
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
710	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	$м^3$	**1,96**	100 711	**197394**
711	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,13577**	**334 630**	**45433**
712	**Е11-110101-0901** **1111-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**7,6**	**1 330**	**10108**
713	**С1234-101-0203** **234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**0,3914**	**34 448**	**13483**
	Раздел 23.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.70**				**4096934**
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
714	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**57,92**	**356**	**20620**

1	2	3	4	5	6	7
715	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166
716	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
717	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
718	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
719	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
720	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
721	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
722	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
723	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
724	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
725	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
726	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
727	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
728	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646

1	2	3	4	5	6	7
729	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
730	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
731	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
732	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС	
733	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
734	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
					Монолитный пояс +2,600 л.9-АС	
735	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
736	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
737	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
738	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
	Раздел 24.	**Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.72**				**4096934**
					Общестроительные работы	
					Земляные работы	
739	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57,92	356	20620
740	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,12	7 291	8166

1	2	3	4	5	6	7
741	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	39,88	93	3709
742	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
743	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
744	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
745	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
746	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
747	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
748	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
749	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
750	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
751	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
752	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
753	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
754	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344

1	2	3	4	5	6	7
755	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773
756	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,335	56 388	1146650
757	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,61	60 421	36857
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
758	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	м^3	0,93	102 384	95217
759	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119	334 630	39821
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
760	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15	м^3	1,96	100 711	197394
761	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13577	334 630	45433
762	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	7,6	1 330	10108
763	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	0,3914	34 448	13483
	Раздел 25.	**Одноквартирный жилой дом ‼ ул.?Зілхаир хана д. 1**				**4096934**
				Общестроительные работы		
				Земляные работы		
764	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	57,92	356	20620
765	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	1,12	7 291	8166
766	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	39,88	93	3709

1	2	3	4	5	6	7
767	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,38	3 803	1445
768	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	39,88	606	24167
				Фундаменты		
				Монолитные подушки л.3-АС		
769	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4	8 858	35432
770	С1211-201-0206 211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,6	14 239	65499
771	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	13,52	68 497	926079
772	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18819	334 630	62974
773	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	28,52	6 000	171120
774	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	118	4 163	491234
775	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	5,96	19 584	116721
776	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	6,556	12 537,28	82194
777	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32	3 339	106848
				ФБС л.4-АС		
778	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	8 034	152646
779	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	6 084	97344
780	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	27	5 399	145773

1	2	3	4	5	6	7
781	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	**20,335**	**56 388**	**1146650**
782	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ**	$м^3$	**0,61**	**60 421**	**36857**
				Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
783	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС**	$м^3$	**0,93**	**102 384**	**95217**
784	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,119**	**334 630**	**39821**
				Монолитный пояс +2,600 л.9-АС		
785	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	$м^3$	**1,96**	**100 711**	**197394**
786	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13577**	**334 630**	**45433**
787	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**7,6**	**1 330**	**10108**

1	2	3	4	5	6	7
788	**С1234-101-0203** **234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**0,3914**	**34 448**	**13483**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**164100324**
СТОИМОСТЬ СМР:		164100324
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		0
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ		9681919
ИТОГО		173782243
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОСИМИ ЗАТРАТАМИ		173782243
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 0% (Договорная скидка)		0
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%		5213467
ИТОГО		178995710
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2024 К=0,3*1,0368+0,7*1,0557=1,05003		187950866
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1		187950866
НДС, 12%		22554104
ИТОГО ПО АКТУ		210504970

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН: 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Shine Project» АЛИШЕВА АЛЬБИНА ЕСБОЛАТОВНА
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Сарнати» Кушенов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)