Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 24-х одноквартирных и 3-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, п. Жымпиты**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		11-02-6-208	13.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 24-х одноквартирных и 3-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, п. Жымпиты	807 783 663,00	72 123 691,07							8 654 842,93	80 778 534,00
Удержание оплаченного аванса 0%	0,00	0,00							0,00	0,00
ИТОГО к оплате	807 783 663,00	72 123 691,07							8 654 842,93	80 778 534,00

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нұрмұқанбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Сарнати»

Эксперт_____**Кушенов К.Б.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»
Объект: "Строительство 24-х одноквартирных и 3-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, п. Жымпиты"
Договор подряда (контракт) № 11-02-6-208 от 13.06.2024г.

Акт выполненных работ №5
За август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Одноквартирный жилой дом - ул.Суйербаева , д. №5									
		Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
1	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	31	1 153	1	35743	31	1488	--	35743
					1 104	--	34224	--		--	
2	У6124-0203-0303 6124-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	3	-1 327	-139	-3981	-417	-1110	--	-3981
					-818	-37	-2454	-111		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31762	-386	378	--	31762
							31770	-111	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31762				
		Материалы	Тенге				378				
		Всего заработная плата	Тенге					31659			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					31659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					31659			
РАЗДЕЛ 2.Одноквартирный жилой дом - ул.Мухита , д.24											
Кровля л.10,11-АС											
3	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	122	5 334	60	650748	7320	175192	--	650748
					3 838	17	468236	2074		--	
4	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	140,3	3 614	--	507044	--	507044	--	507044
					--	--	--	--		--	
5	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	121,04	325	2	39338	242	20577	--	39338
					153	1	18519	121		--	
6	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	11,36	2 248	24	25537	272	9441	--	25537
					1 393	6	15824	68		--	
7	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,36	1 832	--	20812	--	20812	--	20812
					--	--	--	--		--	
8	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	9,07	1 325	10	12018	90	536	--	12018
					1 256	3	11392	27		--	
9	С1214-204-0711 214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	9,07	3 015	--	27346	--	27346	--	27346
					--	--	--	--		--	
Фронтон (2 шт) л.12-АС											
10	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	$м^2$	40	8 763	92	350520	3680	217840	--	350520
					3 225	30	129000	1200		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2	1 502	18	40854	489	136	--	40854
					1 479	6	40229	163		--	
12	С1214-204-0602 214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	29,92	2 170	--	64926	--	64926	--	64926
					--	--	--	--		--	
13	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	3,325	7 651	36	25440	120	10135	--	25440
					4 567	8	15185	27		--	
14	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	м³	0,0688	363 409	3 834	25003	264	9243	--	25003
					225 238	1 156	15496	80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1789586	12477	1063228	--	1789586
							713881	3760	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
	Материалы		Тенге				443097				
	Всего заработная плата		Тенге					717641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
РАЗДЕЛ 3.Двухквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д. 14/1 и 14/2											
Кровля л.10,11-АС											
15	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	216,75	5 334	60	1156144	13005	311253	--	1156144
					3 838	17	831886	3685		--	
16	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	249,2625	3 614	--	900835	--	900835	--	900835
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	216,75	325 153	2 1	70444 33163	434 217	36847	-- --	70444
18	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	21,46	2 248 1 393	24 6	48242 29894	515 129	17833	-- --	48242
19	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,46	1 832 --	-- --	39315 --	-- --	39315	-- --	39315
20	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м^2	18,14	1 325 1 256	10 3	24036 22784	181 54	1071	-- --	24036
21	С1214-204-0711 214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	18,14	3 015 --	-- --	54692 --	-- --	54692	-- --	54692
				Фронтон (2 шт) л.12-АС							
22	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	м^2	40	8 763 3 225	92 30	350520 129000	3680 1200	217840	-- --	350520
23	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2	1 502 1 479	18 6	40854 40229	489 163	136	-- --	40854
24	С1214-204-0602 214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	29,92	2 170 --	-- --	64926 --	-- --	64926	-- --	64926
25	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3,325	7 651	36	25440	120	10135	--	25440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 567	8	15185	27		--	
26	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	$м^3$	0,0688	363 409	3 834	25003	264	9243	--	25003
					225 238	1 156	15496	80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2800451	18688	1664126	--	2800451
							1117637	5555	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2800451				
	Материалы		Тенге				604357				
	Всего заработная плата		Тенге					1123192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2800451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					1123192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2800451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					1123192			
РАЗДЕЛ 4.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.24											
Кровля л.10,11-АС											
27	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	122	5 334	60	650748	7320	175192	--	650748
					3 838	17	468236	2074		--	
28	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	140,3	3 614	--	507044	--	507044	--	507044
					--	--	--	--		--	
29	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	121,04	325	2	39338	242	20577	--	39338
					153	1	18519	121		--	
30	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	11,36	2 248	24	25537	272	9441	--	25537
					1 393	6	15824	68		--	
31	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,36	1 832	--	20812	--	20812	--	20812
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	9,07	1 325	10	12018	90	536	--	12018
					1 256	3	11392	27		--	
33	С1214-204-0711 214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	9,07	3 015	--	27346	--	27346	--	27346
					--	--	--	--		--	
		Фронтон (2 шт) л.12-АС									
34	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	$м^2$	40	8 763	92	350520	3680	217840	--	350520
					3 225	30	129000	1200		--	
35	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2	1 502	18	40854	489	136	--	40854
					1 479	6	40229	163		--	
36	С1214-204-0602 214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	29,92	2 170	--	64926	--	64926	--	64926
					--	--	--	--		--	
37	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,325	7 651	36	25440	120	10135	--	25440
					4 567	8	15185	27		--	
38	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	$м^3$	0,0688	363 409	3 834	25003	264	9243	--	25003
					225 238	1 156	15496	80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1789586	12477	1063228	--	1789586
							713881	3760	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
	Материалы		Тенге				443097				
	Всего заработная плата		Тенге					717641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
РАЗДЕЛ 5.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.26											
Кровля л.10,11-АС											
39	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	122	5 334	60	650748	7320	175192	--	650748
					3 838	17	468236	2074		--	
40	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	140,3	3 614	--	507044	--	507044	--	507044
					--	--	--	--		--	
41	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	121,04	325	2	39338	242	20577	--	39338
					153	1	18519	121		--	
42	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	11,36	2 248	24	25537	272	9441	--	25537
					1 393	6	15824	68		--	
43	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,36	1 832	--	20812	--	20812	--	20812
					--	--	--	--		--	
44	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	9,07	1 325	10	12018	90	536	--	12018
					1 256	3	11392	27		--	
45	С1214-204-0711 214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	9,07	3 015	--	27346	--	27346	--	27346
					--	--	--	--		--	
Фронтон (2 шт) л.12-АС											
46	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	$м^2$	40	8 763	92	350520	3680	217840	--	350520
					3 225	30	129000	1200		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2	1 502	18	40854	489	136	--	40854
					1 479	6	40229	163		--	
48	С1214-204-0602 214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	29,92	2 170	--	64926	--	64926	--	64926
					--	--	--	--		--	
49	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	3,325	7 651	36	25440	120	10135	--	25440
					4 567	8	15185	27		--	
50	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	м³	0,0688	363 409	3 834	25003	264	9243	--	25003
					225 238	1 156	15496	80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1789586	12477	1063228	--	1789586
							713881	3760	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
	Материалы		Тенге				443097				
	Всего заработная плата		Тенге					717641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		РАЗДЕЛ 6.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.22									
		Кровля л.10,11-АС									
51	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	122	5 334	60	650748	7320	175192	--	650748
					3 838	17	468236	2074		--	
52	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	140,3	3 614	--	507044	--	507044	--	507044
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	121,04	325	2	39338	242	20577	--	39338
					153	1	18519	121		--	
54	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	11,36	2 248	24	25537	272	9441	--	25537
					1 393	6	15824	68		--	
55	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,36	1 832	--	20812	--	20812	--	20812
					--	--	--	--		--	
56	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м^2	9,07	1 325	10	12018	90	536	--	12018
					1 256	3	11392	27		--	
57	С1214-204-0711 214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	9,07	3 015	--	27346	--	27346	--	27346
					--	--	--	--		--	
				Фронтон (2 шт) л.12-АС							
58	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	м^2	40	8 763	92	350520	3680	217840	--	350520
					3 225	30	129000	1200		--	
59	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2	1 502	18	40854	489	136	--	40854
					1 479	6	40229	163		--	
60	С1214-204-0602 214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	29,92	2 170	--	64926	--	64926	--	64926
					--	--	--	--		--	
61	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3,325	7 651	36	25440	120	10135	--	25440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 567	8	15185	27		--	
62	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	$м^3$	0,0688	363 409	3 834	25003	264	9243	--	25003
					225 238	1 156	15496	80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1789586	12477	1063228	--	1789586
							713881	3760	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
	Материалы		Тенге				443097				
	Всего заработная плата		Тенге					717641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		РАЗДЕЛ 7.Одноквартирный жилой дом - ул.Колганатов д.18									
		Кровля л.10,11-АС									
63	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	122	5 334	60	650748	7320	175192	--	650748
					3 838	17	468236	2074		--	
64	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	140,3	3 614	--	507044	--	507044	--	507044
					--	--	--	--		--	
65	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	121,04	325	2	39338	242	20577	--	39338
					153	1	18519	121		--	
66	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	11,36	2 248	24	25537	272	9441	--	25537
					1 393	6	15824	68		--	
67	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,36	1 832	--	20812	--	20812	--	20812
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	9,07	1 325	10	12018	90	536	--	12018
					1 256	3	11392	27		--	
69	С1214-204-0711 214-204-0711 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	9,07	3 015	--	27346	--	27346	--	27346
					--	--	--	--		--	
		Фронтон (2 шт) л.12-АС									
70	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	$м^2$	40	8 763	92	350520	3680	217840	--	350520
					3 225	30	129000	1200		--	
71	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,2	1 502	18	40854	489	136	--	40854
					1 479	6	40229	163		--	
72	С1214-204-0602 214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	29,92	2 170	--	64926	--	64926	--	64926
					--	--	--	--		--	
73	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,325	7 651	36	25440	120	10135	--	25440
					4 567	8	15185	27		--	
74	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)	$м^3$	0,0688	363 409	3 834	25003	264	9243	--	25003
					225 238	1 156	15496	80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1789586	12477	1063228	--	1789586
							713881	3760	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
	Материалы		Тенге				443097				
	Всего заработная плата		Тенге					717641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1789586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					717641			
РАЗДЕЛ 8.Одноквартирный жилой дом - ул.Мухита , д.15											
Окна											
75	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
76	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
77	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
78	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**515334**	--	**515334**	--	**515334**
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**515334**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**515334**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**515334**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**515334**				
РАЗДЕЛ 9.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.6											
Окна											
79	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
81	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
82	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				515334				
РАЗДЕЛ 10.Одноквартирный жилой дом - ул.Абая , д.47											
Окна											
83	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
84	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
85	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 11.Одноквартирный жилой дом - ул.Абая , д.49									
		Окна									
87	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
88	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
89	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
90	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 12.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.82									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
92	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
93	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
94	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 13.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.16									
		Окна									
95	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
96	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
98	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 14.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.4									
		Окна									
99	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
100	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
101	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
102	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 15.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.34/1									
		Окна									
103	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
104	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
105	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
106	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 16.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.43									
		Окна									
107	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
108	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
109	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
110	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 17.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.52									
		Окна									
111	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
112	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
113	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
114	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				515334				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				515334				
РАЗДЕЛ 18.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.68											
Окна											
115	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
116	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
117	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
118	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				515334				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				515334				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				515334				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				515334				
РАЗДЕЛ 19.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.70											
Окна											
119	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
121	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
122	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 20.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.72									
		Окна									
123	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
124	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
125	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				515334	--	515334	--	515334
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				515334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				515334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				515334				
		РАЗДЕЛ 21.Одноквартирный жилой дом - ул.Абулхаир хана д. 1									
		Общестроительные работы									
		Окна									
127	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
128	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	
129	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
130	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
		Внутренняя отделка л.17-АС									
		Потолок									
131	У6112-0501-0201 6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	71,7	3 463	9	248297	645	96652	--	248297
					2 106	--	151000	--		--	
132	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ	$м^2$	7,68	3 344	47	25682	361	399	--	25682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 245	15	24922	115		--	
133	С1232-101-0201 232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	8,064	1 033	--	8330	--	8330	--	8330
					--	--	--	--		--	
134	У6112-301-303 6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м^2	7,68	2 132	4	16374	31	369	--	16374
					2 080	--	15974	--		--	
135	С1232-501-0301 232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10,55232	76	--	802	--	802	--	802
					--	--	--	--		--	
136	У6112-302-106 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	7,68	1 298	9	9969	69	331	--	9969
					1 246	3	9569	23		--	
137	С1236-202-0301 236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0052992	199 032	--	1055	--	1055	--	1055
					--	--	--	--		--	
				Стены							
138	У6112-202-101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	277,6	3 450	274	957720	76062	833	--	957720
					3 173	119	880825	33034		--	
139	С1212-402-0107 212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	4,19176	23 064	--	96679	--	96679	--	96679
					--	--	--	--		--	
140	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	7,68952	1 069	--	8220	--	8220	--	8220
					--	--	--	--		--	
141	У6112-301-202 6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	232,23	1 581	11	367156	2555	11147	--	367156
					1 522	3	353454	697		--	
142	С1232-501-0301 232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	957,48429	76	--	72769	--	72769	--	72769
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	У6112-302-105 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	232,23	1 159	9	269155	2090	9986	--	269155
					1 107	3	257079	697		--	
144	С1236-202-0301 236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1463049	199 032	--	29119	--	29119	--	29119
					--	--	--	--		--	
145	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	15,4	14 280	55	219912	847	66035	--	219912
					9 937	19	153030	293		--	
		Отопление									
146	У6114-103-313 6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	8,351	5 032	21	42022	175	84	--	42022
					5 001	--	41763	--		--	
		Санитарно-техническое оборудование									
147	У6115-103-105 6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	11 200	364	11200	364	2066	--	11200
					8 770	122	8770	122		--	
148	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051	--	2051	--	2051	--	2051
					--	--	--	--		--	
149	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	10 870	--	10870	--	10870	--	10870
					--	--	--	--		--	
150	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	--	9054	--	9054	--	9054
					--	--	--	--		--	
151	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9 414	--	9414	--	9414	--	9414
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 423	167	10423	167	1835	--	10423
					8 421	54	8421	54		--	
153	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	64 823	--	64823	--	64823	--	64823
					--	--	--	--		--	
154	У6115-0101-0102 6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	11 921	1 017	11921	1017	218	--	11921
					10 686	334	10686	334		--	
155	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	1	43 298	--	43298	--	43298	--	43298
					--	--	--	--		--	
156	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	3 886	--	3886	--	50	--	3886
					3 836	--	3836	--		--	
157	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	--	9945	--	9945	--	9945
					--	--	--	--		--	
158	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	--	2001	--	2001	--	2001
					--	--	--	--		--	
159	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 452	51	5452	51	487	--	5452
					4 914	17	4914	17		--	
160	С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм	шт.	1	15 074	--	15074	--	15074	--	15074
					--	--	--	--		--	
161	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8 037	--	8037	--	8037	--	8037
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051	--	2051	--	2051	--	2051
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3108095	84434	1099418	--	3108095
							1924243	35386	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3108095				
	Материалы		Тенге				190491				
	Всего заработная плата		Тенге					1959629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				908926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3108095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					1959629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3108095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					1959629			
		РАЗДЕЛ 22.Одноквартирный жилой дом - ул.Сейфуллина д.48									
		Полы л.16-АС									
		Тип к1									
163	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8,3	1 095	87	9089	722	5943	--	9089
					292	23	2424	191		--	
164	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	0,664	55 959	14	37157	9	27237	--	37157
					14 926	--	9911	--		--	
165	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	8,3	9 040	206	75032	1709	32695	--	75032
					4 895	68	40628	564		--	
		Тип л									
166	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	66,7	1 095	87	73036	5803	47757	--	73036
					292	23	19476	1534		--	
167	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	5,336	55 959	14	298597	75	218877	--	298597
					14 926	--	79645	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	У6109-201-101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	66,7	1 457	80	97182	5336	67	--	97182
					1 376	28	91779	1868		--	
169	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,36068	36 783	--	50050	--	50050	--	50050
					--	--	--	--		--	
170	У6109-201-102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	66,7	213	94	14207	6270	--	--	14207
					119	33	7937	2201		--	
171	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	2,38119	36 783	--	87587	--	87587	--	87587
					--	--	--	--		--	
172	У6109-308-102 6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м^2	66,7	1 978	63	131933	4202	20211	--	131933
					1 612	21	107520	1401		--	
173	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	68,034	4 042	--	274993	--	274993	--	274993
					--	--	--	--		--	
				Тип к2							
174	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	4,38	1 095	87	4796	381	3136	--	4796
					292	23	1279	101		--	
175	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м^2	4,38	2 166	78	9487	342	3184	--	9487
					1 361	28	5961	123		--	
176	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	4,38	1 686	107	7385	468	6356	--	7385
					128	38	561	166		--	
177	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	4,38	5 591	168	24489	736	11962	--	24489
					2 692	25	11791	110		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	4,38	3 295	85	14432	372	6947	--	14432
					1 624	14	7113	61		--	
179	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	м^3	0,3504	55 959	14	19608	5	14373	--	19608
					14 926	--	5230	--		--	
180	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	4,38	9 040	206	39595	902	17253	--	39595
					4 895	68	21440	298		--	
				Проемы л.16-АС							
				Окна							
181	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	4,68	7 776	529	36392	2475	10316	--	36392
					5 043	177	23601	828		--	
182	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	4,42	8 874	526	39223	2325	12676	--	39223
					5 480	175	24222	774		--	
183	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,34	10 475	523	14036	700	4733	--	14036
					6 420	172	8603	230		--	
184	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	4,68	45 657	--	213675	--	213675	--	213675
					--	--	--	--		--	
185	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	4,42	49 806	--	220143	--	220143	--	220143
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,34	49 937	--	66916	--	66916	--	66916
					--	--	--	--		--	
187	У6108-105-204 6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	8	3 447	15	27576	120	20080	--	27576
					922	5	7376	40		--	
188	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 825	--	14600	--	14600	--	14600
					--	--	--	--		--	
189	У6112-401-202 6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	9,8	1 887	10	18493	98	628	--	18493
					1 813	2	17767	20		--	
190	С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10,29	462	--	4754	--	4754	--	4754
					--	--	--	--		--	
191	С1261-107-0815 261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10,29	865	--	8901	--	8901	--	8901
					--	--	--	--		--	
				Плинтуса л.16-АС							
192	У6109-401-802 6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	83,16	542	6	45073	499	16133	--	45073
					342	2	28441	166		--	
193	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	8,56	1 454	5	12446	43	1840	--	12446
					1 234	2	10563	17		--	
				Двери							
194	Е11-140303-0103 1114-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	5 506	42	11563	88	2852	--	11563
					4 106	13	8623	27		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	58 830	--	123543	--	123543	--	123543
					--	--	--	--		--	
196	Е11-140303-101 1114-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	13,02	5 597	196	72873	2552	10260	--	72873
					4 613	60	60061	781		--	
197	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,66	12 298	--	118799	--	118799	--	118799
					--	--	--	--		--	
198	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666	--	49278	--	49278	--	49278
					--	--	--	--		--	
199	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	601	--	8414	--	8414	--	8414
					--	--	--	--		--	
200	С1223-502-0402 223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2 612	--	2612	--	2612	--	2612
					--	--	--	--		--	
201	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	7	3 217	--	22519	--	22519	--	22519
					--	--	--	--		--	
202	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,6	835	4	29726	143	17443	--	29726
					341	1	12140	36		--	
				Прочие							
				Крыльцо Кр-1 л.18-АС							
203	У6101-108-101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,5	6 325	2 925	3163	1463	2	--	3163
					3 395	862	1698	431		--	
204	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,55	4 305	--	2368	--	2368	--	2368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
205	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	2	47 950	2 704	95900	5408	79774	--	95900
					5 359	512	10718	1024		--	
206	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0247	62 633	4 118	1547	101	7	--	1547
					58 251	1 266	1439	31		--	
207	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0247	396 815	--	9801	--	9801	--	9801
					--	--	--	--		--	
208	У6109-201-101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,07	1 457	80	7387	406	5	--	7387
					1 376	28	6976	142		--	
209	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,103428	36 783	--	3804	--	3804	--	3804
					--	--	--	--		--	
210	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,07	8 338	206	42274	1045	16411	--	42274
					4 895	68	24818	345		--	
				Козырек Кз-1 л.18-АС							
211	Е11-90701-127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,21096	712 935	25 870	150401	5457	1522	--	150401
					679 853	5 793	143422	1222		--	
212	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,2088	450 181	--	93998	--	93998	--	93998
					--	--	--	--		--	
213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	334 630	--	723	--	723	--	723
					--	--	--	--		--	
214	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,8576	254	4	2758	43	782	--	2758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					178	--	1933	--		--	
215	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,8576	393	7	4267	76	1933	--	4267
					208	2	2258	22		--	
216	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,4	5 334	60	23470	264	6319	--	23470
					3 838	17	16887	75		--	
217	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,06	3 614	--	18287	--	18287	--	18287
					--	--	--	--		--	
218	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы потолков. Облицовка профлистом	$м^2$ поверхности	1,1	4 719	14	5191	15	17	--	5191
					4 690	4	5159	4		--	
219	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,21	2 831	--	3426	--	3426	--	3426
					--	--	--	--		--	
				Отмостка л.7-АС							
220	У6101-108-101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	4,54	6 325	2 925	28716	13279	24	--	28716
					3 395	862	15413	3913		--	
221	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,994	4 305	--	21499	--	21499	--	21499
					--	--	--	--		--	
222	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В10 F75, W10 СС	$м^3$	3,62	48 905	2 704	177036	9788	147848	--	177036
					5 359	512	19400	1853		--	
				Вентиляция							
				ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3							
223	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,6	8 135	144	29286	519	1022	--	29286
					7 707	43	27745	155		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,6	6 241	--	22468	--	22468	--	22468
					--	--	--	--		--	
225	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 398	5	4194	15	39	--	4194
					1 380	1	4140	3		--	
226	С1246-304-1005 246-304-1005 СпрСЦ 05.2024	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	шт.	3	3 287	--	9861	--	9861	--	9861
					--	--	--	--		--	
227	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,06	91 295	4 494	5478	269	464	--	5478
					79 084	1 438	4745	86		--	
228	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна толщ. 60 мм	$м^3$	0,0618	10 570	--	653	--	653	--	653
					--	--	--	--		--	
		Водоснабжение ВК.СО									
		Водопровод В1									
229	У6114-103-301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	15	5 762	19	86430	285	165	--	86430
					5 732	--	85980	--		--	
230	У6114-103-302 6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	5	6 222	25	31110	125	50	--	31110
					6 187	--	30935	--		--	
231	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	14,85	112	--	1663	--	1663	--	1663
					--	--	--	--		--	
232	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4,95	168	--	832	--	832	--	832
					--	--	--	--		--	
233	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	352	2	7040	40	60	--	7040
					347	--	6940	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592	--	7592	--	7592	--	7592
					--	--	--	--		--	
235	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	4 203	--	29421	--	29421	--	29421
					--	--	--	--		--	
236	С1242-404-1102 242-404-1102 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	3 293	--	3293	--	3293	--	3293
					--	--	--	--		--	
237	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 286	83	2286	83	28	--	2286
					2 175	27	2175	27		--	
238	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	--	23187	--	23187	--	23187
					--	--	--	--		--	
239	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,3	1 731	--	519	--	519	--	519
					--	--	--	--		--	
240	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 344	--	10344	--	1276	--	10344
					9 068	--	9068	--		--	
241	У6114-301-103 6114-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 25 мм	врезка	1	25 876	244	25876	244	250	--	25876
					25 382	27	25382	27		--	
242	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,4	1 357	--	543	--	543	--	543
					--	--	--	--		--	
243	С1241-209-0703 241-209-0703 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3	454	--	1362	--	1362	--	1362
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С1241-208-0101 241-208-0101 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3	1 201	--	3603	--	3603	--	3603
					--	--	--	--		--	
245	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	1 474	--	1474	--	1474	--	1474
					--	--	--	--		--	
246	С1241-208-0102 241-208-0102 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	1 246	--	1246	--	1246	--	1246
					--	--	--	--		--	
247	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	902	--	902	--	902	--	902
					--	--	--	--		--	
				Водопровод Т3							
248	У6114-103-301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	10	5 762	19	57620	190	110	--	57620
					5 732	--	57320	--		--	
249	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	271	--	2683	--	2683	--	2683
					--	--	--	--		--	
250	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	4 203	--	21015	--	21015	--	21015
					--	--	--	--		--	
251	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	36	--	72	--	72	--	72
					--	--	--	--		--	
252	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	18	--	72	--	72	--	72
					--	--	--	--		--	
253	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	352	2	3520	20	30	--	3520
					347	--	3470	--		--	
				Канализация							
				К1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	У6114-103-101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	7	3 328	3	23296	21	7	--	23296
					3 324	--	23268	--		--	
255	У6114-103-102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	7,5	3 200	9	24000	68	30	--	24000
					3 187	3	23902	23		--	
256	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	6,986	556	--	3884	--	3884	--	3884
					--	--	--	--		--	
257	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	7,485	1 172	--	8772	--	8772	--	8772
					--	--	--	--		--	
258	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	--	1306	--	1306	--	1306
					--	--	--	--		--	
259	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367	--	367	--	367	--	367
					--	--	--	--		--	
260	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,3	12 177	--	3653	--	3653	--	3653
					--	--	--	--		--	
261	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0003	10 044 743	490 450	3013	147	2398	--	3013
					1 558 946	87 968	468	26		--	
262	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	277	--	277	--	277	--	277
					--	--	--	--		--	
263	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	106	--	318	--	318	--	318
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	112 --	-- --	112 --	-- --	112	-- --	112
265	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176 --	-- --	352 --	-- --	352	-- --	352
266	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	267 --	-- --	267 --	-- --	267	-- --	267
267	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	203 --	-- --	1624 --	-- --	1624	-- --	1624
268	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	69 --	-- --	621 --	-- --	621	-- --	621
				Внутреннее газоснабжение							
269	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	14 365 12 967	24 --	14365 12967	24 --	1374	-- --	14365
270	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	1	23 949 --	-- --	23949 --	-- --	23949	-- --	23949
271	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 630 2 592	-- --	5260 5184	-- --	76	-- --	5260
272	С1245-803-0601 245-803-0601 СпрСЦ 05.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	1	28 022 --	-- --	28022 --	-- --	28022	-- --	28022
273	С1245-803-0602 245-803-0602 СпрСЦ 05.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155 --	-- --	36155 --	-- --	36155	-- --	36155
274	У6117-0101-0102 6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	9 189	726	9189	726	2669	--	9189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5 794	235	5794	235		--	
275	513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	--	102203	--		--	102203
					--	--	--	--	102203	--	
276	У6114-102-305 6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	17	2 004	65	34068	1105	493	--	34068
					1 910	17	32470	289		--	
277	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2	409	--	818	--	818	--	818
					--	--	--	--		--	
278	С1241-101-0103 241-101-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	15	350	--	5250	--	5250	--	5250
					--	--	--	--		--	
279	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	17	2 242	--	38114	--	306	--	38114
					2 224	--	37808	--		--	
280	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	--	2530	--	2530	--	2530
					--	--	--	--		--	
281	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	--	3796	--	3796	--	3796
					--	--	--	--		--	
282	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	--	7365	--	7365	--	7365
					--	--	--	--		--	
283	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2,1	1 124	--	2360	--	2360	--	2360
					--	--	--	--		--	
284	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	4,8	322	4	1546	19	673	--	1546
					178	--	854	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	$м^2$	4,8	393	7	1886	34	854	--	1886
					208	2	998	10		--	
		Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
286	У6119-602-101 6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 190	315	16190	315	2895	--	16190
					12 980	93	12980	93		--	
287	У6119-602-102 6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 340	315	18340	315	3370	--	18340
					14 655	93	14655	93		--	
288	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2 630	--	15780	--	228	--	15780
					2 592	--	15552	--		--	
289	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 251	219	2251	219	42	--	2251
					1 990	66	1990	66		--	
290	Е11-210401-110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Патроны подвесные. Установка	шт.	3	1 575	29	4725	87	45	--	4725
					1 531	9	4593	27		--	
291	Е11-210401-109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	6	1 764	33	10584	198	174	--	10584
					1 702	10	10212	60		--	
292	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	31	1 153	1	35743	31	1488	--	35743
					1 104	--	34224	--		--	
293	У6119-102-101 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	181	782	3	141542	543	3982	--	141542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					757	--	137017	--		--	
294	У6119-201-101 6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	7	1 457	5	10199	35	364	--	10199
					1 400	--	9800	--		--	
295	У6124-0203-0303 6124-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	3	1 327	139	3981	417	1110	--	3981
					818	37	2454	111		--	
296	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1 688	63	84400	3150	32150	--	84400
					982	17	49100	850		--	
297	У6124-203-302 6124-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	40	979	121	39160	4840	1600	--	39160
					818	31	32720	1240		--	
298	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	339 867	--	2991	--	2991	--	2991
					--	--	--	--		--	
299	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7 294	373	72940	3730	31020	--	72940
					3 819	93	38190	930		--	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
300	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13 689	--	13689	--	13689	--	13689
					--	--	--	--		--	
301	С1247-204-1632 247-204-1632 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 872	--	1872	--	1872	--	1872
					--	--	--	--		--	
302	С1247-301-0109 247-301-0109 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	17 169	--	17169	--	17169	--	17169
					--	--	--	--		--	
303	С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2 516	--	2516	--	2516	--	2516
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С1247-204-0558 247-204-0558 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5 486 --	-- --	5486 --	-- --	5486	-- --	5486
305	С1247-204-0554 247-204-0554 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 817 --	-- --	4817 --	-- --	4817	-- --	4817
306	С1247-204-0550 247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5 248 --	-- --	5248 --	-- --	5248	-- --	5248
307	С1247-204-0546 247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	1	4 817 --	-- --	4817 --	-- --	4817	-- --	4817
308	С1247-204-0558 247-204-0558 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5 486 --	-- --	5486 --	-- --	5486	-- --	5486
309	С1247-202-1303 247-202-1303 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1 084 --	-- --	2168 --	-- --	2168	-- --	2168
310	С1247-213-0302 247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128 --	-- --	384 --	-- --	384	-- --	384
311	С1247-213-0304 247-213-0304 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174 --	-- --	1044 --	-- --	1044	-- --	1044
312	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3 796 --	-- --	34164 --	-- --	34164	-- --	34164
313	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	--	2910	--	2910	--	2910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
314	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	--	3065	--	3065	--	3065
					--	--	--	--		--	
315	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	--	3678	--	3678	--	3678
					--	--	--	--		--	
316	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	--	8460	--	8460	--	8460
					--	--	--	--		--	
317	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 436	--	1436	--	1436	--	1436
					--	--	--	--		--	
318	С1247-214-0124 247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1 849	--	7396	--	7396	--	7396
					--	--	--	--		--	
319	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	--	6604	--	6604	--	6604
					--	--	--	--		--	
320	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	--	29850	--	29850	--	29850
					--	--	--	--		--	
321	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	--	60100	--	60100	--	60100
					--	--	--	--		--	
322	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1 345	--	8070	--	8070	--	8070
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С1243-107-0103 243-107-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	--	2317	--	2317	--	2317
					--	--	--	--		--	
324	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	--	468	--	468	--	468
					--	--	--	--		--	
325	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	175	54	--	9450	--	9450	--	9450
					--	--	--	--		--	
326	С1261-404-0669 261-404-0669 РСНБ РК 2022	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	5	486	--	2430	--	2430	--	2430
					--	--	--	--		--	
327	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,2	12 177	--	51143	--	51143	--	51143
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4665672	91534	2842622	--	4665672
							1629313	24950	102203	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				102203				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				102203				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21040				
	Материалы		Тенге				304				
	Всего заработная плата		Тенге					20736			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					20736			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4392028				
	Материалы		Тенге				856614				
	Всего заработная плата		Тенге					1488883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1984177				
	Сдача и испытание		Тенге				1544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4392028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					1488883			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150401				
	Материалы		Тенге				1522				
	Всего заработная плата		Тенге					144644			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					144644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4665672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1654263			
		РАЗДЕЛ 23.Двухквартирный жилой дом - ул.Алаш орда 33/1и33/2									
		Полы л.16-АС									
		Тип к1									
328	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	16,6	1 095	87	18177	1444	11886	--	18177
					292	23	4847	382		--	
329	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	1,328	55 959	14	74314	19	54473	--	74314
					14 926	--	19822	--		--	
330	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	16,6	9 040	206	150064	3420	65387	--	150064
					4 895	68	81257	1129		--	
		Тип л									
331	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	133,4	1 095	87	146073	11606	95514	--	146073
					292	23	38953	3068		--	
332	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	10,672	55 959	14	597194	149	437755	--	597194
					14 926	--	159290	--		--	
333	У6109-201-101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	133,4	1 457	80	194364	10672	134	--	194364
					1 376	28	183558	3735		--	
334	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,72136	36 783	--	100100	--	100100	--	100100
					--	--	--	--		--	
335	У6109-201-102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	133,4	213	94	28414	12539	--	--	28414
					119	33	15875	4402		--	
336	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,76238	36 783	--	175175	--	175175	--	175175
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	У6109-308-102 6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	133,4	1 978	63	263865	8404	40420	--	263865
					1 612	21	215041	2801		--	
338	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	136,068	4 042	--	549987	--	549987	--	549987
					--	--	--	--		--	
				Тип к2							
339	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8,76	1 095	87	9592	762	6272	--	9592
					292	23	2558	201		--	
340	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	8,76	2 166	78	18974	683	6369	--	18974
					1 361	28	11922	245		--	
341	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	8,76	1 686	107	14769	937	12711	--	14769
					128	38	1121	333		--	
342	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	8,76	5 591	168	48977	1472	23923	--	48977
					2 692	25	23582	219		--	
343	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	8,76	3 295	85	28864	745	13893	--	28864
					1 624	14	14226	123		--	
344	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	0,7008	55 959	14	39216	10	28746	--	39216
					14 926	--	10460	--		--	
345	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	8,76	9 040	206	79190	1805	34505	--	79190
					4 895	68	42880	596		--	
				Проемы л.16-АС							
				Окна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	9,36	7 776	529	72783	4952	20629	--	72783
					5 043	177	47202	1657		--	
347	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	8,84	8 874	526	78446	4650	25353	--	78446
					5 480	175	48443	1547		--	
348	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	2,68	10 475	523	28073	1402	9465	--	28073
					6 420	172	17206	461		--	
349	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	9,36	45 657	--	427350	--	427350	--	427350
					--	--	--	--		--	
350	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	8,84	49 806	--	440285	--	440285	--	440285
					--	--	--	--		--	
351	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,68	49 937	--	133831	--	133831	--	133831
					--	--	--	--		--	
352	У6108-105-204 6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16	3 447	15	55152	240	40160	--	55152
					922	5	14752	80		--	
353	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	16	1 825	--	29200	--	29200	--	29200
					--	--	--	--		--	
354	У6112-401-202 6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	19,6	1 887	10	36985	196	1254	--	36985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 813	2	35535	39		--	
355	С1222-529-0501 222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	20,58	462	--	9508	--	9508	--	9508
					--	--	--	--		--	
356	С1261-107-0815 261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20,58	865	--	17802	--	17802	--	17802
					--	--	--	--		--	
				Плинтуса л.16-АС							
357	У6109-401-802 6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	147,72	542	6	80064	886	28658	--	80064
					342	2	50520	295		--	
358	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	17,12	1 454	5	24892	85	3681	--	24892
					1 234	2	21126	34		--	
				Двери							
359	Е11-140303-0103 1114-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,2	5 506	42	23125	177	5703	--	23125
					4 106	13	17245	55		--	
360	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	58 830	--	247086	--	247086	--	247086
					--	--	--	--		--	
361	Е11-140303-101 1114-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	26,88	5 597	196	150447	5269	21181	--	150447
					4 613	60	123997	1613		--	
362	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	19,32	12 298	--	237597	--	237597	--	237597
					--	--	--	--		--	
363	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	6,72	14 666	--	98556	--	98556	--	98556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
364	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	601	--	16828	--	16828	--	16828
					--	--	--	--		--	
365	С1223-502-0402 223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	2	2 612	--	5224	--	5224	--	5224
					--	--	--	--		--	
366	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	14	3 217	--	45038	--	45038	--	45038
					--	--	--	--		--	
367	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	71,2	835	4	59452	285	34888	--	59452
					341	1	24279	71		--	
				Внутренняя отделка л.17-АС							
				Потолок							
368	У6112-0501-0201 6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	143,4	3 463	9	496594	1291	193303	--	496594
					2 106	--	302000	--		--	
369	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ	$м^2$	15,36	3 344	47	51364	722	799	--	51364
					3 245	15	49843	230		--	
370	С1232-101-0201 232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	16,128	1 033	--	16660	--	16660	--	16660
					--	--	--	--		--	
371	У6112-301-303 6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	15,36	2 132	4	32748	61	738	--	32748
					2 080	--	31949	--		--	
372	С1232-501-0301 232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21,10464	76	--	1604	--	1604	--	1604
					--	--	--	--		--	
373	У6112-302-106 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	15,36	1 298	9	19937	138	660	--	19937
					1 246	3	19139	46		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	С1236-202-0301 236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0105984	199 032	--	2109	--	2109	--	2109
					--	--	--	--		--	
				Стены							
375	У6112-202-101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	507,2	3 450	274	1749840	138973	1521	--	1749840
					3 173	119	1609346	60357		--	
376	С1212-402-0107 212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,65872	23 064	--	176641	--	176641	--	176641
					--	--	--	--		--	
377	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	14,04944	1 069	--	15019	--	15019	--	15019
					--	--	--	--		--	
378	У6112-301-202 6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	476,4	1 581	11	753188	5240	22867	--	753188
					1 522	3	725081	1429		--	
379	С1232-501-0301 232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 964,1972	76	--	149279	--	149279	--	149279
					--	--	--	--		--	
380	У6112-302-105 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	476,4	1 159	9	552148	4287	20486	--	552148
					1 107	3	527375	1429		--	
381	С1236-202-0301 236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,300132	199 032	--	59736	--	59736	--	59736
					--	--	--	--		--	
382	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	30,8	14 280	55	439824	1694	132070	--	439824
					9 937	19	306060	585		--	
383	У6107-204-101 6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	46	5 607	39	257922	1794	58006	--	257922
					4 307	12	198122	552		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	С1222-529-0101 222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	36,9012	159	--	5867	--	5867	--	5867
					--	--	--	--		--	
385	С1222-529-0201 222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	100,3904	258	--	25901	--	25901	--	25901
					--	--	--	--		--	
386	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,369	19 185	--	45449	--	45449	--	45449
					--	--	--	--		--	
387	У6112-301-204 6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	46	1 225	4	56350	184	2208	--	56350
					1 173	--	53958	--		--	
388	С1232-501-0301 232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	63,204	76	--	4804	--	4804	--	4804
					--	--	--	--		--	
389	У6112-304-102 6112-0304-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка по подготовленной поверхности на клее простыми обоями	$м^2$	46	1 387	2	63802	92	5336	--	63802
					1 269	1	58374	46		--	
390	С1232-301-0101 232-301-0101 РСНБ РК 2022	Обои бумажные	$м^2$	50,6	390	--	19734	--	19734	--	19734
					--	--	--	--		--	
				Прочие							
				Крыльцо Кр-1 (2шт) л.18-АС							
391	У6101-108-101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	1	6 325	2 925	6325	2925	5	--	6325
					3 395	862	3395	862		--	
392	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,1	4 305	--	4736	--	4736	--	4736
					--	--	--	--		--	
393	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	4	47 950	2 704	191800	10816	159548	--	191800
					5 359	512	21436	2048		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0494	62 633	4 118	3094	204	12	--	3094
					58 251	1 266	2878	63		--	
395	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0494	396 815	--	19603	--	19603	--	19603
					--	--	--	--		--	
396	У6109-201-101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,14	1 457	80	14774	811	10	--	14774
					1 376	28	13953	284		--	
397	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,206856	36 783	--	7609	--	7609	--	7609
					--	--	--	--		--	
398	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	10,14	8 338	206	84547	2089	32823	--	84547
					4 895	68	49635	690		--	
		Козырек Кз-1 (2шт) л.18-АС									
399	Е11-90701-127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,42192	712 935	25 870	300802	10915	3043	--	300802
					679 853	5 793	286844	2444		--	
400	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,4176	450 181	--	187996	--	187996	--	187996
					--	--	--	--		--	
401	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	334 630	--	1446	--	1446	--	1446
					--	--	--	--		--	
402	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,7152	254	4	5516	87	1564	--	5516
					178	--	3865	--		--	
403	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	21,7152	393	7	8534	152	3865	--	8534
					208	2	4517	43		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,8	5 334	60	46939	528	12637	--	46939
					3 838	17	33774	150		--	
405	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10,12	3 614	--	36574	--	36574	--	36574
					--	--	--	--		--	
406	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы потолков. Облицовка профлистом	$м^2$ поверхности	2,2	4 719	14	10382	31	33	--	10382
					4 690	4	10318	9		--	
407	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2,42	2 831	--	6851	--	6851	--	6851
					--	--	--	--		--	
		Отмостка л.7-АС									
408	У6101-108-101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	6,5	6 325	2 925	41112	19013	31	--	41112
					3 395	862	22068	5603		--	
409	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,15	4 305	--	30781	--	30781	--	30781
					--	--	--	--		--	
410	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки В10 F75, W10 СС	$м^3$	5,2	48 905	2 704	254306	14060	212379	--	254306
					5 359	512	27867	2662		--	
		Отопление									
411	Е11-180101-0301 1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	2	11 511	288	23022	576	--	--	23022
					11 224	92	22448	184		--	
412	513-104-0626 513-104-0626 СпрСЦ 05.2024	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм	шт.	2	230 447	--	460894	--		--	460894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	460894	--	
413	У6114-103-312 6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	28,6	4 719	17	134963	486	343	--	134963
					4 690	--	134134	--		--	
414	У6114-103-313 6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	88	5 032	21	442816	1848	880	--	442816
					5 001	--	440088	--		--	
415	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	28,314	198	--	5606	--	5606	--	5606
					--	--	--	--		--	
416	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	87,12	294	--	25613	--	25613	--	25613
					--	--	--	--		--	
417	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	116,6	352	2	41043	233	350	--	41043
					347	--	40460	--		--	
418	У6116-301-103 6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12,9	2 841	40	36649	516	--	--	36649
					2 801	10	36133	129		--	
419	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	33,54	1 056	--	35418	--	35418	--	35418
					--	--	--	--		--	
420	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	126	2 231	--	281106	--	281106	--	281106
					--	--	--	--		--	
421	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1 127	2	15778	28	196	--	15778
					1 111	1	15554	14		--	
422	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	6 836	--	95704	--	95704	--	95704
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	4 650	--	18600	--	18600	--	18600
					--	--	--	--		--	
424	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	14	757	--	10598	--	392	--	10598
					729	--	10206	--		--	
425	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	--	4480	--	4480	--	4480
					--	--	--	--		--	
				Вентиляция							
				ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3							
426	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,2	8 135	144	58572	1037	2045	--	58572
					7 707	43	55490	310		--	
427	С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	7,2	6 241	--	44935	--	44935	--	44935
					--	--	--	--		--	
428	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 398	5	8388	30	78	--	8388
					1 380	1	8280	6		--	
429	С1246-304-1005 246-304-1005 СпрСЦ 05.2024	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	шт.	6	3 287	--	19722	--	19722	--	19722
					--	--	--	--		--	
430	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,12	91 295	4 494	10955	540	925	--	10955
					79 084	1 438	9490	173		--	
431	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна толщ. 60 мм	$м^3$	0,1236	10 570	--	1306	--	1306	--	1306
					--	--	--	--		--	
				Водоснабжение ВК.СО							
				Водопровод В1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	У6114-103-301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	30	5 762	19	172860	570	330	--	172860
					5 732	--	171960	--		--	
433	У6114-103-302 6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	10	6 222	25	62220	250	100	--	62220
					6 187	--	61870	--		--	
434	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	29,7	112	--	3326	--	3326	--	3326
					--	--	--	--		--	
435	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	9,9	168	--	1663	--	1663	--	1663
					--	--	--	--		--	
436	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	352	2	14080	80	120	--	14080
					347	--	13880	--		--	
437	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592	--	15184	--	15184	--	15184
					--	--	--	--		--	
438	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	4 203	--	58842	--	58842	--	58842
					--	--	--	--		--	
439	С1242-404-1102 242-404-1102 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	3 293	--	6586	--	6586	--	6586
					--	--	--	--		--	
440	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	2 286	83	4572	166	56	--	4572
					2 175	27	4350	54		--	
441	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	2	23 187	--	46374	--	46374	--	46374
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,6	1 731	--	1039	--	1039	--	1039
					--	--	--	--		--	
443	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	10 344	--	20688	--	2552	--	20688
					9 068	--	18136	--		--	
444	У6114-301-103 6114-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 25 мм	врезка	2	25 876	244	51752	488	500	--	51752
					25 382	27	50764	54		--	
445	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,8	1 357	--	1086	--	1086	--	1086
					--	--	--	--		--	
446	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	6	1 279	--	7674	--	7674	--	7674
					--	--	--	--		--	
447	С1241-208-0101 241-208-0101 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	6	1 201	--	7206	--	7206	--	7206
					--	--	--	--		--	
448	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	1 474	--	2948	--	2948	--	2948
					--	--	--	--		--	
449	С1241-208-0102 241-208-0102 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	1 246	--	2492	--	2492	--	2492
					--	--	--	--		--	
450	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902	--	1804	--	1804	--	1804
					--	--	--	--		--	
				Водопровод Т3							
451	У6114-103-301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	20	5 762	19	115240	380	220	--	115240
					5 732	--	114640	--		--	
452	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	271	--	5366	--	5366	--	5366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
453	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	4 203	--	42030	--	42030	--	42030
					--	--	--	--		--	
454	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	36	--	144	--	144	--	144
					--	--	--	--		--	
455	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	18	--	144	--	144	--	144
					--	--	--	--		--	
456	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	352	2	7040	40	60	--	7040
					347	--	6940	--		--	
		Канализация									
		К1									
457	У6114-103-101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	14	3 328	3	46592	42	14	--	46592
					3 324	--	46536	--		--	
458	У6114-103-102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	15	3 200	9	48000	135	60	--	48000
					3 187	3	47805	45		--	
459	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	13,972	556	--	7768	--	7768	--	7768
					--	--	--	--		--	
460	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	14,97	1 172	--	17545	--	17545	--	17545
					--	--	--	--		--	
461	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	--	1306	--	1306	--	1306
					--	--	--	--		--	
462	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	367	--	734	--	734	--	734
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	12 177	--	7306	--	7306	--	7306
					--	--	--	--		--	
464	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	10 044 743	490 450	6027	294	4798	--	6027
					1 558 946	87 968	935	53		--	
465	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	277	--	554	--	554	--	554
					--	--	--	--		--	
466	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	106	--	636	--	636	--	636
					--	--	--	--		--	
467	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	382	--	764	--	764	--	764
					--	--	--	--		--	
468	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	112	--	224	--	224	--	224
					--	--	--	--		--	
469	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176	--	704	--	704	--	704
					--	--	--	--		--	
470	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	203	--	3248	--	3248	--	3248
					--	--	--	--		--	
471	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	69	--	1242	--	1242	--	1242
					--	--	--	--		--	
		Санитарно-техническое оборудование									
472	У6115-103-105 6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	11 200	364	22400	728	4132	--	22400
					8 770	122	17540	244		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 051	--	4102	--	4102	--	4102
					--	--	--	--		--	
474	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	2	10 870	--	21740	--	21740	--	21740
					--	--	--	--		--	
475	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054	--	18108	--	18108	--	18108
					--	--	--	--		--	
476	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	9 414	--	18828	--	18828	--	18828
					--	--	--	--		--	
477	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	10 423	167	20846	334	3670	--	20846
					8 421	54	16842	108		--	
478	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	64 823	--	129646	--	129646	--	129646
					--	--	--	--		--	
479	У6115-0101-0102 6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн купальных стальных	комплект	2	11 921	1 017	23842	2034	436	--	23842
					10 686	334	21372	668		--	
480	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	2	43 298	--	86596	--	86596	--	86596
					--	--	--	--		--	
481	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	2	3 886	--	7772	--	100	--	7772
					3 836	--	7672	--		--	
482	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9 945	--	19890	--	19890	--	19890
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	2 001	--	4002	--	4002	--	4002
					--	--	--	--		--	
484	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 452	51	10904	102	974	--	10904
					4 914	17	9828	34		--	
485	С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	2	15 074	--	30148	--	30148	--	30148
					--	--	--	--		--	
486	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	8 037	--	16074	--	16074	--	16074
					--	--	--	--		--	
487	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 051	--	4102	--	4102	--	4102
					--	--	--	--		--	
		Внутреннее газоснабжение									
488	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	2	14 365	24	28730	48	2748	--	28730
					12 967	--	25934	--		--	
489	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	2	23 949	--	47898	--	47898	--	47898
					--	--	--	--		--	
490	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	2 630	--	10520	--	152	--	10520
					2 592	--	10368	--		--	
491	С1245-803-0601 245-803-0601 СпрСЦ 05.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	2	28 022	--	56044	--	56044	--	56044
					--	--	--	--		--	
492	С1245-803-0602 245-803-0602 СпрСЦ 05.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155	--	72310	--	72310	--	72310
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	У6117-0101-0102 6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2	9 189	726	18378	1452	5338	--	18378
					5 794	235	11588	470		--	
494	513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	2	102 203	--	204406	--		--	204406
					--	--	--	--	204406	--	
495	У6114-102-305 6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	34	2 004	65	68136	2210	986	--	68136
					1 910	17	64940	578		--	
496	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	4	409	--	1636	--	1636	--	1636
					--	--	--	--		--	
497	С1241-101-0103 241-101-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	30	350	--	10500	--	10500	--	10500
					--	--	--	--		--	
498	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	34	2 242	--	76228	--	612	--	76228
					2 224	--	75616	--		--	
499	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	--	5060	--	5060	--	5060
					--	--	--	--		--	
500	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	--	7592	--	7592	--	7592
					--	--	--	--		--	
501	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365	--	14730	--	14730	--	14730
					--	--	--	--		--	
502	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	4,2	1 124	--	4721	--	4721	--	4721
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	9,6	322	4	3091	38	1344	--	3091
					178	--	1709	--		--	
504	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	$м^2$	9,6	393	7	3773	67	1709	--	3773
					208	2	1997	19		--	
				Электроосвещение							
				Монтажные работы ЭОМ.СО							
505	У6119-602-101 6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	16 190	315	32380	630	5790	--	32380
					12 980	93	25960	186		--	
506	У6119-602-102 6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	18 340	315	36680	630	6740	--	36680
					14 655	93	29310	186		--	
507	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2 630	--	31560	--	456	--	31560
					2 592	--	31104	--		--	
508	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 251	219	4502	438	84	--	4502
					1 990	66	3980	132		--	
509	Е11-210401-110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Патроны подвесные. Установка	шт.	6	1 575	29	9450	174	90	--	9450
					1 531	9	9186	54		--	
510	Е11-210401-109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	12	1 764	33	21168	396	348	--	21168
					1 702	10	20424	120		--	
511	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	62	1 153	1	71486	62	2976	--	71486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 104	--	68448	--		--	
512	У6119-102-101 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	362	782	3	283084	1086	7964	--	283084
					757	--	274034	--		--	
513	У6119-201-101 6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	14	1 457	5	20398	70	728	--	20398
					1 400	--	19600	--		--	
514	У6124-0203-0303 6124-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	3	1 327	139	3981	417	1110	--	3981
					818	37	2454	111		--	
515	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	100	1 688	63	168800	6300	64300	--	168800
					982	17	98200	1700		--	
516	У6124-203-302 6124-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	80	979	121	78320	9680	3200	--	78320
					818	31	65440	2480		--	
517	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	339 867	--	5982	--	5982	--	5982
					--	--	--	--		--	
518	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7 294	373	72940	3730	31020	--	72940
					3 819	93	38190	930		--	
				Материалы и оборудование не учтенные ценником							
519	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	2	13 689	--	27378	--	27378	--	27378
					--	--	--	--		--	
520	С1247-204-1632 247-204-1632 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 872	--	3744	--	3744	--	3744
					--	--	--	--		--	
521	С1247-301-0109 247-301-0109 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	17 169	--	34338	--	34338	--	34338
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-12 IP41	шт.	2	2 516 --	-- --	5032 --	-- --	5032	-- --	5032
523	С1247-204-0558 247-204-0558 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	2	5 486 --	-- --	10972 --	-- --	10972	-- --	10972
524	С1247-204-0554 247-204-0554 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	2	4 817 --	-- --	9634 --	-- --	9634	-- --	9634
525	С1247-204-0550 247-204-0550 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	2	5 248 --	-- --	10496 --	-- --	10496	-- --	10496
526	С1247-204-0546 247-204-0546 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	2	4 817 --	-- --	9634 --	-- --	9634	-- --	9634
527	С1247-204-0558 247-204-0558 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	2	5 486 --	-- --	10972 --	-- --	10972	-- --	10972
528	С1247-202-1303 247-202-1303 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	4	1 084 --	-- --	4336 --	-- --	4336	-- --	4336
529	С1247-213-0302 247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	128 --	-- --	768 --	-- --	768	-- --	768
530	С1247-213-0304 247-213-0304 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	12	174 --	-- --	2088 --	-- --	2088	-- --	2088
531	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	18	3 796 --	-- --	68328 --	-- --	68328	-- --	68328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	582 --	-- --	5820 --	-- --	5820	-- --	5820
533	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	613 --	-- --	6130 --	-- --	6130	-- --	6130
534	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	613 --	-- --	7356 --	-- --	7356	-- --	7356
535	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	846 --	-- --	16920 --	-- --	16920	-- --	16920
536	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 436 --	-- --	2872 --	-- --	2872	-- --	2872
537	С1247-214-0124 247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	8	1 849 --	-- --	14792 --	-- --	14792	-- --	14792
538	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	26	508 --	-- --	13208 --	-- --	13208	-- --	13208
539	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	150	398 --	-- --	59700 --	-- --	59700	-- --	59700
540	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	601 --	-- --	120200 --	-- --	120200	-- --	120200
541	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	12	1 345	--	16140	--	16140	--	16140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
542	С1243-107-0103 243-107-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	14	331	--	4634	--	4634	--	4634
					--	--	--	--		--	
543	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	12	78	--	936	--	936	--	936
					--	--	--	--		--	
544	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	350	54	--	18900	--	18900	--	18900
					--	--	--	--		--	
545	С1261-404-0669 261-404-0669 РСНБ РК 2022	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	10	486	--	4860	--	4860	--	4860
					--	--	--	--		--	
546	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	8,4	12 177	--	102287	--	102287	--	102287
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				16192417	327281	7350509	--	16192417
							7849329	111660	665300	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				665300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				665300				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				42080				
		Материалы	Тенге				608				
		Всего заработная плата	Тенге					41472			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				42080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					41472			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15161213				
		Материалы	Тенге				2044281				
		Всего заработная плата	Тенге					7607597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5302579				
		Сдача и испытание	Тенге				4452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15161213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1650
		Сметная заработная плата	Тенге					7607597			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				300802				
		Материалы	Тенге				3043				
		Всего заработная плата	Тенге					289288			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				300802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					289288			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					22632			
	Сдача и испытание		Тенге				671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					22632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				16192417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720
		Сметная заработная плата	Тенге					7960989			
		РАЗДЕЛ 24.Наружное элекроснабжение									
547	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,496	264 337	80 830	131111	40092	--	--	131111
					183 507	20 979	91019	10406		--	
548	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	496	246	--	122016	--	122016	--	122016
					--	--	--	--		--	
549	С1252-207-1169 252-207-1169 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	60	780	--	46800	--	46800	--	46800
					--	--	--	--		--	
550	С1252-207-0706 252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный	шт.	60	1 988	--	119280	--	119280	--	119280
					--	--	--	--		--	
551	С1261-107-0225 261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 120 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	60	34	--	2040	--	2040	--	2040
					--	--	--	--		--	
552	С1243-906-2219 243-906-2219 РСНБ РК 2022	Фасадное крепление SF 50	шт.	420	694	--	291480	--	291480	--	291480
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				712727	40092	581616	--	712727
							91019	10406	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				712727				
	Всего заработная плата		Тенге					101425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				712727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					101425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				712727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					101425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 25. Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОПРОВОД									
		Земляные работы В1									
553	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	20	356	356	7120	7120	--	--	7120
					--	72	--	1440		--	
554	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	0,6	8 749	--	5249	--	--	--	5249
					8 749	--	5249	--		--	
555	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	18	63	63	1134	1134	--	--	1134
					--	15	--	270		--	
556	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2	3 803	--	7606	--	--	--	7606
					3 803	--	7606	--		--	
		В1									
557	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 306 121	442 226	27429	9287	--	--	27429
					863 895	114 007	18142	2394		--	
558	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	21	157	--	3297	--	3297	--	3297
					--	--	--	--		--	
559	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	21	352	2	7392	42	63	--	7392
					347	--	7287	--		--	
560	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,021	253 185	--	5317	--	73	--	5317
					249 697	--	5244	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм	шт.	3	6 768	264	20304	792	2109	--	20304
					5 801	85	17403	255		--	
562	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 365	--	22095	--	22095	--	22095
					--	--	--	--		--	
563	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб до 50 мм	шт.	3	14 877	5 963	44631	17889	1092	--	44631
					8 550	1 557	25650	4671		--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Земляные работы К1									
564	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	75	356	356	26700	26700	--	--	26700
					--	72	--	5400		--	
565	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	2,25	8 749	--	19685	--	--	--	19685
					8 749	--	19685	--		--	
566	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	7,5	63	63	473	473	--	--	473
					--	15	--	113		--	
567	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	67,5	3 803	--	256702	--	--	--	256702
					3 803	--	256702	--		--	
568	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ	$м^3$	450	356	356	160200	160200	--	--	160200
					--	72	--	32400		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	180	63	63	11340	11340	--	--	11340
					--	15	--	2700		--	
				К1							
570	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,15	1 378 275	472 758	206741	70914	--	--	206741
					905 517	116 386	135828	17458		--	
571	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	151,5	1 202	--	182103	--	182103	--	182103
					--	--	--	--		--	
				Септик 1,5$м^3$/сут Ф2000 30шт							
572	У6122-401-107 6122-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	73,35	90 414	20 292	6631867	1488418	1994093	--	6631867
					42 936	6 123	3149356	449122		--	
573	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	6 514	--	195420	--	195420	--	195420
					--	--	--	--		--	
574	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	30	15 835	--	475050	--	475050	--	475050
					--	--	--	--		--	
575	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	30	79 307	--	2379210	--	2379210	--	2379210
					--	--	--	--		--	
576	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	60	51 325	--	3079500	--	3079500	--	3079500
					--	--	--	--		--	
577	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПН20	шт.	30	89 911	--	2697330	--	2697330	--	2697330
					--	--	--	--		--	
578	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	300	457	--	137100	--	137100	--	137100
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	30	6 420	--	192600	--	192600	--	192600
					--	--	--	--		--	
580	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Люк. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	9	5 662	370	50958	3330	39690	--	50958
					882	114	7938	1026		--	
581	У6107-104-213 6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	9	1 122	10	10098	90	252	--	10098
					1 084	3	9756	27		--	
582	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0378	513 520	--	19411	--	19411	--	19411
					--	--	--	--		--	
583	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	398,466	4 163	42	1658814	16736	1170693	--	1658814
					1 183	6	471385	2391		--	
584	У6101-108-102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	16,5	8 858	5 154	146157	85042	81	--	146157
					3 699	1 567	61034	25856		--	
585	С1211-201-0206 211-201-0206 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	18,975	14 239	--	270185	--	270185	--	270185
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				18959218	1899507	12861447	--	18959218
							4198265	545523	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18959218				
	Материалы		Тенге				3208148				
	Всего заработная плата		Тенге					4743788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9653301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18959218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1067
		Сметная заработная плата	Тенге					4743788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				18959218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1067
		Сметная заработная плата	Тенге					4743788			
		РАЗДЕЛ 26. Вертикальная планировка в границах участка									
586	У6101-0104-0201 6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 /выемка ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ К-1,1/	$м^3$	461,604	147	147	67856	67856	--	--	67856
					--	35	--	16156		--	
587	У6101-0104-0209 6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201. При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.	$м^3$	461,604	210	210	96937	96937	--	--	96937
					--	51	--	23542		--	
588	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 /насыпь высоких полов К-1,1/	$м^3$	1 400,586	167	167	233898	233897	--	--	233898
					--	40	--	56023		--	
589	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2/недостаток природного грунта/	$м^3$	648,5	454	420	294419	272370	1297	--	294419
					32	88	20752	57068		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	С3412-102-0306 412-102-0306 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**3 404,625**	**64**	--	**217896**	--		--	**217896**
					--	--	--	--		--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**63014117**
СТОИМОСТЬ СМР:		62246614
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		767503
ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ ПО СТРОЙКЕ (5,9%)		3672550
ИТОГО		65919164
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ		66686667
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 0% (Договорная скидка)		0
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%		2000600
ИТОГО		68687267
ИТОГО ПО ЧАСТИ 11 В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ НА 2024 К=0,3*1,0368+0,7*1,0557=1,05003		72123691
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1		72123691
НДС, 12%		8654843
ИТОГО ПО АКТУ		80778534

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН: 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Shine Project» АЛИШЕВА АЛЬБИНА ЕСБОЛАТОВНА
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Сарнати» Кушенов К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)