Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

Инженер: ТОО "СК Корган Эксперт"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры восьми 5-ти этажных жилых домов в г.Шымкент,Каратаусский район,192 квартал

Договор о государственных закупках работ № 79 от 08.04.2021

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 04.05.2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	"Строительство инженерной инфраструктуры восьми 5-ти этажных жилых домов в г.Шымкент,Каратаусский район,192 квартал"	87 916 529	44 642 857		50 000 000					5 357 143	50 000 000
	Всего к оплате	**87 916 529**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства города Шымкента"

_____**Куздеубаев Б**

Главный специалист
ГУ "Управления строительства
города Шымкент"

_____**Ажибаев Е.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СК Корган Эксперт"

_____**Укубаев Д.М**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Улмад"

_____**Тайманов А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой"

_____**Турганбаев Р.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управления строительства г. Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "KazLuxСтрой"**

Стройка **Строительство инженерной инфраструктуры восьми 5-ти этажных жилых домов в г.Шымкент, Каратаусский район,192 квартал**

Объект **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) **№79 от 08.04.2021**

Акт приемки выполненных работ от 04.05.2021 г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: 1. Покрытие				
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство	м2 основания или покрытия	5 390	757	4 081 834
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	630	3 544	2 232 886
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 750	3 507	6 136 535
4	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	75	37 598	2 829 253
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство	м2 основания или покрытия	899	598	537 762
6	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные /Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	899	3 208	2 885 514
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	838	2 415	2 023 255
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	13	44 655	598 608
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1 125	269	302 396
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 125	108	121 040
		Раздел: 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
11	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО40М/.(НАСЫПЬ)	м3 грунта	593	37	22 007
12	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ДО 40М/.(НАСЫПЬ)	м3 грунта	593	96	57 137
13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО40М/.(НАСЫПЬ)	м3 грунта	2 255	37	83 685
14	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ДО 40М/.(НАСЫПЬ)	м3 грунта	2 255	96	217 276
15	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО40М/.(НАСЫПЬ)	м3 грунта	994	37	36 888
16	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ДО 40М/.(НАСЫПЬ)	м3 грунта	994	96	95 775
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО 40М/. (НАСЫПЬ+ВЫЕМКА)	м3 грунта	10 981	46	504 575
18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ДО 40М/.	м3 грунта	10 981	73	798 726
19	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО 30М/. (ВЫЕМКА)	м3 грунта	5 032	46	231 220
20	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ДО 30М/.(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5 032	73	366 013
21	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО 30М/.	м3 грунта	2 154	37	79 937
22	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ДО 30М/	м3 грунта	2 154	76	162 780
		Сметная прибыль			*6*	*12 058*
		ИТОГО:			24 405 099	
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего			0	
		в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
		Накладные расходы			4 111 960	
		Сметная прибыль			1 807 785	
		Временные здания и сооружения		1,3 %		
		Итого с временными				24 722 365
		Зимние удорожания		0,7 %		
		Итого с зимними удорожаниями				24 895 422
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				25 393 330

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036				**26 663 911**
		НДС		**12 %**		
		Итого с НДС				**29 863 580**
		С понижающим коэффициентом 0,9				**26 877 222**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
г. Шымкент

Кудеубаев Б_____

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
г. Шымкент

Ажибаев Е._____

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой"

Турганбаев Р.Б. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

ТОО "Улмад"

Мендибаев М.У _____

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт
ТОО "СК Корган Эксперт"

Бугаёв С.В. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управления строительства г. Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "KazLuxСтрой"**

Стройка **Строительство инженерной инфраструктуры восьми 5-ти этажных жилых домов в г.Шымкент, Каратаусский район,192 квартал**

Объект **Электроснабжение**

Договор подряда (контракт) **№ 79 от 08.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ от 04.05.2021 г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: 1. Силовое оборудование 1шт				
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,3	59	723
2	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,3	69	850
3	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	15,375	87	1 337
4	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	15,375	19	289
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,336	7 944	82 106
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	10,243	7 931	81 236
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,8	6 024	65 060
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы,гравия.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,6	4 985	52 842
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	8,89	25 341	225 278
10	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	12	13 824	165 888

11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 24.6.6-Т (36 шт), массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	6 901	117 310
12	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,34	25 620	751 684
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции под КТПН. Установка	т	0,05256	760 382	39 966
14	8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16	секция	17	79 068	1 344 156
15	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	186 566	373 132
		Раздел: 2. Электроснабжение				
16	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1 566	229	358 603
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48	3 749	181 612
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1 756	48	84 534
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песка. Группа грунтов 1	м3 грунта	338,6	1 485	502 655
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	338,6	4 303	1 456 901
21	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	4 110	631	2 592 702
22	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	6 436,8	363	2 336 392
23	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530- 2012	1000 шт.	36	34 820	1 260 459
24	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб д150. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми .До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,115	2 134 535	245 471
25	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	115	1 258	144 693
26	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,23	889 724	204 637
27	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	230	1 258	289 386

28	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,078	282 693	22 050
29	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78	2 618	204 198
30	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100x0,15	м	627	51	31 834
31	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	112 733	563 663
		Раздел: 3. Наружное освещение				
32	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2	опора	18	15 031	270 560
33	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными . Установка	светильник	18	8 438	151 880
34	Прайс лист Электрокомплект	Опора наружного освещения ТАНС.12.122.000(НФГ-8.0-05-ц)	шт	18	175 968	3 167 418
35	Прайс лист Электрокомплект	Кронштейн (1.К1-1,5-2.0)	шт	18	40 680	732 246
36	2307-0103-1067 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66	шт.	18	127 875	2 301 754
37	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	11	23 251	260 411
38	1308-0206-1712 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	18	1 634	29 406
39	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	542	9 759
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	216	497	107 423
41	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	194 432	42 837
42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 45x45x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	6 075	109 352
43	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	45	673	30 628
44	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	6 637	664
		ИТОГО:			20 995 981	
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего			0	
		в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
		Накладные расходы			2 300 103	
		Сметная прибыль			1 555 260	
		Временные здания и сооружения		1,3 %		

		Итого с временными				**21 268 929**
		Зимние удорожания		**0,7 %**		
		Итого с зимними удорожаниями				**21 417 812**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**21 846 168**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036				**22 939 263**
		НДС		**12 %**		
		Итого с НДС				**25 691 975**
		С понижающим коэффициентом 0,9				**23 122 778**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
г. Шымкент

Кузденбаев Б_____

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
г. Шымкент

Ажибаев Е._____

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой"

Турганбаев Р.Б. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

ТОО "Улмад"

Мендибаев М.У _____

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт
ТОО "СК Корган Эксперт"

Бугаев С.В _____