Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Подрядчик: ТОО «Barys.kz»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики					код
50140003056	100340000378										

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2024) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»	1 693 930 315,84	631 441 149,04	254 083 548,63				34 647 756,63	288 731 305,26
Итого:	**1 693 930 315,84**	**631 441 149,04**	**254 083 548,63**				**34 647 756,63**	**288 731 305,26**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Руководитель_____**Кусайнов Н.М.**

Тех надзор ТОО ""Engineering Services""

Предсавитель_____**Сагиндаева Н. С.**

Подрядчик:
ТОО «Barys.kz»

Директор_____**Нұралин А.М.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____**Аведьян О.С**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Подрядчик: ТОО «Barys.kz»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая ст-ть	в том числе за июль 2024 г. месяц,	в том числе за август 2024 г. месяц,	остаток	Аванс			
						Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Наружние сети водопровода и канализации	211 923 952,00	69 162 365,00	52 213 386,00	90 548 201,00				
2	Наружние сети газоснабжение	17 704 287,00	15 543 946,00	2 160 341,00	0,00				
3	Наружние сети электроснабжение	188 008 049,00	66 156 084,60		121 851 964,40				
4	Архитектурно-строительные работы	24 882 749,00	2 451 827,50	2 451 827,50	19 979 094,00				
5	Наружние сети электроосвещение	21 242 160,00		13 158 726,00	8 083 434,00				
6	Наружние сети электроснабжение	542 642 883,00		62 372 607,40	480 270 275,60				
7	Автомобильные дороги	98 809 645,00		14 919 498,00	83 890 147,00				
8	Водопонижение	140 741 400,00	68 214 838,00	61 393 354,20	11 133 207,80				
9	Наружние сети связи	31 096 787,00	25 612 454,00	5 484 333,00	0,00				
	Итого	**1 277 051 912,00**	**247 141 515,10**	**214 154 073,10**	**815 756 323,80**				
	Оборудование	543 799 883,00		8 325 457,00	535 474 426,00				
	Прочее (Восстановление и закрепление оси трассы)	99 058,00		99 058,00	-				
	Итого без оборудование	**733 152 971,00**	**247 141 515,10**	**205 729 558,10**	**280 281 897,80**				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	46 188 637,17	15 569 915,45	12 960 962,16	17 657 759,56				
	Итого	1 323 240 549,17	262 711 430,55	227 115 035,26	833 414 083,36				
	Сметная прибыль 5%	38 967 080,41	13 135 571,53	10 934 526,01	14 896 982,87				
	Непредвиденные работы и затраты	66 162 027,46	13 135 571,53	11 355 751,76	41 670 704,17				
	Итого с непредвиденными работами и затратами	1 428 369 657,04	288 982 573,61	249 405 313,03	889 981 770,40				
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				-				
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	242 822 841,70	49 127 037,51	-	193 695 804,19				
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	714 184 828,52	144 491 286,80	124 702 656,52	444 990 885,20				
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	471 361 986,82	95 364 249,29	124 702 656,51	251 295 081,02				
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)			**249 405 313,03**	- 249 405 313,03				
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	251 758 722,27	50 934 912,49	-	200 823 809,78				
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	753 964 923,47	152 539 451,48	263 297 188,97	338 128 283,02				
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	506 714 136,26	102 516 567,99		404 197 568,27				
	в том числе на 2024 г.	1 512 437 782,00	**305 990 931,96**	**263 297 188,97**	943 149 661,07				
	НДС	181 492 533,84	36 718 911,84	31 595 662,68	113 177 959,32				
	Итого с НДС	**1 693 930 315,84**	**342 709 843,79**	**294 892 851,64**	**1 056 327 620,41**				
	корректировка минус за IV квартал 2024 г.			6 161 546,39	6 161 546,39				
	К оплате			**288 731 305,25**	**1 062 489 166,80**	**508 179 094,75**	**102 812 953,14**	**86 619 391,58**	**318 746 750,03**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Т.А. Висен**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Д.Н. Тлепберген**

Тех надзор ТОО ""Engineering Services""

Председатель_____ **Сагиндаева Н. С.**

Подрядчик:

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Аведьян О.С**

к приказу Министра

промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», БИН 050140003056 ,город Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Batys.kz» БИН 100340000378, с Тущыкудык ул., Хатима Дарова 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 02.05.2024 г.

Акт корректировка выполненных работ за август 2024 года

на строительно-монтажные работы

Основание: Составлен (А) в ценах 2024 год, тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7232114: Наружные сети водопровода и канализации [2-01-01]									
			РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
			Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	8	6101-0104-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Расплановка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	100,61	2 489,0 0,0	2 489,0 616,0	250 418,0 0,0	250 419,0 61 976,0			250 418,0
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
2	11	6121-0402-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	15 710,0 12 656,0	744,0 244,0	31 420,0 25 312,0	1 488,0 488,0	4 620,0		31 420,0
3	13	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	53 319,6		106 639,0		106 639,0		106 639,0
4	14	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0066	4 409 717,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	29 104,0 17 600,0	10 002,0 2 575,0	1 503,0		29 104,0
5	15	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	23 470,8		23 471,0		23 471,0		23 471,0
6	16	6121-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	9 191,0 7 675,0	310,0 35,0	36 764,0 30 700,0	1 240,0 140,0	4 824,0		36 764,0
7	17	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 395,2		33 581,0		33 581,0		33 581,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	30	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 528,0 5 566,0	107,0 35,0	6 528,0 5 566,0	107,0 35,0	855,0		6 528,0
			РАЗДЕЛ 2. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР **Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**									
9	43	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	2 254,2994	262,0 0,0	262,0 47,0	590 626,0 0,0	590 626,0 105 952,0			590 626,0
10	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	69,7206	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	751 309,0 751 309,0	0,0 0,0			751 309,0
			РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К2 (ДОЖДЕВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ)									
11	133	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	1 171,178	262,0 0,0	262,0 47,0	306 849,0 0,0	306 848,0 55 045,0			306 849,0
12	134	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	36,222	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	390 328,0 390 328,0	0,0 0,0			390 328,0
13	142	Прайс	Пескомаслобентоотделитель ПОЛИПЛАСТИК ПЕО / МБО 1500 SN4 - 3470 - 6 ТУ 22,23,19-040-73011750-2022	к-т	1	6 902 545,08		6 902 545,0		6 902 545,0		6 902 545,0
			ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
14	159	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	125,29	55 015,0 6 600,0	3 210,0 630,0	6 892 829,0 826 914,0	402 181,0 78 933,0	5 663 734,0		6 892 829,0
15	161	Прайс	Лоток бетонный KU 100.39.9 BGZ-S DN300 h=39.5	шт	367	34 956,35		12 828 980,0		12 828 980,0		12 828 980,0
16	162	Прайс	Решетка водоприемная чугунная ячеистая РВЧЯ- Е600-50х34,х2.5/1,4	шт	734	30 633,4		22 484 913,0		22 484 913,0		22 484 913,0
17	163	Прайс	Крепёж для чугунных решеток Крепеж М10	шт	1 468	372,67		547 082,0		547 082,0		547 082,0
			ИТОГО по смете Э7232114: Наружные сети водопровода и канализации [2-01-01]					52 213 386,0 2 047 729,0	1 562 911,0 305 144,0	41 700 202,0 6 902 545,0	0,0 0,0	52 213 386,0
			Смета Э7232124: Наружные сети газоснабжение [2-02-01]									
18	75	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	99 583,0 73 256,0	3 078,0 803,0	99 583,0 73 256,0	3 078,0 803,0	23 249,0		99 583,0
19	76	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	6	555,6		3 334,0		3 334,0		3 334,0
20	77	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	8	643,2		5 146,0		5 146,0		5 146,0
21	78	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	1 419 080,4		1 422 912,0		1 419 080,0		1 422 912,0
22	98	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,009	412 837,0 232 125,0	176 527,0 41 723,0	3 716,0 2 089,0	1 589,0 376,0	38,0		3 716,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	99	252-301-1318 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм	шт.	1	239 962,8		239 963,0		239 963,0		239 963,0
24	100	252-301-1421 *РСНБ РК 2022*	Подставка для молн. мачты от 5 до 7 метров HZ	шт.	1	86 302,4		86 402,0		86 402,0		86 402,0
25	101	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	5 641,0 4 745,0	470,0 116,0	16 923,0 14 235,0	1 410,0 348,0	1 278,0		16 923,0
26	102	252-301-1461 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	3	12 466,8		37 400,0		37 400,0		37 400,0
27	103	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 091,0 949,0	71,0 18,0	10 910,0 9 490,0	710,0 180,0	710,0		10 910,0
28	104	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	10	6 608,4		66 084,0		66 084,0		66 084,0
29	105	252-301-1843 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Ni	шт.	3	5 282,4		15 847,0		15 847,0		15 847,0
30	106	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим (соединительный) полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	3	3 966,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
31	107	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	5 641,0 4 745,0	470,0 116,0	22 564,0 18 980,0	1 880,0 464,0	1 704,0		22 564,0
32	108	252-301-1461 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	4	12 466,8		49 867,0		49 867,0		49 867,0
33	109	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	1 091,0 949,0	71,0 18,0	4 364,0 3 796,0	284,0 72,0	284,0		4 364,0
34	110	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	4	6 608,4		26 434,0		26 434,0		26 434,0
35	111	252-301-1843 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Ni	шт.	4	5 282,4		21 130,0		21 130,0		21 130,0
36	112	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим (соединительный) полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	4	3 966,0		15 864,0		15 864,0		15 864,0
			ИТОГО по смете Э7232[24: Наружные сети газоснабжение [2-02-01]					2 160 341,0 121 846,0	8 951,0 2 243,0	606 632,0 1 422 912,0	0,0 0,0	2 160 341,0
			Смета Э7232134: Наружные сети электроснабжение [2-03-01]									
			РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4 КВ									
37	19	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	716,6166	416,0 0,0	417,0 89,0	298 112,5 0,0	298 829,3 63 779,1			298 112,5
38	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	22,1634	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	238 833,0 238 833,0	0,0 0,0			238 833,0
39	24	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	458,5	534,0 40,0	493,0 108,0	244 839,0 18 340,0	226 040,5 49 518,0	458,5		244 839,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	25	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъёмность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	16 506	59,0		973 854,0				973 854,0
			КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
41	26	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	154	24 322,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	3 745 588,0 701 624,0	957 726,0 297 374,0	2 086 238,0		3 745 588,0
42	27	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	305,98589	44 062,0 21 743,0	8 347,0 2 273,0	13 482 350,0 6 653 051,3	2 554 064,1 695 506,0	4 275 234,6		13 482 350,0
43	28	225-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	289,63802	76 645,2		22 199 363,9		22 199 363,9		22 199 363,9
44	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	23,3541	158 382,0		3 698 869,0		3 698 869,0		3 698 869,0
45	31	244-201-1807 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1600, до 20 патрубков DN 110	шт.	9	1 371 465,6		12 343 190,0		12 343 190,0		12 343 190,0
46	33	243-907-0505 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	3 033	1 143,6		3 468 539,0		3 468 539,0		3 468 539,0
47	35	243-907-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	1 011	1 660,8		1 679 069,0		1 679 069,0		1 679 069,0
			ИТОГО по смете Э7232134: Наружные сети электроснабжение [2-03-01]					62 372 607,4 7 611 848,3	4 036 659,9 1 106 177,1	49 750 962,0 0,0	0,0 0,0	62 372 607,4
			Смета Э7232144: Наружные сети связи [2-04-01]									
48	8	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	60	5 787,0 5 253,0	0,0 0,0	347 220,0 315 180,0	0,0 0,0	32 040,0		347 220,0
49	9	252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.	60	6 933,6		416 016,0		416 016,0		416 016,0
50	10	6125-0704-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	1 101,5	1 224,0 952,0	272,0 82,0	1 348 236,0 1 048 628,0	299 608,0 90 323,0			1 348 236,0
51	11	243-502-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	м	1 101,5	313,2		344 990,0		344 990,0		344 990,0
52	12	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	107,8	24 698,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	2 662 444,0 491 137,0	670 408,0 208 162,0	1 500 899,0		2 662 444,0
53	16	6124-0201-3105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных, диаметр 40 мм	м	90	223,0 215,0	1,0 0,0	20 070,0 19 350,0	90,0 0,0	630,0		20 070,0
54	17	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	90	286,8		25 812,0		25 812,0		25 812,0
55	18	1310-0603-0108 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 7х4	муфта	1	119 304,0 104 976,0	0,0 0,0	119 304,0 104 976,0	0,0 0,0	14 328,0		119 304,0
56	19	243-903-0233 *РСНБ РК 2022*	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(7/13)-1-эп	шт.	1	19 702,8		19 703,0		19 703,0		19 703,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	20	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	32 216,0 31 012,0	0,0 0,0	32 216,0 31 012,0	0,0 0,0	1 204,0		32 216,0
58	21	248-102-1707 *СтрСЦ 03.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	87 258,0		87 258,0		87 258,0		87 258,0
59	22	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 011	28,0 25,0	2,0 1,0	28 308,0 25 275,0	2 022,0 1 011,0			28 308,0
60	23	249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м x 0,05 м	м	1 011	32,4		32 756,0		32 756,0		32 756,0
			ИТОГО по смете Э7232J44: Наружные сети связи [2-04-01]					5 484 333,0 2 035 558,0	972 128,0 299 496,0	2 475 636,0 0,0	0,0 0,0	5 484 333,0
			Смета Э7232J54: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]									
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД КНС									
61	1	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	126,78385	262,0 0,0	262,0 47,0	33 217,5 0,0	33 217,5 5 959,0			33 217,5
62	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	130,705	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	1 408 477,0 1 408 477,0	0,0 0,0			1 408 477,0
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ПОД ЛОС									
63	16	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	152,29	262,0 0,0	262,0 47,0	39 900,0 0,0	39 900,0 7 157,5			39 900,0
64	17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	4,71	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	50 755,0 50 755,0	0,0 0,0			50 755,0
			РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ ПОД НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ V-60 М3									
65	38	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	772,30915	262,0 0,0	262,0 47,0	202 345,0 0,0	202 345,0 36 298,5			202 345,0
66	39	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	23,88585	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	257 394,0 257 394,0	0,0 0,0			257 394,0
			РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТ ПОД НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ V-100 М3									
67	67	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	772,30915	262,0 0,0	262,0 47,0	202 345,0 0,0	202 345,0 36 298,5			202 345,0
68	68	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		23,88585	10 776,0	0,0	257 394,0	0,0			257 394,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		10 776,0	0,0	257 394,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э7232154: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]					2 451 827,5	477 807,5	0,0	0,0	2 451 827,5
								1 974 020,0	85 713,5	0,0	0,0	
			Смета Э7232163: Наружные сети электроосвещение [2-06-01]									
69	2	247-306-0113 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	35	161 880,0		5 665 800,0		5 665 800,0		5 665 800,0
70	6	247-103-3311 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа	шт.	35	214 083,6		7 492 926,0		7 492 926,0		7 492 926,0
			ИТОГО по смете Э7232163: Наружные сети электроосвещение [2-06-01]					13 158 726,0	0,0	13 158 726,0	0,0	13 158 726,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Смета Э7232174: Водопонижение [2-07-01]									
71	1	1104-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	1 324,8	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	5 203 814,4 2 302 502,4	2 901 312,0 937 958,4			5 203 814,4
72	2	1101-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	20,7	25 239,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	522 447,3 413 855,1	89 196,3 24 219,0	19 395,9		522 447,3
73	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,968	18 387,6		91 349,55		91 349,55		91 349,55
74	4	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	604,8	3 673,2	3 673,2 675,6	2 221 551,45	2 221 551,0 408 602,7			2 221 551,45
75	5	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	36	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	119 340,0 55 152,0	53 460,0 14 544,0	10 728,0		119 340,0
76	6	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	36	3 076,8		110 764,8		110 764,8		110 764,8
77	9	1104-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2 376	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	9 332 928,0 4 129 488,0	5 203 440,0 1 682 208,0			9 332 928,0
78	10	1101-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	29,7	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	779 060,7 593 792,1	127 977,3 34 749,0	57 291,3		779 060,7
79	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,91	18 387,6		163 833,3		163 833,3		163 833,3
80	12	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	604,8	3 673,2	3 673,2 675,6	2 221 551,45	2 221 551,0 408 602,7			2 221 551,45
81	13	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	45	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	149 175,0 68 940,0	66 825,0 18 180,0	13 410,0		149 175,0
82	14	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	45	3 076,8		138 456,0		138 456,0		138 456,0
83	17	1104-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	3 600	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	14 140 800,0 6 256 800,0	7 884 000,0 2 548 800,0			14 140 800,0
84	18	1101-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	36	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	944 316,0 719 748,0	155 124,0 42 120,0	69 444,0		944 316,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	19	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,8	18 387,6		198 585,9		198 585,9		198 585,9
86	20	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	604,8	3 673,2	3 673,2 675,6	2 221 551,45	2 221 551,0 408 602,7			2 221 551,45
87	21	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	54	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	179 010,0 82 728,0	80 190,0 21 816,0	16 092,0		179 010,0
88	22	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	54	3 076,8		166 147,2		166 147,2		166 147,2
89	25	1104-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2 070	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	8 130 960,0 3 597 660,0	4 533 300,0 1 465 560,0			8 130 960,0
90	26	1101-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	20,7	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	542 981,7 413 855,1	89 196,3 24 219,0	39 930,3		542 981,7
91	27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,4575	18 387,6		118 737,9		118 737,9		118 737,9
92	28	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	604,8	3 673,2	3 673,2 675,6	2 221 551,45	2 221 551,0 408 602,7			2 221 551,45
93	29	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	36	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	119 340,0 55 152,0	53 460,0 14 544,0	10 728,0		119 340,0
94	30	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	36	3 076,8		110 764,8		110 764,8		110 764,8
95	33	1104-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	2 070	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	8 130 960,0 3 597 660,0	4 533 300,0 1 465 560,0			8 130 960,0
96	34	1101-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	20,7	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	542 981,7 413 855,1	89 196,3 24 219,0	39 930,3		542 981,7
97	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,4575	18 387,6		118 737,9		118 737,9		118 737,9
98	36	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	604,8	3 673,2	3 673,2 675,6	2 221 551,45	2 221 551,0 408 602,7			2 221 551,45
99	37	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	36	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	119 340,0 55 152,0	53 460,0 14 544,0	10 728,0		119 340,0
100	38	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	36	3 076,8		110 764,8		110 764,8		110 764,8
			ИТОГО по смете Э7232174: Водопонижение [2-07-01]					61 393 354,2 22 756 339,8	37 021 192,2 10 376 253,9	1 615 819,95 0,0	0,0 0,0	61 393 354,2
			Смета Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]									
101	1	СЦН *РК 8.03-04-2021 разд.1. стр 93 табл.1601-0204-30*	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,585	169 330,0 0,0	0,0 0,0	99 058,0 0,0	0,0 0,0			99 058,0
102	2	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1 908	583,0 53,0	530,0 76,0	1 112 364,0 101 124,0	1 011 240,0 145 008,0			1 112 364,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	3	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	500	5 029,0 4 026,0	1 003,0 320,0	2 514 500,0 2 013 000,0	501 500,0 160 000,0			2 514 500,0
104	4	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	12,5	12 826,0 8 510,0	4 316,0 1 345,0	160 325,0 106 375,0	53 950,0 16 812,0			160 325,0
105	5	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	10 771,0 9 503,0	1 267,0 344,0	32 313,0 28 509,0	3 801,0 1 032,0			32 313,0
106	6	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка	м³	0,19	82 559,0 51 468,0	31 091,0 9 868,0	15 686,0 9 779,0	5 907,0 1 875,0			15 686,0
107	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	457,49	252,0		115 287,0				115 287,0
108	8	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 820	69,0		263 580,0				263 580,0
109	9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,9	75,0		68,0				68,0
110	10	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 508,6	59,0		89 007,0				89 007,0
111	11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м³	638	176,0 0,0	176,0 43,0	112 288,0 0,0	112 288,0 27 434,0			112 288,0
112	12	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м³	638	149,0 0,0	149,0 37,0	95 062,0 0,0	95 062,0 23 606,0			95 062,0
113	19	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	100	13 017,6		1 301 760,0		1 301 760,0		1 301 760,0
114	21	261-107-0434 *РСНБ РК 2022*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	514,5	16 768,8		8 627 548,0		8 627 548,0		8 627 548,0
115	35	261-107-0434 *РСНБ РК 2022*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	22,7	16 768,8		380 652,0		380 652,0		380 652,0
			ИТОГО по смете Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]					14 919 498,0 2 258 787,0	1 783 748,0 375 767,0	10 309 960,0 0,0	0,0 0,0	14 919 498,0
			Итого по суммарной смете					214 154 073,1 38 806 128,1	45 863 397,6 12 550 794,5	119 617 937,95 8 325 457,0	0,0 0,0	214 154 073,1
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8 325 457,0		
			Прочее							99 058,0		
		Итого по акту										214 154 073,1
			Итого									214 154 073,10
			Оборудование									8 424 515,00
			Итого без оборудование									205 729 558,10
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%								12 960 962,16
			Итого									227 115 035,26
			Сметная прибыль 5%	5%								10 934 526,01

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**								11 355 751,76
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**249 405 313,04**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:									
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	**17%**								-
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	**50%**								124 702 656,52
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	**33%**								124 702 656,52
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									249 405 313,04
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	**1,0368**								-
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	**1,0557**								263 297 188,97
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	**1,075**								
			в том числе на 2024 г.									**263 297 188,97**
			НДС	**12 %**								31 595 662,68
			Итого с НДС									**294 892 851,65**
			Корректировка с минусом за IV квартал 2024 г.									**6 161 546,39**
												288 731 305,26

Сдал (Подрядчик):

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нұралин А.М.**

Тех надзор ТОО ""Engineering Services""

Предсавитель_____ **Сагинбаева Н. С.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Авельян О.С**

Принял (Заказчик):

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Т.А. Бисен**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Д.Н. Тілепберген**