Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Подрядчик: ТОО «Barys.kz»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики					код
50140003056	100340000378			23	02.05.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2024) без НДС	из них			НДС	Всего		
					Строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат				
А		1	2	3	4	5	6	7	8		
«Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»		1 420 505 203,43	1 420 505 203,43	201 442 109,92				24 173 053,19	225 615 163,11		
Итого:		**1 420 505 203,43**	**1 420 505 203,43**	**201 442 109,92**				**24 173 053,19**	**225 615 163,11**		

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Руководитель _____ **Кусаинов Н. М.**

Тех. надзор ТОО ""Engineering Services""

Директор _____ **Садвакасов Д. Б.**

Председатель _____ **Сагинбаев Н. С.**

Подрядчик:

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Аведьян О. С.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»
Подрядчик: ТОО «Barys.kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

РЕЕСТР
выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.
(откорректировано и проверено с тех.надзором)

№ п/п	Наименование объекта		Общая ст-ть	в том числе за июль 2024 г.	в том числе за август 2024 г.	в том числе за сентябрь 2024 г.	в том числе за октябрь 2024г.	остаток	Аванс: Сумма аванса	Аванс: Сумма погашения до текущего месяца	Аванс: Сумма погашения за текущий месяц	Аванс: Остаток
1	Наружние сети водопровода и канализации		211 923 952,00	69 162 365,00	52 213 386,00		77 988 511,00	12 559 690,00				
2	Наружние сети газоснабжение		17 704 287,00	15 543 946,00	2 160 341,00			0,00				
3	Наружние сети электроснабжение		188 008 049,00	66 156 084,60	62 372 607,40		12 673 778,00	46 805 579,00				
4	Наружние сети связи		31 096 787,00	25 612 454,00	5 484 333,00			0,00				
5	Архитектурно-строительные работы		24 882 749,00	2 451 827,50	2 451 827,50		19 979 094,00	0,00				
6	Наружние сети электроосвещение		21 242 160,00		13 158 726,00		8 083 434,00	0,00				
7	Водопонижение		140 741 400,00	68 214 838,00	61 393 354,20		11 133 207,80	0,00				
8	Наружние сети электроснабжение		542 642 883,00			453 844 091,00		88 798 792,00				
9	Автомобильные дороги		98 809 645,00		14 919 498,00		35 158 866,00	48 731 281,00				
	Итого		1 277 051 912,00	247 141 515,10	214 154 073,10	453 844 091,00	165 016 890,80	196 895 342,00				
	Оборудование		543 799 883,00		8 325 457,00	453 844 091,00	46 657 512,00	34 972 823,00				
	Прочее (Восстановление и закрепление оси трассы)		99 058,00		99 058,00	-		-				
	Итого без оборудование		733 152 971,00	247 141 515,10	205 729 558,10	-	118 359 378,80	161 922 519,00				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%	46 188 637,17	15 569 915,45	12 960 962,16	-	7 456 640,86	10 201 118,70				
	Итого		1 323 240 549,17	262 711 430,55	227 115 035,26	453 844 091,00	172 473 531,66	207 096 460,70				
	Сметная прибыль 5%	5%	38 967 080,41	13 135 571,53	10 934 526,01		6 290 800,98	8 606 181,89				
	Непредвиденные работы и затраты	5%	66 162 027,46	13 135 571,53	11 355 751,76	22 692 204,55	8 623 676,58	10 354 823,04				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		1 428 369 657,04	288 982 573,61	249 405 313,03	476 536 295,55	187 388 009,23	226 057 465,62				
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:							-				
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	17%	242 822 841,70	242 822 841,70	-		-	-				
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	50%	714 184 828,52	46 159 732,00	249 405 313,00	418 619 784,00		-				
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	33%	471 361 986,82			57 916 511,00	187 388 009,23	226 057 466,59				
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				249 405 313,00	476 536 295,00	187 388 009,23	226 057 466,59				
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	1,0368	251 758 722,27	251 758 722,27	-							
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	1,0557	753 964 923,47	48 730 829,08	263 297 188,93	441 936 905,97						
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	1,075	506 714 136,26	-		62 260 249,33	201 442 109,92	243 011 777,01				
	в том числе на 2024 г.		1 512 437 782,00	300 489 551,35	263 297 188,93	504 197 155,30	201 442 109,92	243 011 777,01				
	НДС	12 %	181 492 533,84	36 058 746,16	31 595 662,67	60 503 658,64	24 173 053,190	29 161 413,24				
	Итого с НДС				294 892 851,59	564 700 814	225 615 163,11	272 173 190,25				
	Всего		**1 693 930 315,84**	**336 548 297,50**	**294 892 851,59**	**564 700 814,00**	**225 615 163,11**	**272 173 189,64**				
	К оплате			**239 896 890,65**	**202 111 913,68**	**395 290 569,80**	**157 930 614,21**	**190 521 232,75**	**508 179 094,75**	**358 467 012,10**	**67 684 548,93**	**82 027 533,72**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ Бисен Г. А.

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ Ганиев Н. Н.

Тех. надзор ТОО "Engineering Services"

Директор _____ Кадиласов Д.

Председатель ГУ «Аванс-Бисен Н.А.»

Подрядчик:

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ Нұралин А. М.

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ Авелдин К. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Barys.kz»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКН школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **RPG-PR-007-23 Суммарная смета для стройки - RPG-PR-007-23** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7232113: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]										
1	35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	942,0		22 608,0		22 608,0		22 608,0	
2	41	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	27 646,8		55 294,0		55 294,0		55 294,0	Казахстан
3	46	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	342,43	13 134,0		4 497 476,0		4 497 476,0		4 497 476,0	Казахстан
4	51	6122-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосной станции	шт.	1	40 205,0 20 084,0	19 692,0 4 153,0	40 205,0 20 084,0	19 692,0 4 153,0	429,0		40 205,0	
5	52	Прайс	Насосная станция Q=32 $м^3$/ч, H=30м		1	46 657 511,78		46 657 512,0		46 657 512,0		46 657 512,0	
6	54	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	505	2 193,6		1 107 768,0		1 107 768,0		1 107 768,0	Казахстан
7	55	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	10 786,0 8 855,0	319,0 104,0	32 358,0 26 565,0	957,0 312,0	4 836,0		32 358,0	
8	56	242-101-0704 *СпрСЦ 03.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	шт.	2	85 222,8		170 446,0		170 446,0		170 446,0	Казахстан
9	57	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	72 063,6		72 064,0		72 064,0		72 064,0	Казахстан
10	58	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0112	4 409 717,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	49 389,0 29 866,0	16 973,0 4 369,0	2 550,0		49 389,0	
11	59	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 458,4		3 458,0		3 458,0		3 458,0	
12	60	241-113-0236 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 500-100 мм	шт.	1	83 101,2		83 101,0		83 101,0		83 101,0	
13	61	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	6 054,0 5 117,0	143,0 0,0	24 216,0 20 468,0	572,0 0,0	3 176,0		24 216,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	62	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 803,6		19 214,0		19 214,0		19 214,0	
15	63	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	3	9 191,0 7 675,0	310,0 35,0	27 573,0 23 025,0	930,0 105,0	3 618,0		27 573,0	
16	64	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 395,2		16 790,0		16 790,0		16 790,0	
17	65	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	3 344,4		3 344,0		3 344,0		3 344,0	
18	66	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	69 391,0 25 823,0	43 569,0 10 397,0	138 782,0 51 646,0	87 138,0 20 794,0			138 782,0	
19	67	241-214-0319 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	58 008,0		116 016,0		116 016,0		116 016,0	Казахстан
20	68	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	23 208,0 21 716,0	1 492,0 8,0			23 208,0	
21	69	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 101,2		8 405,0		8 405,0		8 405,0	Казахстан
22	70	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0			5 802,0	
23	71	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 418,8		3 419,0		3 419,0		3 419,0	Казахстан
24	74	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,8	17 672,4		14 138,0		14 138,0		14 138,0	Казахстан
25	77	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	9,024	137 741,0 73 184,0	25 830,0 7 939,0	1 242 975,0 660 412,0	233 090,0 71 642,0	349 472,0		1 242 975,0	
26	78	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	39 127,2		469 526,0		469 526,0		469 526,0	Казахстан
27	79	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	9 072,0		54 432,0		54 432,0		54 432,0	Казахстан
28	80	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	47 377,2		284 263,0		284 263,0		284 263,0	Казахстан
29	81	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	6	53 306,4		319 838,0		319 838,0		319 838,0	Казахстан
30	82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	6 189,6		111 413,0		111 413,0		111 413,0	Казахстан
31	83	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	27 646,8		165 881,0		165 881,0		165 881,0	Казахстан
32	90	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	40	17 672,4		706 896,0		706 896,0		706 896,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	91	1337-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м^3. Монтаж.** *Монтаж оборудования на отметке от 1 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,1*	шт.	1	90 544,0 45 755,0	44 789,0 9 076,0	90 544,0 45 755,0	44 789,0 9 076,0			90 544,0	
34	93	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,198	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	333 674,0 220 866,0	112 809,0 28 388,0			333 674,0	
35	94	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	199,98	2 193,6		438 676,0		438 676,0		438 676,0	Казахстан
36	95	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	1	10 786,0 8 855,0	319,0 104,0	10 786,0 8 855,0	319,0 104,0	1 612,0		10 786,0	
37	96	242-101-0704 СпрСЦ 03.2024	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100**	шт.	1	85 222,8		85 223,0		85 223,0		85 223,0	Казахстан
38	97	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,00221	4 409 717,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	9 745,0 5 893,0	3 349,0 862,0	503,0		9 745,0	
39	98	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	3 458,4		3 458,0		3 458,0		3 458,0	
40	99	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	3	6 054,0 5 117,0	143,0 0,0	18 162,0 15 351,0	429,0 0,0	2 382,0		18 162,0	
41	100	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	3	4 803,6		14 411,0		14 411,0		14 411,0	
42	101	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	17 406,0 16 287,0	1 119,0 6,0			17 406,0	
43	102	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	3	2 101,2		6 304,0		6 304,0		6 304,0	Казахстан
44	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	17 406,0 16 287,0	1 119,0 6,0			17 406,0	
45	104	241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	3	3 418,8		10 256,0		10 256,0		10 256,0	Казахстан
46	105	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.**	м^3	0,2	53 214,0 6 600,0	3 210,0 630,0	10 643,0 1 320,0	642,0 126,0	8 681,0		10 643,0	
47	116	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	27 646,8		55 294,0		55 294,0		55 294,0	Казахстан
48	122	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	34 812,0 32 574,0	2 238,0 12,0			34 812,0	
49	123	241-208-1506 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	3 886,8		7 774,0		7 774,0		7 774,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	124	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 101,2		4 202,0		4 202,0		4 202,0	Казахстан
51	125	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	6 054,0 5 117,0	143,0 0,0	60 540,0 51 170,0	1 430,0 0,0	7 940,0		60 540,0	
52	126	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	3 344,4		6 689,0		6 689,0		6 689,0	
53	127	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 803,6		19 214,0		19 214,0		19 214,0	
54	128	241-703-0120 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,004	216 981,6		868,0		868,0		868,0	Казахстан
55	129	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,69664	1 310,4		19 258,0		19 258,0		19 258,0	Казахстан
56	130	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,96	24 698,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	48 408,0 8 930,0	12 189,0 3 785,0	27 289,0		48 408,0	
57	131	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,21168	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	59 716,0 0,0	1 588,0 510,0	58 128,0		59 716,0	
58	132	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,32	62 472,0 10 458,0	4 983,0 1 016,0	207 407,0 34 721,0	16 543,0 3 373,0	156 143,0		207 407,0	
59	135	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	$м^3$	334,63	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	1 428 201,0 1 428 201,0	0,0 0,0			1 428 201,0	
60	136	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	368,093	13 134,0		4 834 533,0		4 834 533,0		4 834 533,0	Казахстан
61	137	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	334,63	740,0 456,0	284,0 91,0	247 626,0 152 591,0	95 035,0 30 451,0			247 626,0	
62	138	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	449,74	77,0 0,0	77,0 19,0	34 630,0 0,0	34 630,0 8 545,0			34 630,0	
63	139	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	449,74	740,0 456,0	284,0 91,0	332 808,0 205 081,0	127 726,0 40 926,0			332 808,0	
64	140	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Распланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	423,03	3 678,0 0,0	3 678,0 910,0	1 555 904,0 0,0	1 555 904,0 384 957,0			1 555 904,0	
65	141	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$. Монтаж. *Монтаже оборудования на отметке от 1 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,1*	шт.	1	90 544,0 45 755,0	44 789,0 9 076,0	90 544,0 45 755,0	44 789,0 9 076,0			90 544,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	143	1337-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м³. Монтаж.** *Монтаж оборудования на отметке от 1 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,1*	шт.	1	90 544,0 45 755,0	44 789,0 9 076,0	90 544,0 45 755,0	44 789,0 9 076,0			90 544,0	
67	145	6122-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка полимерного колодцев СПИРОЛАЙН К1500 вертикального**	шт.	8	40 205,0 20 084,0	19 692,0 4 153,0	321 640,0 160 672,0	157 536,0 33 224,0	3 432,0		321 640,0	
68	146	Прайс	**Колодец сварной СПИРОЛАЙН ПЭ (К2-1)-(К2-12)СТ ТОО 558-1902-16-ИУ-0002-03-2015**	шт	1	1 852 720,74		1 852 721,0		1 852 721,0		1 852 721,0	
69	147	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной отмоски**	м³	4,4	53 214,0 6 600,0	3 210,0 630,0	234 142,0 29 040,0	14 124,0 2 772,0	190 978,0		234 142,0	
70	148	212-101-0309 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	25,6	41 848,8		1 071 329,0		1 071 329,0		1 071 329,0	Казахстан
71	149	6122-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	м	240	703,0 558,0	75,0 23,0	168 720,0 133 920,0	18 000,0 5 520,0	16 800,0		168 720,0	
72	150	241-204-2011 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 225 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	244,8	6 847,2		1 676 195,0		1 676 195,0		1 676 195,0	
73	151	241-229-0203 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200**	шт.	30	1 184,0		35 520,0		35 520,0		35 520,0	
74	153	212-101-0309 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	2,72	41 848,8		113 829,0		113 829,0		113 829,0	Казахстан
75	154	212-601-0301 РСНБ РК 2022	**Смесь цементно-песчаная**	м³	0,6	23 526,0		14 116,0		14 116,0		14 116,0	Казахстан
76	155	Прайс	**Пескоулавливающий колодец (СО-300), односекционный, с чугун насадкой ПКП 50.44(30).88(83)BGZ-S**	шт	5	70 061,77		350 309,0		350 309,0		350 309,0	
77	156	Прайс	**Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-300)**	шт	5	139,64		698,0		698,0		698,0	
78	157	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из цементно-песчаная**	м³	178,75	3 718,0 757,0	2 958,0 600,0	664 592,0 135 314,0	528 742,0 107 250,0	536,0		664 592,0	
79	158	212-601-0301 РСНБ РК 2022	**Смесь цементно-песчаная**	м³	196,625	23 526,0		4 625 800,0		4 625 800,0		4 625 800,0	Казахстан
80	169	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 500(800) мм**	шт.	2	52 712,0 32 165,0	4 880,0 108,0	105 424,0 64 330,0	9 760,0 216,0	31 334,0		105 424,0	
			ИТОГО по смете Э7232113: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]					77 988 511,0 3 717 879,0	3 190 815,0 779 646,0	24 422 306,0 46 657 512,0	0,0 0,0	77 988 511,0	
			Смета Э7232133: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	5	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	2,048	82 591,2		169 147,0		169 147,0		169 147,0	Казахстан
82	7	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8	11 990,4		95 923,0		95 923,0		95 923,0	Казахстан
83	30	1134-0201-1301 РСНБ РК 2022	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	9	27 474,0	1 512,0	247 266,0	13 608,0	76 230,0		247 266,0	
						17 492,0	343,0	157 428,0	3 087,0				
84	32	6124-0201-1004 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	3 033	173,0	30,0	524 709,0	90 990,0	9 099,0		524 709,0	
						140,0	8,0	424 620,0	24 264,0				
85	34	6124-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	1 011	1 956,0	195,0	1 977 516,0	197 145,0	80 880,0		1 977 516,0	
						1 681,0	35,0	1 699 491,0	35 385,0				
86	36	6124-0201-1011 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,79869	2 060 957,0	66 773,0	1 646 066,0	53 331,0	1 117 267,0		1 646 066,0	
						595 309,0	17 472,0	475 467,0	13 955,0				
87	37	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,79869	544 730,4		435 071,0		435 071,0		435 071,0	
88	38	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	97,89	314,0	5,0	30 737,0	489,0	8 419,0		30 737,0	
						223,0	0,0	21 829,0	0,0				
89	39	243-906-2001 РСНБ РК 2022	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180	100 шт.	40,44	8 097,6		327 467,0		327 467,0		327 467,0	
90	40	6124-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м²	336,32	2 057,0	534,0	691 810,0	179 594,0	10 426,0		691 810,0	
						1 492,0	167,0	501 789,0	56 165,0				
91	41	261-107-0311 РСНБ РК 2022	Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм	м²	336,32	15 178,8		5 104 934,0		5 104 934,0		5 104 934,0	
92	42	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	20,22	1 725,6		34 892,0		34 892,0		34 892,0	
93	43	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 072	1 295,0	462,0	1 388 240,0	495 264,0	67 536,0		1 388 240,0	
						770,0	125,0	825 440,0	134 000,0				
			ИТОГО по смете Э7232133: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]					12 673 778,0	1 030 421,0	7 537 291,0	0,0	12 673 778,0	
								4 106 064,0	266 856,0	0,0	0,0		
			Смета Э7232153: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]										
94	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	м³	26,3	4 268,0	0,0	112 248,0	0,0			112 248,0	
						4 268,0	0,0	112 248,0	0,0				
95	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	28,93	13 134,0		379 967,0		379 967,0		379 967,0	Казахстан
96	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		26,3	740,0	284,0	19 462,0	7 469,0			19 462,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		456,0	91,0	11 993,0	2 393,0				
97	6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	190,09	77,0	77,0	14 637,0	14 637,0			14 637,0	
				$м^3$		0,0	19,0	0,0	3 612,0				
98	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	190,09	740,0	284,0	140 667,0	53 985,0			140 667,0	
				$м^3$		456,0	91,0	86 681,0	17 298,0				
99	8	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Распланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	45,02	703,0	703,0	31 649,0	31 649,0			31 649,0	
				$м^3$		0,0	174,0	0,0	7 833,0				
100	9	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,73	24 698,0	6 219,0	18 030,0	4 540,0	10 164,0		18 030,0	
				$м^3$		4 556,0	1 931,0	3 326,0	1 410,0				
101	10	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07884	282 103,0	7 500,0	22 241,0	591,0	21 650,0		22 241,0	
				т		0,0	2 408,0	0,0	190,0				
102	11	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,5	62 472,0	4 983,0	156 180,0	12 458,0	117 578,0		156 180,0	
				$м^3$		10 458,0	1 016,0	26 145,0	2 540,0				
103	12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31339	389 140,8		121 953,0		121 953,0		121 953,0	
104	13	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фиксаторы.Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0075	376 020,0	60 228,0	2 820,0	452,0	144,0		2 820,0	
				т		296 606,0	17 822,0	2 225,0	134,0				
105	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075	415 782,0		3 118,0		3 118,0		3 118,0	
106	15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11	5 030,0	49,0	55 330,0	539,0	38 764,0		55 330,0	
				$м^2$		1 457,0	7,0	16 027,0	77,0				
107	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90,6	4 687,0	0,0	424 642,0	0,0			424 642,0	
				$м^3$		4 687,0	0,0	424 642,0	0,0				
108	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	211,4	77,0	77,0	16 278,0	16 278,0			16 278,0	
				$м^3$		0,0	19,0	0,0	4 017,0				
109	20	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	211,4	740,0	284,0	156 436,0	60 037,0			156 436,0	
				$м^3$		456,0	91,0	96 398,0	19 237,0				
110	21	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Распланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	12	703,0	703,0	8 436,0	8 436,0			8 436,0	
				$м^3$		0,0	174,0	0,0	2 088,0				
111	22	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	24 698,0	6 219,0	29 638,0	7 463,0	16 708,0		29 638,0	
				$м^3$		4 556,0	1 931,0	5 467,0	2 317,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	23	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1296	282 103,0	7 500,0	36 561,0	972,0	35 589,0		36 561,0	
						0,0	2 408,0	0,0	312,0				
113	24	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5,9	61 906,0	4 983,0	365 245,0	29 399,0	274 144,0		365 245,0	
						10 458,0	1 016,0	61 702,0	5 994,0				
114	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15098	415 782,0		62 775,0		62 775,0		62 775,0	
115	26	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фиксаторы.Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,02967	376 020,0	60 228,0	11 157,0	1 787,0	569,0		11 157,0	
						296 606,0	17 822,0	8 800,0	529,0				
116	27	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02967	551 806,8		16 372,0		16 372,0		16 372,0	
117	28	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17,6	5 030,0	49,0	88 528,0	862,0	62 022,0		88 528,0	
						1 457,0	7,0	25 643,0	123,0				
118	29	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	767,0	3,0	4 602,0	18,0			4 602,0	
						763,0	1,0	4 578,0	6,0				
119	30	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	1 144 867,2		2 290,0		2 290,0		2 290,0	Казахстан
120	31	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10598	551 806,8		58 480,0		58 480,0		58 480,0	
121	32	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания, щебеночное	м3	3,2	24 698,0	6 219,0	79 034,0	19 901,0	44 554,0		79 034,0	
						4 556,0	1 931,0	14 579,0	6 179,0				
122	33	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,3456	282 103,0	7 500,0	97 495,0	2 592,0	94 903,0		97 495,0	
						0,0	2 408,0	0,0	832,0				
123	34	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	3,1	56 624,0	3 210,0	175 534,0	9 951,0	145 123,0		175 534,0	
						6 600,0	630,0	20 460,0	1 953,0				
124	35	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0871	77 042,0	4 971,0	6 710,0	433,0	28,0		6 710,0	
						71 755,0	1 559,0	6 250,0	136,0				
125	36	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0871	490 268,4		42 702,0		42 702,0		42 702,0	
126	37	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6	57 674,0	3 210,0	92 278,0	5 136,0	76 582,0		92 278,0	
						6 600,0	630,0	10 560,0	1 008,0				
127	40	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	450,717	4 687,0	0,0	2 112 511,0	0,0			2 112 511,0	
						4 687,0	0,0	2 112 511,0	0,0				
128	41	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2		1 051,673	77,0	77,0	80 979,0	80 979,0			80 979,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		0,0	19,0	0,0	19 982,0				
129	42	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	1 051,673	740,0	284,0	778 238,0	298 675,0			778 238,0	
						456,0	91,0	479 563,0	95 702,0				
130	43	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Распланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	90	703,0	703,0	63 270,0	63 270,0			63 270,0	
						0,0	174,0	0,0	15 660,0				
131	44	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	4,48	24 698,0	6 219,0	110 647,0	27 861,0	62 375,0		110 647,0	
						4 556,0	1 931,0	20 411,0	8 651,0				
132	45	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,48384	282 103,0	7 500,0	136 493,0	3 629,0	132 864,0		136 493,0	
						0,0	2 408,0	0,0	1 165,0				
133	46	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	25,06	61 906,0	4 983,0	1 551 364,0	124 874,0	1 164 413,0		1 551 364,0	
						10 458,0	1 016,0	262 077,0	25 461,0				
134	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66461	415 782,0		276 333,0		276 333,0		276 333,0	
135	48	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фиксаторы.Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,02967	376 020,0	60 228,0	11 157,0	1 787,0	569,0		11 157,0	
						296 606,0	17 822,0	8 800,0	529,0				
136	49	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02967	551 806,8		16 372,0		16 372,0		16 372,0	
137	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	150,56	5 030,0	49,0	757 317,0	7 378,0	530 573,0		757 317,0	
						1 457,0	7,0	219 366,0	1 054,0				
138	51	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	767,0	3,0	4 602,0	18,0			4 602,0	
						763,0	1,0	4 578,0	6,0				
139	52	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	1 144 867,2		2 290,0		2 290,0		2 290,0	Казахстан
140	53	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10598	551 806,8		58 480,0		58 480,0		58 480,0	
141	54	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания, щебеночное	м³	3,2	24 698,0	6 219,0	79 034,0	19 901,0	44 554,0		79 034,0	
						4 556,0	1 931,0	14 579,0	6 179,0				
142	55	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,3456	282 103,0	7 500,0	97 495,0	2 592,0	94 903,0		97 495,0	
						0,0	2 408,0	0,0	832,0				
143	56	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	3,1	56 624,0	3 210,0	175 534,0	9 951,0	145 123,0		175 534,0	
						6 600,0	630,0	20 460,0	1 953,0				
144	57	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0871	77 042,0	4 971,0	6 710,0	433,0	28,0		6 710,0	
						71 755,0	1 559,0	6 250,0	136,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	58	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0871	490 268,4		42 702,0		42 702,0		42 702,0	
146	59	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	1,6	57 674,0 6 600,0	3 210,0 630,0	92 278,0 10 560,0	5 136,0 1 008,0	76 582,0		92 278,0	
147	60	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	11,5	24 698,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	284 027,0 52 394,0	71 518,0 22 206,0	160 114,0		284 027,0	
148	61	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	1,242	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	350 372,0 0,0	9 315,0 2 991,0	341 057,0		350 372,0	
149	62	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	29,9	62 472,0 10 458,0	4 983,0 1 016,0	1 867 913,0 312 694,0	148 991,0 30 378,0	1 406 227,0		1 867 913,0	
150	63	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5507	515 400,0		1 314 631,0		1 314 631,0		1 314 631,0	
151	64	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фиксаторы.Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0989	376 020,0 296 606,0	60 228,0 17 822,0	37 188,0 29 334,0	5 957,0 1 763,0	1 897,0		37 188,0	
152	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0989	415 782,0		41 121,0		41 121,0		41 121,0	
153	66	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	57,5	5 030,0 1 457,0	49,0 7,0	289 225,0 83 778,0	2 818,0 403,0	202 630,0		289 225,0	
154	69	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	450,717	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	2 112 511,0 2 112 511,0	0,0 0,0			2 112 511,0	
155	70	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	1 051,673	77,0 0,0	77,0 19,0	80 979,0 0,0	80 979,0 19 982,0			80 979,0	
156	71	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	1 051,673	740,0 456,0	284,0 91,0	778 238,0 479 563,0	298 675,0 95 702,0			778 238,0	
157	72	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Распланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	90	703,0 0,0	703,0 174,0	63 270,0 0,0	63 270,0 15 660,0			63 270,0	
158	73	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	4,48	24 698,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	110 647,0 20 411,0	27 861,0 8 651,0	62 375,0		110 647,0	
159	74	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,48384	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	136 493,0 0,0	3 629,0 1 165,0	132 864,0		136 493,0	
160	75	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	25,06	61 906,0 10 458,0	4 983,0 1 016,0	1 551 364,0 262 077,0	124 874,0 25 461,0	1 164 413,0		1 551 364,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72585	415 782,0		301 795,0		301 795,0		301 795,0	
162	77	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фиксаторы.Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,02967	376 020,0 296 606,0	60 228,0 17 822,0	11 157,0 8 800,0	1 787,0 529,0	569,0		11 157,0	
163	78	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02967	551 806,8		16 372,0		16 372,0		16 372,0	
164	79	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	152,16	5 030,0 1 457,0	49,0 7,0	765 365,0 221 697,0	7 456,0 1 065,0	536 212,0		765 365,0	
165	80	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	767,0 763,0	3,0 1,0	4 602,0 4 578,0	18,0 6,0			4 602,0	
166	81	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	1 144 867,2		2 290,0		2 290,0		2 290,0	Казахстан
167	82	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10598	551 806,8		58 480,0		58 480,0		58 480,0	
168	83	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания, щебеночное	$м^3$	3,2	24 698,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	79 034,0 14 579,0	19 901,0 6 179,0	44 554,0		79 034,0	
169	84	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,3456	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	97 495,0 0,0	2 592,0 832,0	94 903,0		97 495,0	
170	85	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,1	56 624,0 6 600,0	3 210,0 630,0	175 534,0 20 460,0	9 951,0 1 953,0	145 123,0		175 534,0	
171	86	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0871	77 042,0 71 755,0	4 971,0 1 559,0	6 710,0 6 250,0	433,0 136,0	28,0		6 710,0	
172	87	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0871	490 268,4		42 702,0		42 702,0		42 702,0	
173	88	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	57 674,0 6 600,0	3 210,0 630,0	92 278,0 10 560,0	5 136,0 1 008,0	76 582,0		92 278,0	
			ИТОГО по смете Э7232153: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]					19 979 094,0 7 736 565,0	1 821 230,0 494 606,0	10 421 279,0 0,0	0,0 0,0	19 979 094,0	
			Смета Э7232163: Наружние сети электроосвещение [2-06-01]										
174	1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	35	44 087,0 21 335,0	15 945,0 4 936,0	1 543 045,0 746 725,0	558 075,0 172 760,0	238 245,0		1 543 045,0	
175	3	247-306-0334 РСНБ РК 2022	Кронштейн трубчатый*	шт.	35	19 273,2		674 562,0		674 562,0		674 562,0	Казахстан
176	4	247-306-0926 СпрСЦ 03.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	35	20 864,4		730 254,0		730 254,0		730 254,0	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	5	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	35	19 390,0 16 072,0	3 318,0 889,0	678 650,0 562 520,0	116 130,0 31 115,0			678 650,0	
178	7	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	1 228,0 701,0	438,0 118,0	42 980,0 24 535,0	15 330,0 4 130,0	3 115,0		42 980,0	
179	8	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	35,7	432,0		15 422,0		15 422,0		15 422,0	Казахстан
180	9	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,225	160 648,0 106 873,0	51 727,0 15 427,0	196 794,0 130 919,0	63 366,0 18 898,0	2 509,0		196 794,0	
181	10	243-701-0717 РСНБ РК 2022	провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	1 225	856,8		1 049 580,0		1 049 580,0		1 049 580,0	Казахстан
182	11	252-207-4404 СпрСЦ 03.2024	Корпус предохранителя SV-29.25	шт.	35	15 264,0		534 240,0		534 240,0		534 240,0	
183	12	247-207-0630 РСНБ РК 2022	Предохранитель SV-29.25	шт.	35	8 989,2		314 622,0		314 622,0		314 622,0	
184	13	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	35	13 032,0 6 101,0	573,0 157,0	456 120,0 213 535,0	20 055,0 5 495,0	222 530,0		456 120,0	
185	14	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	105	1 793,0 949,0	71,0 18,0	188 265,0 99 645,0	7 455,0 1 890,0	81 165,0		188 265,0	
186	15	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	35	5 476,8		191 688,0		191 688,0		191 688,0	
187	16	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	60	1 558,8		93 528,0		93 528,0		93 528,0	
188	17	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	70	308,4		21 588,0		21 588,0		21 588,0	
189	18	252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	1	39 339,6		39 340,0		39 340,0		39 340,0	
190	19	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8 166,0		8 166,0		8 166,0		8 166,0	
191	20	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	70	3 744,0		262 080,0		262 080,0		262 080,0	
192	21	252-301-1803 РСНБ РК 2022	Зажим заземлитель	шт.	35	4 580,4		160 314,0		160 314,0		160 314,0	
193	22	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	15,6	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	140 088,0 140 088,0	0,0 0,0			140 088,0	
194	23	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,75	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	45 698,0 45 698,0	0,0 0,0			45 698,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	24	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100	941,0 420,0	520,0 170,0	94 100,0 42 000,0	52 000,0 17 000,0			94 100,0	
196	25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,435	13 134,0		84 517,0		84 517,0		84 517,0	Казахстан
197	26	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	100	1 295,0 770,0	462,0 125,0	129 500,0 77 000,0	46 200,0 12 500,0	6 300,0		129 500,0	
198	27	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	103	1 490,4		153 511,0		153 511,0		153 511,0	Казахстан
199	28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	100	28,0 25,0	2,0 1,0	2 800,0 2 500,0	200,0 100,0			2 800,0	
200	29	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	63,6		6 360,0		6 360,0		6 360,0	
201	30	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	73 817,0 28 014,0	45 714,0 15 120,0	147 634,0 56 028,0	91 428,0 30 240,0	178,0		147 634,0	
202	31	243-903-1705 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-25/50-В.I-сб	шт.	2	18 547,2		37 094,0		37 094,0		37 094,0	Казахстан
203	32	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	35	650,0 620,0	25,0 0,0	22 750,0 21 700,0	875,0 0,0	175,0		22 750,0	
204	33	241-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	35	518,4		18 144,0		18 144,0		18 144,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э7232163: Наружние сети электроосвещение [2-06-01]					8 083 434,0 2 162 893,0	971 114,0 294 128,0	4 949 227,0 0,0	0,0 0,0	8 083 434,0	
			Смета Э7232173: Водопонижение [2-07-01]										
205	1	1104-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	147,2	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	578 201,6 255 833,6	322 368,0 104 217,6			578 201,6	
206	2	1101-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	2,3	25 239,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	58 049,7 45 983,9	9 910,7 2 691,0	2 155,1		58 049,7	
207	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,552	18 387,6		10 149,95		10 149,95		10 149,95	Казахстан
208	4	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	67,2	3 673,2	3 673,2 675,6	246 839,05	246 839,0 45 400,3			246 839,05	
209	5	1101-0208-0301 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	4	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	13 260,0 6 128,0	5 940,0 1 616,0	1 192,0		13 260,0	
210	6	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4	3 076,8		12 307,2		12 307,2		12 307,2	Казахстан
211	7	1101-0208-0302 *РСНБ РК 2022*	Коллектор всасывающий. Демонтаж		80	1 893,0	916,0	151 440,0	73 280,0			151 440,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м коллектора		977,0	257,0	78 160,0	20 560,0				
212	8	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие длиной до 8 м. Извлечение	иглофильтр	46	12 116,0 6 883,0	5 233,0 1 643,0	557 336,0 316 618,0	240 718,0 75 578,0			557 336,0	
213	9	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	264	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	1 036 992,0 458 832,0	578 160,0 186 912,0			1 036 992,0	
214	10	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	3,3	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	86 562,3 65 976,9	14 219,7 3 861,0	6 365,7		86 562,3	
215	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,99	18 387,6		18 203,7		18 203,7		18 203,7	Казахстан
216	12	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	67,2	3 673,2	3 673,2 675,6	246 839,05	246 839,0 45 400,3			246 839,05	
217	13	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	5	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	16 575,0 7 660,0	7 425,0 2 020,0	1 490,0		16 575,0	
218	14	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	5	3 076,8		15 384,0		15 384,0		15 384,0	Казахстан
219	15	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	100	1 893,0 977,0	916,0 257,0	189 300,0 97 700,0	91 600,0 25 700,0			189 300,0	
220	16	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие длиной до 8 м. Извлечение	иглофильтр	66	12 116,0 6 883,0	5 233,0 1 643,0	799 656,0 454 278,0	345 378,0 108 438,0			799 656,0	
221	17	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	400	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	1 571 200,0 695 200,0	876 000,0 283 200,0			1 571 200,0	
222	18	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	4	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	104 924,0 79 972,0	17 236,0 4 680,0	7 716,0		104 924,0	
223	19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,2	18 387,6		22 065,1		22 065,1		22 065,1	Казахстан
224	20	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	67,2	3 673,2	3 673,2 675,6	246 839,05	246 839,0 45 400,3			246 839,05	
225	21	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	6	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	19 890,0 9 192,0	8 910,0 2 424,0	1 788,0		19 890,0	
226	22	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	6	3 076,8		18 460,8		18 460,8		18 460,8	Казахстан
227	23	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	120	1 893,0 977,0	916,0 257,0	227 160,0 117 240,0	109 920,0 30 840,0			227 160,0	
228	24	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие длиной до 8 м. Извлечение	иглофильтр	80	12 116,0 6 883,0	5 233,0 1 643,0	969 280,0 550 640,0	418 640,0 131 440,0			969 280,0	
229	25	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	230	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	903 440,0 399 740,0	503 700,0 162 840,0			903 440,0	
230	26	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	2,3	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	60 331,3 45 983,9	9 910,7 2 691,0	4 436,7		60 331,3	
231	27	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,7175	18 387,6		13 193,1		13 193,1		13 193,1	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	28	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	67,2	3 673,2 675,6	3 673,2	246 839,05	246 839,0 45 400,3			246 839,05	
233	29	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	4	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	13 260,0 6 128,0	5 940,0 1 616,0	1 192,0		13 260,0	
234	30	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4	3 076,8		12 307,2		12 307,2		12 307,2	Казахстан
235	31	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	80	1 893,0 977,0	916,0 257,0	151 440,0 78 160,0	73 280,0 20 560,0			151 440,0	
236	32	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие длиной до 8 м. Извлечение	иглофильтр	46	12 116,0 6 883,0	5 233,0 1 643,0	557 336,0 316 618,0	240 718,0 75 578,0			557 336,0	
237	33	1104-0101-2702 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	230	3 928,0 1 738,0	2 190,0 708,0	903 440,0 399 740,0	503 700,0 162 840,0			903 440,0	
238	34	1101-0208-0102 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие, длина до 8 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр	2,3	26 231,0 19 993,0	4 309,0 1 170,0	60 331,3 45 983,9	9 910,7 2 691,0	4 436,7		60 331,3	
239	35	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,7175	18 387,6		13 193,1		13 193,1		13 193,1	Казахстан
240	36	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	67,2	3 673,2 675,6	3 673,2	246 839,05	246 839,0 45 400,3			246 839,05	
241	37	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	4	3 315,0 1 532,0	1 485,0 404,0	13 260,0 6 128,0	5 940,0 1 616,0	1 192,0		13 260,0	
242	38	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4	3 076,8		12 307,2		12 307,2		12 307,2	Казахстан
243	39	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	80	1 893,0 977,0	916,0 257,0	151 440,0 78 160,0	73 280,0 20 560,0			151 440,0	
244	40	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022	Иглофильтры легкие длиной до 8 м. Извлечение	иглофильтр	46	12 116,0 6 883,0	5 233,0 1 643,0	557 336,0 316 618,0	240 718,0 75 578,0			557 336,0	
			ИТОГО по смете Э7232173: Водопонижение [2-07-01]					11 133 207,8 4 932 674,2	6 020 997,8 1 737 749,1	179 535,55 0,0	0,0 0,0	11 133 207,8	
			Смета Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]										
245	13	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 488	275,0 0,0	274,0 68,0	409 200,0 0,0	407 712,0 101 184,0			409 200,0	
246	14	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 488	136,0 0,0	136,0 36,0	202 368,0 0,0	202 368,0 53 568,0			202 368,0	
247	15	6101-0103-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	638	276,0 20,0	254,0 56,0	176 088,0 12 760,0	162 052,0 35 728,0	1 276,0		176 088,0	
248	16	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	20 416	59,0		1 204 544,0				1 204 544,0	
249	20	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная		5 145	220,0	77,0	1 131 900,0	396 165,0			1 131 900,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	935,4	12 476,0 757,0	3 069,0 625,0	11 670 050,0 708 098,0	2 870 743,0 584 625,0	8 091 210,0		11 670 050,0	
251	23	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных	м³	982	20 738,0 757,0	3 069,0 625,0	20 364 716,0 743 374,0	3 013 758,0 613 750,0	16 607 584,0		20 364 716,0	
			ИТОГО по смете Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]					35 158 866,0 2 199 967,0	7 052 798,0 1 481 465,0	24 700 070,0 0,0	0,0 0,0	35 158 866,0	
			Итого по суммарной смете					165 016 890,8 24 856 042,2	20 087 375,8 5 054 450,1	72 209 708,55 46 657 512,0	0,0 0,0	165 016 890,8	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							46 657 512,0			
		Итого по акту										**165 016 890,8**	
			Итого									**165 016 890,80**	
			Оборудование									46 657 512,00	
			Итого без оборудование									**118 359 378,80**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**								7 456 640,86	
			Итого									**172 473 531,66**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**								6 290 800,98	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**								8 623 676,58	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**187 388 009,23**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	**17%**								-	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	**50%**									
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	**33%**								187 388 009,23	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									187 388 009,23	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	**1,0368**								-	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	**1,0557**								-	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	**1,075**								201 442 109,92	
			в том числе на 2024 г.									**201 442 109,92**	
			НДС	**12 %**								24 173 053,19	
			Итого с НДС									**225 615 163,11**	
			Корректировка за IV квартал									**1 251 923,00**	
			Итого всего									**226 867 086,11**	
			Итого к оплате									**157 930 614,22**	

Подрядчик ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Тех. надзор ТОО "Engineering Services"

Директор _____ **Салвакасов Е. Б.**

Представитель _____ **Сасинаев Н. С.**

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Бисен Т. А.**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Елеуберген Д. Н.**

Авторский надзор ТОО "Base Project Group"

Директор _____ **Аведьев О. А.**