Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Подрядчик: ТОО «Barys.kz»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики					код
50140003056	100340000378			23	02.05.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2024) без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»	1 508 276 816,00	1 508 276 816,00	77 249 722,86				9 269 966,74	86 519 689,60
Итого:	**1 508 276 816,00**	**1 508 276 816,00**	**77 249 722,86**				**9 269 966,74**	**86 519 689,60**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Руководитель _____ **Кусайнов Н. М.**

Тех. надзор ТОО "Engineering Services"

Директор _____ **Сәдвақасов Д. Б.**

Председатель _____ **Сатыбаев Н. С.**

Подрядчик:

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Аветисян О. С.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»
Подрядчик: ТОО «Barys.kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
(откорректировано и проверено с тех.надзором)

№ п/п	Наименование объекта		Общая ст-ть	в том числе за июль 2024 г.	в том числе за август 2024 г.	в том числе за сентябрь 2024 г.	в том числе за октябрь 2024г.	в том числе за ноябрь 2024г.	остаток	Аванс			
										Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Наружние сети водопровода и канализации		211 923 952,00	69 162 365,00	52 213 386,00		77 988 511,00	10 266 475,00	2 293 215,00				
2	Наружние сети газоснабжение		17 704 287,00	15 543 946,00	2 160 341,00				0,00				
3	Наружние сети электроснабжение		188 008 049,00	66 156 084,60	62 372 607,40		12 673 778,00	3 187 303,00	43 618 276,00				
4	Наружние сети связи		31 096 787,00	25 612 454,00	5 484 333,00				0,00				
5	Архитектурно-строительные работы		24 882 749,00	2 451 827,50	2 451 827,50		19 979 094,00		0,00				
6	Наружние сети электроосвещение		21 242 160,00		13 158 726,00		8 083 434,00		0,00				
7	Водопонижение		140 741 400,00	68 214 838,00	61 393 354,20		11 133 207,80		0,00				
8	Наружние сети электроснабжение		542 642 883,00			453 844 091,00			88 798 792,00				
9	Автомобильные дороги		98 809 645,00		14 919 498,00		35 158 866,00	48 001 971,00	729 310,00				
	Итого		1 277 051 912,00	247 141 515,10	214 154 073,10	453 844 091,00	165 016 890,80	61 455 749,00	135 439 593,00				
	Оборудование		543 799 883,00		8 325 457,00	453 844 091,00	46 657 512,00		34 972 823,00				
	Прочее (Восстановление и закрепление оси трассы)		99 058,00		99 058,00	-			-				
	Итого без оборудование		733 152 971,00	247 141 515,10	205 729 558,10	-	118 359 378,80	61 455 749,00	100 466 770,00				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%	46 188 637,17	15 569 915,45	12 960 962,16	-	7 456 640,86	3 871 712,19	23 162 080,86				
	Итого		1 323 240 549,17	262 711 430,55	227 115 035,26	453 844 091,00	172 473 531,66	65 327 461,19	141 768 999,51				
	Сметная прибыль 5%	5%	38 967 080,41	13 135 571,53	10 934 526,01		6 290 800,98	3 266 373,06	5 339 808,83				
	Непредвиденные работы и затраты	5%	66 162 027,46	13 135 571,53	11 355 751,76	22 692 204,55	8 623 676,58	3 266 373,06	7 088 449,98				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		1 428 369 657,04	288 982 573,61	249 405 313,03	476 536 295,55	187 388 009,23	71 860 207,31	154 197 258,31				
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:								-				
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	17%	242 822 841,70	242 822 841,70	-		-		-				
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	50%	714 184 828,52	46 159 732,00	249 405 313,00	418 619 784,00			-				
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	33%	471 361 986,82			57 916 511,00	187 388 009,23	71 860 207,31	154 197 259,28				
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				249 405 313,00	476 536 295,00	187 388 009,23		154 197 259,28				
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	1,0368	251 758 722,27	251 758 722,27	-								
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	1,0557	753 964 923,47	48 730 829,08	263 297 188,93	441 936 905,97							
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	1,075	506 714 136,26	-		62 260 249,33	201 442 109,92	77 249 722,86	165 762 054,15				
	в том числе на 2024 г.		1 512 437 782,00	300 489 551,35	263 297 188,93	504 197 155,30	201 442 109,92	77 249 722,86	165 762 054,15				
	НДС	12 %	181 492 533,84	36 058 746,16	31 595 662,67	60 503 658,64	24 173 053,190	9 269 966,743	19 891 446,50				
	Итого с НДС				294 892 851,59	564 700 814	225 615 163,11	86 519 689,60	185 653 500,65				
	Всего		**1 693 930 315,84**	**342 709 843,79**	**288 731 305,26**	**563 448 891,28**	**226 867 086,11**	**86 519 689,60**	**185 653 499,80**				
	К оплате			**239 896 890,65**	**202 111 913,68**	**394 414 223,90**	**157 930 614,21**	**60 563 782,72**	**129 957 449,86**	**508 179 094,75**	**426 151 561,03**	**25 955 906,88**	**56 071 626,84**

84 696 515,79

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ Бисен Т. А.

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ Тлеабергенов Д. Н.

Тех. надзор ТОО ""Engineering Services""

Директор _____ Садвакасов Д. Б.

Предсавитель_____ Сагинбаев Н. С.

Подрядчик:

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ Нарадин А. Ж.

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ Авельян О. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Barys.kz»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **RPG-PR-007-23 Суммарная смета для стройки - RPG-PR-007-23** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7232113: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]										
1	23	6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1	432,0 170,0	6,0 1,0	432,0 170,0	6,0 1,0	256,0		432,0	
2	24	6111-0501-0514 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	1	282,0 131,0	4,0 0,0	282,0 131,0	4,0 0,0	147,0		282,0	
3	42	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	1,1	55 495,0 6 600,0	3 210,0 630,0	61 045,0 7 260,0	3 531,0 693,0	50 254,0		61 045,0	
4	45	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	$м^3$	311,3	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	1 328 628,0 1 328 628,0	0,0 0,0			1 328 628,0	
5	47	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	311,3	740,0 456,0	284,0 91,0	230 362,0 141 953,0	88 409,0 28 328,0			230 362,0	
6	48	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 954,93	77,0 0,0	77,0 19,0	150 530,0 0,0	150 530,0 37 144,0			150 530,0	
7	49	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 954,93	740,0 456,0	284,0 91,0	1 446 648,0 891 448,0	555 200,0 177 899,0			1 446 648,0	
8	50	6101-0104-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Распланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	369,09	703,0 0,0	703,0 174,0	259 470,0 0,0	259 471,0 64 222,0			259 470,0	
9	72	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.	$м^3$	0,4	53 214,0 6 600,0	3 210,0 630,0	21 286,0 2 640,0	1 284,0 252,0	17 362,0		21 286,0	
10	73	6121-0105-0412 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка футляров в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,008	5 458 175,0 1 785 048,0	3 673 127,0 917 664,0	43 665,0 14 280,0	29 385,0 7 341,0			43 665,0	
11	75	6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	0,5	432,0 170,0	6,0 1,0	216,0 85,0	4,0 1,0	128,0		216,0	
12	76	6111-0501-0514 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	0,5	282,0 131,0	4,0 0,0	141,0 66,0	2,0 0,0	74,0		141,0	
13	84	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	Лестницы шахтные	т	0,02711	1 289 332,8		34 954,0		34 954,0		34 954,0	
14	85	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	8,8	55 495,0 6 600,0	3 210,0 630,0	488 356,0 58 080,0	28 248,0 5 544,0	402 028,0		488 356,0	
15	86	6122-0601-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт.	1	118 452,0 111 547,0	0,0 0,0	118 452,0 111 547,0	0,0 0,0	6 905,0		118 452,0	
16	87	1125-0210-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,5	1 997 268,0 556 373,0	1 397 614,0 273 710,0	998 634,0 278 186,0	698 807,0 136 855,0	21 640,0		998 634,0	
17	88	6121-0301-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,5	404 839,0 369 148,0	0,0 0,0	202 420,0 184 574,0	0,0 0,0	17 846,0		202 420,0	
18	89	6121-0802-0503 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп		40	46 691,0	21 167,0	1 867 640,0	846 680,0	744 440,0		1 867 640,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		6 913,0	4 009,0	276 520,0	160 360,0				
19	108	6111-0501-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м²	0,5	432,0 170,0	6,0 1,0	216,0 85,0	4,0 1,0	128,0		216,0	
20	109	6111-0501-0514 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м²	0,5	282,0 131,0	4,0 0,0	141,0 66,0	2,0 0,0	74,0		141,0	
21	117	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	Лестницы шахтные	т	0,02711	1 289 332,8		34 954,0		34 954,0		34 954,0	
22	118	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	м²	1,65	55 495,0 6 600,0	3 210,0 630,0	91 567,0 10 890,0	5 297,0 1 040,0	75 380,0		91 567,0	
23	160	7101-0301-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м³	26,791	48 013,0 19 561,0	19 274,0 5 852,0	1 286 316,0 524 059,0	516 370,0 156 781,0	245 888,0		1 286 316,0	
24	164	6111-0401-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	734	760,0 418,0	0,0 0,0	557 840,0 306 812,0	0,0 0,0	251 028,0		557 840,0	
25	165	6111-0401-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	734	1 420,0 1 262,0	0,0 0,0	1 042 280,0 926 308,0	0,0 0,0	115 972,0		1 042 280,0	
			ИТОГО по смете Э7232113: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]					10 266 475,0 5 063 788,0	3 183 234,0 776 462,0	2 019 458,0 0,0	0,0 0,0	10 266 475,0	
			Смета Э7232133: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]										
26	1	6101-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2. *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2, к стоимости эксплуатации машин - 1.2*	м³	28,712	767,0 0,0	767,0 228,0	22 022,0 0,0	22 022,0 6 546,0			22 022,0	
27	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.*	м³	0,888	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	9 569,0 9 569,0	0,0 0,0			9 569,0	
28	3	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	24,152	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	113 200,0 113 200,0	0,0 0,0			113 200,0	
29	4	6104-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8	14 108,0 7 484,0	6 624,0 1 981,0	112 864,0 59 872,0	52 992,0 15 848,0			112 864,0	
30	6	1133-0107-0108 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты сборные железобетонные прямоугольные массой до 1,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	1,1	98 966,0 53 582,0	45 384,0 13 934,0	108 863,0 58 940,0	49 922,0 15 327,0			108 863,0	
31	8	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,864	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	243 737,0 0,0	6 480,0 2 081,0	237 257,0		243 737,0	
32	21	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	114	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	534 318,0 534 318,0	0,0 0,0			534 318,0	
33	22	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	266	77,0 0,0	77,0 19,0	20 482,0 0,0	20 482,0 5 054,0			20 482,0	
34	23	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	266	740,0 456,0	284,0 91,0	196 840,0 121 296,0	75 544,0 24 206,0			196 840,0	
35	43	6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 072	1 295,0 770,0	462,0 125,0	1 388 240,0 825 440,0	495 264,0 134 000,0	67 536,0		1 388 240,0	
36	44	6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	356	1 228,0 701,0	438,0 118,0	437 168,0 249 556,0	155 928,0 42 008,0	31 684,0		437 168,0	
			ИТОГО по смете Э7232133: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]					3 187 303,0 1 972 191,0	878 634,0 245 070,0	336 477,0 0,0	0,0 0,0	3 187 303,0	
			Смета Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	17	7101-0301-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	100	5 980,0 5 638,0	105,0 31,0	598 000,0 563 800,0	10 500,0 3 100,0	23 700,0		598 000,0	
38	18	212-101-0619 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	5,074	45 055,2		228 610,0		228 610,0		228 610,0	
39	24	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Розлив вяжущих материалов**	т	8,93	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	2 519 180,0 0,0	66 975,0 21 503,0	2 452 205,0		2 519 180,0	
40	25	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	4 252	3 593,0 120,0	411,0 64,0	15 277 436,0 510 240,0	1 747 572,0 272 128,0	13 019 624,0		15 277 436,0	
41	26	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	м²	4 252	1 562,0 43,0	0,0 0,0	6 641 624,0 182 836,0	0,0 0,0	6 458 788,0		6 641 624,0	
42	27	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,85	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	239 788,0 0,0	6 375,0 2 047,0	233 413,0		239 788,0	
43	28	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	4 252	4 056,0 120,0	423,0 61,0	17 246 112,0 510 240,0	1 798 596,0 259 372,0	14 937 276,0		17 246 112,0	
44	29	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания, щебеночное**	м³	12	24 698,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	296 376,0 54 672,0	74 628,0 23 172,0	167 076,0		296 376,0	
45	30	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	300	6 581,0 4 070,0	105,0 31,0	1 974 300,0 1 221 000,0	31 500,0 9 300,0	721 800,0		1 974 300,0	
46	31	255-101-0106 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	300	1 377,6		413 280,0		413 280,0		413 280,0	
47	32	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	68,1	740,0 456,0	284,0 91,0	50 394,0 31 054,0	19 340,0 6 197,0			50 394,0	
48	33	7101-0403-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м²	227	3 935,0 280,0	635,0 155,0	893 245,0 63 560,0	144 145,0 35 185,0	685 540,0		893 245,0	
49	34	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	м²	227	220,0 143,0	77,0 18,0	49 940,0 32 461,0	17 479,0 4 086,0			49 940,0	
50	36	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	34,05	12 476,0 757,0	3 069,0 625,0	424 808,0 25 776,0	104 499,0 21 281,0	294 532,0		424 808,0	
51	37	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,05	282 103,0 0,0	7 500,0 2 408,0	14 105,0 0,0	375,0 120,0	13 730,0		14 105,0	
52	38	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	227	4 056,0 120,0	423,0 61,0	920 712,0 27 240,0	96 021,0 13 847,0	797 451,0		920 712,0	
53	39	7101-0602-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0302**	м²	227	943,0 22,0	0,0 0,0	214 061,0 4 994,0	0,0 0,0	209 067,0		214 061,0	
			ИТОГО по смете Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]					48 001 971,0 3 227 873,0	4 118 005,0 671 338,0	40 656 092,0 0,0	0,0 0,0	48 001 971,0	
			Итого по суммарной смете					61 455 749,0 10 263 852,0	8 179 873,0 1 692 870,0	43 012 027,0 0,0	0,0 0,0	61 455 749,0	
		Итого по акту										61 455 749,0	
			Итого									**61 455 749,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Оборудование										
			Итого без оборудование									**61 455 749,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**								3 871 712,19	
			Итого									**65 327 461,19**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**								3 266 373,06	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**								3 266 373,06	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**71 860 207,31**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	**17%**								-	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	**50%**									
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	**33%**								71 860 207,31	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									71 860 207,31	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	**1,0368**								-	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	**1,0557**								-	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	**1,075**								77 249 722,85	
			в том числе на 2024 г.									**77 249 722,85**	
			НДС	**12 %**								9 269 966,74	
			Итого с НДС									**86 519 689,60**	
			Итого к оплате									**60 563 782,72**	

Подрядчик ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Тех. надзор ТОО ""Engineering Services""

Директор _____ **Садвакасов Д. Б.**

Представитель _____ **Сагинбаев Н. С.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Аналоев О.С**

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Бисен Т. А.**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Тілепберген Д. Н.**