Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Подрядчик: ТОО «Barys.kz»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь (2) 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики					код
50140003056	100340000378			23	02.05.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2024) без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»	1 693 930 315,84	1 693 930 315,84	165 762 053,39				19 891 446,41	185 653 499,80
Итого:	**1 693 930 315,84**	**1 693 930 315,84**	**165 762 053,39**				**19 891 446,41**	**185 653 499,80**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»

Руководитель _____ **Кусайнов Н. М.**

Тех. надзор ТОО ""Engineering Services""

Директор _____ **Садвакасов Д. Б.**

Председатель _____ **Сагинбаев Н. С.**

Подрядчик:

ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Авельян О. С.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»
Подрядчик: ТОО «Barys.kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь (2) месяц 2024 г.
(откорректировано и согласовано с техническим надзором)

№ п/п	Наименование объекта		Общая ст-ть	в том числе за июль 2024 г.	в том числе за август 2024 г.	в том числе за сентябрь 2024 г.	в том числе за октябрь 2024г.	в том числе за декабрь 2024г.	в том числе за декабрь (2) 2024г.	остаток	Аванс			
											Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Наружние сети водопровода и канализации		211 923 952,00	69 162 365,00	52 213 386,00		77 988 511,00	10 266 475,00	2 293 215,00	0,00				
2	Наружние сети газоснабжение		17 704 287,00	15 543 946,00	2 160 341,00				-	0,00				
3	Наружние сети электроснабжение		188 008 049,00	66 156 084,60	62 372 607,40		12 673 778,00	3 187 303,00	43 618 276,00	0,00				
4	Наружние сети связи		31 096 787,00	25 612 454,00	5 484 333,00				-	0,00				
5	Архитектурно-строительные работы		24 882 749,00	2 451 827,50	2 451 827,50		19 979 094,00		-	0,00				
6	Наружние сети электроосвещение		21 242 160,00		13 158 726,00		8 083 434,00		-	0,00				
7	Водопонижение		140 741 400,00	68 214 838,00	61 393 354,20		11 133 207,80		-	0,00				
8	Наружние сети электроснабжение		542 642 883,00			453 844 091,00			88 798 792,00	0,00				
9	Автомобильные дороги		98 809 645,00		14 919 498,00		35 158 866,00	48 001 971,00	729 310,00	0,00				
	Итого		1 277 051 912,00	247 141 515,10	214 154 073,10	453 844 091,00	165 016 890,80	61 455 749,00	135 439 593,00	0,00				
	Оборудование		543 799 883,00		8 325 457,00	453 844 091,00	46 657 512,00		34 972 823,00	0,00				
	Прочее (Восстановление и закрепление оси трассы)		99 058,00		99 058,00	-			-	0,00				
	Итого без оборудование		733 152 971,00	247 141 515,10	205 729 558,10	-	118 359 378,80	61 455 749,00	100 466 770,00	0,00				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%	46 188 637,17	15 569 915,45	12 960 962,16	-	7 456 640,86	3 871 712,19	6 329 406,51					
	Итого		1 323 240 549,17	262 711 430,55	227 115 035,26	453 844 091,00	172 473 531,66	65 327 461,19	141 768 999,51					
	Сметная прибыль 5%	5%	38 967 080,41	13 135 571,53	10 934 526,01		6 290 800,98	3 266 373,06	5 339 808,83					
	Непредвиденные работы и затраты	5%	66 162 027,46	13 135 571,53	11 355 751,76	22 692 204,55	8 623 676,58	3 266 373,06	7 088 449,98					
	Итого с непредвиденными работами и затратами		1 428 369 657,04	288 982 573,61	249 405 313,03	476 536 295,55	187 388 009,23	71 860 207,31	154 197 258,32					
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:								-					
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	17%	242 822 841,70	242 822 841,70	-		-		-					
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	50%	714 184 828,52	46 159 732,00	249 405 313,00	418 619 784,00			-					
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	33%	471 361 986,82			57 916 511,00	187 388 009,23	71 860 207,31	154 197 258,32					
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				249 405 313,00	476 536 295,00	187 388 009,23		154 197 258,32					
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 % , к - 1,0368	1,0368	251 758 722,27	251 758 722,27	-									
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 % , к - 1,0557	1,0557	753 964 923,47	48 730 829,08	263 297 188,93	441 936 905,97								
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 % , к - 1,075	1,075	506 714 136,26	-		62 260 249,33	201 442 109,92	77 249 722,86	165 762 052,69					
	в том числе на 2024 г.		1 512 437 782,00	300 489 551,35	263 297 188,93	504 197 155,30	201 442 109,92	77 249 722,86	165 762 052,69					
	НДС	12 %	181 492 533,84	36 058 746,16	31 595 662,67	60 503 658,64	24 173 053,190	9 269 966,74	19 891 446,323					
	Итого с НДС				294 892 851,59	564 700 814	225 615 163,11	86 519 689,60	185 653 499					
	Всего		**1 693 930 315,84**	**342 709 843,79**	**288 731 305,26**	**563 448 891,28**	**226 867 086,11**	**86 519 689,60**	**185 653 499,80**					
	Итого с корректировкой								**876 346,07**					
	К оплате			**239 896 890,65**	**202 111 913,68**	**394 414 223,90**	**157 930 614,21**	**60 563 782,72**	**130 833 795,93**		**508 179 094,75**	**426 151 561,03**	**82 027 533,72**	-

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»
_____ **Бисен Т. А.**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»
_____ **Тлепбергенов Д. Н.**

Тех. надзор ТОО "Engineering Services"
Директор _____ **Садвакасов Д. Б.**

Председатель _____ **Сапанбаев Н. С.**

Подрядчик:
ТОО «Barys.kz»
Директор _____ **Нуралин А. М.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"
Директор _____ **Авельян О. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Barys.kz»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКИ школы на 900 мест в ауле Аксай-2 г.Атырау»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь (2) 2024** (месяц, год) на **RPG-PR-007-23 Суммарная смета для стройки - RPG-PR-007-23** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7232113: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]										
1	32	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,16	2 287 013,0 625 061,0	1 616 592,0 316 458,0	365 922,0 100 010,0	258 654,0 50 633,0	7 258,0		365 922,0	
2	33	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,16	420 542,0 369 148,0	0,0 0,0	67 287,0 59 064,0	0,0 0,0	8 223,0		67 287,0	
3	53	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,5	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	842 612,0 557 742,0	284 870,0 71 686,0			842 612,0	
4	119	6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт.	1	118 452,0 111 547,0	0,0 0,0	118 452,0 111 547,0	0,0 0,0	6 905,0		118 452,0	
5	120	1125-0210-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,198	1 997 268,0 556 373,0	1 397 614,0 273 710,0	395 459,0 110 162,0	276 728,0 54 195,0	8 569,0		395 459,0	
6	121	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,198	404 839,0 369 148,0	0,0 0,0	80 158,0 73 091,0	0,0 0,0	7 067,0		80 158,0	
7	152	7101-0301-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из водоприемных колодцев железобетонных	шт.	5	84 665,0 70 554,0	14 111,0 4 243,0	423 325,0 352 770,0	70 555,0 21 215,0			423 325,0	
			ИТОГО по смете Э7232113: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]					2 293 215,0 1 364 386,0	890 807,0 197 729,0	38 022,0 0,0	0,0 0,0	2 293 215,0	
			Смета Э7232133: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]										
8	9	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	8	49 171,2		393 370,0		393 370,0		393 370,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	19,2	5 030,0 1 457,0	49,0 7,0	96 576,0 27 974,0	940,0 134,0	67 661,0		96 576,0	
10	11	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	0,358516	363 415,0 257 840,0	77 388,0 21 677,0	130 290,0 92 440,0	27 745,0 7 772,0	10 105,0		130 290,0	
11	12	222-508-0102 *РСНБ РК 2022*	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки от 50 до 75 кг	т	0,28834	1 294 730,4		373 323,0		373 323,0		373 323,0	
12	13	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение	т	0,070176	1 376 113,2		96 570,0		96 570,0		96 570,0	
13	14	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0569	307 349,0 195 250,0	80 593,0 21 869,0	17 488,0 11 110,0	4 585,0 1 244,0	1 793,0		17 488,0	
14	15	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0569	1 376 113,2		78 301,0		78 301,0		78 301,0	
15	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	9,9	484,0 262,0	8,0 2,0	4 792,0 2 594,0	79,0 20,0	2 119,0		4 792,0	
16	17	6124-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования	ячейка	2	3 068 402,0 2 003 039,0	1 005 153,0 343 400,0	6 136 804,0 4 006 078,0	2 010 306,0 686 800,0	120 420,0		6 136 804,0	
17	18	Прайс	Ячейка с вакуумным выключателем	к-т	2	17 486 411,44		34 972 823,0		34 972 823,0		34 972 823,0	
18	46	6124-0201-2204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	149 024,0 56 029,0	92 907,0 30 730,0	596 096,0 224 116,0	371 628,0 122 920,0	352,0		596 096,0	
19	47	243-903-2802 *РСНБ РК 2022*	Концевая муфта наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 10 кВ сечением 70-95 мм2 GUST 70-95	шт.	4	75 442,8		301 771,0		301 771,0		301 771,0	
20	51	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	27	7 115,0 3 732,0	3 042,0 942,0	192 105,0 100 764,0	82 134,0 25 434,0	9 207,0		192 105,0	
21	52	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Столбик	$м^3$	0,324	82 591,2		26 760,0		26 760,0		26 760,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	53	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитков	шт.	27	4 458,0	0,0	120 366,0	0,0	9 720,0		120 366,0	
						4 098,0	0,0	110 646,0	0,0				
23	54	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	2,43	31 012,8		75 361,0		75 361,0		75 361,0	
24	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135	405 918,0		5 480,0		5 480,0		5 480,0	
			ИТОГО по смете Э7232133: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]					43 618 276,0	2 497 417,0	1 572 313,0	0,0	43 618 276,0	
								4 575 722,0	844 324,0	34 972 823,0	0,0		
			Смета Э7232183: Наружние сети электроснабжение [2-08-01]										
25	1	6124-0101-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	2	14 364 956,0	1 552 892,0	28 729 912,0	3 105 784,0	789 250,0		28 729 912,0	
						12 417 439,0	463 788,0	24 834 878,0	927 576,0				
26	3	1133-0101-0112 РСНБ РК 2022	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	61,6	40 216,0	24 368,0	2 477 306,0	1 501 068,0			2 477 306,0	
						15 847,0	5 774,0	976 175,0	355 678,0				
27	4	226-103-1601 РСНБ РК 2022	Блок опоры ГОСТ 13015-2012 марки Б450	шт.	20	454 980,0		9 099 600,0		9 099 600,0		9 099 600,0	
28	5	252-104-0312 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 20-2000 УХЛ, 1	шт.	60	57 958,8		3 477 528,0		3 477 528,0		3 477 528,0	
29	6	247-215-0139 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 20 мм х 100 мм	шт.	64	12 757,2		816 461,0		816 461,0		816 461,0	
30	7	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	260	1 410,0	507,0	366 600,0	131 820,0	16 380,0		366 600,0	
						840,0	139,0	218 400,0	36 140,0				
31	8	243-127-0203 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	м	265,2	13 892,4		3 684 264,0		3 684 264,0		3 684 264,0	
32	9	6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	6	484 795,0	284 957,0	2 908 770,0	1 709 742,0	22 416,0		2 908 770,0	
						196 102,0	77 795,0	1 176 612,0	466 770,0				
33	13	6124-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 18 мм	м	500	2 066,0	174,0	1 033 000,0	87 000,0	438 000,0		1 033 000,0	
						1 016,0	46,0	508 000,0	23 000,0				
34	14	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	23	9 028,0	470,0	207 644,0	10 810,0	87 699,0		207 644,0	
						4 745,0	116,0	109 135,0	2 668,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	15	6124-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 18 мм	м	50	2 066,0 1 016,0	174,0 46,0	103 300,0 50 800,0	8 700,0 2 300,0	43 800,0		103 300,0	
36	16	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	150	1 793,0 949,0	71,0 18,0	268 950,0 142 350,0	10 650,0 2 700,0	115 950,0		268 950,0	
37	17	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1 793,0 949,0	71,0 18,0	14 344,0 7 592,0	568,0 144,0	6 184,0		14 344,0	
38	18	6124-0203-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	92	1 642,0 1 016,0	174,0 46,0	151 064,0 93 472,0	16 008,0 4 232,0	41 584,0		151 064,0	
39	19	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	35	2 763,0 2 372,0	192,0 53,0	96 705,0 83 020,0	6 720,0 1 855,0	6 965,0		96 705,0	
40	20	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 21,3х2,8 мм	м	7	1 264,8		8 854,0		8 854,0		8 854,0	
41	21	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 33,5х3,2 мм	м	12	2 245,2		26 942,0		26 942,0		26 942,0	
42	22	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 17х2,2 мм	м	16	975,6		15 610,0		15 610,0		15 610,0	
43	23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	14,584	1 310,4		19 111,0		19 111,0		19 111,0	
44	24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	32 384,0 18 889,0	12 388,0 4 034,0	129 536,0 75 556,0	49 552,0 16 136,0	4 428,0		129 536,0	
45	25	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	381 388,8		1 525 555,0		1 525 555,0		1 525 555,0	
46	26	6124-0101-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	2	11 176 266,0 9 933 951,0	1 242 314,0 371 030,0	22 352 532,0 19 867 902,0	2 484 628,0 742 060,0			22 352 532,0	
47	27	6124-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	м	20	323 049,0 235 322,0	87 727,0 27 737,0	6 460 980,0 4 706 440,0	1 754 540,0 554 740,0			6 460 980,0	
48	28	6124-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	2	2 406 555,0 1 602 431,0	804 124,0 274 721,0	4 813 110,0 3 204 862,0	1 608 248,0 549 442,0			4 813 110,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	29	6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выключатель. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5 557,0 5 515,0	42,0 0,0	11 114,0 11 030,0	84,0 0,0			11 114,0	
			ИТОГО по смете Э7232183: Наружние сети электроснабжение [2-08-01]					88 798 792,0	12 485 922,0	20 246 581,0	0,0	88 798 792,0	
								56 066 224,0	3 685 441,0	0,0	0,0		
			Смета Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]										
50	40	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	9	22 400,0 19 007,0	2 534,0 691,0	201 600,0 171 063,0	22 806,0 6 219,0	7 731,0		201 600,0	
51	41	251-102-0717 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	9	27 417,6		246 758,0		246 758,0		246 758,0	
52	42	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	12 273,6		24 547,0		24 547,0		24 547,0	
53	43	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	12 025,2		48 101,0		48 101,0		48 101,0	
54	44	251-101-0114 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.14, 5.15-5.16.2 В=900 мм	шт.	3	18 462,0		55 386,0		55 386,0		55 386,0	
55	45	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,5003	54 667,0 15 343,0	27 895,0 7 190,0	27 350,0 7 676,0	13 956,0 3 597,0	5 718,0		27 350,0	
56	46	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	48	2 616,0 1 613,0	48,0 0,0	125 568,0 77 424,0	2 304,0 0,0	45 840,0		125 568,0	
			ИТОГО по смете Э7237113: Автомобильные дороги [7-01-01]					729 310,0	39 066,0	434 081,0	0,0	729 310,0	
								256 163,0	9 816,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					135 439 593,0	15 913 212,0	22 290 997,0	0,0	135 439 593,0	
								62 262 495,0	4 737 310,0	34 972 823,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							34 972 823,0			

		Итого по акту										135 439 593,0	
			Итого									135 439 593,00	
			Оборудование									34 972 823,00	
			Итого без оборудование									100 466 770,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**								6 329 406,51	
			Итого									**141 768 999,51**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**								5 339 808,83	
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**								7 088 449,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**154 197 258,31**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %	**17%**								-	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	**50%**									
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	**33%**								154 197 258,31	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									154 197 258,31	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,0368	**1,0368**								-	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	**1,0557**								-	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075	**1,075**								165 762 052,68	
			в том числе на 2024 г.									**165 762 052,68**	
			НДС	**12 %**								19 891 446,32	
			Итого с НДС									**185 653 499,80**	
			Итого с корректировкой									**876 346,07**	
			Итого к оплате									**130 833 795,93**	

Подрядчик ТОО «Barys.kz»

Директор _____ **Нуралин А. М.**

Тех. надзор ТОО "Engineering Services"

Директор _____ **Салвакасов Д. Б.**

Представитель _____ **Сатыбаев Н. С.**

Авторский надзор ТОО "Rise Project Group"

Директор _____ **Авельян О. С.**

Зам. руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Бисен Т. А.**

Руководитель отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области»

_____ **Тілепберген Д. Н.**