Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Строительство водопровода с.Егындыбулак района Бәйтерек ЗКО

АКТ №2
приемки выполненных строительных работ от 24 июня 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-5									
		Поселковая водопроводная сеть В1									
		Разработка грунта под траншею, основание									
1	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	3000	190,12	181,72	570360	545160		159710	788476
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	25200	196620		58406	
2	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	300	2018,52		605556			436000	1124881
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52		605556			83325	
3	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8875	30,76	30,76	272995	272995		67798	368056
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		94164		27263	
4	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	300	715,39		214617			154524	398673
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		214617			29531	
		Разработка грунта под колодцы									
5	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	500	190,12	181,72	95060	90860		26618	131413
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	4200	32770		9734	
6	1101-0205 -0702 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	50	3266,07	991,20	163304	49560		108420	293462
		НР - 72%; СП - 8%			2274,87	736,80	113744	36840		21738	
		Укладка сигнальной проволки									
7	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	**Провод сигнальный прокладка. Один кабель**	км кабеля	2	25893,92	18554,42	51788	37109		15764	72956
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	14679	7215		5404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод									
8	1112-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,7	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	210866 142318	65050 17626	15504	158345 29537	398748
9	1112-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	495139 362608	129738 34815	15504	393448 71087	959675
		Колодец Д1500									
10	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	30	47421,05 11293,92	6634,70 2515,27	1422632 338818	199041 75458	1140000	410133 146621	1979386
11	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт	15	20906,00		313590		2090600	25087	338677
12	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт	5	24808,00		124040		1240400	9923	133963
13	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт	5	23053,00		115265		1152650	9221	124486
14	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт	5	4639,00		23195		231950	1856	25051
15	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт	5	4586,00		22930		229300	1834	24764
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**4701336** **1821740**	**1389514** **495508**		**1930762** **530568**	**7162666**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**4701336**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2317248**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1930762**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**530568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7162666**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**13**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2317248**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**7162666**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**13**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2317248**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		**Тенге**			**4701336** **1821740**	**1389514** **495508**		**1930762** **530568**	**7162666**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**4701336**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2317248**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1930762**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**530568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7162666**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**3897**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				2317248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7162666				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				2317248			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,96%					207717				
		Всего по главе					207717				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					7370383				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%					225534				
		Затраты по снегоборьбе 0,4%					29482				
		Всего по главе					255015				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					7625399				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					152508				
		Итого сметная стоимость					7777907				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,7999977775					6222308,05				
	Решения Правительства	НДС (12%)					746676,97				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					6968985,02				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
_____ Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Курылыстаз" _____ Бакуров А.А.
БИН 050540007330, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ168560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Техналзор ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»
_____ Яудин С.