Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек" Форма 4
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Строительство водопровода с.Егындыбулак Зеленовского района ЗКО

АКТ №3
приемки выполненных строительных работ от 15 июля 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Здание насосной									
		Фундамент монолитный									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	9,928	9486,87	1461,62	94186	14511		12279,85	114982,74
					718,25	611,74	7131	6073		8517,24	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,928	29380,93	1049,56	291694	10420		11206,91	327132,85
					1040,85	199,61	10334	1982		24232,06	
3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	58,274	37347,50	1907,18	2176388	111139		204525,15	2571386,43
					3513,60	343,23	204752	20001		190473,07	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,70549	202055,00		344603			27568	372171
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,53849	203889,00		109792			8783	118575,56
		Фундамент под перегородки									
6	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,062	37347,50	1907,18	39663	2025		3727,32	46861,59
					3513,60	343,23	3731	365		3471,23	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01311	202055,00		2649			212	2860,86
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00385	203889,00		785			63	847,77
		Приямок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	3526 125	126 24		135,46 292,89	3954,06
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,51	37347,50 3513,60	1907,18 343,23	19047 1792	973 175		1789,95 1666,97	22504,15
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02772	202055,00		5601			448	6049,04
12	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00976	216318,00		2111		231950	169	2280,16
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-1 (1 шт)									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 осевания	0,06	3138,02 659,10	866,87 336,49	188 40	52 20		55,55 19,51	263,34
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,56	36270,05 3565,70	906,51 299,52	20311 1997	508 168		1969,72 1782,48	24063,42
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00455	202055,00		919			74	992,90
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-2 (2 шт)									
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 осевания	0,06	3138,02 659,10	866,87 336,49	188 40	52 20		55,55 19,51	263,34
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,22	36270,05 3565,70	906,51 299,52	7979 784	199 66		773,82 700,26	9453,49
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00192	202055,00		388			31	418,98
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-3 (1 шт)									
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 осевания	0,09	3138,02 659,10	866,87 336,49	282 59	78 30		83,33 29,26	395,01
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,44	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	12928 458	462 88		496,68 1073,94	14498,23
21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,66	36270,05 3565,70	906,51 299,52	23938 2353	598 198		2321,45 2100,77	28360,46
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00573	202055,00		1158			93	1250,40
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-4 (2 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 осеования	0,12	3138,02	866,87	377	104		111,11	526,68
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	79	40		39,01	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22	29380,93	1049,56	6464	231		248,34	7249,12
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	229	44		536,97	
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,58	36270,05	906,51	21037	526		2040,06	24922,83
		НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	2068	174		1846,14	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00516	202055,00		1043				1126,01
		СП - 8%								83	
		Гидроизоляция									
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	282,92	826,44	19,07	233816	5395		61045,45	318450,80
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	65018	622		23588,95	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	122,88	2056,71	42,03	252729	5165		22036,30	296746,01
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	22748	947		21981,19	
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 осеования	10,978	9486,87	1461,62	104147	16046		13578,59	127143,48
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	7885	6716		9418,04	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,529	32507,23	1049,56	82211	2654		2854,78	91870,81
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	2632	505		6805,25	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13006	202055,00		26279				28381,62
		СП - 8%								2102	
		Монолитный пояс									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,28	49470,58	4495,20	162264	14744		26864,96	204258,74
		НР - 91%; СП - 8%			8200,50	800,09	26898	2624		15130,28	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02931	203889,00		5976				6454,07
		СП - 8%								478	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03826	202055,00		7731				8349,07
		СП - 8%								618	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23813	193995,00		46196				49891,71
		СП - 8%								3696	
		Опорная подушка под монорельс (2 шт)									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	49470,58	4495,20	5936	539		982,86	7472,88
		НР - 91%; СП - 8%			8200,50	800,09	984	96		553,55	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	203889,00		326				352,32
		СП - 8%								26	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	202055,00		1233				1331,14
		СП - 8%								99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монорельса									
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м рельса	9	4648,51 2803,08	1732,22 616,32	41837 25228	15590 5547		21234,47 5045,69	68116,75
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *СП - 8%*	т	0,3447	338227,00		116587			9327	125913,79
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00488	216318,00		1056			84	1140,08
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качеств толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,01924	215312,00		4143			331	4474,01
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт	8	169,00		1352			108	1460,16
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00192	504924,00		969			78	1047,01
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м *СП - 8%*	шт	1	45071,00		45071			3606	48676,68
		Стремянка									
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,45128	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	28536 13903	10698 3128		11751,03 3222,96	43509,94
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т конструкций	0,37728	255147,00		96262			7701	103962,81
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями *СП - 8%*	т конструкций	0,074	550839,00		40762			3261	44023,05
		Кладка стен									
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	57,717	10425,01 3972,50	2309,20 440,40	601700 229281	133280 25419		236870,39 67085,66	905656,35
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт	2,219308	53678,00		119128			9530	128658,26
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,71645	203889,00		146076			11686	157762,38
		Перемычки									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт конструкций	18	422,15 141,64	242,31 47,34	7599 2550	4362 852		4013,94 929,01	12541,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,595	85898,00		51109			4089	55198,05
		Перекрытие , кровля									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт конструкций	7	6220,34 2084,72	1358,14 323,46	43542 14593	9507 2264		19891,57 5074,72	68508,66
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	56,1274	6304,00		353827			28306	382133,30
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,284	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	9232 296	298 57		320,58 764,21	10316,85
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00353	203889,00		720			58	777,31
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04934	202055,00		9969			798	10766,95
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	59,4	577,69 187,35	96,69 21,36	34315 11129	5743 1269		11405,58 3657,63	49378,00
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Добовлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	475,2	18,01 0,69	1,43 0,33	8558 330	680 157		447,76 720,49	8726,61
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2	59,4	544,53 171,31	51,00 10,57	32345 10176	3029 628		9939,38 3382,76	45667,22
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	7,128	27319,00		194730			15578	210308,22
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06084	276119,00		16799			1344	18143,01
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2	65,8	3089,45 280,36	125,23 14,17	203286 18448	8240 932		17829,67 17689,24	238804,72
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	64	1876,95 340,64	1460,11 279,99	120125 21801	93447 17919		36542,69 12533,40	169200,89
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	31,2	1113,00		34726			2778	37503,65
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	32,8	951,00		31193			2495	33688,22
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желоба	4,4	6225,91 690,75	137,59 38,75	27394 3039	605 171		2953,02 2427,76	32774,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6539036	472028		742383	7863932,45
							712907	99320		582514	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6539036				
		Всего заработная плата -		Тенге				812228			
		Накладные расходы -		Тенге			742383				
		Сметная прибыль -		Тенге			582514				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7863932				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				812228			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7863932,45				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				812228			

Локальная смета 2-1-5
КПП

Земляные работы

69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,2	184,98 7,59	177,14 44,85	12986 533	12435 3148		2650,53 1250,89	16887,01
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт конструкций	24	2809,48 1224,52	1584,96 541,08	67428 29388	38039 12986		50001,79 9394,34	126823,66
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт конструкций	18	1945,31 805,20	1140,11 380,75	35016 14494	20522 6854		25189,58 4816,41	65021,57
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	27918,25 1040,85	1049,56 199,61	13959 520	525 100		564,41 1161,88	15685,42
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	4,102	32170,00		131961			10557	142518,25
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,592	30662,00		48814			3905	52719,02
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	19,56	30210,00		590908			47273	638180,21
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00432	202055,00		873			70	942,71
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			901944	71521		78406	1058777,84
							44935	23088		78428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			901944				
		Всего заработная плата -		Тенге				68023			
		Накладные расходы -		Тенге			78406				
		Сметная прибыль -		Тенге			78428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058778				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				68023			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1058777,84				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				68023			

Локальная смета 6-1-2
Водонапорная башня на 15 м3

Колодец водопроводный

77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций	2,07	34712,17 8479,02	8147,80 3101,42	71854 17552	16866 6420		23731,80 7646,88	103232,87
78	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	17541,00		17541			1403	18944,28
71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	24808,00		24808			1985	26792,64
72	2104-0301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	7336,00		7336			587	7922,88
73	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	20906,00		20906			1672	22578,48

Металлические конструкций

74	1109-0204-0104 РСНБ РК 2015	**Каркасы пострянных шахтных копров высотой до 70 м башенные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,0733	65664,65 34698,30	17663,17 2609,13	201807 106638	54284 8019		79113,28 22473,64	303394,08
75	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,22065	216318,00		47731		231950	3818	51549,01
76	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	2,245	215312,00		483375		231950	38670	522045,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,1372	218852,00		30026		231950	2402	32428,61
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006595	203889,00		1345			108	1452,22
79	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,21	199546,00		41905			3352	45257,03
80	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,06995	246845,00		17267		231950	1381	18648,15
81	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,25	2766,00		692			55	746,82
82	2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	23,2	1872,00		43430			3474	46904,83
83	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	25,78	303,00		7811			625	8436,25
84	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	25,3	388,00		9816			785	10601,71
85	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и пористых материалов насухо *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляций	4	12618,14 11087,84	1530,30 660,60	50473 44351	6121 2642		35715,26 6895,03	93082,84
86	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	4	15778,00		63112			5049	68160,96
87	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкцийф	0,245	155431,22 132120,00	19596,60 5409,60	38081 32369	4801 1325		23249,38 4906,40	66236,43
88	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30 мм до 90х90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,002	252610,00		505			40	545,64
89	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,073	258107,00		18842			1507	20349,16
90	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,009	320691,00		2886			231	3117,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	1873,20	84,98	3746	170		2937,35	7218,45
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		534,70	
92	2304-1010-0503 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	374231,00		374231				404169,48
		СП - 8%								29938	
93	2304-0501-0209 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	1	1179,00		1179				1273,32
		СП - 8%								94	
94	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	413992,00		828				894,22
		СП - 8%								66	
		Лестница									
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	9486,87	1461,62	5692	877		742,13	6949,00
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	431	367		514,74	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройствао	м3	0,1	32507,23	1049,56	3251	105		112,88	6632,69
		НР - 92%; СП - 8%			1040,85	199,61	104	20		269,09	
97	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05656	174603,61	16965,87	9876	960		6189,84	17350,65
		НР - 69%; СП - 8%			154140,00	4466,40	8718	253		1285,23	
98	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10 мм до 40х30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02984	255147,00		7614				8222,67
		СП - 8%								609	
99	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02672	199546,00		5332				5758,42
		СП - 8%								427	
100	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов,в здании до 5 т	шт	2	6692,11	3535,06	13384	7070		8449,15	23580,04
		НР - 118%; СП - 8%			2902,48	677,67	5805	1355		1746,67	
101	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	5,4	12475,00		67365				72754,20
		СП - 8%								5389	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,42	84,98	2,21	205,65	5,35		61,95	289,01
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	89,25	0,53		21,41	
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,42	153,05	3,13	370,38	7,57		72,72	478,55
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	104,33	1,07		35,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1694623	91267		180376	2024998,20
		Стоимость общестроительных работ -					219138	20425		150000	
		Всего заработная плата -		Тенге			1694623				
		Накладные расходы -		Тенге				239563			
		Сметная прибыль -		Тенге			180376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150000				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2024998				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				239563			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2024998,20				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
				Тенге				239563			

Локальная смета № 6-1-3

Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)

104	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	27918,25 1040,85	1049,56 199,61	111673,00 4163,40	4198,24 798,44	206622,70	4515,27 9295,06	125483,34
105	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,46	62069,10 13314,34	4989,64 1634,62	1207864,69 259097,06	97098,39 31809,71	1703338,52	264725,15 117807,19	1590397,03
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1319538	101297		269240	1715880,36
		Стоимость общестроительных работ -					263260	32608		127102	
		Всего заработная плата -		Тенге			1319538				
		Накладные расходы -		Тенге				295869			
		Сметная прибыль -		Тенге			269240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127102				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1715880				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				295869			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1715880,36				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
				Тенге				295869			

Локальная смета № 6-1-4

Водозабор

Раздел 2. Водопровод В1, В1/1

106	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,11	443664,28 325890,00	97737,50 34222,30	48803 35848	10751 3764		39216,23 7041,54	95061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110	1903,00		209330				226076,40
		СП - 8%								16746	
108	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	1060652,78	25518,23	116672	2807		18747,82	146253
		НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	18879	58		10833,57	
109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,488	301237,40	92929,08	147004	45349		110389,36	277985
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	99216	12288		20591,46	
110	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	488	979,00		477752				515972,16
		СП - 8%								38220	
		Раздел 4. Водопровод В10									
111	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0244	44366,28	97737,50	10825	2385		8698,87	21086
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	7952	835		1561,94	
112	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,4	1903,00		46433				50148
		СП - 8%								3715	
113	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0244	1060652,78	25518,23	25880	623		4158,61	32442
		НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	4188	13		2403,08	
114	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт	2	79322,00		158644				171336
		СП - 8%								12692	
115	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	3	228791,00		686373				741283
		СП - 8%								54910	
116	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	2	29099,00		58198				62854
		СП - 8%								4656	
117	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2590, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт	2	7790,00		15580				16826
		СП - 8%								1246	
118	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки 30ч6бр, СЛМ5, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт	2	9108,00		18216				19673
		СП - 8%								1457	
119	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт	1	29844,00		29844				32232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,56	47421,05	6634,70	73977	10350	1140000	21327	102928
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	17619	3924		7624	
132	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0161	504755,00		8127				8777
		СП - 8%								650	
133	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	10941,00		21882		103203		23633
		СП - 8%								1751	
134	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	41981,00		41981		103203		45339
		СП - 8%								3358	
135	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	35022,00		35022		103203		37824
		СП - 8%								2802	
136	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	1	4639,00		4639		231950		5010
		СП - 8%								371	
137	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	1	4586,00		4586		229300		4953
		СП - 8%								367	
138	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка	м3 кладки	0,0425	31314,41	2078,28	1331	88		221	1676
		НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	221	17		124	
139	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	1	1525,80	173,46	1526	173		1294	3045
		НР - 99%; СП - 8%			1230,09	77,07	1230	77		226	
140	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00		19408		229300		20961
		СП - 8%								1553	
141	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	29380,93	1049,56	161595	5773	1308955	6209	181228
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	5725	1098		13424	
		Колодец Д1500 (4 шт)									
142	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,24	47421,05	6634,70	295907	41401	1140000	85308	411712
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	70474	15695		30497	
143	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0644	504755,00		32506				35107
		СП - 8%								2600	
144	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	8	20906,00		167248		103203		180628
		СП - 8%								13380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт	4	24808,00 1240400		99232		7939		107171
146	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт	4	23053,00 1152650		92212		7377		99589
147	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт	4	4639,00 231950		18556		1484		20040
148	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт	4	4586,00 229300		18344		1468		19812
149	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,17	31314,41 5206,25	2078,28 396,36	5323 885	353 67		886 497	6706
150	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	4	1525,80 1230,09	173,46 77,07	6103 4920	694 308		5176 902	12182
151	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	19408,00 1308955		77632		229300	6211	83843
152	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	646380 22899	23090 4391	1308955	24834 53697	724912
153	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,65	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	224764 7963	8029 1527	1308955	8635 18672	252072
		Раздел 5. КЗ									
154	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0917	399145,70 254410,00	131579,38 36040,04	36602 23329	12066 3305		26367,93 5037,57	68007
155	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	91,7	2938,00		269415			21553	290968
156	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	704732,86 434520,00	212916,10 67222,92	19028 11732	5749 1815		13411,59 2595,15	35035
157	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	27	4200,00		113400			9072	122472,00
158	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	443664,28 325890,00	97737,50 34222,30	4880 3585	1075 376		3921,62 704,15	9506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1558,00		17138				18509,04
		СП - 8%								1371	
		Колодец Д1000 (4 шт)									
160	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,24	54473,28	9768,93	176493	31651	1140000	63092	258752
		НР - 99%; СП - 8%			16058,42	3611,17	52029	11700		19167	
161	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0644	504755,00		32506				35107
		СП - 8%								2600	
162	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт	8	14332,00		114656		103203		123828
		СП - 8%								9172	
163	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	4	12946,00		51784		1240400		55927
		СП - 8%								4143	
164	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	4	9680,00		38720		1152650		41818
		СП - 8%								3098	
165	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	4	4639,00		18556		231950		20040
		СП - 8%								1484	
166	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	4	4586,00		18344		229300		19812
		СП - 8%								1468	
167	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	**Установка горловин. Кладка**	м3 кладки	0,17	31314,41	2078,28	5323	353		886	6706
		НР - 95%; СП - 8%			5206,25	396,36	885	67		497	
168	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт	4	1525,80	173,46	6103	694		5176	12182
		НР - 99%; СП - 8%			1230,09	77,07	4920	308		902	
169	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	19408,00		77632		229300		83843
		СП - 8%								6211	
170	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	22	29380,93	1049,56	646380	23090	1308955	24834	724912
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	22899	4391		53697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			5874296	226545		472791	6854853,84
							417397	66027		507767	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5874296				
	Всего заработная плата -			Тенге				483425			
		Накладные расходы -		Тенге			472791				
		Сметная прибыль -		Тенге			507767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6854854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				483425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6854853,84				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				483425			

Локальная смета № 6-1-5

Поселковая водопроводная сеть. В1

Трубопровод

180	1112-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,903	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	272017 183591	83915 22738	15504	204266 38103	514386
181	1112-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,669	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	908333 665204	238005 63867	15504	721781 130409	1760523
182	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	6	1789,00		10734		229300	859	11593
183	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	2	1677,00		3354		229300	268	3622
184	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	1	903,00		903		229300	72	975
185	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	3	880,00		2640		229300	211	2851
186	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм Крестовины, тройники стальные) *СП - 8%*	т	0,2881	343444,00		98946		229300	7916	106862
187	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	9	8311,00		74799		229300	5984	80783
188	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	4	6589,00		26356		229300	2108	28464
189	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	4	3859,00		15436		229300	1235	16671
190	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	4	3232,00		12928		229300	1034	13962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	11	2077,00	22847	229300			1828	24675
192	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	4	1052,00	4208	229300			337	4545
193	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	110	1052,00	115720	229300			9258	124978
194	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	2	278,00	556	229300			44	600
195	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67 СП - 8%	шт	1	1140,00	1140	229300			91	1231
196	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 СП - 8%	шт	13	2464,00	32032	229300			2563	34595
197	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	24	1485,00	35640				2851	38491
198	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт	81	1151,00	93231				7458	100689
199	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт	24	2169,00	52056				4164	56220
200	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт	81	1795,00	145395				11632	157027
201	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ Д15 СП - 8%	шт	150	2694,00	404100				32328	436428
202	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт	150	2390,00	358500				28680	387180
203	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт	24	22435,00	538440				43075	581515
204	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт	12	29099,00	349188				27935	377123
205	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный), тип присоединения резьба/сварка, для спуска воздуха, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт	5	62261,00	311305					336209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								24904	
206	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	150	1045,00		156750				169290
		СП - 8%								12540	
209	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	99	2209,00		218691				236186
		СП - 8%								17495	
		Колодец Д2000 (12 шт)									
212	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3	м3 грунта	200,0502	186,84	177,98	37377	35605		6938	47861
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	1774	7862		3545	
213	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30	27918,25	1049,56	837548	31487	1308955	33865	941125
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31226	5988		69713	
214	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	конструкций колодца	30	47421,05	6634,70	1422632	199041	1140000	410133	1979386
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	338818	75458		146621	
215	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	14	30021,00		420294		103203		453918
		СП - 8%								33624	
216	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	14	21883,00		306362		103203		330871
		СП - 8%								24509	
217	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	35022,00		245154		103203		264766
		СП - 8%								19612	
218	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	7	4639,00		32473		103203		35071
		СП - 8%								2598	
219	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	14	4586,00		64204		103203		69340
		СП - 8%								5136	
226	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка	м3 кладки	0,595	31314,41	2078,28	18632	1237		3100	23471
		НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	3098	236		1739	
227	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	14	1525,80	173,46	21361	2428		18117	42637
		НР - 99%; СП - 8%			1230,09	77,07	17221	1079		3158	
228	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	19408,00		271712		229300		293449
		СП - 8%								21737	
170	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2	29380,93	1049,56	123400	4408	1308955	4741	138392
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	4372	838		10251	
217	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0168	999744,24	6313,44	16796	106		4675	23189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			278100,00	3011,73	4672	51		1718	
227	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3	6,3	9486,87 718,25	1461,62 611,74	59767 4525	9208 3854		7792 5405	72964
227	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	42	2509,55 226,18	130,60 42,08	105401 9500	5485 1767		10591 9279	125271
		Колодец Д1500 50 шт									
220	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	конструкций колодца	30	47421,05 11293,92	6634,70 2515,27	1422632 338818	199041 75458	1140000	410133 146621	1979386
221	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт	35	20906,00		731710		2090600	58537	790247
222	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт	20	24808,00		496160		1240400	39693	535853
223	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт	20	23053,00		461060		1152650	36885	497945
224	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт	20	4639,00		92780		231950	7422	100202
225	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт	20	4586,00		91720		229300	7338	99058
226	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,125	31314,41 5206,25	2078,28 396,36	66543 11063	4416 842		11072 6209	83825
227	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	50	1525,80 1230,09	173,46 77,07	76290 61505	8673 3854		64704 11280	152274
228	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Люк чугуунэй. Тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	50	19408,00		970400		229300	77632	1048032
		Колодец Д1000 5 шт									
229	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	4,05	54473,28 16058,42	9768,93 3611,17	220617 65037	39564 14625	1140000	78865 23959	323441
230	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *СП - 8%*	шт	10	14332,00		143320		2090600	11466	154786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты люнш железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *СП - 8%*	шт	5	12946,00		64730		1240400	5178	69908
232	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт	5	9680,00		48400		1152650	3872	52272
233	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт	5	4639,00		23195		231950	1856	25051
234	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт	5	4586,00		22930		229300	1834	24764
		Разработка грунта под траншею, основание									
236	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16000,668	190,12 8,40	181,72 65,54	3042047 134406	2907641 1048684		851824 311510	4205381
237	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	300,032	2018,52 2018,52		605621 605621			436047 83333	1125001
238	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18121,0906	30,76	30,76 10,61	557405	557405 192265		138431 55667	751502
239	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	500,8894	715,39 715,39		358331 358331			257999 49306	665636
240	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 грунта	200	2608,27 861,90	149,17 38,54	521654 172380	29834 7708	1751330	178287 55995	755936
		Разработка грунта под колодцы									
241	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	500	190,12 8,40	181,72 65,54	95060 4200	90860 32770		26618 9734	131413
242	1101-0205 -0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50	3266,07 2274,87	991,20 736,80	163304 113744	49560 36840		108420 21738	293462
243	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной проволки Провод сигнальный прокладка. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	5,272	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	136513 38694	97819 19919		41554 14245	192312
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			18661779	4595739		4029954	24507070,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3167797	1615804		1815339	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18661779				
	Всего заработная плата -			Тенге				4783601			
		Накладные расходы -		Тенге			4029954				
		Сметная прибыль -		Тенге			1815339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24507071				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				4783601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			24507070,93				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				4783601			

Локальная смета № 6-1-6
Наружные сети электроснабжения

244	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	23	32417,00		745591			59647	805238
245	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	25	3379,00		84475			6758	91233
246	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	25	3380,00		84500			6760	91260
247	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	25	1967,00		49175			3934	53109
248	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	25	2780,00		69500			5560	75060
249	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	95	4434,00		421230			33698	454928
250	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	95	3052,00		289940			23195	313135
251	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	95	1340,00		127300			10184	137484
252	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	80	10137,00		810960			64877	875837
253	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO123 ГОСТ Р 51177-98**	шт	80	1834,00		146720				158458

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								11738	
254	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70,17 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	80	761,00		60880			4870	65750
255	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	80	2123,00		169840			13587	183427
256	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	90	2123,00		191070			15286	206356
257	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	90	2799,00		251910			20153	272063
258	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные НС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	98	470,00		46060			3685	49745
259	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (ЗП6) СП - 8%	м	98	353,00		34594			2768	37362
260	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	98	178,00		17444			1396	18840
261	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	98	420,00		41160			3293	44453
262	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 (У3) СП - 8%	шт	80	3272,00		261760			20941	282701
263	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	80	422,00		33760			2701	36461
264	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.050 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	80	418,00		33440			2675	36115
265	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	1	42032,00		42032			3363	45395
266	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	4	42032,00		168128			13450	181578
267	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт	12	37658,00		451896			36152	488048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ	шт	1	42032,00	42032				3363	45395
		СП - 8%									
269	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Траверсы одностоечные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	37658,00	37658				3013	40671
		СП - 8%									
270	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	электропередачи из стальных оцинкованных проводок 1 группы и алюминиевых проводок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,20475	988515,00	202398				16192	218590
		СП - 8%									
271	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22	248830,00	54743				4379	59122
		СП - 8%									
272	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	1008997,00	90810				7265	98075
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			5061006				5465886,24
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5061006			404880	
		Всего заработная плата -		Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			404880				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5465886				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			5465886,24				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета №7-1-2

Ограждение

273	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	м	34,53	252610,00	8722623				697810	9420433
		СП - 8%									
274	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	м	55,28	252610,00	13964281				1117142	15081423
		СП - 8%									
275	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	209,4	1323,00	277036				22163	299199
		СП - 8%									
276	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	379,44	798,00	302793				24223	327017
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	854,16	1754,00		1498197				1618052
		СП - 8%								119856	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			24764930				26746124,46
										1981194	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24764930				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			1981194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26746124				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			26746124,46				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		Тенге			64817150	5558396		5773150	76237524
							4825434	1857273		5647224	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			64817150				
	Всего заработная плата -			Тенге				6682707			
		Накладные расходы -		Тенге			5773150				
		Сметная прибыль -		Тенге			5647224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			76237524				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				6682707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			76237524				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				6682707			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,96%**					**2210888**				
		Всего по главе					**2210888**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**78448413**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%**					**2400521**				
		Затраты по снегоборье 0,4%					**313794**				
		Всего по главе					**2714315**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**81162728**				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					**1623255**				
		Итого сметная стоимость					**82785982**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,7999977775					66228601,73				
	Решения Правительства	НДС (12%)					7947432,21				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					74176033,93				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района Жайтерек"
Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"
Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК КСЈВКZКХ, ИИК KZ[illegible]обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ТОО "АО «НЦ Құрылысконсалтинг»
Кудин С.