Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Строительство водопровода с.Егиндыбулак района Байтерек ЗКО

АКТ №4 от 28 августа 2019 г.

приемки выполненных строительных работ за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1

Здание насосной

		Перекрытие , кровля									
1	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт	2	1184,00		2368			189	2557,44
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт	1	2536,00		2536			203	2738,88
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	4,4	1610,00		7084			567	7650,72
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт	5	836,00		4180			334	4514,40
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	0,25	1484,00		371			30	400,68
		Проемы									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,4	3761,13 1246,97	155,76 67,12	20310 6734	841 362		6386,48 2135,73	28832,31
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	5,4	21098,00		113929			9114	123043,54
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	4,5	1011,66 195,16	4,48 2,02	4552 878	20 9		798,58 428,08	5779,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	3,9	1151,00		4489				4848,01
										359	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,8	2568,78	13,28	4624	24		1487,39	6600,09
					895,21	2,97	1611	5		488,90	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,15	2411,61	513,49	7597	1617		2956,28	11397,08
					925,97	116,81	2917	368		844,23	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	3,15	49436,00		155723				168181,27
										12458	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных перубленных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,25	4030,48	96,64	21160	507		5604,04	28905,18
					1143,10	42,94	6001	225		2141,12	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,47	12349,00		18153				19605,27
										1452	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,78	12102,00		45746				49405,20
										3660	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт	3	5439,00		16317				17622,36
										1305	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт	10	401,00		4010				4330,80
										321	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	4249,00		4249				4588,92
										340	
		Отделка фасада									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	167,57	6054,46	196,32	1014546	32897		385646,94	1512208,22
					2718,77	157,99	455584	26474		112015,42	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	70	703,54	0,82	49248	58		34876,24	90853,96
					622,79		43595	0		6729,92	
		Облицовка поколя крыльца									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (поколь) по бетонной поверхности клинкерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,84	7040,90	83,78	69282	824		35729,67	113413,10
					4517,92	20,91	44456	206		8400,97	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных зданий. Уплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оснований	17,36	24,07	24,07	418	418		116,74	577,37
						9,34		162		42,77	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	1,736	13978,79	1478,06	24267	2566		5455,81	32100,83
					2737,80	605,55	4753	1051		2377,84	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	1,736	30687,75	7,20	53274	12		5046,79	62986,38
					3092,70		5369			4665,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3				3270
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,36	1365,41 557,86	81,86 10,09	23704 9684	1421 175		9268,04 2637,72	35609,28
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	5,208	35512,35 3092,70	7,20	184948 16107	37		15140,37 16007,10	216095,79
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	17,36	855,12 285,16	25,45 11,70	14845 4950	442 203		4844,28 1575,13	21264,30
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	104,16	143,12 3,52	4,33 1,93	14907 367	451 201		533,61 1235,28	16676,27
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2	17,36	3584,58 123,31	0,9331 0,4224	62228,31 2140,66	16,2 7,33		1718,40 5115,74	69062,44
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м2	34,48	24,07	24,0700 9,3400	829,93	829,9 322,04		231,87 84,94	1146,75
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	3,448	13978,79 2737,80	1478,06 605,55	48199 9440	5096 2088		10836,20 4722,81	63757,87
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	3,448	30687,75 3092,70	7,20	105811 10664	25		10023,81 9266,81	125101,99
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поверхности	34,48	1365,41 557,86	81,86 10,09	47079 19235	2823 348		18407,94 5238,98	70726,26
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	34,48	855,12 285,16	25,45 11,70	29485 9832	878 403		9621,59 3128,49	42234,62
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	206,88	143,12 3,52	4,33 1,93	29609 728	896 399		1059,85 2453,48	33121,99
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	34,48	3839,75 876,84	116,22 49,43	132395 30233	4007 1704		30021,52 12993,29	175409,39
		Внутренняя отделка									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	51,79	778,35 559,31	3,85 1,73	40311 28967	199 90		23245,01 5084,46	68640,22
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	198,7	476,29 354,09	4,74 2,30	94639 70358	942 457		56651,75 12103,25	163393,82
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	198	665,08 464,62	3,60 1,62	131686 91995	713 321		73852,42 16443,06	221981,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 поверхности	6,5	132240,61	1,43	859564	9		958,79	929364,57
		НР - 80%; СП - 8%			183,74	0,64	1194	4		68841,82	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3468672	58571		750520	4556728,02
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			877794	35587		337535	
	Всего заработная плата -			Тенге			3468672				
		Накладные расходы -		Тенге				913381			
		Сметная прибыль -		Тенге			750520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			337535				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4556728				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				913381			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4556728,02				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
				Тенге				913381			

Локальная смета 2-1-5
КПП

		Земляные работы									
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,01232	66834,35	3584,24	823	44		710,84	41656,98
		НР - 91%; СП - 8%			62566,11	838,41	771	10		122,74	
		Кладка стен									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	90	10425,01	2309,20	938251	207828		369359,73	1412219,48
		НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	357525	39636		104608,85	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотельный марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт	2,219308	53678,00		119128				128658,26
		СП - 8%								9530	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,334	276119,00		92224				99601,65
		СП - 8%								7378	
		Фасад									
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкций ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	99,51	1945,67	852,51	193614	84833		80335,11	295864,63
		НР - 69%; СП - 8%			951,28	218,73	94662	21766		21915,90	
		Перекрытие , кровли									
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м.	шт конструкций	6	6220,34	1358,14	37322	8149		17049,91	58721,71
		НР - 118%; СП - 8%			2084,72	323,46	12508	1941		4349,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	11,76	6304,00		74135				80065,84
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины	4,044	99749,98 19337,50	1261,01 478,02	403389 78201	5100 1933		5931 72120,57 38040,76	513550,24
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкций деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отмазарта. *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины	4,044	9981,43 732,42	51,47 21,07	40365 2962	208 85		2742,40 3448,58	46555,89
50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 поверхности	54	685,12 165,23	24,98 3,41	36996 8922	1349 184		8378,04 3629,96	49004,48
51	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 поверхности	54	544,53 171,31	51,00 10,57	29405 9251	2754 571		9035,80 3075,23	41515,65
52	2111-0401-03025 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	2,7	27319,00		73761				79662,20
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	103	661,35 562,90	18,87 6,56	68119 57979	1944 676		5901 53962,03 9766,49	131847,57
54	2110-0103-1003 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	103	1849,00		190447				205682,76
55	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	54	851,62 282,19	24,80 11,70	45987 15238	1339 632		15236 14917,86 4872,43	65777,76
56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт	2	401,00		802				866,16
57	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	4249,00		4249			64 340	4588,92
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2349018	313548		628612	3215840,18
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			638019	67434		238210	
	Всего заработная плата -			Тенге			2349018				
		Накладные расходы -		Тенге				705453			
		Сметная прибыль -		Тенге			628612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238210				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			3215840				
				чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						
		Сметная заработная плата -		Тенге				705453			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3215840,18				
		Нормативная трудоемость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				705453			

Локальная смета № 6-1-1

Скважина на 12 м3

58	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 *СП - 8%*	шт	2	64274,00		128548				128548,00
59		Насос скважинный в комплекте Wilo TWU 4-0414-C3 *СП - 8%*	компл.	2	194553,57		389107				389107,14
60		Установка обеззараживания воды ДВУ1-4 *СП - 8%*	компл.	1	13375000,00		13375000				13375000,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13892655				13892655,14
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13892655				
		Всего заработная плата -		Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			0				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13892655				
		Нормативная трудоемость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13892655,14				
		Нормативная трудоемость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета № 6-1-5

Поселковая водопроводная сеть В1

61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,2881	1225374,32	451607,66	353030	130108		152632,42	546115,79
62	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт	4	411513,20 507,00	123627,95	118557 2028	35617		40453,02 162	2190,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт	12	338,00		4056				4380,48
										324	
64	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт	10	266,00		2660				2872,80
										213	
65	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	24	1732,13	74,34	41571	1784		32322,87	79805,51
					1327,36	33,03	31857	793		5911,52	
66	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	12	1771,17	74,34	21254	892		16625,23	40909,61
					1366,40	33,03	16397	396		3038,34	
67	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	160	1058,39	24,78	169342	3965		137790,58	331703,61
					858,88	11,01	137421	1762		24570,64	
68	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт	3	7087,00		21261				22961,88
										1701	
69	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт	1	5127,00		5127				5537,16
										410	
70	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт	1	3766,00		3766				4067,28
										301	
		Футляр ГНБ									
71	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	99	5559,72	4893,65	550412	484471		146961,09	753163,24
					651,21	848,24	64470	83976		55789,87	
72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м	99	1089,52	7,08	107862	701		91258,09	215050,22
					929,24	1,87	91995	185		15929,65	
73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	28864,37	3000,70	86593	9002		23751,42	119172,09
					7942,06	55,05	23826	165		8827,56	
74	1122-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,099	2006076,38	130405,92	198602	12910		20505,23	236635,33
					187616,00	21599,68	18574	2138		17528,54	
		Футляры в колодцах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1122-1401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	62	32619,03 9245,28	23262,16 12347,94	2022380 573207	1442254 765572		1325391,84 267821,74	3615593,44
76	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Прокаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м	62	1089,52 929,24	7,08 1,87	67550 57613	439 116		57151,53 9976,14	134677,91
77	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	33,8	982,00		33192			2655	35846,93
78	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,2	1558,00		4986			399	5384,45
79	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,6	2209,00		7952			636	8588,59
80	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	21,4	4200,00		89880			7190	97070,40
81	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,062	1612700,08 159900,00	110846,93 18390,79	99987 9914	6873 1140		10943,49 8874,47	119805,37
		Колодец Д1000 (5 шт)									
82	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,2125	31314,41 5206,25	2078,28 396,36	6654 1106	442 84		1107 621	8382
83	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	5	1525,80 1230,09	173,46 77,07	7629 6150	867 385		6470 1128	15227
84	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	5	19408,00		97040		229300	7763	104803
		Крышка деревянная									
85	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,823152	126252,15 43758,00	1185,51 451,29	103925 36019	976 371		32752 10934	147611
86	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) *СП - 8%*	кг	6,105	344,00		2100		229300	168	2268
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	36,3	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	1066528 37783	38099 7246		40976 88600	1196104
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	29380,93	1049,56	44071	1574		1693	49426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1561	299		3661	
		Разработка грунта под колодцы									
89	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1180	30,76	30,76	36297	36297	-	9014	48936
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		12520		3625	
90	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,9	715,39		145868			105025	270964
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		145868			20071	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			5403605	2171654		2212372	8225254,56
							1372318	912767		609278	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5403605				
	Всего заработная плата -			Тенге				2285085			
		Накладные расходы -		Тенге			2212372				
		Сметная прибыль -		Тенге			609278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8225255				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				2285085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			8225254,56				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				2285085			

Локальная смета № 6-1-3

Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)

		Лестница									
91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,2	9486,87	1461,62	11384	1754		1484	13898
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	862	734		1029	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	32507,23	1049,56	6501	210		226	7265
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	208	40		538	
93	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11312	174603,61	16965,87	19751	1919		12380	34701
		НР - 69%; СП - 8%			154140,00	4466,40	17436	505		2570	
94	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружным размером от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05968	255147,00		15227		229300		16445
		СП - 8%								1218	
95	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05344	199546,00		10664		229300		11517
		СП - 8%								853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в зданий до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт сборных конструкций	4	6692,11 2902,48	3535,06 677,67	26768 11610	14140 2711	-	16898 3493	47160
97	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	10,8	12475,00		134730		229300	10778	145508
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,84	84,98 36,88	2,21 0,22	411 178	11 1		124 43	578
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,84	153,05 43,11	3,13 0,44	741 209	15 2		145 71	957
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			226178	18049		31257	278030,47
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30503	3993		20595	
	Всего заработная плата -			Тенге			226178				
		Накладные расходы -		Тенге				34497			
		Сметная прибыль -		Тенге			31257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20595				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			278030				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				34497			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			278030,47				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
				Тенге				34497			

Локальная смета № 6-1-4

Водозабор

100	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	Задвижка или клапан	2	2600,24 1953,16	173,46 77,07	5200 3906	347 154		4020 738	9958
101	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	Задвижка или клапан	4	1058,39 858,88	24,78 11,01	4234 3436	99 44		3445 614	8293
102	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1316983	1225374,32 411513,20	451607,66 123627,95	161380 54196	59476 16282		69772 18492	249644
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			170814 61537	59922 16480		77237 19844	267894,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			170814				
	Всего заработная плата -			Тенге				78017			
		Накладные расходы -		Тенге			77237				
		Сметная прибыль -		Тенге			19844				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге			267895				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				78017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			267894,85				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				78017			

Локальная смета № 6-1-6

Наружные сети электроснабжения

		ВЛ-0,4 кВ									
103	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	23	8468,86 4354,35	3127,01 1424,40	194784 100150	71921 32761		106329 24089	325202
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	94,86	826,44 229,81	19,07 2,20	78396 21800	1809 209		20468 7909	106773
105	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Муфты бандажные PKR15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	80	41,00		3280		229300	262	3542
		Опора УА10-1									
106	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	8468,86 4354,35	3127,01 1424,40	8469 4354	3127 1424		4623 1947	14139
107	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	**горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	2	37658,00		75316		229300	6025	81341
108	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	**Скоба накладная ГОСТ 51177-98 (СГ-2, СГ-5)** *СП - 8%*	100 шт	0,11	3608,00		397		229300	32	429
109	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 (Х1, Х2)** *СП - 8%*	шт	6	354,00		2124		229300	170	2294
110	2404-0207-4947 РСНБ РК 2015	**Болт проходной SOT4.9 ГОСТ Р 51177-98 (В5)** *СП - 8%*	шт	6	2884,00		17304		229300	1384	18688
111	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 (У1)** *СП - 8%*	шт	6	3272,00		19632		229300	1571	21203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут КЯ1 ГОСТ Р 51177-98 (Г1) *СП - 8%*	шт	9	39,00		351		229300	28	379
113	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (ЗП1) *СП - 8%*	шт	12	353,00		4236		229300	339	4575
114	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10- Д ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт	40	1933,00		77320		229300	6186	83506
115	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт	20	51,00		1020		229300	82	1102
116	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СП-2) *СП - 8%*	100 шт	0,1	1827,00		183		229300	15	197
117	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	18	548,00		9864		229300	789	10653
118	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	18	383,00		6894		229300	552	7446
119	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ЕС1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	18	1931,00		34758		229300	2781	37539
120	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ2-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	15	603,00		9045		229300	724	9769
121	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	651,00		3906		229300	312	4218
122	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	484,00		2904		229300	232	3136
123	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт	60	2127,00		127620		229300	10210	137830
124	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	8468,86 4354,35	3127,01 1424,40	33875 17417	12508 5698		18492 4189	56557
125	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ 51177-98 (ОГ-2, ОГ-5) *СП - 8%*	100 шт	0,24	3608,00		866		229300	69	935
126	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 (Х1, Х2)	шт	12	354,00		4248		229300		4588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								340	
127	2404-0207-4947 РСНБ РК 2015	Болт проходной SOT4.9 ГОСТ Р 51177-98 (В5)	шт	12	2884,00		34608		229300		37377
		СП - 8%								2769	
128	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки жалобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 (У1)	шт	12	3272,00		39264		229300		42405
		СП - 8%								3141	
129	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут XR1 ГОСТ Р 51177-98 (Г1)	шт	9	39,00		351		229300		379
		СП - 8%								28	
130	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (ЗП1)	шт	12	353,00		4236		229300		4575
		СП - 8%								339	
131	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10- Д ГОСТ 1232-93	шт	12	1933,00		23196		229300		25052
		СП - 8%								1856	
132	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6	51,00		306		229300		330
		СП - 8%								24	
133	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СП-2)	100 шт	0,06	1827,00		110		229300		118
		СП - 8%								9	
134	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	36	548,00		19728		229300		21306
		СП - 8%								1578	
135	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт	36	383,00		13788		229300		14891
		СП - 8%								1103	
136	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески КЗ1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	45	1931,00		86895		229300		93847
		СП - 8%								6952	
137	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт	12	2127,00		25524		229300		27566
		СП - 8%								2042	
138	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	8468,86 4354,35	3127,01 1424,40	8469 4354	3127 1424		4623 1047	14139
		НР - 80%; СП - 8%									
139	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 (Х1, Х2)	шт	2	354,00		708		229300		765
		СП - 8%								57	
140	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10- Д ГОСТ 1232-93	шт	6	1933,00		11598		229300		12526
		СП - 8%								928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт	6	51,00		306		229300	24	330
142	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и грежки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СК-2) *СП - 8%*	100 шт	0,06	1827,00		110		229300	9	118
143	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плавкочные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	1	548,00		548		229300	44	592
144	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плавкочные ПА ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	1	383,00		383		229300	31	414
		Кабельная линия									
145	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 литьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	90	2125,00		191250		229300	15300	206550
146	2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05	609935,00		30497		229300	2440	32936
147	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	394005,00		31520		229300	2522	34042
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1240186	92492		154535	1506298,47
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			148076	41516		111578	
	Всего заработная плата -			Тенге			1240186				
		Накладные расходы -		Тенге				189592			
		Сметная прибыль -		Тенге			154535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			111578				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1506298				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				189592			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1506298,47				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							13
				Тенге				189592			

Локальная смета №7-1-2

Ограждение

		Фундамент ФО-2									
148	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 22%; СП - 8%*	м3 грунта	40,227	2158,80 2158,80		86842 86842			62526 11949	161318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	40,227	3138,02 659,10	866,87 336,49	126233 26514	34872 13536		37246 13078	176558
150	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	40,227	36045,04 4512,90	1099,11 220,38	1449984 181540	44214 8865		173269 129860	1753113
		Заполнение выемок, гидроизоляция									
151	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,69	33007,03 1040,85	1049,56 199,61	220817 6963	7022 1335		7552 18270	246638
152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	965,7	826,44 229,81	19,07 2,20	798093 221928	18416 2125		208368 80517	1086978
		Панель ограждения ПО2									
153	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	100	18264,05 888,16	1335,29 481,74	1826405 88816	133529 48174		161648 159044	2147097
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4508374	238052		650610	5571702,83
		Всего заработная плата -		Тенге			612603	74035		412719	
		Накладные расходы -		Тенге			4508374				
		Сметная прибыль -		Тенге				686638			6
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650610				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			412719				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			5571703				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге							13
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				686638			
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			5571702,83				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		Тенге							13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31259502	686638			
		Всего заработная плата -		Тенге			3740851	2952288		4505144	37514405
		Накладные расходы -		Тенге			31259502	1151812		1749759	
		Сметная прибыль -		Тенге				4892663			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4505144				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1749759				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			37514405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге							3897
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				4892663			
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			37514405				
				Тенге							3897
								4892663			

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,96%					1087918				
	Всего по главе					1087918				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					38602322				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%					1181231				
	Затраты по снегоборьбе 0,4%					154409				
	Всего по главе					1335640				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					39937963				
	Непредвиденные работы и затраты -2 %					798759				
	Итого сметная стоимость					40736722				
	Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,7999977775					32589286,94				
Решение Правительства	НДС (12%)					3910714,43				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					36500001,37				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Дюкумабеков А.А.

Технический директор ОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»
Яудин С.

Директор ТОО "Курылыс газ"
Жакупов К.К.