Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«9 » октября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "KazLuxСтрой" Алматинская обл.,Илийский район, п Отеген батыр, ул.З.Батталханова 7В.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Турганбаева Р.Б**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту**: «Строительство линий электропередач новостроек мкр Доскеева с.Чапай Чапаево с.о Илиского района »** (наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Илиского района Алматинской области»
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:
ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден **ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Илиского района Алматинской области» города Алматы приказом №04-36/665 –ноября 2014г**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Кабельная линия КЛ-0,4кВ					
Мощность производительность и т.д	Ед изм	По проекту	Ед изм	фактический	
КТПН-400кВА	шт	1	шт	1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

Наружное электроснабжение

Электроснабжения жилых домов

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июль 2015 года

(месяц, год)

окончание работ - октябрь 2015 года

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: __5__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __60 %__ и фактически применено __55____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство **«Строительство линий электропередач новостроек мкр Доскеева с.Чапай Чапаево с.о Илиского района »** (наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО " KazLuxСтрой " **Турганбаев Р.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. (при наличии)