Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Строительство водопровода с.Егындыбулак района Байтерек ЗКО

АКТ №7
приемки выполненных строительных работ за октябрь 2019 года от 14 октября 2019 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2									
		Электроосвещение насосной									
1	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	65740,65	108,36	131481	217		60899,04	207770,77
					42291,00		84582			15390,43	
2	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт	1	15783,00		15783				17045,64
										1262,64	
3	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт	1	4907,00		4907				5299,56
										392,56	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполосный на ток до 25 А. Установка на конструкций на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	2435,58	22,88	7307	69		2341,44	10420,03
					1084,00		3252			771,85	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполосный на ток до 100 А. Установка на конструкций на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт	10	4264,94	108,04	42649	1080		15802,06	63127,57
					2168,00	26,73	21680	267		4676,12	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	1	465,00		465				502,20
										37	
7	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	2	465,00		930				1004,40
										74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	1	507,00		507			41	547,56
9	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	7	1522,00		10654			852	11506,32
10	2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	1	2626,00		2626			210	2836,08
11	2307-0204-0419 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	1	4346,00		4346			348	4693,68
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом оснований *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	1096,34 994,41	80,36 26,73	1096 994	80 27		735,22 146,52	1978,09
13	2307-0501-1104 РСНБ РК 2015	многофункциональные многотарифные активной энергий типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА класс точности 0,5 *СП - 8%*	шт	1	50873,00		50873			4069,84	54942,84
14	СТ	Печь электрическая 1кВт, 220В *СП - 8%*	шт	4	16000,00		64000			5120	69120,00
15	2307-0213-0301 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 111, с датчиком *СП - 8%*	шт	1	10618,00		10618			849	11467,44
		Светотехнические устройства									
16	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт	17	2107,43 1131,57	770,80 462,14	35826 19237	13104 7856		19507,01 4426,67	59759,99
17	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	1610,95 868,68	537,21 331,55	3222 1737	1074 663		1728,33 396,02	5346,25
18	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	347,63 331,47	3,21 1,07	1391 1326	13 4		957,72 187,86	2536,09
19	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	3	347,63	3,21	1043	10		718,29	1902,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	994	3		140,89	
20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	6							
		НР - 72%; СП - 8%			413,61	3,21	2482	19		1683,46	4498,33
					388,62	1,07	2332	6		333,21	
21	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт	11							
		НР - 72%; СП - 8%			2665,90	437,96	29325	4818		18799,07	51973,89
					2227,94	145,68	24507	1602		3849,92	
22	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	450							
		НР - 72%; СП - 8%			327,87	2,41	147542	1085		55521,26	219307,78
					170,56	0,80	76752	361		16245,02	
23	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	77							
		НР - 72%; СП - 8%			283,44	17,68	21825	1361		10963,81	35411,79
					191,88	5,88	14775	453		2623,10	
				Заземление							
24	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	5							
		НР - 72%; СП - 8%			2102,99	107,98	10515	540		2763,29	14340,50
					746,20	21,38	3731	107		1062,26	
25	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4							
		НР - 72%; СП - 8%			405,41	16,63	1622	67		501,98	2293,51
					170,56	3,74	682	15		169,89	
26	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	26							
		НР - 72%; СП - 8%			454,76	56,56	11824	1471		2869,40	15868,61
					138,58	14,70	3603	382		1175,45	
				Материалы							
27	2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) LED ГОСТ 55705-2013	шт	17							
		СП - 8%			2827,00		48059				51903,72
										3844,72	
28	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт	2							
		СП - 8%			1508,00		3016				3257,28
										241,28	
29	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	34							
		СП - 8%			738,00		25092				27099,36
										2007,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	6	477,00		2862			228,96	3090,96
		СП - 8%									
31	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4	306,00		1224			97,92	1321,92
		СП - 8%									
32	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3	315,00		945			75,60	1020,60
		СП - 8%									
33	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаяченые для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт	11	272,00		2992			239,36	3231,36
		СП - 8%									
34	2306-0129-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1053257,00		105326			8426,06	113751,76
		СП - 8%									
35	2306-0129-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	591366,00		82791			6623,30	89414,54
		СП - 8%									
36	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	176818,00		21218			1697,45	22915,61
		СП - 8%									
37	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	279695,00		25173			2013,80	27186,35
		СП - 8%									
38	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие грофированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	38,5	44,00		1694			135,52	1829,52
		СП - 8%									
39	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, Д 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	38,5	841,00		32379			2590,28	34968,78
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			967628	25006		195791	1256492,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							260185	11748		93074	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			967628				
	Всего заработная плата -			Тенге				271932			
		Накладные расходы -		Тенге			195791				
		Сметная прибыль -		Тенге			93074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1256493				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				271932			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1256492,75				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				271932			

Локальная смета №2-1-5
КПП

Проемы

34	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,18	3761,13	155,76	11960	495		3760,93	16979,02
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	3965	213		1257,71	
35	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкций со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,18	21098,00		67092				72458,97
		СП - 8%								5367	
36	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,12	1011,66	4,48	2145	9		376,22	2722,61
		НР - 90%; СП - 8%			195,16	2,02	414	4		201,68	
37	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,12	1151,00		2440				2635,33
		СП - 8%								195	
38	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2411,61	513,49	5064	1078		1970,85	7598,05
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	1945	245		562,82	
39	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	49436,00		103816		103203		112121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								8305	
40	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	4,2	4030,48	96,64	16928	406		4483,23	23124,15
		НР - 90%; СП - 8%			1143,10	42,94	4801	180		1712,90	
41	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,2	12102,00		50828		103203		54895
		СП - 8%								4066	
42	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	3	5439,00		16317		231950		17622
		СП - 8%								1305	
		Полы тип 1									
43	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 оснований	48	24,07	24,07	1155	1155		322,79	1596,40
		НР - 72%; СП - 8%				9,34		448		118,25	
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8	13978,79	1478,06	67098	7095		15085	88758
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	13141	2907		6575	
45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,84	30687,75	7,20	117841	28		11163	139325
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70		11876			10320	
46	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 поверхности	48	1365,41	81,86	65540	3929		25626	98459
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	26777	484		7293	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,4	35512,35	7,20	511378	104		41863	597500
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70		44535			44259	
48	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	48	1355,66	31,62	65072	1518		18914	90704
		НР - 94%; СП - 8%			404,71	14,48	19426	695		6719	
49	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из ленолеума. Устройство насухо со сваркой полотнищ в стыках	м2 покрытия	48	2749,38	20,68	131970	993		11434	154877
		НР - 94%; СП - 8%			245,00	8,42	11760	404		11472	
		Полы тип 2									
50	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 оснований	1,95	24,07	24,07	47	47		13,11	64,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				9,34		18		4,80	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,195	13978,79	1478,06	2726	288		613	3606
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	534	118		267	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,117	30687,75	7,20	3590	1		340	4245
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70		362			314	
53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 поверхности	1,95	1365,41	81,86	2663	160		1041	4000
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	1088	20		296	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,9	855,12	25,45	3335	99		1088	4777
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1112	46		354	
55	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	1,95	3839,75	116,22	7488	227		1698	9920
		НР - 94%; СП - 8%			876,84	49,43	1710	96		735	
		Внутренняя отделка									
56	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатирование) цементно-известковым раствором**	м2 поверхности	14,5	581,93	5,69	8438	83		5127	14650
		НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	6368	40		1085	
57	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 поверхности	14,5	778,35	3,85	11286	56		6508	19218
		НР - 80%; СП - 8%			559,31	1,73	8110	25		1424	
58	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатирование) цементно-известковым раствором**	м2 поверхности	52,04	476,29	4,74	24786	247		14837	42793
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	18427	120		3170	
59	1115-0405-0109 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 поверхности	52,04	665,08	3,60	34611	187		19411	58343
		НР - 80%; СП - 8%			464,62	1,62	24179	84		4322	
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
60	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт	1	27278,24	2,08	27278	2		16345	47113
		НР - 61%; СП - 8%			26795,00		26795			3490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнений. Монтаж оборудования	шт	8	1153,72	0,78	9230	6		5373	15771
		НР - 61%; СП - 8%			1101,00		8808			1168	
62	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт	8	437,32	20,64	3499	165		1881	5809
		НР - 61%; СП - 8%			385,35		3083			430	
		Кабельная продукция									
63	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металическим	м	58	569,19	1,30	33013	75		12855	49537
		НР - 61%; СП - 8%			363,33		21073			3669	
		Материалы									
64	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализаций модели ВЭРС-ПК 8 П	шт	1	18364,00		18364		231950		19833
		СП - 8%								1469	
65	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4,5 s 12В, 4,5 А/ч	шт	1	1921,00		1921		231950		2075
		СП - 8%								154	
66	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт	4	232,00		928		231950		1002
		СП - 8%								74	
67	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт	1	1409,00		1409		231950		1522
		СП - 8%								113	
68	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	1	608,00		608		231950		657
		СП - 8%								49	
69	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт	1	1387,00		1387		231950		1498
		СП - 8%								111	
70	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт	1	489,00		489		231950		528
		СП - 8%								39	
71	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализаций и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,008	12560,00		100		231950		109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								8	
72	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализаций и связи марки КСПВ 4х0,4**	км	0,04	23506,00		940		231950		1015
		СП - 8%								75	
73	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил-2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,01	68332,00		683		231950		738
		СП - 8%								55	
74	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	м	10	141,00		1410		231950		1523
		СП - 8%								113	
75	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	8	45,00		360		231950		389
		СП - 8%								29	
76	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	10	67,00		670		231950		724
		СП - 8%								54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1437903	18453		222128	1792833,85
							260289	6149		132803	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1437903				
	Всего заработная плата -			Тенге				266438			
		Накладные расходы -		Тенге			222128				
		Сметная прибыль -		Тенге			132803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1792834				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				266438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1792833,85				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				266438			
		РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация									
77	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт	1	27278,24	2,08	27278	2		16345	47113
		НР - 61%; СП - 8%			26795,00		26795			3490	
78	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнений. Монтаж оборудования**	шт	1	1153,72	0,78	1154	1		672	1971
		НР - 61%; СП - 8%			1101,00		1101			146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	437,32 385,35	20,64	437 385	21		235 54	726
		Кабельная продукция									
80	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металическим *НР - 61%; СП - 8%*	м	726	569,19 363,33	1,30	413232 263778	944		160904 45931	620067
		Материалы									
81	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализаций модели ВЭРС-ПК 8 П *СП - 8%*	шт	1	18364,00		18364		231950	1469	19833
82	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4,5 s 12В, 4,5 А/ч *СП - 8%*	шт	1	1921,00		1921		231950	154	2075
83	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт	1	1387,00		1387		231950	111	1498
84	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализаций и связи марки КСПВ 4х0,4 *СП - 8%*	км	0,006	23506,00		141		231950	11	152
85	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил-2 и сечением 0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,36	68332,00		24600		231950	1968	26567
86	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие грофированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	360	29,00		10440		231950	835	11275
87	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный *СП - 8%*	км	0,36	150661,00		54238		231950	4339	58577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			553192 292059	967		178156 58508	789855,50
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			553192				
	Всего заработная плата -			Тенге				292059			
		Накладные расходы -		Тенге			178156				
		Сметная прибыль -		Тенге			58508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			789855				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				292059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			789855,50				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				292059			
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
88	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	47137,30 42291,00	108,36	47137 42291	108		30450 6207	83794
89	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраеваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт	1	5559,00		5559		231950	445	6004
90	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт	3	507,00		1521		231950	122	1643
91	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт	10	465,00		4650		231950	372	5022
92	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	2107,43 1131,57	770,80 462,14	4215 2263	1542 924		2295 521	7031
93	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	2945,19 1668,78	1071,35 632,96	8836 5006	3214 1899		4972 1105	14912
94	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	347,63 331,47	3,21 1,07	1043 994	10 3		718 141	1902
95	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	347,63 331,47	3,21 1,07	348 331	3 1		239 47	634
96	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт	2	413,61	3,21	827	6		561	1499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	777	2		111	
97	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Короока ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт	13	2665,90	437,96	34657	5693		22217	61424
		НР - 72%; СП - 8%			2227,94	145,68	28963	1894		4550	
98	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	130	327,87	2,41	42623	313		16039	63356
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,8019	22173	104		4693	
99	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	130	283,44	17,68	36847	2298		18510	59786
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,88	24944	764		4429	
		Материалы									
100	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт	2	1194,00		2388		231950		2579
		СП - 8%								191	
101	2307-0106-0104 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4x18 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013	шт	3	4533,00		13599		231950		14687
		СП - 8%								1088	
102	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	12	738,00		8856		231950		9564
		СП - 8%								708	
103	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2	477,00		954		231950		1030
		СП - 8%								76	
104	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3	306,00		918		231950		991
		СП - 8%								73	
105	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1	315,00		315		231950		340
		СП - 8%								25	
106	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 ммх 20 мм, типа ИЭК	шт	5	272,00		1360		231950		1469
		СП - 8%								109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетка К-207	шт	8	35,00		280		231950		302
		СП - 8%								22	
108	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	176818,00		8841		231950		9548
		СП - 8%								707	
109	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	279695,00		22376		231950		24166
		СП - 8%								1790	
110	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50	69,00		3450		231950		3726
		СП - 8%								276	
111	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40	29,00		1160		231950		1253
		СП - 8%								93	
112	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, Д 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	80	690,00		55200		231950		59616
		СП - 8%								4416	
		Заземление									
113	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	549,38	23,06	8241	346		1675	10709
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	2239	88		793	
114	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	18,5	2829,29	156,19	52342	2890		10438	67802
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	13805	692		5022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			368542	16424		108115	514789,16
							143787	6373		38133	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			368542				
	Всего заработная плата -			Тенге				150160			
		Накладные расходы -		Тенге			108115				
		Сметная прибыль -		Тенге			38133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			514789				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				150160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			514789,16				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				150160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2359636	35844		508399	3097478,51
							696135	12521		229443	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2359636				
	Всего заработная плата -			Тенге				708657			
		Накладные расходы -		Тенге			508399				
		Сметная прибыль -		Тенге			229443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3097479				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				708657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3097478,51				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				708657			

Локальная смета №6-1-1
Скважина на 12 м3

РАЗДЕЛ 1. ТХ

1	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06 т. Монтаж оборудования	комплект	4	351998,43	218014,01	1407994	872056		451828,42	2008607,91
		НР - 61%; СП - 8%			133975,00	51200,58	535900	204802		148785,77	
4	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная. Монтаж оборудования	т	1	104044,81	40651,59	104045	40652		49761,48	166110,79
		НР - 61%; СП - 8%			60350,00	21226,19	60350	21226		12304,50	
6		Комплект перекл	комплект	2	248348,21		496696				496696,42
		СП - 8%									
7	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	1	3917,62	109,76	3918	110		1296,09	5630,81
		НР - 98%; СП - 8%			1300,52	22,02	1301	22		417,10	
8	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, Д 50, Q 15 м3/ч	шт	1	151813,00		151813				163958
		СП - 8%								12145	
9	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт	2	1905,06	49,56	3810	99		3289,69	7667,80
		НР - 99%; СП - 8%			1639,44	22,02	3279	44		567,98	
10	2304-1011-0202 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт	2	114242,00		228484				246763
		СП - 8%								18279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2476,34		4953			507,64	5897,15
		НР - 98%; СП - 8%			259,00		518			436,83	
12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	2	481,18	24,78	962	50		878,22	1987,82
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	874	22		147,25	
13	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ Д 32	шт	2	18846,00		37692				40707
		СП - 8%								3015	
14	2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Д 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2	2612,00		5224				5642
		СП - 8%								418	
15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	8	1897,98	109,76	15184	878		11835,73	29181,14
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	11901	176		2161,57	
16	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, Д 50 ГОСТ 5762-2002	шт	6	9643,00		57858				62487
		СП - 8%								4629	
17	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, Д 50 ГОСТ 11823-91	шт	2	4997,00		9994				10794
		СП - 8%								800	
18	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120,2	356,45	16,63	42845	1999		39206,04	88615,44
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	39305	701		6564,11	
19	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2499,66	30,48	14998	183		2474,95	18870,74
		НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2457	68		1397,83	
20	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	649,13	44,04	77896	5285		69120,58	158777,47
		НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	68598	1933		11761,29	
21	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,2	798,00		95920				103593
		СП - 8%								7674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	982,00		5892			471	6363
23	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	120	1194,00		143280			11462	154742
24	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб Д 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт	2	338,00		676			54	730
25	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб Д 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт	2	507,00		1014			81	1095
26	2302-0101-2501 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001 *СП - 8%*	шт	2	5758,00		11516			921	12437
27	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 *СП - 8%*	шт	2	724,00		1448			116	1564
28	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт	4	633,00		2532			203	2735
29	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57мм х 3мм - 40мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт	2	299,00		598			48	646
30	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, Д 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт	12	904,00		10848			868	11716
31	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, Д 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт	20	1080,00		21600			1728	23328
32	СТ	Оголовок герметизирующий *СП - 8%*	шт	2	41882,00		83764			6701	90465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3043453	921311		630199	3927808,29
							724483	228995		254156	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3043453				
		Всего заработная плата -		Тенге				953478			
		Накладные расходы -		Тенге			630199				
		Сметная прибыль -		Тенге			254156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3927808				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				953478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3927808,29				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				953478			
		Раздел 2. КЖ									
33	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	43,5786	186,84	177,97	8142	7756		1511,41	10425,93
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	387	1713		772,29	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,24	27918,25	1049,56	202128	7599		8172,65	227124,84
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	7536	1445		16824,06	
35	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций	5,522	47421,05	6634,70	261859	36637		75491,80	364338,91
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	62365	13889		26988,07	
36	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки/ Конструкций стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	504755,00		2726				2944
		СП - 8%								218	
37	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	30021,00		120084				129691
		СП - 8%								9607	
38	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	21883,00		87532				94535
		СП - 8%								7003	
39	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	35022,00		70044				75648
		СП - 8%								5604	
40	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	2	4639,00		9278				10020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								742	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	4	4586,00		18344				19812
		СП - 8%								1468	
42	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Установка горловин. Кладка	м3 кладки	0,085	31314,41	2078,28	2662	177		442,89	3352,98
		НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	443	34		248,37	
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	2	1525,80	173,46	3052	347		2588,18	6090,96
		НР - 99%; СП - 8%			1230,09	77,07	2460	154		451,18	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00		38816				41921
		СП - 8%								3105	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	29380,93	1049,56	17629	630		677,29	19770,32
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	625	120		1464,47	
46	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0024	999744,24	6313,44	2399	15		667,92	3312,69
		НР - 99%; СП - 8%			278100,00	3011,73	667	7		245,38	
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	9486,87	1461,62	8538	1315		1113,20	10423,50
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	646	551		772,11	
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	2509,55	130,60	15057	784		1512,99	17895,91
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	1357	252		1325,62	
		Крышка деревянная									
49	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,00558	126252,15	1185,51	704	7		222,02	1000,63
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	244	3		74,12	
50	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,185	344,00		64				69
		СП - 8%								5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			869058	55265		92400	1038374,96
							76730	18168		76917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			869058				
		Всего заработная плата -		Тенге				94897			
		Накладные расходы -		Тенге			92400				
		Сметная прибыль -		Тенге			76917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			1038375				13
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				94897			
		Сметная заработная плата -		Тенге			1038374,96				13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч				94897			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							
		Сметная заработная плата -									
		РАЗДЕЛ 3. ОВ									
51	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	7,44	5971,38	47,50	44427	353		11411,24	60305,37
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	11513	131		4467,06	
52	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дифлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	7634,68	61,36	15269	123		5045,51	21940,06
		НР - 98%; СП - 8%			2562,68	11,56	5125	23		1625,19	
53	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1479,74	40,48	2959	81		2191,04	5562,57
		НР - 98%; СП - 8%			1106,32	11,56	2213	23		412,04	
54	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт	2	4362,00		8724			698	9422
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			71380	557		18648	97229,92
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18851	177		7202	
		Всего заработная плата -		Тенге			71380				
		Накладные расходы -		Тенге				19028			
		Сметная прибыль -		Тенге			18648				
		ВСЕГО, Стоимость общестройтельных работ -		чел.-ч			7202				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			97230				13
		Сметная заработная плата -		Тенге				19028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч			97229,92				13
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				19028			
		Сметная заработная плата -		Тенге			3983891	977133		741247	5063413,16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					820064	247339		338275	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3983891				
		Всего заработная плата -		Тенге				1067404			
		Накладные расходы -		Тенге			741247				
		Сметная прибыль -		Тенге			338275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5063413,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1067404				
		Сметная заработная плата -		Тенге			5063413,16					13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1067404				
		Сметная заработная плата -		Тенге								

Локальная смета №6-1-5

Поселковая водопроводная сеть В1

32	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик	150	481,18 437,06	24,78 11,01	72177 65559	3717 1652		65866,29 11043,46	149086,75
34	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	150	13672,04 823,49	143,06 41,31	2050806 123524	21459 6197		127125,60 174234,53	2352166,13
		Знаки предупреждающие/ отражающие									
102	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт	200	4130,42 2947,20	692,94 218,94	826084 589440	138588 43788		683886,24 120797,62	1630767,86
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,8	3839,11 1040,85	1049,56 199,61	26106 7078	7137 1357		7675,97 2702,55	36484,47
104	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	6,92	29357,00		203150			16252,04	219402,48
105	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,8	2209,00		3976			318,10	4294,30
106	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкций решетчатые (стойки, опоры, ферм и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,8	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	112862 80153	28551 8726		61326,28 13935,04	188123,04
107	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,78	215312,00		167943			13435,47	181378,83
108	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	0,0141	213,00		3			0,24	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	"Пожарный гидрант" Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	м2	0,1681	20141,00		3386			270,86	3656,56
		СП - 8%								945880	4765363,65
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3466493	199452		352990	
							865753	61719			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3466493				
	Всего заработная плата -			Тенге				927472			
		Накладные расходы -		Тенге			945880				
		Сметная прибыль -		Тенге			352990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4765363,65				13
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				927472			
		Сметная заработная плата -		Тенге			4765363,65				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге							13
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				927472			
		Сметная заработная плата -		Тенге							

Локальная смета №7-1-2

Ограждение

		Панель ограждения ПО2									
14	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	90	18264,05	1335,29	1643765	120176		145480	1932384,27
		НР - 118%; СП - 8%			888,16	481,71	79934	43354		143140	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1643765	120176		145480	1932384,27
							79934	43354		143140	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1643765				
	Всего заработная плата -			Тенге				123288			
		Накладные расходы -		Тенге			145480				
		Сметная прибыль -		Тенге			143140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1932384				13
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				123288			
		Сметная заработная плата -		Тенге			1932384,27				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге							13
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				123288			
		Сметная заработная плата -		Тенге							

		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		Тенге			12421413	1357612		2536798	16115132,33
							2722072	376682		1156921	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12421413				
	Всего заработная плата -			Тенге				3098753			
		Накладные расходы -		Тенге			2536798				
		Сметная прибыль -		Тенге			1156921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16115132				3897
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				3098753			
		Сметная заработная плата -		Тенге			16115132,33				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							3897
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				3098753			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,96%					467339				
		Всего по главе					467339				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					16582471				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%					507424				
		Затраты по снегоборьбе 0,4%					66330				
		Всего по главе					573754				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					17156225				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					343124				
		Итого сметная стоимость					17499349				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения					13999440,44				
	Решения Правительства	НДС (12%)					1679932,85				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					15679373,29				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек" Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.

Технадзор ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг» Яудин С.