Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

28 октября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз» г.Уральск, 090006, проспект Достық-Дружба, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопровода с.Егындыбулак Зеленовского района»,
по адресу: Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с. Егіндібұлақ.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» с.Переметное ЗКО, руководитель Джумабеков А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «STROYCONSALTING», проект (заказ 13.061)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек», Приказ от 15 мая 2018 г. № 57
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Показатели		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение с.Егындыбулак Зеленовского района ЗКО	Жилых домов	142		142	
	Социальные учреждений	8		8	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Электроснабжение			
Комплектная трансформаторная подстанция городского типа КТПН100-10/0,4кВ с ТМ 100 кВ	шт	1	1
Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)		Количество, протяженность	Примечание
Водоводы (общая протяженность)	м	8772	
1) Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая	м	197	
2) Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-90х5,4 питьевая	м	2906	
3) Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая	м	1215	
4) Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая	м	567	
5) Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая	м	294	
6) Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25х2,4 питьевая	м	3593	
Прочие устройства			
Смотровой колодец	шт	64	
Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем Д 80	шт	24	
Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем Д 100	шт	12	
Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды Д 20	шт	150	
Краны шаровые муфтовые Д 50	шт	3	
Краны шаровые муфтовые Д 40	шт	4	
Краны шаровые муфтовые Д 32	шт	1	
Краны шаровые стандартнопроходные (сервисный) Д 25	шт	5	
Счетчики холодной воды крылчатые ВСКМ Д15	шт	150	

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном Д15	шт	150	
Гидрант пожарный	шт	23	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно проекта выполнены на площадке водозабора с.Егындыбулак сооружены:

- головной водозабор из двух скважин подземного типа,
- 2 (два) сборных ж/б резервуара для чистой воды объемом 100 м3 каждый,
- насосная станция второго подъема с насосами подачи воды в с.Егындыблак с очисткой установкой ДВУ1-4,
- противопожарная станция,
- водонапорная башня Рожновского объемом 15 м3,
- здание КПП (контрольно-пропускной пункт),
- внутрипоселковая водопроводная сеть с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных гидрантов согласно норм пожарной безопасности в селе Егындыбулак;
- сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК-2015, РД РК 01-94, СНиП 2.02-15-2013, СН РК 2.02-11-2002, ГОСТ 28-130-89, включающие:
- ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ ПС 35 «Егындыбулак»,
- ВЛ-0,4/0,23кВ,
- наружное освещение площадки водозабора,
- комплектная трансформаторная подстанция КТПН100-10/0,4кВ на основании технических условий Зап Каз РЭК от 03.11.2017г. №7-32-11/70.

Санитарные защитные зоны объекта совпадают с ограждением территории площадки водозабора в с. Егындыбулак – первый, наружной пояс – глухое ограждение сборными железобетонными плитами и второй, внутренний пояс – сетчатое ограждение.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Наружные инженерные коммуникации – водоснабжения – обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 318 085,083 тысяч тенге, в том числе:

- строительно-монтажных работ 266 597,382 тысяч тенге,

- оборудования, инструмента и инвентаря 17 407,157 тысяч тенге.

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 264 298,947 тысяч тенге, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ 254 467,360 тысяч тенге;

- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 16 395,24 тысяч тенге;

- прочих затрат 9 831, 587 тысяч тенге.

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект «Строительство водопровода с.Егындыбулак Зеленовского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Құрылысгаз» **К.Жакупов**

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ