Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"06 "сентября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "Жылу - XXI", Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.а., Әбілхайыр хан, 107Б
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Бижанов Копжан**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области» РК, Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, Жанакорганский с.о., с.Жанакорган мкр. Саяжай, мкр. Ипподром, мкр. Маи бекеті, мкр. Алтыкрант**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", руководитель Сапарбаев Кайрат Абдрахманович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AsiaStroy KZ», ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ГлавСтройПроект LTD»**
(«наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Строй-проект-инвентаризация" Рабочий проект №26-2022
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", № 96 от 05.09.2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Протяженность газопровода	**км**		**26,773**		**26,773**
В том числе:					
Низкое давления 0,005 МПа	**км**		**24,733**		**24,733**
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 32х2,0	м	ПЭ	3525	ПЭ	3525
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 63х3,8	м	ПЭ	12215	ПЭ	12215
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 90х5,4	м	ПЭ	5891	ПЭ	5891
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 110х6,6	м	ПЭ	1216	ПЭ	1216
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 125х7,4	м	ПЭ	1023	ПЭ	1023
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 160х9,5	м	ПЭ	154	ПЭ	154
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 200х11,9	м	ПЭ	387	ПЭ	387
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 250х14,8	м	ПЭ	322	ПЭ	322
Среднее давления 0,005-0,3 МПа	**км**		**2,040**		**2,040**
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 63х3,8	м	ПЭ	80	ПЭ	80
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 90х8,2	м	ПЭ	2	ПЭ	2
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 ø 160х14,6	м	ПЭ	518	ПЭ	518
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR17 ø 110х10	м	ПЭ	325	ПЭ	325
Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 ø 125х11,4	м	ПЭ	1115	ПЭ	1115
Протяженность газопровода низкого давления из стальных электросварных труб	**м**		**18**		**18**
Стальная электросварная труба Ø108х4,0мм	м	сталь	3	сталь	3
Стальная электросварная труба Ø159х4,5мм	м	сталь	6	сталь	6
Стальная электросварная труба Ø219х7,3мм	м	сталь	3	сталь	3

Стальная электросварная труба Ø273х7,0мм	м	сталь	6	сталь	6
Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб					
Стальная электросварная труба ø 57х3,0мм	м	сталь	3	сталь	3
Стальная электросварная труба Ø89х4,0мм	м	сталь	6	сталь	6
Стальная электросварная труба Ø108х4,0мм	м	сталь	6	сталь	6
ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-1000 (Ипподром)	шт		1		1
ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ- 50Н (МАИ)	шт		2		2
ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ- 50Н (мкр.Саяжай)	шт		2		2
ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления РДГ- 50Н (остальные)	шт		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность полиэтиленовых газопроводов ПЭ 100 – 26,773км, из них среднее давления 0,005-0,3 МПа – 2,040км и низкое давления 0,005 МПа - 24,733км. Общая протяженность стальных газопроводов -0,033км, из них низкое давления 0,003 МПа -0,018км и среднее давление 0,005-0,3 МПа -0,015км.

Прокладка газопровода до верха трубы 1,2 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается просеянным грунтом без твердых включений на высоту 20 см с послойной трамбовкой.

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты с металлической полосы по всей длине трассы.

Сигнальная лента без металлической полосы шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно ГАЗ" предусмотрена на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Переходы через автодороги выполнены в подземном варианте в полиэтиленовых футлярах. Для отбора проб воздуха в футляре предусматриваются контрольные трубки под ковер. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

При входе и выходе из земли полиэтиленовых труб выполненный с использованием отвода с закладными элементами (ЗН) и соединений "полиэтилен-сталь" на вертикальном участке заключаются в футляр.

В футлярах выходов и входов предусмотрены не разъемные узлы соединений "полиэтилен-сталь". Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

Для отбора проб воздуха предусмотрены контрольные трубки под ковер.

При пересечении местных дорог газопровод заключается в полиэтиленовые футляры. На конце футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер.

Газопроводы низкого и среднего давления надземным способом выполнены из стальных электросварных труб. Основанием под опоры является - уплотненный грунт основания.

Фундаменты - под металлические стойки столбчатые монолитные из бетона кл. С12/15; W4; F150

Все железобетонные конструкции расположенные ниже уровня земли, покрыть 2 слоями битумной мастики. Стойки - металлические по ГОСТ 10704-91. Металлические конструкции окрашиваются в 2 слоя грунтовки ГФ 021 и покрываются 2-мя слоями эмали ПФ-115.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2023г.
(месяц, год)
окончание работ: август 2024г.
(,месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _4__ месяц;
фактически __6___ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __99,90_% и фактически применено ____99,90____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей на расширенной территории поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ТОО «Жылу - XXI» _____

Директор Бижанов Копжан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЫЛУ-XXI» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ