Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"07" декабря 2020 года

Заказчик **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»** руководитель Тулешов Асылбек Сурамысович, с.Жангала Жангалинского района ЗКО ул.Халықтар Достығы, 44
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

1.Декларации о соответствии (прилагается) от 23 ноября 2020 года **ТОО «Құрылысгаз»** директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева 198
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

2.Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «04» декабря 2020 года **ТОО «MegPromAksai»,** г.Уральск, ул.Украинская, 12/25 эксперт Хабибуллин Еркебулан Алтаевич, аттестат №KZ29VJE00033625 от 27.12.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

3.Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «04» декабря 2020 года, **ТОО «Казэкология Жобалау»,** исполнительный директор Абдиров Ерлан Махсотович, ссогласно приказа от 13.05.2020г. №3
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Реконструкция водопровода в п.Қызылоба Жангалинского района ЗКО»** (реконструкция)
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта:
– II (второй нормальный уровень ответственности)
по адресу: с.Кызылоба Жангалинского района ЗКО,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок – акт выбора и обследования земельных участков и трасс водопроводных сетей под строительство объектов водоснабжения, решение аппарата акима Кызылобинского аульного округа от 19.09.2018г. № 12,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение- аким Кызылобинского аульного округа

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: уведомление от 20 мая 2020 года № KZ90REA00174140 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казэкология Жобалау» проект № 284-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» , приказ от 13.05.2019г. № 18 .

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 мая 2020 года;

месяц, год

окончание работ 23 ноября 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;

фактически, месяц: : 6 месяцев 6 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измер	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
1. Число потребителей п.Кызылоба	чел	1380		1380	
2. Водопотребление общее расчетное	м3/сут	190,01		190,01	
- подача воды насосами I подъема Н=135м, 2шт	м3/час	9,5		11,4	
- подача воды насосами II подъема после очистной установки	м3/час	15,55		15,55	
3. Общая протяженность сетей водоснабжения	м	11414,27		11590,0	
4. Головной водозабор из реки Кушум					
Здание насосной станции первого подъема	шт	1		1	
Насосная станция первого подъема в шахте – блочно-модульная станция подземного исполнения в пластиковом корпусе	шт	1		1	
- водозаборный оголовок с рыбозащитой	шт	2		2	
- самотечный водопровод в две нити ф108мм	м	236,0		240	

5.Подводящий водовод от здания НС 1-го подъема до площадки НРС 2-го подъема	м	1121,1		1130,0	
6. Насосная станция второго подъема Здание насосной станции второго подъема с очистной установкой «ДВУ10-8»	шт	1		1	
7. Резервуары чистой воды емк. 200 м3 каждый	шт	2		2	
8. Водонапорная башня емк. 50 м3	шт	1		1	
9. Выгреб емк. 42 м3	шт	1		1	
10. Общая протяженность сетей канализации	м	184,7		190,0	
11. Электроснабжение: - общая установочная мощность насосной станции первого подъема - ВЛ-10 - ВЛ-0,23 кВ - КЛ-0,4 кВ - КТПК-10/0,4кВА-25кВА	 кВт м м м комплект	 11,13 5,0 508,0 42,0 1		 12,31 5,0 508,0 42,0 1	
- Общая установочная мощность здания насосной станции второго подъема с установкой «ДВУ 10-8» - ВЛ-10 кВ - ВЛ-0,23 кВ - КЛ-0,4 кВ - Трансформатор КТПК-10/0,4кВА-100кВА	кВт м м м комплект	77,189 50,0 208,0 90,0 1		77,189 50,0 208,0 90,0 1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: Объект водоснабжения обеспечит потребность населения с.Кызылоба Жангалинского района в питьевой воде, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требования в полном объеме, начиная со дня приема объекта в эксплуатацию.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Насосная станция I-го подъема с забором исходной воды из реки Кушум - два насоса, (один из них резервный) в подземной камере, производительностью каждого, при Н=135,0м	шт м3/час	1 9,5	1 11,4
Насосная станция II-го подъема	шт	1	1
Насосы хозяйственно-питьевой воды (2 рабочих, 1 резервный) производительностью каждого при Н=37,0м	шт м3/час	3 7,78	3 7,78
- Противопожарные насосы (1 рабочий, 1 резервный) производительностью каждого при Н=96,0м	шт м3/час	2 51,55	2 51,55
Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 100 м3 каждый	шт	2	2

Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18м	шт	1	1
Установка очистки воды «ДВУ 10-8» комбинированного типа с обратным осмосом, с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,8х2» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды общей производительностью	шт м3/час	1 8	1 8
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Кызылоба			
Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17с подводом водопровода к границам жилых домов и ввод в гос/соц учреждения	м	По проекту	По проекту
Протяженность водопровода в поселковой сети водоснабжения: - труба ПЭ SDR17 Ф125 - труба ПЭ SDR17 Ф110 - труба ПЭ SDR17 Ф63 - труба ПЭ SDR17 Ф32 - труба ПЭ SDR17 Ф25		 1289 8501,05 252,197 - 7336,034	 1449 8881 292 88 8414
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	122	122
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке	шт	45	45
Ввод питьевой воды в социальные учреждения – акимат, школа, интернат, дом культуры, почта, баня общественная	объектов	5	6
Подвод водопровода к границам жилых домов	квартир	249	270

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода в п.Кызылоба Жангалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Казэкология Жобалау» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика - ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 25.05.2018 года, АПЗ от 28.12.2018г.№ 24 в соответствии с Республиканской Программой «Ақ бұлақ».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения п.Кызылоба чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК.

Источником водоснабжения является вода с реки Кушум Западно-Казахстанской области.

Насосная станция 1-го подъема состоит из наземного капитального кирпичного здания для электрооборудования размером 3,40 х 3,40м, насосов первого подъема находящихся в подземной части станции - камере из монолитного железобетона.

Насосная станция второго подъема расположена на площадке напорно-регулирующих сооружений, в кирпичном здании размером 9,00 х 6,00м с очистной установкой «ДВУ 10-8», с насосами для подачи воды в поселок и противопожарными насосами, в комплексе с двумя резервуарами по 200 м3 каждый для чистой воды, водонапорной башней емкостью 50м3 и выгребом.

Поселковая водопроводная кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного назначения выполнена из полиэтиленовых труб. В поселковой сети в водопроводных колодцах установлены 46 пожарных гидрантов, которые прошли испытание противопожарной службой Жангалинского района «Өрт сөндіруші».

Водопроводные сооружения – резервуары, башня, поселковый водопровод, после предварительной очистки, прошли дезинфекцию.
Подаваемая для потребления вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим в Республике Казахстан, предъявляемым к питьевой воде.

Санитарно-защитные зоны источника водоснабжения на реке Кушум на первом подъеме обозначены тремя поясами санитарной охраны. Охранная зона насосной станции второго подъема совпадает с ограждением площадки насосно-регулирующих сооружений.

Сети энергообеспечения объектов выполнены согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002, РДС РК 4.04-185-2003 от существующей ВЛ-10 кВ, трансформатора КТПН-10/0,4кВ-25 кВА, КТПН-10/0,4кВ-100 кВА с прокладкой ВЛ-0,4кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ и ВЛ-0,23кВ наружного освещения, на основании технических условий Западно-Казахстанской распределительной электросетевой компании на электроснабжение №7-32-14/84 от 12.12.2018г.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) с НДС:
всего 590 803.5 тысяч тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 392 667 тысяч тенге,
- оборудования, инструмента и инвентаря 110 500 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию 445 547.2 тысяч тенге без НДС,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 388 654 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 115 600 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

объект «Реконструкция водопровода в п.Қызылоба Жангалинского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Руководитель **А.Тулешов**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Эксперт **Е.Хабибуллин**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Исполнительный директор **Е.Абдиров**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор **К.Жакупов**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя
Место печати (при наличии)