Форма 4

Заказчик ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Реконструкция водопровода в п.Кызылоба Жангалинского района ЗКО

АКТ №1
выполненных работ от ___ августа 2020 г.

,
Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Поселковая сеть									
		На рекультивацию									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	м3	3271	32,22	32,22	105392	105392		28521	144625
		НР - 72%; СП - 8%				12,11		39612		10713	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	м3	3271	32,22	32,22	105392	105392		28521	144625
		НР - 72%; СП - 8%				12,11		39612		10713	
		Земляные работы									
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	40656	166,02	159,71	6749709	6493170		1555824	8969976
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	256539	1904327		664443	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛАВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	1257	1859,09		2336876			1682551	4340981
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		2336876			321554	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	794	3381,80	154,98	2685149	123054		800728	3764747
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	774245	34571		278870	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	37666	29,44	29,44	1108887	1108887		278789	1498690
		НР - 72%; СП - 8%				10,28		387206		111014	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	4247	736,32		3127151			2251549	5808996
		НР - 72%; СП - 8%			736,32		3127151			430296	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	4247	2047,00		8693609				9389098
		СП - 8%								695489	
9	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКОВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	2574	166,02	159,71	427335	411094		98502	567904
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	16242	120566		42067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	м3	1952	34,34	34,34	67032	67032		16851	90594
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		23404		6711	
		Земляные работы для прокладки к границам жилых домов									
13	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	28358	166,02	159,71	4707995	4529056		1085204	6256655
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	178939	1328289		463456	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	877	1859,09		1630422			1173904	3028672
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		1630422			224346	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	1105	808,70		893614			643402	1659976
		НР - 72%; СП - 8%			808,70		893614			122961	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	28130	34,34	34,34	965984	965984		242841	1305531
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		337279		96706	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1105	2047,00		2261935				2442890
		СП - 8%								180955	
		Земляные работы для прокладки к госучереждениям									
18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	974	166,02	159,71	161703	155558		37273	214895
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	6146	45622		15918	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	31	1859,09		57632			41495	107057
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		57632			7930	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	38	808,70		30731			22126	57085
		НР - 72%; СП - 8%			808,70		30731			4229	
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	967	34,34	34,34	33207	33207		8348	44879
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		11594		3324	
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	38	2047,00		77786				84009
		СП - 8%								6223	
		Трубопроводы В1									
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	7,41689	339349,63	104571,75	2516919	775597		1897176	4767223
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	1705069	211271		353128	
24	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,7043	409302,23	121828,35	288272	85804		218060	546838
		НР - 99%; СП - 8%			279660,00	33080,14	196965	23298		40507	
25	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	м	711,343	2000,00		1422686				1536501
		СП - 8%								113815	
26	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	м	8501,0589	1572,00		13363665				14432758
		СП - 8%								1069093	
		Колодцы В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 ж/б конструкции колодца	363,677	37657,84	8985,07	13695290	3267663		4714118	19882161
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	3486397	1275339		1472753	
68	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	122	24782,00		3023404				3265276
		СП - 8%								241872	
69	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	14378,00		14378				15528
		СП - 8%								1150	
71	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1, 2ПП20-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	м3	25,62	66953,00		1715336				1852563
		СП - 8%								137227	
72	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	122	19466,00		2374852				2564840
		СП - 8%								189988	
73	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10,6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	122	10209,00		1245498				1345138
		СП - 8%								99640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			75887840	18226888		16825781	100130710
							14763998	5781990		7417090	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			75887840				
	Всего заработная плата -			Тенге				20545989			
		Накладные расходы -		Тенге			16825781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			7417090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			100130710				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				20545989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			100130710				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				20545989			

Локальная смета № 2-3-6

Здание для установки очистки воды ДВУ10-8

Земляные работы

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	23,6	166,02	159,71	3918	3769		903	5207
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	149	1105		386	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	10,5	34,34	34,34	361	361		91	487
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		126		36	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 грунта	3,15	152,23	73,50	480	232		253	791
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	248	103		59	

Фундамент

4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	м3 подстилающего слоя	3	6129,42	963,64	18388	2891		9113	29702
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,20	8575	1120		2200	
5	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	шт сборных конструкций	42	3345,81	1799,66	140524	75586		84917	243476
		НР - 118%; СП - 8%			1052,25	661,16	44195	27769		18035	
6	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,1	33610,00		70581				76227
		СП - 8%								5646	
7	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ГОСТ 13579-78	М3	4,07	31978,00		130150				140562
		СП - 8%								10412	
8	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ГОСТ 13579-78	М3	11,88	31514,00		374386				404337
		СП - 8%								29951	
9	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,3	27738,09	1319,28	8321	396		895	9954
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	898	85		737	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	70,2	853,03	19,94	59883	1400		17117	83160
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	18231	175		6160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			806992	84633		113289	993903
							72296	30482		73622	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			806992				
	Всего заработная плата -			Тенге				102778			
		Накладные расходы -		Тенге			113289				
		Сметная прибыль -		Тенге			73622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			993903				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				102778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			993903				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				102778			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-3-3									
		Резервуар для воды прямоугольные сборныеж\б 200 м3 2 шт									
		Земляные работы 2 шт									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКОВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	м3 грунта	479	200,78	190,75	96174	91369		18789	124160
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	4804	21292		9197	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ \ ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ\	М3	12	1859,09		22309			16063	41441
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		22309			3070	
		Монолитные и сборные ж\б конструкций 2 шт									
8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	11	4868,83	1687,48	53557	18562		15384	74456
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	8939	7603		5515	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ В7,5	м3	16	26379,09	1078,92	422065	17263		20424	477888
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	18835	3609		35399	
10	11050201-0301 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА КОЛОДЦА ИЗ В15	м3	54	42760,26	3797,05	2309054	205041		314484	2833421
		НР - 99%; СП - 8%			4914,00	968,61	265356	52305		209883	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,236	221440,00		52260				56441
		СП - 8%								4181	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,5304	221440,00		117452				126848
		СП - 8%								9396	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,387	221440,00		85697				92553
		СП - 8%								6856	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,0862	221440,00		240528				259770
		СП - 8%								19242	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ 14 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,614	210709,00		129375				139725
		СП - 8%								10350	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-1, ВР-1, Д 5 ММ ГОСТ 10922-2012	Т	0,2068	264954,00		54792				59176
		СП - 8%								4383	
20	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНЕВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕНЯЯ СОМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	28,24	64966,00		1834640				1981411
		СП - 8%								146771	
22	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ Г- И Т - ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИИ ВОДОПРОВОДА ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	13,28	64966,00		862748				931768
		СП - 8%								69020	
24	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92	М3	16,06	51707,00		830414				896848
		СП - 8%								66433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**7111067**	**332235**		**385144**	**8095907**
							320243	**84808**		**599697**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7111067**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**405052**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**385144**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			599697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8095907				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				405052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			8095907				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				405052			

Локальная смета № 2-3-2

Водонапорная башня 50 м3

Земляные работы и фундаменты

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	48,5	166,02	159,71	8052	7746		1856	10701
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	306	2272		793	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	21	1549,24		32534			23425	60435
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24		32534			4477	
		Металлоконструкций									
76	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТИПРОДУКТОВ БЕЗ ПОНТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3. МОНТАЖ РУЛОННЫМ МЕТОДОМ	т конструкции	6,35	85451,81	32529,02	542619	206559		162056	761049
		НР - 69%; СП - 8%			28253,00	8733,50	179407	55458		56374	
77	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 3 Т	Т	6,35	528792,00		3357829				3626456
		СП - 8%								268626	
78	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	т конструкции	0,627	70461,26	25561,70	44179	16027		18454	67644
		НР - 69%; СП - 8%			34824,50	7831,59	21835	4910		5011	
79	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНЕИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,627	544349,00		341307				368611
		СП - 8%								27305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4326520	230332		205791	4894896
							234082	62640		362585	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4326520				
	Всего заработная плата -			Тенге				296721			
		Накладные расходы -		Тенге			205791				
		Сметная прибыль -		Тенге			362585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4894896				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				296721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4894896				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				296721			

Локальная смета № 2-4-1

Подводящий водовод сети в34 от НС 1-го подъема до НС 2- го подъема

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	4869	166,02	159,71	808351	777628		186327	1074253
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	30723	228064		79574	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	151	1859,09		280723			202120	521470
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		280723			38627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	94	3381,80	154,98	317889	14568		94796	445701
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	91661	4093		33015	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	4547	34,34	34,34	156144	156144		39253	211029
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		54519		15632	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	473	808,70		382515			275411	710560
		НР - 72%; СП - 8%			808,70		382515			52634	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	м3	473	2047,00		968231				1045689
		СП - 8%								77458	
7	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	63	166,02	159,71	10459	10062		2411	13900
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	398	2951		1030	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (ЛС), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	м3 грунта	48	34,34	34,34	1648	1648		414	2228
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		576		165	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	м3 грунта	48	152,23	73,50	7307	3528		3850	12049
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	3779	1568		893	
		Трубопроводы В1									
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	1,10937	339349,63	104571,75	376464	116009		283767	713050
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	255033	31600		52819	
23	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 90Х3,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	м	1120,4637	705,00		789927				853121
		СП - 8%								63194	
39	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 ж/б конструкции колодца	11,03	37657,84	8985,07	415366	99105		142975	603008
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	105739	38680		44667	
40	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	3	24782,00		74346				80294
		СП - 8%								5948	
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	14378,00		14378				15528
		СП - 8%								1150	
43	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1, 2ПП20-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	м3	0,63	66953,00		42180				45555
		СП - 8%								3374	
44	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	19466,00		58398				63070
		СП - 8%								4672	
45	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10,6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	10209,00		30627				33077
		СП - 8%								2450	
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	м3 основания	535	3381,80	154,98	1809263	82914		539533	2536700
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	521689	23294		187904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**6544217**	**1261607**		**1770858**	**8980282**
							1672261	**385344**		**665206**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**6544217**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2057604**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1770858**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**665206**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8980282				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				2057604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			8980282				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				2057604			

Локальная смета № 2-4-2

Подводящий водовод от колодца 3П до колодца 1 поселковой сети

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ.	м3 грунта	1804	166,02	159,71	299500	288117		69035	398018
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	11383	84499		29483	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛАВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	м3 грунта	56	1859,09		104109			74959	193393
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		104109			14325	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	м3 основания	36	3381,80	154,98	121745	5579		36305	170694
		НР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	35104	1567		12644	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	1860	34,34	34,34	63872	63872		16057	86324
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		22301		6394	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	м3	184	2047,00		376648				406780
		СП - 8%								30132	
		Трубопроводы В1									
6	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,57202	409302,23	121828,35	234129	69688		177105	444132
		НР - 99%; СП - 8%			279660,00	33080,14	159971	18923		32899	
7	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	м	577,7402	2000,00		1155480				1247919
		СП - 8%								92438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2355484	427257		373461	2947260
							310568	127291		218316	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2355484				
	Всего заработная плата -			Тенге				437858			
		Накладные расходы -		Тенге			373461				
		Сметная прибыль -		Тенге			218316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2947260				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				437858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2947260				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				437858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1									
		ВЛ-10 КВ									
2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ	4	53077,00		212308				229293
		СП - 8%								16985	
32	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,91168	985313,00		898290				970153
		СП - 8%								71863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1110598				1199446
										88848	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1110598				
	Всего заработная плата -			Тенге							
		Накладные расходы -		Тенге							
		Сметная прибыль -		Тенге			88848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1199446				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1199446				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			98142718	20562952		19674323	127242405
							17373448	6472555		9425363	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			98142718				
	Всего заработная плата -			Тенге				23846003			
		Накладные расходы -		Тенге			19674323				
		Сметная прибыль -		Тенге			9425363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			127242405				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				23846003			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			127242405				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				23846003			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%					2035878				
		Всего по главе					2035878				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					129278283				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					3839565				
		Всего по главе					3839565				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					133117848				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					2662357				
		Итого сметная стоимость					135780205				
		В том числе в текущих ценах на 2019 год - 63,6%					86356211				
		В том числе в текущих ценах на 2020 год - 36,4%, к=1,0348515					51146495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость					137502706				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,9					123752435,04				
	Решения Правительства	НДС (12%)					14850292,20				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					138602727,24				

Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Муратов Ж.Е.

Технический надзор ТОО "MegaPromAksai"
_____ Хабибуллин Е.А.

Директор ТОО "Курылысгаз"
_____ Жакупов К.К.

Авторский надзор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ Жобалау"
Директор _____ Абдиров Е.М.