Форма 4

Заказчик ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Реконструкция водопровода в п.Кызылоба Жангалинского района ЗКО

АКТ №2
выполненных работ от ___ сентября 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Поселковая сеть									
		Земляные работы									
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	16	736,32		11781			8482	21885
		НР - 72%; СП - 8%			736,32		11781			1621	
12	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	193	54,71		10559			7603	19614
		НР - 72%; СП - 8%			54,71		10559			1453	
		Трубопроводы В1									
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	1	339349,63	104571,75	339350	104572		255791	642752
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	229890	28485		47611	
29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	27	1950,42	78,90	52661	2130		42274	102530
		НР - 99%; СП - 8%			1544,20	37,32	41693	1008		7595	
30	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	3	2861,18	184,10	8584	552		6816	16632
		НР - 99%; СП - 8%			2207,92	87,08	6624	261		1232	
31	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	задвижка или клапан	6	1170,03	26,30	7020	158		5839	13888
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	5824	75		1029	
32	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20С ДО +70С, PN 16, DN 125, ТИПА АВК ВАГ ГОСТ 5762-2002	шт	3	163866,00		491598				530926
		СП - 8%								39328	
33	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20С ДО +70С, PN 16, DN 100, ТИПА АВК ВАГ ГОСТ 5762-2002	шт	27	163866,00		4424382				4778333
		СП - 8%								353951	
34	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20С ДО +70С, PN 16, DN 50, ТИПА АВК ВАГ ГОСТ 5762-2002	шт	6	62242,00		373452				403328
		СП - 8%								29876	
35	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК Д 100	ШТ	27	10288,00		277776				299998
		СП - 8%								22222	
36	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК Д 125 ДО 150	ШТ	3	10288,00		30864				33333
		СП - 8%								2469	
37	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК Д 40 ДО 50	ШТ	6	6174,00		37044				40008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								2964	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА (КРЕСТ, ТРОЙНИКИ)	Т	0,59497	1328227,25	503522,14	790255	299581		356167	1238136
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	276652	83113		91714	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	213	1379,51	905,89	293836	192955		149667	478983
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	100881	50298		35480	
41	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	7	719,00		5033				5436
		СП - 8%								403	
42	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, PN 10, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	1	922,00		922				996
		СП - 8%								74	
43	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	21	1959,00		41139				44430
		СП - 8%								3291	
44	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ	12	1369,00		16428				17742
		СП - 8%								1314	
45	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 175 ГОСТ 12816-80	ШТ	45	4471,00		201195				217291
		СП - 8%								16096	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ	419	2623,00		1099037				1186960
		СП - 8%								87923	
47	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	ШТ	30	3339,00		100170				108184
		СП - 8%								8014	
48	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10, DN 125 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	14	1572,00		22008				23769
		СП - 8%								1761	
49	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	164	1411,00		231404				249916
		СП - 8%								18512	
50	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ	6	778,00		4668				5041
		СП - 8%								373	
54	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ	9	21228,64	18739,51	191058	168656		42559	252306
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	22402	36707		18689	
55	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,495	233339,00		115503				124743
		СП - 8%								9240	
56	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	45	43870,97	176,02	1974194	7921		87733	2226881
		НР - 99%; СП - 8%			1896,44	72,88	85340	3280		164954	
		Колодцы В1									
67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 ж/б конструкции колодца	227	37657,84	8985,07	8548330	2039611		2942460	12410052
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	2176140	796041		919263	
74	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013	КОМП	122	4342,00		529724				572102
		СП - 8%								42378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	2196	853,03	19,94	1873254	43788		535465	2601417
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	570301	5468		192698	
76	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3	37	4007,06	994,98	148261	36814		38742	201963
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	27590	14067		14960	
77	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,132	1358560,00		179330				193676
		СП - 8%								14346	
78	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	М2	74,226508	3618,31	121,45	268575	9015		16310	307675
		НР - 90%; СП - 8%			193,86	50,29	14390	3733		22791	
79	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,2497	296916,70	82623,76	74140	20631		57929	142635
		НР - 99%; СП - 8%			212115,00	22223,05	52965	5549		10566	
80	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100, СДР 17 - 63Х3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	252,197	547,00		137952				148988
		СП - 8%								11036	
92	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	7,2634	279433,34	73062,02	2029636	530679		1615746	3937013
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	1489033	143033		291631	
93	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 25Х1,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	м	7336,034	112,00		821636				887367
		СП - 8%								65731	
96	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 СДР 11, Д 108, РН 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	259	6236,00		1615124				1744334
		СП - 8%								129210	
105	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МОДЕЛИ 1270 ДЛЯ ВОДЫ, ПОД ПРИВАРКУ Т ОТ -20С ДО +200С, РН 25, Д 15 ТИПА FAF ГОСТ 21345-2005	шт	266	7258,00		1930628				2085078
		СП - 8%								154450	
107	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ	7,2634	21228,64	18739,51	154192	136113		34347	203622
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	18080	29625		15083	
108	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,399487	233339,00		93216				100673
		СП - 8%								7457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			29555917	3593174		6203931	38620636
							5140145	1200743		2860788	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29555917				
	Всего заработная плата -			Тенге				6340888			
		Накладные расходы -		Тенге			6203931				
		Сметная прибыль -		Тенге			2860788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38620636				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				6340888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			38620636				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				6340888			

Локальная смета № 2-1-2

Переход водопровода под кабелем, газопроводом и автодорогой

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 МЕТРОМ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЕФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА -1,2	М3	132	1859,09		245400			176688	455855
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09		245400			33767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	102	808,70		82487			59391	153229
		НР - 72%; СП - 8%			808,70		82487			11350	
		Колодцы В1									
6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 ж/б конструкции колодца	11,45	37657,84	8985,07	431182	102879		148419	625970
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	109766	40153		46368	
7	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	6	24782,00		148692				160587
		СП - 8%								11895	
9	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	14378,00		28756				31056
		СП - 8%								2300	
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	19466,00		116796				126140
		СП - 8%								9344	
11	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1, 2ПП20-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	м3	1,26	66953,00		84361				91110
		СП - 8%								6749	
12	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10,6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	10209,00		61254				66154
		СП - 8%								4900	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	138	853,03	19,94	117718	2752		33649	163477
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	35839	344		12109	
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3	47,3	4007,06	994,98	189534	47063		49526	258185
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	35271	17983		19125	
19	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М	39,65	33293,84	21557,88	1320101	854770		537090	2005766
		НР - 91%; СП - 8%			9965,85	4919,63	395146	195063		148575	
20	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	39,65	33486,00		1327720				1433937
		СП - 8%								106218	
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,10451	339349,63	104571,75	35465	10929		26733	67174
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	24026	2977		4976	
36	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100, СДР 17-110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	105,5551	1572,00		165933				179207
		СП - 8%								13275	
55	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М	35,31	33293,84	21557,88	1175605	761209		478302	1786220
		НР - 91%; СП - 8%			9965,85	4919,63	351894	173712		132313	
56	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	35,31	33486,00		1182391				1276982
		СП - 8%								94591	
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,07272	339349,63	104571,75	24678	7604		18601	46741
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	16718	2071		3462	
72	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100, СДР 17-110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	73,4472	1572,00		115459				124696
		СП - 8%								9237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М	8	33293,84	21557,88	266351	172463		108366	404694
		НР - 91%; СП - 8%			9965,85	4919,63	79727	39357		29977	
92	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	8	33486,00		267888				289319
		СП - 8%								21431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			7387770	1959668		1636766	9746500
							1376273	471661		721963	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7387770				
	Всего заработная плата -			Тенге				1847933			
		Накладные расходы -		Тенге			1636766				
		Сметная прибыль -		Тенге			721963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9746500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				1847933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			9746500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				1847933			
		Локальная смета № 2-3-2									
		Водонапорная башня 50 м3									
		Колодец									
40	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	39722,00		39722				42900
		СП - 8%								3178	
41	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	32368,00		64736				69915
		СП - 8%								5179	
42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4827,00		4827				5213
		СП - 8%								386	
43	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	40005,00		40005				43205
		СП - 8%								3200	
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4799,00		4799				5183
		СП - 8%								384	
		Монолитный фундамент фм4									
65	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	м3	18,17	30854,44	433,91	560625	7884		53148	662876
		НР - 91%; СП - 8%			3078,36	136,00	55934	2471		49102	
82	2111-0601-0103 РСНБ РК 2015	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЗЗОЛАТ-01 С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5С ДО +210С	Л	262,5	2104,00		552300				596484
		СП - 8%								44184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1267014	7884		53148	1425776
							55934	2471		105613	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1267014				
	Всего заработная плата -			Тенге				58405			
		Накладные расходы -		Тенге			53148				
		Сметная прибыль -		Тенге			105613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1425776				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				58405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1425776				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				58405			
		Локальная смета № 2-3-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар для воды прямоугольные сборныеж\б 200 м3 2 шт									
17	1101-0101-0209 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА ЦЕМЕНТОМ	м3	0,3	26926,27	7,20	8078	2		987	9790
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96		1050			725	
18	1101-0101-0209 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	м3	0,26	26926,27	7,20	7001	2		855	8484
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96		910			628	
19	1107-0201-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2	М3	28,24	21003,03	5626,08	593126	158880		308448	973699
		НР - 118%; СП - 8%			7110,00	2146,25	200786	60610		72126	
21	1107-0201-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2	М3	13,28	21003,03	5626,08	278920	74714		145049	457887
		НР - 118%; СП - 8%			7110,00	2146,25	94421	28502		33918	
23	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ	12	11470,60	1615,50	137647	19386		39772	191613
		НР - 118%; СП - 8%			2339,64	469,13	28076	5630		14194	
25	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	м2	184	380,09	0,79	69937	145		60260	140612
		НР - 91%; СП - 8%			359,52	0,37	66152	68		10416	
26	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КОЛПАКОВ	М3	2,58	13187,25	7262,48	34023	18737		24381	63076
		НР - 118%; СП - 8%			5539,76	2468,62	14293	6369		4672	
27	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,2	26147,00		31376				33887
		СП - 8%								2510	
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 45Х45Х5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,08088	241307,00		19517				21078
		СП - 8%								1561	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 80Х80Х6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	Т	0,01708	241307,00		4122				4451
		СП - 8%								330	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-111 ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,04332	210709,00		9128				9858
		СП - 8%								730	
31	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	2,6	1122,00		2917				3151
		СП - 8%								233	
32	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,5	2041,00		3062				3306
		СП - 8%								245	
33	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2	отверстие	2	585,94	255,68	1172	511		743	2068
		НР - 84%; СП - 8%			330,26	111,84	661	224		153	
34	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР И ЛЕСТНИЦ	М3	5,68	35211,31	3979,00	200000	22601		28063	246309
		НР - 91%; СП - 8%			4660,45	768,90	26471	4367		18245	
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	м2	275,2	639,00	27,59	175853	7593		86767	283629
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	88664	3641		21010	
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,166	329343,55	2180,35	54671	362		9708	69529
		НР - 93%; СП - 8%			62209,20	671,76	10327	112		5150	
41	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОКЛЕЙКИ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ	м2	121,8	3072,59	81,58	374241	9936		74091	484200
		НР - 69%; СП - 8%			846,30	35,30	103079	4300		35867	
42	1113-0501-0306 РСНБ РК 2015	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ОКЛЕЙКИ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ	м2	121,8	2301,40	81,58	280311	9936		52295	359214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			586,95	35,30	71491	4300		26608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2285101	322807		830676	3365841
							706379	118121		249322	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2285101				
	Всего заработная плата -			Тенге				824500			
		Накладные расходы -		Тенге			830676				
		Сметная прибыль -		Тенге			249322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3365841				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				824500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			3365841				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				824500			

Локальная смета № 2-1-3

Здание насосной станций 2-го подъема

Стены наружние

11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м3 кладки	36,9	10022,27	2374,00	369822	87601		171162	584262
		НР - 93%; СП - 8%			4490,06	497,60	165683	18361		43279	
12	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ	14,76	39558,00		583876				630586
		СП - 8%								46710	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИЙ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т	0,09324	329343,55	2180,35	30708	203		5453	39053
		НР - 93%; СП - 8%			62209,20	671,76	5800	63		2893	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,09324	227283,00		21192				22887
		СП - 8%								1695	
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3	0,5544	102757,86	1379,60	56969	765		11175	73596
		НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	12117	300		5452	
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3	2,2384	93856,39	1004,24	210088	2248		46502	277117
		НР - 90%; СП - 8%			22635,00	447,84	50666	1002		20527	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3	2,7928	8777,61	55,84	24514	156		2142	28789
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	2313	67		2132	
36	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТАНОВКА	М2	88	504,97	11,61	44437	1022		11594	60514
		НР - 72%; СП - 8%			177,29	5,70	15602	502		4483	
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2	88	305,46	2,59	26880	228		2573	31810
		НР - 90%; СП - 8%			31,38	1,11	2761	98		2356	
38	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М	12	892,26	11,27	10707	135		3441	15279
		НР - 92%; СП - 8%			308,88	2,76	3707	33		1132	
39	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М	33,6	1574,18	1058,78	52892	35575		14967	73288
		НР - 92%; СП - 8%			260,60	223,57	8756	7512		5429	
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2	86,4	745,73	20,80	64431	1797		51139	124816
		НР - 92%; СП - 8%			635,95	7,41	54946	640		9246	
41	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК ЕН 508-1-2012	М2	100,224	2774,00		278021				300263
		СП - 8%								22242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2	50	868,16	51,70	43408	2585		23233	71973
		НР - 92%; СП - 8%			493,68	11,39	24684	570		5331	
43	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-2011	М3	7,5	6993,00		52448				56643
		СП - 8%								4196	
50	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ	7	6294,39	1469,19	44061	10284		22485	71869
		НР - 118%; СП - 8%			2356,64	365,49	16496	2558		5324	
51	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРАГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92	М3	23,76	68538,00		1628463				1758740
		СП - 8%								130277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			3542918	142599		365865	4221486
							363533	31705		312703	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3542918				
	Всего заработная плата -			Тенге				395238			
		Накладные расходы -		Тенге			365865				
		Сметная прибыль -		Тенге			312703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4221486				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				395238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4221486				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				395238			

Локальная смета № 2-4-2

Подводящий водовод от колодца 3п до колодца 1 поселковой сети

9	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА СГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,116	610918,60	127583,26	70867	14800		56683	137753
		НР - 99%; СП - 8%			447720,00	45861,66	51936	5320		10204	
10	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	116	2727,00		316332				341639
		СП - 8%								25307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			387199	14800		56683	479392
							51936	5320		35511	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			387199				
	Всего заработная плата -			Тенге				57255			
		Накладные расходы -		Тенге			56683				
		Сметная прибыль -		Тенге			35511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			479392				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				57255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			479392				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				57255			

Локальная смета № 4-1-2

Трансформаторная подстанция ПНРС

1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИЙ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	1	12393,02	6438,02	12393	6438		5099	18891
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,40	3246	3127		1399	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИЙ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	1	34874,07	8906,78	34874	8907		14691	53530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			15342,80	3020,42	15343	3020		3965	
3	5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИЙ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-1006/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ-ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ-КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 100 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ	ШТ	1	3345418,00		3345418				3345418
		СП - 8%							3345418		
4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-100/6(10)/0,4 И ГЕРМИТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-100/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 100 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ	1	624634,00		624634				624634
		СП - 8%							624634		
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3	1	11070,78	1687,48	11071	1687		1399	13467
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	813	691		998	
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3	1,5	4007,06	994,98	6011	1492		1571	8188
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	1119	570		606	
7	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	1,4	31978,00		44769				48351
		СП - 8%								3582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4079170	18525		22758	4112478
							20520	7409		10550	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4079170				
	Всего заработная плата -			Тенге				27929			
		Накладные расходы -		Тенге			22758				
		Сметная прибыль -		Тенге			10550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4112478				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				27929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4112478				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				27929			

Локальная смета № 7-1

Благоустройство ПНРС

1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТА 2	М2	5850	6,78	6,78	39663	39663		7413	50842
		НР - 72%; СП - 8%				1,76		10296		3766	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	м3 грунта	3659,09	32,22	32,22	117896	117896		31904	161784
		НР - 72%; СП - 8%				12,11		44312		11984	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ДОБОВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА	м3 грунта	3659,09	127,50	127,50	466534	466534		126247	640204
		НР - 72%; СП - 8%				47,92		175344		47423	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ЛИШНИЙ ГРУНТ)	м3 грунта	4229,09	269,39	259,64	1139275	1098041		232421	1481431
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	40092	282715		109736	
5	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОМ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т	7400,9075	79,00		584672				631445
		СП - 8%								46774	

На рекультивацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	м3	570	41,93	41,93	23900	23900		6004	32297
		НР - 72%; СП - 8%				14,63		8339		2392	
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБОВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 М	м3	570	38,82	38,82	22127	22127		5561	29903
		НР - 72%; СП - 8%				13,55		7724		2215	
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3	570	41,93	41,93	23900	23900		6004	32297
		НР - 72%; СП - 8%				14,63		8339		2392	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	570	38,82	38,82	22127	22127		5561	29903
		НР - 72%; СП - 8%				13,55		7724		2215	
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ									
11	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТЕЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	306	2924,05	1059,90	894759	324329		795459	1825436
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	558527	115592		135217	
12	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	9,28	25659,00		238116				257165
		СП - 8%								19049	
14	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	308,7	1521,00		469533				507095
		СП - 8%								37563	
15	2105-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК ЕН 508-1-2012	М2	633,6	2769,00		1754438				1894793
		СП - 8%								140355	
16	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	КГ	177,48	641,00		113765				122866
		СП - 8%								9101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			5910705	2138518		1216575	7697462
							598618	660383		570182	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5910705				
	Всего заработная плата -			Тенге				1259001			
		Накладные расходы -		Тенге			1216575				
		Сметная прибыль -		Тенге			570182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7697462				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1259001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			7697462				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1259001			

Локальная смета № 7-2

Благоустройство 1-го подъема

1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	м3 грунта	6279,6405	32,22	32,22	202330	202330		54753	277650
		НР - 72%; СП - 8%				12,11		76046		20567	
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ									
12	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	9,28	25659,00		238116				257165
		СП - 8%								19049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, Д 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	526,05	1521,00		800122				864132
		СП - 8%								64010	
15	2105-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК ЕН 508-1-2012	М2	633,6	2769,00		1754438				1894793
		СП - 8%								140355	
16	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	т	2,086	538927,00		1124202				1214138
		СП - 8%								89936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4119208	202330		54753	4507878
								76046		333917	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4119208				
	Всего заработная плата -			Тенге				76046			
		Накладные расходы -		Тенге			54753				
		Сметная прибыль -		Тенге			333917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4507878				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				76046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			4507878				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				76046			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			58535001	8400305		10441156	74177447
							8313337	2573859		5200548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58535001				
	Всего заработная плата -			Тенге				10887196			
		Накладные расходы -		Тенге			10441156				
		Сметная прибыль -		Тенге			5200548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			74176705				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				10887196			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			74176705				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				10887196			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%					1186827				
		Всего по главе					1186827				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					75363532				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					2238297				
		Всего по главе					2238297				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					77601829				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					1552037				
		Итого сметная стоимость					79153865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе в текущих ценах на 2019 год - 63,6%					50341858				
		В том числе в текущих ценах на 2020 год - 36,4%, к=1,0348515					29816149				
		Итого сметная стоимость					80158007				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,9					72142206,45				
	Решения Правительства	НДС (12%)					8657064,77				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					80799271,22				

Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мусагалиев А.М.

Технический надзор ТОО "MegaPromAksai"
_____ Хабибуллин Е.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"
_____ Жакупов К.К.

Авторский надзор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ Жобалау"
Директор _____ Абдиров Е.М.