Форма 4

Заказчик ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Реконструкция водопровода в п.Кызылоба Жангалинского района ЗКО

АКТ №5
выполненных работ от ___ декабря 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Переход водопровода под кабелем ВОЛС, газопроводом и автодорогой									
3.				2,6	736,32	--	1914	--	--	1378	3556
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА НР - 72%; СП - 8%	М3		736,32	--	1914	--	--	263	
4.				36	54,71	--	1969	--	--	1418	3658
	Е11-01010 7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ НР - 72%; СП - 8%	М2		54,71	--	1969	--	--	271	
5.				1,9	4007,06	994,98	7613	1890	4306	1989	10371
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		745,68	380,2	1417	722	--	768	
13.				0,042	31529,11	2136,6	1324	90	987	247	1697
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ НР - 93%; СП - 8%	М3		5884,55	447,84	247	19	--	126	
14.				6	4342	--	26052	--	26052	--	28136
	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2084	
17.				0,013	1358560	--	17661	--	17661	--	19074
	С121-1308 04-0401 2113-0804 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБОЛКА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1413	
18.				3,650484	3618,31	121,45	13209	443	12058	802	15132
	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2		193,86	50,29	708	184	--	1121	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,036	24536,97	1078,92	883	39	802		46	1004
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В3,5	М3		1177,2	225,54	42	8	--		74	
		НР - 91%; СП - 8%										
						ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
22.				9	4647,4	796,02	41827	7164	4653		34817	82775
	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ		3334,4	247,61	30010	2228	--		6131	
		НР - 108%; СП - 8%										
23.				6	5523	--	33138	--	33138		--	35789
	С124-0102 01-0203 2401-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--		2651	
24.				1	9105	--	9105	--	9105		--	9833
	С124-0102 01-0211 2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--		728	
25.				3	1742,83	838,43	5228	2515	749		3216	9120
	Е11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ . УСТАНОВКА	ШТ.		654,72	337,82	1964	1013	--		676	
		НР - 108%; СП - 8%										
26.				3	435	--	1305	--	1305		--	1409
	С124-0402 07-1602 2404-0207 -1602 РСНБ РК 2015	-СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ВЕСОМ 5 КГ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--		104	
		СП - 8%										
27.				1	6812	--	6812	--	6812		--	7357
	С123-0802 01-0302 2308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-МАРКЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°С ДО 50°С, ДИАМЕТР СФЕРЫ 10,4 СМ ГОСТ Р 55473-2013	ШТ.		--	--	--	--	--		545	
		СП - 8%										
28.				2	1869	--	3738	--	3738		--	4037
	С124-0102 01-0129 2401-0201 -0129 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ "ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ"	ШТ.		--	--	--	--	--		299	
		СП - 8%										
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
29.				257	166,02	159,71	42667	41044	--		9836	56702
	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ	М3 ГРУНТА		6,31	46,84	1623	12038	--		4200	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ										
		НР - 72%; СП - 8%										
30.				8	1859,09	--	14873	--	--	10708	27628	
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1859,09	--	14873	--	--	2046		
		НР - 72%; СП - 8%										
31.				240,7	34,34	34,34	8267	8267	--	2077	11171	
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	11,99	--	2885	--	827		
		НР - 72%; СП - 8%										
32.				24,3	808,7	--	19652	--	--	14149	36505	
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		808,7	--	19652	--	--	2704		
		НР - 72%; СП - 8%										
33.				24,3	2047	--	49742	--	49742	--	53721	
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	3979		
		СП - 8%										
34.				5	3381,8	154,98	16909	775	11258	5042	23707	
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		975,12	43,54	4876	218	--	1756		
		НР - 99%; СП - 8%										
						ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ "ВОЛС",						
37.				0,10451	66981,68	--	7000	--	1392	5552	13557	
	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		53663	--	5608	--	--	1004		
		НР - 99%; СП - 8%										
38.				4	1950,42	78,9	7802	316	1309	6263	15190	
	Е11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1544,2	37,32	6177	149	--	1125		
		НР - 99%; СП - 8%										
39.				1	1170,03	26,3	1170	26	173	973	2315	
	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		970,64	12,44	971	12	--	171		
		НР - 99%; СП - 8%										
40.				4	10288	--	41152	--	41152	--	44444	
	С123-0401 05-0904 2304-0105 -0904 РСНБ РК 2015	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК DN 100	ШТ.		--	--	--	--	--	3292		
		СП - 8%										
41.				1	6174	--	6174	--	6174	--	6668	
	С123-0401 05-0902 2304-0105 -0902 РСНБ РК 2015	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ОТ DN 40 ДО DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	494		
		СП - 8%										
42.				0,01138	1328227,25	503522,14	15115	5730	4093	6812	23682	
	Е11-22080 1-0105 1122-0801	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		464984,9	139691,93	5292	1590	--	1754		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	(ТРОЙНИКИ) НР - 99%; СП - 8%										
43.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	137330,47	38249,25	137	38	29	82	237
					69822	12933,68	70	13	--	18		
44.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	6	1379,51	905,89	8277	5435	--	4216	13492
					473,62	236,14	2842	1417	--	999		
45.	С123-0203 03-0306 2302-0303 -0306 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	1	719	--	719	--	719	--	777
					--	--	--	--	--	58		
46.	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	5	1411	--	7055	--	7055	--	7619
					--	--	--	--	--	564		
47.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	1	1369	--	1369	--	1369	--	1479
					--	--	--	--	--	110		
48.	С123-0201 03-0210 2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	10	2623	--	26230	--	26230	--	28328
					--	--	--	--	--	2098		
49.	Е11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	2119,9	52,6	2120	53	214	1859	4298
					1853,28	24,88	1853	25	--	318		
50.	С123-0512 06-1701 2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ В6-50 СП - 8%	ШТ.	1	11786	--	11786	--	11786	--	12729
					--	--	--	--	--	943		
51.	Е11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	545476,58	192109,97	3273	1153	123	2293	6011
					332904	53169,69	1997	319	--	445		
52.	С123-0105 01-1319 2301-0501 -1319 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225X13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	0,606	6502	--	3940	--	3940	--	4255
					--	--	--	--	--	315		
53.	Ц13-10090	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ.	КМ	0,053	21228,64	18739,51	1125	993	--	251	1486

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КАБЕЛЯ		2489,13	4078,61	132	216	--	110		
54.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т	0,002915	233339 ---	-- --	680 ---	-- --	680 ---	-- 54	735	
57.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В3,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	0,024	24536,97 1177,2	1078,92 225,54	589 28	26 5	535 --	31 50	669	
						ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
58.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ НР - 108%; СП - 8%	ШТ	9	4647,4 3334,4	796,02 247,61	41827 30010	7164 2228	4653 --	34817 6131	82775	
59.	С124-0102 01-0203 2401-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.	6	5523 ---	-- --	33138 ---	-- --	33138 ---	-- 2651	35789	
60.	С124-0102 01-0211 2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.	1	9105 ---	-- --	9105 ---	-- --	9105 ---	-- 728	9833	
61.	Е11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ . УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	3	1742,83 654,72	838,43 337,82	5228 1964	2515 1013	749 --	3216 676	9120	
62.	С124-0402 07-1602 2404-0207 -1602 РСНБ РК 2015	-СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ВЕСОМ 5 КГ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	435 ---	-- --	1305 ---	-- --	1305 ---	-- 104	1409	
63.	С123-0802 01-0302 2308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-МАРКЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫРАВНИВАНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -20°С ДО 50°С, ДИАМЕТР СФЕРЫ 10,4 СМ ГОСТ Р 55473-2013	ШТ.	1	6812 ---	-- --	6812 ---	-- --	6812 ---	-- 545	7357	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%										
64.	С124-0102 01-0129 2401-0201 -0129 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ "ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ"	ШТ.	2	1869 --	-- --	3738 --	-- --	3738 --	-- 299		4037
		СП - 8%										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
65.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	123	166,02 6,31	159,71 46,84	20420 777	19644 5761	-- --	4707 2010		27138
		НР - 72%; СП - 8%										
66.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	4	1859,09 1859,09	-- --	7436 7436	-- --	-- --	5354 1023		13814
		НР - 72%; СП - 8%										
67.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	109	34,34 --	34,34 11,99	3743 --	3743 1306	-- --	941 375		5059
		НР - 72%; СП - 8%										
68.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	15	808,7 808,7	-- --	12131 12131	-- --	-- --	8734 1669		22534
		НР - 72%; СП - 8%										
69.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	15	2047 --	-- --	30705 --	-- --	30705 --	-- 2456		33161
		СП - 8%										
70.	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	3	3381,8 975,12	154,98 43,54	10145 2925	465 131	6755 --	3025 1054		14224
		НР - 99%; СП - 8%										
73.	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,07272	66981,68 53663	-- --	4871 3902	-- --	969 --	3863 699		9433
		НР - 99%; СП - 8%										
74.	Е11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	4	1950,42 1544,2	78,9 37,32	7802 6177	316 149	1309 --	6263 1125		15190
		НР - 99%; СП - 8%										
75.	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1170,03 970,64	26,3 12,44	1170 971	26 12	173 --	973 171		2315
		НР - 99%; СП - 8%										
76.	С123-0401 05-0904 2304-0105 -0904 РСНБ РК 2015	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК DN 100	ШТ.	4	10288 --	-- --	41152 --	-- --	41152 --	-- 3292		44444
		СП - 8%										
77.	С123-0401 05-0902	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ОТ DN 40 ДО DN 50	ШТ.	1	6174 --	-- --	6174 --	-- --	6174 --	-- 494		6668

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0105 -0902 РСНБ РК 2015	СП - 8%										
78.	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,01138	1328227,25 --- 464984,9	503522,14 --- 139691,93	15115 --- 5292	5730 --- 1590	4093 --- --	6812 --- 1754		23682
79.	E11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,001	137330,47 --- 69822	38249,25 --- 12933,68	137 --- 70	38 --- 13	29 --- --	82 --- 18	237
80.	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	6	1379,51 --- 473,62	905,89 --- 236,14	8277 --- 2842	5435 --- 1417	-- --- --	4216 --- 999		13492
81.	С123-0203 03-0306 2302-0303 -0306 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	1	719 --- --	-- --- --	719 --- --	-- --- --	719 --- --	-- --- 58		777
82.	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	5	1411 --- --	-- --- --	7055 --- --	-- --- --	7055 --- --	-- --- 564		7619
83.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	1	1369 --- --	-- --- --	1369 --- --	-- --- --	1369 --- --	-- --- 110		1479
84.	С123-0201 03-0210 2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	10	2623 --- --	-- --- --	26230 --- --	-- --- --	26230 --- --	-- --- 2098		28328
85.	E11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	2119,9 --- 1853,28	52,6 --- 24,88	2120 --- 1853	53 --- 25	214 --- --	1859 --- 318		4298
86.	С123-0512 06-1701 2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ В6-50 СП - 8%	ШТ.	1	11786 --- --	-- --- --	11786 --- --	-- --- --	11786 --- --	-- --- 943		12729
87.	E11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,006	545476,58 --- 332904	192109,97 --- 53169,69	3273 --- 1997	1153 --- 319	123 --- --	2293 --- 445		6011
88.	С123-0105 01-1319 2301-0501 -1319 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 225X13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,606	6502 --- --	-- --- --	3940 --- --	-- --- --	3940 --- --	-- --- 315		4255

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%										
89.	Ц13-10090	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ.	КМ	0,03666	21228,64	18739,51	778	687	--	173	1028
	4-0101	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КАБЕЛЯ		2489,13	4078,61	91	150	--	76	
	1310-0904										
	-0101	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	К=0,3										
90.	С121-0503	-ПРОВОЛОКА ИЗ	Т	0,0020163	233339	--	470	--	470	--	508
	01-3501	НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ			--	--	--	--	--	38	
	2105-0301	ХОЛОДНОТЯНУТАЯ									
	-3501	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ									
	РСНБ РК	ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5									
	2015	ММ ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%									
93.	Е11-06010	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	М3	0,024	24536,97	1078,92	589	26	535	31	669
	1-0101	БЕТОНОМ В3,5			1177,2	225,54	28	5	--	50	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
						ДОРОЖНЫЕ	ЗНАКИ				
94.	Е11-27090	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ	ШТ	9	4647,4	796,02	41827	7164	4653	34817	82775
	2-0101	ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ			3334,4	247,61	30010	2228	--	6131	
	1127-0902	СТОЙКАХ									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
95.	С124-0102	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ	ШТ.	6	5523	--	33138	--	33138	--	35789
	01-0203	ОДНОСТОРОННИЕ			--	--	--	--	--	2651	
	2401-0201	ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2,									
	-0203	1.5-1.7, 1.8-1.15,									
	РСНБ РК	1.16, 1.17-1.19,									
	2015	1.16.1, 1.20-1.22,									
		1.23-1.30, 2.3-2.4, А									
		700 ММ, СО									
		СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ									
		ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК									
		1125-2002									
		СП - 8%									
96.	С124-0102	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ	ШТ.	1	9105	--	9105	--	9105	--	9833
	01-0211	ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ			--	--	--	--	--	728	
	2401-0201	2.6, 3.1-3.9,									
	-0211	3.11-3.16, 3.18.1-3.19,									
	РСНБ РК	3.20-3.24, 3.25-4.4,									
	2015	3.10, 4.5, 4.6,									
		3.17.1-3.17.3, 4.7,									
		4.8, D									
		700 ММ, СО									
		СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ									
		ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК									
		1125-2002									
		СП - 8%									
97.	Е11-27090	-СТОЛБИКИ . УСТАНОВКА	ШТ.	3	1742,83	838,43	5228	2515	749	3216	9120
	1-0301				654,72	337,82	1964	1013	--	676	
	1127-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
98.	С124-0402	-СТОЛБИК ЗАМЕРНЫЙ	ШТ.	3	435	--	1305	--	1305	--	1409
	07-1602	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЗ			--	--	--	--	--	104	
	2404-0207	УГЛОВОЙ СТАЛИ ВЕСОМ 5									
	-1602	КГ ГОСТ Р 51177-98									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
99.	С123-0802	-МАРКЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ С	ШТ.	1	6812	--	6812	--	6812	--	7357
	01-0302	ФУНКЦИЕЙ			--	--	--	--	--	545	
	2308-0201	САМОВЫРАВНИВАНИЯ,									
	-0302	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ									
	РСНБ РК	-20°С ДО 50°С, ДИАМЕТР									
	2015	СФЕРЫ 10,4 СМ ГОСТ Р									
		55473-2013									
		СП - 8%									
100.	С124-0102	-ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ	ШТ.	2	1869	--	3738	--	3738	--	4037

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0129 2401-0201 -0129 РСНБ РК 2015	"ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ" СП - 8%			--	--	--	--	--	--	299	
						ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ "ВОЛС" С ПК77,23, ПО ПК2+23,36						
101.				0,04613	339349,63	104571,75	15654	4824	225	11800		29650
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		229890	28485,08	10605	1314	--	2196		
102.				46,5913	1572	--	73242	--	73242	--		79101
	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	5859		
103.				0,04613	66981,68	--	3090	--	615	2451		5984
	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		53663	--	2475	--	--	443		
104.				0,03613	21228,64	18739,51	767	677	--	171		1013
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ		2489,13	4078,61	90	147	--	75		
105.				0,0019872	233339	--	464	--	464	--		501
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	37		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**992731**	**138172**		**253871**	**1346322**
								227875	**41882**		**99720**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**992731**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**269757**			
		Накладные расходы -			**Тенге**			**253871**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**99720**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**1346322**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							**2479**
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**269757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**1346322**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							**2479**
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**269757**			

Локальная смета № 2-2-1

Головной водозабор. Самотечный водопровод

		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ										
1.				37	32,22	32,22	1192	1192	--	323		1636
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	МЗ		--	12,11	--	448	--	121		
2.				37	32,22	32,22	1192	1192	--	323		1636
	Е11-01010	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА	МЗ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%			--	12,11	--	448	--	--	121	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3.	E11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	348	166,02 6,31	159,71 46,84	57774 2197	55577 16300	-- --	13318 5687	76780
4.	E11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.46 КЗТР=1,10 , КЭМ=1,10	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ. ВЯЗКИЕ ГРУНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЕ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	745	182,62 6,94	175,68 51,52	136052 5174	130878 38386	-- --	31363 13393	180808
5.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НР - 72%; СП - 8%	М3	1053	34,34 --	34,34 11,99	36164 --	36164 12620	-- --	9087 3620	48871
6.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	40	808,7 808,7	-- --	32348 32348	-- --	-- --	23291 4451	60090
7.	E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	723	191,83 3,34	188,49 53,87	138692 2415	136278 38950	-- --	29783 13478	181953
8.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	723	152,23 78,73	73,5 32,66	110064 56923	53141 23610	-- --	57984 13444	181491
9.	E11-01020 5-1101 1101-0205 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЕНКИ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРЕПЛЕНИЙ	126	737,31 401,02	31,3 14,8	92901 50528	3943 1865	38430 --	37723 10450	141074
10.	E11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	12	1757,65 202,82	1554,83 332,63	21092 2434	18658 3992	-- --	6939 2242	30274
11.	E11-01020 5-1201 1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ. ВОДООТЛИВ НР - 72%; СП - 8%	М3 МОКРОГО ГРУНТА	15	1166,88 --	1166,88 749,32	17503 --	17503 11240	-- --	8093 2048	27644
						УСТРОЙСТВО ДАМБЫ						
12.	E11-01010 2-0402 1101-0102	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	М3 ГРУНТА	600	272,26 19,37	252,62 77,18	163355 11621	151570 46305	164 --	41707 16405	221467

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НР - 72%; СП - 8%										
13.	С341-0201 01-1002 4102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ СП - 8%	Т	1260	79 ---	-- --	99540 ---	-- --	-- ---	-- 7963	-- ---	107503
14.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	600	191,83 3,34	188,49 53,87	115097 2004	113094 32324	-- --	24716 11185	150999
15.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	600	152,23 78,73	73,5 32,66	91339 47239	44100 19593	-- --	48119 11157	150615
16.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	85	166,02 6,31	159,71 46,84	14112 537	13575 3981	-- --	3253 1389	18754
17.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.176 ПРИМ. КЗТР=1,15	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	37	1781,63 1781,63	-- --	65920 65920	-- --	-- --	47463 9071	122453
18.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НР - 72%; СП - 8%	М3	122	34,34 ---	34,34 11,99	4190 ---	4190 1462	-- --	1053 419	5662
19.	Е11-01020 5-1001 1101-0205 -1001 РСНБ РК 2015	-СТЕНКИ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М. КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ. ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРЕПЛЕНИЙ	180	568,78 270,92	25,39 10,51	102381 48766	4570 1891	49045 --	36473 11108	149962
20.	Е11-01010 2-0402 1101-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	468	272,26 19,37	252,62 77,18	127417 9064	118224 36118	129 --	32531 12796	172744
21.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.176 ПРИМ. КЗТР=1,15	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	132	1781,63 1781,63	-- --	235175 235175	-- --	-- --	169326 32360	436860
22.	С341-0201 01-1002 4102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т	1260	79 ---	-- --	99540 ---	-- --	-- --	-- 7963	-- ---	107503

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%										
						ФУНДАМЕНТ Ф1 ПОД ЗАДВИЖКИ 3ШТ						
23.				0,594	27675,52	1165,43	16439	692	15147	683	18492	
	Е11-06010	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---		
	1-0114	БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ			1010,74	253,28	600	150	--	1370		
	1106-0101	(В12,5). УСТРОЙСТВО										
	-0114											
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%										
	2015											
24.				178,2	1672	--	297950	--	297950	--	321786	
	С121-1005	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	КГ		---	---	---	---	---	---		
	01-0505	"ПЕНЕТРОН-АДМИКС"			--	--	--	--	--	23836		
	2110-0501											
	-0505	СП - 8%										
	РСНБ РК											
	2015											
25.				0,00666	259553	--	1729	--	1729	--	1867	
	С121-0503	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---		
	09-0302	СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ			--	--	--	--	--	138		
	2105-0309	СТАЛИ А-I (А240) И А-II										
	-0302	(А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6										
	РСНБ РК	ДО 16 ММ ГОСТ										
	2015	23279-2012										
		СП - 8%										
						ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ						
26.				4	4647,4	796,02	18590	3184	2068	15474	36789	
	Е11-27090	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ	ШТ		---	---	---	---	---	---		
	2-0101	ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ			3334,4	247,61	13338	990	--	2725		
	1127-0902	СТОЙКАХ										
	-0101											
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%										
	2015											
	ИЗМ. И											
	ДОП. ВЫП.											
	4											
27.				0,04	110750	--	4430	--	4430	--	4784	
	С124-0101	-УКАЗАТЕЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ С	100 ШТ.		---	---	---	---	---	---		
	07-0502	ОТРАЖАТЕЛЕМ ГОСТ			--	--	--	--	--	354		
	2401-0107	8442-65										
	-0502											
	РСНБ РК	СП - 8%										
	2015											
28.				10,8	1122	--	12118	--	12118	--	13087	
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---		
	01-0145	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	969		
	2301-0201	10705-80 ОБЩЕГО										
	-0145	НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ,										
	РСНБ РК	D 57 ММ, ТОЛЩИНА										
	2015	СТЕНКИ 3,5 ММ										
		СП - 8%										
29.				5,2	531	--	2761	--	2761	--	2982	
	С123-0102	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---		
	01-0120	ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ			--	--	--	--	--	221		
	2301-0201	ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/										
	-0120	ИЗ СТАЛИ БСТ2 КП-БСТ4КП										
	РСНБ РК	36Х2 ММ										
	2015											
		СП - 8%										
30.				0,004	106825	--	427	--	427	--	461	
	С124-0402	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	Т		---	---	---	---	---	---		
	07-0711				--	--	--	--	--	34		
	2404-0207	СП - 8%										
	-0711											
	РСНБ РК											
	2015											
31.				0,004224	499540	--	2110	--	2110	--	2279	
	С121-1302	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С	Т		---	---	---	---	---	---		
	01-0901	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			--	--	--	--	--	169		
	2113-0201											
	-0901	СП - 8%										
	РСНБ РК											
	2015											
32.				0,136	32348,38	1708,48	4399	232	3542	614	5414	
	Е11-06010	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	М3		---	---	---	---	---	---		
	1-0102	ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО			4595,22	363,36	625	49	--	401		
	1106-0101	НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3										
	-0102	М3 ПОД КОЛОННЫ										
	РСНБ РК											
	2015	НР - 91%; СП - 8%										
						ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК 2ШТ						
33.				0,44	30007,15	624,18	13203	275	11105	1745	16144	
	Е11-06020	-УСТРОЙСТВО	М3		---	---	---	---	---	---		
	1-0104	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ			4143,15	215,3	1823	95	--	1196		
	1106-0201	БЕТОНА В12,5										
	-0104											
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%										
	2015											
34.				8	596,46	1,2	4772	10	2	3760	9214	
	Е11-41010	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	М2		---	---	---	---	---	---		
	3-0107	НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ			594,98	--	4760	--	--	683		
	1141-0103	ПЛИТЫ "ПЕНИКРИТОМ"										
	-0107											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 79%; СП - 8%										
35.	С122-0501 05-0102 2205-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ	10,4	1339 ---	-- ---	13926 ---	-- ---	13926 ---	-- ---	-- 1114	15040
		СП - 8%										
36.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,174088	237482 ---	-- ---	41343 ---	-- ---	41343 ---	-- ---	-- 3307	44650
		СП - 8%										
37.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ОТВОД)	ТФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,01212	1328227,25 --- 464984,9	503522,14 --- 139691,93	16098 --- 5636	6103 --- 1693	4359 --- --	7255 --- 1868	25222
		НР - 99%; СП - 8%										
38.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	108071,25 --- 69822	38249,25 --- 12933,68	216 --- 140	76 --- 26	-- --- --	164 --- 30	410
		НР - 99%; СП - 8%										
39.	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С	Л	5,34	1817 ---	-- ---	9703 ---	-- ---	9703 ---	-- ---	-- 776	10479
		СП - 8%										
40.	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,0008	494380,69 --- 368550	108627,07 --- 38670,31	396 --- 295	87 --- 31	14 --- --	323 --- 57	775
		НР - 99%; СП - 8%										
41.	С123-0102 01-0211 2301-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	0,8	3848 ---	-- ---	3078 ---	-- ---	3078 ---	-- ---	-- 246	3325
		СП - 8%										
42.	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0008	224360,61 --- 194005	30355,61 --- 597,32	179 --- 155	24 --- --	-- --- --	154 --- 27	360
		НР - 99%; СП - 8%										
43.	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО	Л	0,34	1817 ---	-- ---	618 ---	-- ---	618 ---	-- ---	-- 49	667

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+150°С СП - 8%										
						УТЯЖЕЛИТЕЛЬ 2ШТ						
44.	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	1Т	0,07128	601317,56 52870	16967,22 6383,22	42862 3769	1209 455	37884 --	3843 3736	50442	
45.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОЛЩИНА 9-12 ММ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП СП - 8%	Т	0,07128	237482 --	-- --	16928 --	-- --	16928 --	-- 1354	18282	
46.	Е11-22120 1-0102 1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРИВАРКА ХОМУТА К ЛИСТУ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	8	778 684,02	47,52 --	6224 5472	380 --	372 --	5417 931	12573	
47.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ-ЛИСТ СП - 8%	Т	0,026928	237482 --	-- --	6395 --	-- --	6395 --	-- 512	6907	
48.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (ОТВОД) ММ НР - 99%; СП - 8%	Т	0,00762	1328227,25 464984,9	503522,14 139691,93	10121 3543	3837 1064	2741 --	4562 1175	15857	
49.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,82	32395,06 1010,74	1165,43 253,28	58959 1840	2121 461	54998 --	2093 4884	65937	
50.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,00832	227283 --	-- --	1891 --	-- --	1891 --	-- 151	2042	
51.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,042	264954 --	-- --	11128 --	-- --	11128 --	-- 890	12018	
52.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ "ПЕНЕТРОНОМ" В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2	16,4	315,43 259,7	19,94 2,49	5173 4259	327 41	587 --	3999 734	9906	
53.	С122-0501 05-0102 2205-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	КГ	21,4	1339 --	-- --	28655 --	-- --	28655 --	-- 2292	30947	
						РЫБОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО 3ШТ						
54.				0,9	390,81	8,99	352	8	--	237	636	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09050 1-0601 1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-РЕЗКА ТРУБЫ НР - 69%; СП - 8%	М		--- 381,82	--- --	--- 344	--- --	--- --	--- 47		
55.	Е11-14010 1-2201 1114-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-УСТРОЙСТВО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ НА ТРУБУ НР - 99%; СП - 8%	М2	4,2	3968,8 --- 1257,12	38,61 --- 18,04	16669 --- 5280	162 --- 76	11227 --- --	5302 --- 1758		23729
56.	С121-0501 01-0502 2105-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 19281-89 СП - 8%	Т	0,00706	215490 --- --	-- --- --	1521 --- --	-- --- --	1521 --- --	-- --- 122		1643
57.	СПРАЙС СТПРАЙС 500ТГ/1,1 2	-СТОИМОСТЬ БУИ РЕЧНЫЕ СП - 8%	ШТ	6	446,43 --- --	-- --- --	2679 --- --	-- --- --	2679 --- --	-- --- 214		2893
						УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГА ОТ ВОЛНОВОГО РАЗМЫВА						
58.	Е11-42010 5-0101 1142-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-ЭКРАН ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ. УСТРОЙСТВО ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НР - 68%; СП - 8%	М2 ПОЛИЭТИЛ ЕНОВОГО ЭКРАНА	720	168,03 --- 32,72	11,13 --- 8	120984 --- 23558	8013 --- 5758	89413 --- --	19935 --- 11273		152192
59.	Е11-42010 1-0601 1142-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-СЛОЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ, ПЕСКА) ТОЛЩИНОЙ 20 СМ. УСТРОЙСТВО НАСУХО ВРУЧНУЮ НР - 68%; СП - 8%	М2 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	720	1859,49 --- 358,48	46,56 --- 15,91	1338833 --- 258102	33520 --- 11456	1047211 --- --	183299 --- 121771		1643903
60.	Е11-42010 1-0602 1142-0101 -0602 РСНБ РК 2015 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СЛОЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ, ПЕСКА). УСТРОЙСТВО НАСУХО ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ НА 5 СМ К НОРМЕ 1142-0101-0601 НР - 68%; СП - 8%	М2 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	720	-802,35 --- -51,62	-23,5 --- -8,03	-577689 --- -37167	-16917 --- -5781	-523605 --- --	-29205 --- -48551		-655445
61.	С123-0617 10-2668 2306-1710 -2668 РСНБ РК 2015	-АНКЕР СТАЛЬНОЙ ЗАБИВНОЙ М12, ДЛИНОЙ 50 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС И КОНСОЛЕЙ СП - 8%	1000 ШТ.	0,396	157765 --- --	-- --- --	62475 --- --	-- --- --	62475 --- --	-- --- 4998		67473
62.	С121-0801 02-1101 2108-0102 -1101 РСНБ РК 2015	-ГЕОТЕКСТИЛЬ ИГЛОПРОБИВНОЙ, ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 150 Г/М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 4,5 КН/М СП - 8%	М2	720	112 --- --	-- --- --	80640 --- --	-- --- --	80640 --- --	-- --- 6451		87091
						ПРИГРУЗ 6ШТ						
63.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ (В20). УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,188	32395,06 --- 1010,74	1165,43 --- 253,28	38485 --- 1201	1385 --- 301	35899 --- --	1367 --- 3188		43040
64.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0501	227283 --- --	-- --- --	11387 --- --	-- --- --	11387 --- --	-- --- 911		12298
65.	Е11-08010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	М2	24,6	315,43	19,94	7760	491	880	5998		14858

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ОБМАЗОЧНАЯ "ПЕНЕТРОНОМ" В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%			259,7	2,49	6389	61	--	1101		
66.	С122-0501 05-0102 2205-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	КГ	24,6	1339 ---	-- ---	32939 ---	-- ---	32939 ---	-- 2635	35575	
						САМОТЕЧНАЯ ЛИНИЯ						
67.	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,236	494380,69 368550	108627,07 38670,31	116674 86978	25636 9126	4060 --	95143 16945	228762	
68.	С123-0102 01-0211 2301-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	236	3848 ---	-- ---	908128 ---	-- ---	908128 ---	-- 72650	980778	
69.	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,236	224360,61 194005	30355,61 597,32	52949 45785	7164 141	-- --	45467 7873	106289	
70.	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С СП - 8%	Л	99	1817 ---	-- ---	179883 ---	-- ---	179883 ---	-- 14391	194274	
71.	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,00051	494380,69 368550	108627,07 38670,31	252 188	55 20	9 --	206 37	494	
72.	С123-0102 01-0188 2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ СП - 8%	М	0,51	3069 ---	-- ---	1565 ---	-- ---	1565 ---	-- 125	1690	
73.	Е11-22060 1-0503 1122-0601 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00051	165139,34 69951,3	38602,61 13058,08	84 36	20 7	28 --	42 10	136	
74.	Е11-22080	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ	ШТ	6	1379,51 ---	905,89 ---	8277 ---	5435 ---	-- ---	4216 ---	13492	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	2842	1417	--	999		
75.	С123-0401 02-1206 2304-0102 -1206 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ГАЗА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +60°С, PN 10, DN 125, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	6	265733 --------- --	-- --------- --	1594398 --------- --	-- --------- --	1594398 --------- --	-- --------- 127552	1721950
76.	С123-0401 05-0301 2304-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ОТ DN 100 ДО DN 125, ДЛИНОЙ ОТ 0,65 М ДО 1,10 М СП - 8%	ШТ.	6	24288 --------- --	-- --------- --	145728 --------- --	-- --------- --	145728 --------- --	-- --------- 11658	157386
77.	С123-0401 05-1004 2304-0105 -1004 РСНБ РК 2015	-УЛИЧНЫЙ ЛЮЧОК ИЗ ПЛАСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КРЫШКА ИЗ ЧУГУНА СП - 8%	ШТ.	6	62412 --------- --	-- --------- --	374472 --------- --	-- --------- --	374472 --------- --	-- --------- 29958	404430
78.	С123-0401 05-1101 2304-0105 -1101 РСНБ РК 2015	-ОПОРНАЯ ПЛИТА ИЗ ПЛАСТИКА ТИПА AVK СП - 8%	ШТ.	6	1949 --------- --	-- --------- --	11694 --------- --	-- --------- --	11694 --------- --	-- --------- 936	12630
79.	С123-0401 05-1201 2304-0105 -1201 РСНБ РК 2015	-Т-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ СП - 8%	ШТ.	6	11110 --------- --	-- --------- --	66660 --------- --	-- --------- --	66660 --------- --	-- --------- 5333	71993
80.	Е11-22110 1-0103 1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	2	7295,81 --------- 2840,13	4123,48 --------- 1252,67	14592 --------- 5680	8247 --------- 2505	665 --------- --	8104 --------- 1816	24511
81.	Е11-22110 1-0101 1122-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	2	4271,73 --------- 1836,9	2291,12 --------- 687,03	8543 --------- 3674	4582 --------- 1374	287 --------- --	4997 --------- 1083	14624
82.	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	423530,86 --------- 345345	68318,28 --------- 23425,52	12706 --------- 10360	2050 --------- 703	296 --------- --	10952 --------- 1893	25551
83.	С123-0102 01-0133 2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	30	714 --------- --	-- --------- --	21420 --------- --	-- --------- --	21420 --------- --	-- --------- 1714	23134
84.	Е11-22060 1-0101 1122-0601 -0101 РСНБ РК	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	163041,22 --------- 142100	20941,22 --------- 376,86	4891 --------- 4263	628 --------- 11	-- --------- --	4232 --------- 730	9853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1										
85.			4	1817	--	7268	--	7268	--		7849
	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙКЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С СП - 8%	Л	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	581		
86.			0,02218	1328227,25	503522,14	29460	11168	7979	13278		46157
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ Д050 ММ. УСТАНОВКА (КРЕСТ,ТРОЙНИКИ) НР - 99%; СП - 8%	ТФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	464984,9	139691,93	10313	3098	--	3419		
87.			0,001	137330,47	38249,25	137	38	29	82		237
	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	69822	12933,68	70	13	--	18		
88.			6	3339	--	20034	--	20034	--		21637
	С123-0201 03-0211 2302-0103 -0211 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1603		
		ЗОНА САНОХРАНЫ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫОГРАЖДЕНИЕ 500М									
89.			200	59367	399	11873400	79800	9635200	1981070		14962828
	86-010602 -0601	-ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФНАСТИЛА 2Х2,5, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ 2,0 М Х2,5 М	СЕКЦИЯ	---	---	---	---	---	---	---	
				10792	93	2158400	18600	--	1108358		
89.1.			200	59367	399	11873400	79800	9635200	1981070		14962828
	У86-01060 2-0601 8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 018	-ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФНАСТИЛА 2Х2,5, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ 2,0 М Х2,5 М НР - 91%; СП - 8%	СЕКЦИЯ	---	---	---	---	---	---	---	
				10792	93	2158400	18600	--	1108358		
90.			1	165108	1321	165108	1321	137804	24015		204253
	86-010605 -0103	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ТИП ВМС 4,5 Х 1,8, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	
				25983	407	25983	407	--	15130		
90.1.			1	165108	1321	165108	1321	137804	24015		204253
	У86-01060 5-0103 8601-0605 -0103 УСН РК 8.02-03-2 018	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ТИП ВМС 4,5 Х 1,8, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ НР - 91%; СП - 8%	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	
				25983	407	25983	407	--	15130		
91.			2,4839	18434	--	45788	--	45788	--		49451
	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3663		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**19217008**	**1095214**		**3051691**	**24050192**
							3230875	**343883**		**1781493**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19217008				
	Всего заработная плата -			Тенге				3574758			
		Накладные расходы -		Тенге			3051691				
		Сметная прибыль -		Тенге			1781493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24050192				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				3574758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			24050192				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2479
		Сметная заработная плата -		Тенге				3574758			

Локальная смета № 2-2-2

НС 1-го подъема с насосами

				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1.			840	151,22	143,48	127024	120520	--	25437	164658
E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		7,74	34,32	6504	28825	--	12197	
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			1937	34,34	34,34	66524	66524	--	16715	89898
E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	11,99	--	23215	--	6659	
	НР - 72%; СП - 8%									
3.			1937	152,23	73,5	294873	142370	--	155345	486236
E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		78,73	32,66	152504	63253	--	36017	
	НР - 72%; СП - 8%									
4.			2,14	1901,34	--	4069	--	--	2930	7558
E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		1901,34	--	4069	--	--	560	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			1,6	10479,68	1687,48	16767	2700	12767	2238	20526
E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		812,6	691,2	1300	1106	--	1520	
	НР - 93%; СП - 8%									
				ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ						
6.			1,6	10618,83	1687,48	16990	2700	12990	2238	20766
E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		812,6	691,2	1300	1106	--	1538	
	НР - 93%; СП - 8%									
7.			32	49231,89	2459,22	1575420	78695	1288296	213782	1932339
E11-06130 1-0205 1106-1301 -0205 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 300 ММ. СТРОИТЕЛЬСТВО	М3		6513,4	828,02	208429	26497	--	143136	
	НР - 91%; СП - 8%									
8.			96	1672	--	160512	--	160512	--	173353
С121-1005 01-0505 2110-0501 -0505 РСНБ РК 2015	-МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛАТЕКСНАЯ АНИОННАЯ МОДИФИЦИРОВАННАЯ, ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ +5°С ДО +40°С ГОСТ 30307-95	КГ		--	--	--	--	--	12841	
	СП - 8%									
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
9.			0,12	30158,28	1133,51	3619	136	2870	585	4540
E11-06010 1-0113 1106-0101	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		5105,8	249,02	613	30	--	336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
10.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,13	30581,58 5105,8	1133,51 249,02	3976 664	147 32	3165 --	633 369	4978
11.	С121-1308 04-0401 2113-0804 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБОЛКА СП - 8%	Т	0,0045	1358560 --	-- --	6114 --	-- --	6114 --	-- 489	6603
12.	Е11-01020 5-1202 1101-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-КОТЛОВАНЫ. ВОДООТЛИВ НР - 72%; СП - 8%	М3 МОКРОГО ГРУНТА	126	1387,2 --	1387,2 890,8	174787 --	174787 112241	-- --	80813 20448	276049
						УСТАНОВКА НАСОСА					
13.	Ц13-07040 3-0401 1307-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	135642,12 85605	42691,42 14544,04	271284 171210	85383 29088	14691 --	122182 31477	424943
14.	ПРАЙС	-НАСОС S4E-20T Q 9,5M 3/ЧАС	КОМПЛЕКТ	2	321428,57 --	-- --	642857 --	-- --	-- 642857	-- --	642857
15.	ПРАЙС	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ DAV ESC PLUS 4T 3X400V	КОМПЛЕКТ	2	107589,29 --	-- --	215179 --	-- --	-- 215179	-- --	215179
16.	ПРАЙС	-КАБЕЛЬ DAV 4X2,5ММ2	П.М.	10	1785,71 --	-- --	17857 --	-- --	-- 17857	-- --	17857
17.	ПРАЙС	-ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МУФТА DAV	КОМПЛЕКТ	2	8928,57 --	-- --	17857 --	-- --	-- 17857	-- --	17857
18.	ПРАЙС	-ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10M DAV FLOAT KEY 10M	КОМПЛЕКТ	2	21428,57 --	-- --	42857 --	-- --	-- 42857	-- --	42857
19.	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОД УРОВНЯ ЖИДКОСТИ DAV	КОМПЛЕКТ	2	8035,71 --	-- --	16071 --	-- --	-- 16071	-- --	16071
20.	ПРАЙС	-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА DAV	П.М	10	1008,93 --	-- --	10089 --	-- --	-- 10089	-- --	10089
						ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ					
21.	Е11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	2	2119,9 1853,28	52,6 24,88	4240 3707	105 50	428 --	3719 637	8595
22.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	10353,83 292,99	-- --	20708 586	-- --	20122 --	574 1703	22984
23.	Е11-16090 1-0502 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	4622,95 1470,1	114,2 24,88	4623 1470	114 25	3039 --	1465 487	6575
24.	С123-0303 01-0105 2303-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ ВТГ-50 СП - 8%	ШТ.	1	30617 --	-- --	30617 --	-- --	30617 --	-- 2449	33066
25.	Е11-18100 1-0104 1118-1001	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50	ФИЛЬТР	1	27459,64 1110,7	218,33 66,82	27460 1111	218 67	26131 --	1154 2289	30903

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%										
26.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	2093,76 1681,68	114,2 24,88	2094 1682	114 25	298 --	1672 301		4067
27.	С123-0410 01-3601 2304-1001 -3601 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	1	123441 --	-- --	123441 --	-- --	123441 --	-- 9875		133316
28.	Е11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	3,45	1939,03 369,47	17,65 6,59	6690 1275	61 23	5354 --	1271 637		8598
29.	С123-0208 02-1601 2302-0802 -1601 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ DN 50 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	ШТ.	3	1269 --	-- --	3807 --	-- --	3807 --	-- 305		4112
30.	Е11-16040 1-0101 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	2	3306,07 701,2	38,2 13,56	6612 1402	76 27	5134 --	1401 641		8654
31.	Е11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	5,8	1939,03 369,47	17,65 6,59	11246 2143	102 38	9001 --	2138 1071		14455
32.	С123-0401 02-1901 2304-0102 -1901 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	5	23909 --	-- --	119545 --	-- --	119545 --	-- 9564		129109
33.	С123-0401 02-1901 2304-0102 -1901 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 40, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	1	23909 --	-- --	23909 --	-- --	23909 --	-- 1913		25822
34.	С123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ-ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1,94	1122 --	-- --	2177 --	-- --	2177 --	-- 174		2351
35.	Е11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	5,6	1046,89 919,3	66,78 22,55	5863 5148	374 126	341 --	5169 883		11914

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	С123-0102 01-0171 2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	5,6	2041 -- -- -- -- 914	-- -- -- -- -- --	11430 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	11430 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	12344
37.	Е11-16040 1-0208 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	11	3847,5 2033,5 2033,5 29,36 22369 323 -- 5165	139,24 -- -- -- -- --	42323 -- -- -- -- --	1532 -- -- -- -- --	18422 -- -- -- -- --	22238 -- -- -- -- --	69725
38.	С123-0102 01-0233 2301-0201 -0233 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	11	10126 -- -- -- -- 8911	-- -- -- -- -- --	111386 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	111386 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	120297
39.	Е11-16040 1-0210 1116-0401 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	3	6251,27 2829,75 2829,75 76,86 8489 231 -- 2184	291,96 -- -- -- -- --	18754 -- -- -- -- --	876 -- -- -- -- --	9389 -- -- -- -- --	8545 -- -- -- -- --	29483
40.	С123-0102 01-0243 2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	3	13352 -- -- -- -- 3204	-- -- -- -- -- --	40056 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	40056 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	43260
41.	Е11-16040 1-0208 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	2	3847,5 2033,5 2033,5 29,36 4067 59 -- 939	139,24 -- -- -- -- --	7695 -- -- -- -- --	278 -- -- -- -- --	3350 -- -- -- -- --	4043 -- -- -- -- --	12677
42.	С123-0102 01-0229 2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	2	5929 -- -- -- -- 949	-- -- -- -- -- --	11858 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	11858 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	12807
43.	Е11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	1	1503,92 1274 1274 90,84 1504 28 -- 222	90,84 -- -- -- -- --	1504 -- -- -- -- --	91 -- -- -- -- --	139 -- -- -- -- --	1276 -- -- -- -- --	3003
44.	С123-0102 01-0217 2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1	3272 -- -- -- -- 262	-- -- -- -- -- --	3272 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	3272 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	3534
45.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (КРЕСТ,ПЕРЕХОД,ТРОЙНИКИ) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,02449	1328227,25 464984,9 464984,9 503522,14 139691,93 139691,93	32528 11387 11387	12331 3421 3421	8810 -- --	14660 3775 3775	50964
46.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,01	137330,47 69822 69822 38249,25 12933,68 12933,68	1373 698 698	382 129 129	293 -- --	819 175 175	2368

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%										
47.	E11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА НР - 69%; СП - 8%	М2	18,5	43,99 --- 41,68	2,31 --- 0,25	814 --- 771	43 --- 5	-- --- --	535 --- 108		1457
48.	C121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С СП - 8%	Л	18,5	1817 --- --	-- --- --	33615 --- --	-- --- --	33615 --- --	-- --- 2689		36304
49.	E11-22060 1-0207 1122-0601 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,001	2623333,87 --- 281970	196552,66 --- 33148,82	2623 --- 282	197 --- 33	2144 --- --	312 --- 235		3170
50.	E11-22060 1-0206 1122-0601 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,001	2139403,45 --- 244615	170702,39 --- 28850,44	2139 --- 245	171 --- 29	1723 --- --	271 --- 193		2603
51.	E11-22060 1-0205 1122-0601 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0005	1626507,51 --- 222925	150092,43 --- 26013,46	813 --- 111	75 --- 13	627 --- --	123 --- 75		1011
52.	E11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,001	3110142,67 --- 316915	222321,65 --- 37718,66	3110 --- 317	222 --- 38	2571 --- --	351 --- 277		3738
53.	E11-09020 1-0203 1109-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-ОПАЛУБКА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУК ЦИЙ	4,7728	39156,59 --- 26946,6	7613,27 --- 1607,06	186887 --- 128611	36337 --- 7670	21939 --- --	94034 --- 22474		303394
54.	C121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т	4,7728	237482 --- --	-- --- --	1133454 --- --	-- --- --	1133454 --- --	-- --- 90676		1224130
55.	E11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА НР - 69%; СП - 8%	М2	152	43,99 --- 41,68	2,31 --- 0,25	6687 --- 6336	351 --- 38	-- --- --	4398 --- 887		11972
56.	C121-1106	-МАТЕРИАЛ	Л	152	1817	--	276184	--	276184	--		298279

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С СП - 8%	Л		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	22095 --	
57.	Е11-26030 1-0703 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОКЛЕИВАНИЕ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЕ ПВА НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	152	833,06 467,28	20,72 3,73	126626 71027	3149 567	52450 --	54411 14483	195520	
58.	С121-1102 03-9901 2111-0203 -9901 РСНБ РК 2015	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ СП - 8%	10 М2	18,24	2924 --	-- --	53334 --	-- --	53334 --	-- 4267	57600	
59.	Е11-13050 1-0201 1113-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ НА КЛЕЕ 88-СА С ПАСТОЙ В 1 СЛОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2	152	7088,97 1870,14	70,86 24,88	1077523 284261	10771 3782	782491 --	198750 102102	1378374	
60.	Е11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА НР - 69%; СП - 8%	М2	152	43,99 41,68	2,31 0,25	6687 6336	351 38	-- --	4398 887	11972	
61.	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С СП - 8%	Л	152	1817 --	-- --	276184 --	-- --	276184 --	-- 22095	298279	
62.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,6	90,44 41,68	2,31 0,25	54 25	1 --	28 --	17 6	77	
63.	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,6	122,67 18,3	2,97 0,37	74 11	2 --	61 --	8 7	88	
64.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,02449	1328227,25 464984,9	503522,14 139691,93	32528 11387	12331 3421	8810 --	14660 3775	50964	
65.	Е11-22060 1-0404 1122-0601 -0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	152184 61158,9	34962,3 12396,58	304 122	70 25	112 --	146 36	486	
66.	С123-0102 01-0302 2301-0201 -0302	-ТРУБЫ-ЛЮК СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ	М	0,5	55118 --	-- --	27559 --	-- --	27559 --	-- 2205	29764	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ										
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10706-76										
		СП - 8%										
67.					7002197,26		3501		2727			4164
				0,0005		1076665,87		538		355		
	E11-22060	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	КМ									
	1-0213	ДИАМЕТРОМ 700 ММ.	ТРУБОПРО		471630	244981,8	236	122	--	308		
	1122-0601	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ	ВОДА									
	-0213	АНТИКОРРОЗИОННОЙ										
	РСНБ РК	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ										
	2015	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ										
	ИЗМ. И	ИЗОЛЯЦИИ										
	ДОП. ВЫП.											
	3	НР - 99%; СП - 8%										
68.				0,02026	237482	--	4811	--	4811	--		5196
	C121-0501	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ	Т									
	01-0403	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С			--	--	--	--	--	385		
	2105-0101	ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ										
	-0403	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ										
	РСНБ РК	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА										
	2015	ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ										
		ГОСТ 14637-89										
		СП - 8%										
69.				0,85	132,12	2,31	112	2	61	34		158
	E11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И	М2									
	1-0101	ОШТУКАТУРЕННЫЕ.			57,37	0,25	49	--	--	12		
	1113-0301	ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ										
	-0101	ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ										
	РСНБ РК	СЛОЙ										
	2015											
	ИЗМ. И	НР - 69%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.											
	11											
70.				21	7193	--	151053	--	151053	--		163137
	C123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ									
	03-2507	ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК			--	--	--	--	--	12084		
	2302-0103	ОТВЕТНЫЕ ИЗ										
	-2507	УГЛЕРОДИСТОЙ И										
	РСНБ РК	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ										
	2015	PN 25, DN 50 ГОСТ										
		12816-80										
		СП - 8%										
71.				6	6876	--	41256	--	41256	--		44556
	C123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ									
	03-2506	ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК			--	--	--	--	--	3300		
	2302-0103	ОТВЕТНЫЕ ИЗ										
	-2506	УГЛЕРОДИСТОЙ И										
	РСНБ РК	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ										
	2015	PN 25, DN 40 ГОСТ										
		12816-80										
		СП - 8%										
72.				4	9205	--	36820	--	36820	--		39766
	C123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ									
	03-2509	ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК			--	--	--	--	--	2946		
	2302-0103	ОТВЕТНЫЕ ИЗ										
	-2509	УГЛЕРОДИСТОЙ И										
	РСНБ РК	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ										
	2015	PN 25, DN 80 ГОСТ										
		12816-80										
		СП - 8%										
73.				1	1170	--	1170	--	1170	--		1264
	C123-0203	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	ШТ.									
	02-8209	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ			--	--	--	--	--	94		
	2302-0302	100 SDR 11, DN 90, PN										
	-8209	16 СТ РК ГОСТ Р										
	РСНБ РК	52134-2010										
	2015											
		СП - 8%										
74.				0,15	1939,03	17,65	291	3	233	55		374
	E11-16030	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ	М									
	1-0105	ИЗ СТАЛЬНЫХ	ТРУБОПРО		369,47	6,59	55	1	--	28		
	1116-0301	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	ВОДА									
	-0105	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,										
	РСНБ РК	ДИАМЕТР ДО 40 ММ.										
	2015	ПРОКЛАДКА										
	ИЗМ. И											
	ДОП. ВЫП.	НР - 98%; СП - 8%										
	6											
75.				0,15	1122	--	168	--	168	--		182
	C123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М									
	01-0145	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	13		
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ,										
	-0145	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ										
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80										
	2015											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%										
76.				1	17003,27	114,55	17003	115	15768	1134	19588	
	Е11-16070	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ	КРАН		---	---	---	---	---	---		
	1-0101	ДИАМЕТРОМ 50 ММ.			1119,6	37,32	1120	37	--	1451		
	1116-0701	УСТАНОВКА										
	-0101											
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%										
	2015											
77.				1	22203	--	22203	--	22203	--	23979	
	С123-0803	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---		
	05-0106	ОП-10 СТ РК ГОСТ Р			--	--	--	--	--	1776		
	2308-0305	51057-2005										
	-0106											
	РСНБ РК	СП - 8%										
	2015											
						ФУНДАМЕНТЫ						
78.				8	1577,84	810,28	12623	6482	2021	7634	21877	
	Е11-07050	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---		
	1-0101	МАССОЙ ДО 0,5 Т.	СБОРНЫХ		515,03	293,67	4120	2349	--	1621		
	1107-0501	УСТАНОВКА	КОНСТРУК									
	-0101		ЦИЙ									
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%										
	2015											
79.				4	2241,65	1137,14	8967	4549	1527	5364	15477	
	Е11-07050	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---		
	1-0102	МАССОЙ ДО 1 Т.	СБОРНЫХ		722,78	413,6	2891	1654	--	1146		
	1107-0501	УСТАНОВКА	КОНСТРУК									
	-0102		ЦИЙ									
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%										
	2015											
80.				6	3345,81	1799,66	20075	10798	2963	12131	34782	
	Е11-07050	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---		
	1-0103	МАССОЙ ДО 1,5 Т.	СБОРНЫХ		1052,25	661,16	6314	3967	--	2576		
	1107-0501	УСТАНОВКА	КОНСТРУК									
	-0103		ЦИЙ									
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%										
	2015											
81.				2,88	33610	--	96797	--	96797	--	104541	
	С121-0412	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН	М3		---	---	---	---	---	---		
	01-9903	ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО			--	--	--	--	--	7744		
	2104-1201	0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО										
	-9903	БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ										
	РСНБ РК	13579-78										
	2015											
		СП - 8%										
82.				3,456	31514	--	108912	--	108912	--	117625	
	С121-0412	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН	М3		---	---	---	---	---	---		
	01-9911	ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5			--	--	--	--	--	8713		
	2104-1201	М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО										
	-9911	БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ										
	РСНБ РК	13579-78										
	2015											
		СП - 8%										
83.				0,2	30322,28	1319,28	6064	264	5201	597	7194	
	Е11-06010	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---		
	1-0119	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО			2994,84	283,35	599	57	--	533		
	1106-0101											
	-0119	НР - 91%; СП - 8%										
	РСНБ РК											
	2015											
84.				28	853,03	19,94	23885	558	16055	6827	33169	
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---		
	1-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		259,7	2,49	7272	70	--	2457		
	1108-0101	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ									
	-0307	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ										
	РСНБ РК	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ										
	2015	КЛАДКИ, КИРПИЧУ,										
	ИЗМ. И	БЕТОНУ										
	ДОП. ВЫП.											
	9	НР - 93%; СП - 8%										
						СТЕНЫ						
85.				15	1991,94	44,09	29879	661	26076	3043	35556	
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---		
	1-0303	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ПОВЕРХНО		209,44	8,71	3142	131	--	2634		
	1108-0101	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	СТИ									
	-0303	ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ										
	РСНБ РК											
	2015	НР - 93%; СП - 8%										
	ИЗМ. И											
	ДОП. ВЫП.											
	9											
86.				20	10022,27	2374	200445	47480	63164	92770	316673	
	Е11-08020	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---		
	1-0101	ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ	КЛАДКИ		4490,06	497,6	89801	9952	--	23457		
	1108-0201	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М										
	-0101											
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%										
	2015											
	ИЗМ. И											
	ДОП. ВЫП.											
	9											
87.				7,6	39558	--	300641	--	300641	--	324692	
	С121-0301	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ	1000 ШТ.		---	---	---	---	---	---		
	02-0102	ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ			--	--	--	--	--	24051		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2103-0102 -0102 РСНБ РК 2015	ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015										
		СП - 8%										
						ПОЛЫ						
88.				1,45	25355,01	1078,92	36765		1564	33494	1851	41705
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1177,2	225,54	1707		327	--	3089	
		НР - 91%; СП - 8%										
89.				14,44	776,83	26,93	11217		389	6219	4512	16987
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		319,15	13,23	4609		191	--	1258	
		НР - 94%; СП - 8%										
90.				14,44	692,11	28,11	9994		406	9256	491	11323
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ		23,02	13,13	332		190	--	839	
		НР - 94%; СП - 8%										
91.				5,55	1898,37	15,25	10536		85	8287	2068	13612
	Е11-11010 1-0403 1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		389,83	6,5	2164		36	--	1008	
		НР - 94%; СП - 8%										
92.				11,1	1253,5	10,26	13914		114	10686	2973	18238
	Е11-11010 1-0404 1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		280,52	4,4	3114		49	--	1351	
		НР - 94%; СП - 8%										
93.				14,44	776,83	26,93	11217		389	6219	4512	16987
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		319,15	13,23	4609		191	--	1258	
		НР - 94%; СП - 8%										
94.				14,44	692,11	28,11	9994		406	9256	491	11323
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ		23,02	13,13	332		190	--	839	
		НР - 94%; СП - 8%										
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
95.				9	357,44	2,27	3217		20	129	2463	6134
	Е11-15020 6-0104 1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		340,91	1,15	3068		10	--	454	
		НР - 80%; СП - 8%										
96.				41	1279,62	74,22	52464		3043	12861	31141	90294
	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		891,7	57,73	36560		2367	--	6688	
		НР - 80%; СП - 8%										
97.				50	284,52	2,52	14226		126	2758	9122	25216
	Е11-15040 1-0102 1115-0401 -0102	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		226,85	1,2	11342		60	--	1868	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 К=2	НР - 80%; СП - 8%	СТИ									
						КРОВЛЯ						
98.				12	708,41	26,19	8501	314	5946	2105	11454	
	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		186,78	3,86	2241	46	--	848		
		НР - 92%; СП - 8%										
99.				12	494,09	131,05	5929	1573	605	3887	10601	
	Е11-12010 1-1305 1112-0101 -1305 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		312,6	39,44	3751	473	--	785		
		НР - 92%; СП - 8%										
100.				2,4	16412	--	39389	--	39389	--	42540	
	С121-0303 01-0502 2103-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В2,0, D600 (ПЕНОБЕТОН) ГОСТ 21520-89	М3		--	--	--	--	--	3151		
		СП - 8%										
101.				12	557,28	100,02	6687	1200	2944	2606	10037	
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		211,9	24,13	2543	290	--	743		
		НР - 92%; СП - 8%										
102.				12	73,92	7,4	887	89	751	64	1027	
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ		3,92	1,87	47	22	--	76		
		НР - 92%; СП - 8%										
103.				18	708,41	26,19	12751	471	8918	3157	17181	
	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		186,78	3,86	3362	69	--	1273		
		НР - 92%; СП - 8%										
104.				18	1744,21	68,33	31396	1230	23594	6208	40612	
	Е11-12010 1-1502 1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=3	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		365,12	9,76	6572	176	--	3008		
		НР - 92%; СП - 8%										
						ПРОЕМЫ						
105.				2,1	2572,05	534,3	5401	1122	2081	2227	8239	
	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ	М2		1046,44	132	2198	277	--	610		
		НР - 90%; СП - 8%										
106.				2,1	15124	--	31760	--	31760	--	34301	
	С121-0901 02-0217 2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	2541		
		СП - 8%										
107.				1	4209	--	4209	--	4209	--	4546	
	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА		--	--	--	--	--	337		
		СП - 8%										
108.				1,08	5149,37	554,42	5561	599	2163	2650	8869	
	Е11-10010 6-0203	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ	М2		2592,05	134,76	2799	146	--	657		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0106 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) НР - 90%; СП - 8%										
109.	E11-15050 1-0101 1115-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ОДНУ СТОРОНУ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК	1,08	2154,34 423,05	30,83 9,58	2327 457	33 10	1837 --	374 216	2917
110.	С121-0901 01-9902 2109-0101 -9902 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ СПАРЕННОЙ ИЛИ РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 СП - 8%	М2	1,08	14017 --	-- --	15138 --	-- --	15138 --	-- 1211	16349
						УСТРОЙСТВО РЕШЕТКИ НА ОКНО						
111.	Е11-08020 1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,00797	551589,44 46656,9	8829,15 3097,56	4396 372	70 25	3954 --	369 381	5146
						ПРИЯМОК						
112.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,16	27738,09 2994,84	1319,28 283,35	4438 479	211 45	3748 --	477 393	5309
113.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	1,0332	259553 --	-- --	268170 --	-- --	268170 --	-- 21454	289624
114.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,04703	221440 --	-- --	10414 --	-- --	10414 --	-- 833	11247
115.	Е11-08020 1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,00319	551589,44 46656,9	8829,15 3097,56	1760 149	28 10	1583 --	148 153	2060
116.	С121-0604 05-1201 2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,00319	557948 --	-- --	1780 --	-- --	1780 --	-- 142	1922
						ПЕРЕМЫЧКИ						
117.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	6	441,85 160,14	249,26 53,49	2651 961	1496 321	194 --	1512 333	4497
118.	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,288	88786 --	-- --	25570 --	-- --	25570 --	-- 2046	27616
						ПОКРЫТИЯ						
119.	Е11-07050 4-0105 1107-0504 -0105	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3	4105,59 2061,9	961,73 201,53	12317 6186	2885 605	3246 --	8013 1626	21956

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ДВЕ СТОРОНЫ	ЦИЙ									
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%										
120.	С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	11,29	6905 ---	-- --	77957 ---	-- --	-- --	77957 ---	-- 6237	84194
						ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.4.410						
121.	Е11-07040 4-0102 1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2,208	8105,06 2479,32	4361,26 523,61	17896 5474	9630 1156	2792 --	7824 2058	27778
122.	С121-0403 02-9904 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 СП - 8%	М3	2,208	51707 ---	-- --	114169 ---	-- --	114169 ---	-- 9134	123303
						ЛЕСТНИЦА Л1						
123.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,09559	70461,26 34824,5	25561,7 7831,59	6735 3329	2443 749	963 --	2813 764	10313
124.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т	0,09559	544349 ---	-- --	52034 ---	-- --	52034 ---	-- 4163	56197
125.	Е11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	4,27	43,99 41,68	2,31 0,25	188 178	10 1	-- --	124 25	336
126.	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С СП - 8%	Л	4,27	1817 ---	-- --	7759 ---	-- --	7759 ---	-- 621	8379
						ЛЕСТНИЦА Ж/Б						
127.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,03804	70461,26 34824,5	25561,7 7831,59	2680 1325	972 298	383 --	1120 304	4104
128.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т	0,03804	544349 ---	-- --	20707 ---	-- --	20707 ---	-- 1657	22364
129.	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,32	122,67 18,3	2,97 0,37	162 24	4 --	134 --	17 14	193
130.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,32	90,44 41,68	2,31 0,25	119 55	3 --	61 --	38 13	170
131.				0,72	25265,26	1165,43	18191	839	16624	828	20541

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		--------- 1010,74	--------- 253,28	--------- 728	--------- 182	--------- --	--------- 1522		
132.				2,22	3432,86	ОТМОСТКА 994,98	7621	2209	3757	2324	10741
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		--------- 745,68	--------- 380,2	--------- 1655	--------- 844	--------- --	--------- 796		
133.				0,88	28373,65	7,2	24969	6	21884	2894	30092
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В7,5. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		--------- 3498,96	--------- --	--------- 3079	--------- --	--------- --	--------- 2229		
134.				16	480,29	36,72	7685	588	91	7812	16737
	Е11-27070 1-0301 1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ТРОТУАРА		--------- 437,85	--------- 14,26	--------- 7006	--------- 228	--------- --	--------- 1240		
135.				16	3581	--	57296	--	57296	--	61880
	С121-0405 09-0106 2104-0509 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 17608-91 СП - 8%	М2		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 4584		
136.				0,42	3432,86	ПАНДУС 994,98	1442	418	711	440	2032
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		--------- 745,68	--------- 380,2	--------- 313	--------- 160	--------- --	--------- 151		
137.				0,88	28373,65	7,2	24969	6	21884	2894	30092
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		--------- 3498,96	--------- --	--------- 3079	--------- --	--------- --	--------- 2229		
138.				0,04107	14181,72	1355,56	582	56	1	499	1168
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		--------- 12794,8	--------- 558,16	--------- 525	--------- 23	--------- --	--------- 87		
139.				0,04107	221440	--	9095	--	9095	--	9822
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 728		
140.				0,806212	3618,31	КРЫШКА (1ШТ) 121,45	2917	98	2663	177	3342
	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ. УКЛАДКА НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ НР - 90%; СП - 8%	М2		--------- 193,86	--------- 50,29	--------- 156	--------- 41	--------- --	--------- 248		
141.				3	7946,43	ОТОПЛЕНИЕ --	23839	--	--	--	23839
	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧ ПЭТ-4	ШТ		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 23839	--------- --	
142.				1	11183,4	ВЕНТИЛЯЦИЯ 71,58	11183	72	7676	3380	15728
	Е11-20080 1-0102 1120-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ДЕФЛЕКТОР		--------- 3435,47	--------- 13,06	--------- 3435	--------- 13	--------- --	--------- 1165		
143.				1	3292,99	8,32	3293	8	200	3026	6825
	Е11-20090 1-0102 1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ		--------- 3085,36	--------- 2,61	--------- 3085	--------- 3	--------- --	--------- 506		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.	С123-0503 10-0303 2305-0310 -0303 РСНБ РК 2015	-УЗЛЫ ПРОХОДА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С КОЛЬЦОМ, МОДЕЛИ УП 2-13 ДИАМЕТРОМ 315 ММ СП - 8%	ШТ.	1	52863 ---	-- --	52863 ---	-- --	-- --	52863 ---	-- 4229	57092
145.	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	5	1553,52 369,47	17,65 6,59	7768 1847	88 33	5833 --	1843 769		10379
146.	Е11-20050 1-0108 1120-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ЗАСЛОНКА	1	2490,71 1733,35	48,21 13,06	2491 1733	48 13	710 --	1711 336		4538
147.	С123-0503 02-2164 2305-0302 -2164 РСНБ РК 2015	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВК, РАЗМЕРАМИ 400 ММ Х 500 ММ СП - 8%	ШТ.	1	6911 ---	-- --	6911 ---	-- --	6911 --	-- 553		7464
148.	С123-0405 01-0222 2304-0501 -0222 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	1	1493 ---	-- --	1493 ---	-- --	1493 --	-- 119		1612
						ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
149.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	12091,8 2586	1016,52 302,2	12092 2586	1017 302	8489 --	2080 1134		15305
150.	С123-0702 01-0106 2307-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	5879 ---	-- --	5879 ---	-- --	5879 --	-- 470		6349
151.	Ц13-08010 4-0201 1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	25039,31 16172	7048 2417,6	25039 16172	7048 2418	1819 --	13385 3074		41498
152.	51-080401 -0115 5108-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-3274УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 13 А ДО 19 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	69953 ---	-- --	69953 ---	-- --	-- 69953	-- --		69953
153.	Ц13-11020 3-0106 1311-0203 -0106 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 120 ММ НР - 75%; СП - 8%	ШТ	1	8866,94 6492	815,3 385,64	8867 6492	815 386	1560 --	5158 1122		15147
154.	С123-0803 06-0701 2308-0306 -0701 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИК ДТКБ-53 СП - 8%	ШТ.	1	4561 ---	-- --	4561 ---	-- --	4561 --	-- 365		4926
155.	Ц13-08030 5-0305 1308-0305 -0305	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ,	ШТ.	3	1802,86 1021,47	652,21 440,98	5409 3064	1957 1323	388 --	3159 685		9253

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	УТЛОТНЕННЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ										
		НР - 72%; СП - 8%										
156.	С123-0701 06-0418 2307-0106 -0418 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛЬ ДСП 1304, 18 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1440 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4500-6500 К, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 СТ РК 2595-2014	ШТ.	2	4039 ---	-- --	8078 ---	-- --	8078 ---	-- 646	8724	
		СП - 8%										
157.	С123-0701 06-1401 2307-0106 -1401 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 6Х1 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СТ РК 2595-2014	ШТ.	1	3435 ---	-- --	3435 ---	-- --	3435 ---	-- 275	3710	
		СП - 8%										
158.	Ц13-08030 5-0101 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	3	436,94 426.69	3,48 0.91	1311 1280	10 3	21 --	924 179	2413	
		НР - 72%; СП - 8%										
159.	С123-0702 18-1601 2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	3	220 ---	-- --	660 ---	-- --	660 ---	-- 53	713	
		СП - 8%										
160.	С123-0702 02-0501 2307-0202 -0501 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41206-01, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	3	169 ---	-- --	507 ---	-- --	507 ---	-- 41	548	
		СП - 8%										
161.	С123-0702 02-0711 2307-0202 -0711 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ-107, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	2	18 ---	-- --	36 ---	-- --	36 ---	-- 3	39	
		СП - 8%										
162.	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ	26	825,46 174,16	406,34 131,06	21462 4528	10565 3407	6369 --	5714 2174	29350	
		НР - 72%; СП - 8%										
163.	С123-0606 01-0402 2306-0601 -0402 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПВВГ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	КМ	0,015	376875 ---	-- --	5653 ---	-- --	5653 ---	-- 452	6105	
		СП - 8%										
164.	С123-0616 01-0701 2306-1601 -0701 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,011	28320 ---	-- --	312 ---	-- --	312 ---	-- 25	336	
		СП - 8%										
165.	Ц13-08020 6-1702 1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	3	558,86 421,75	83,3 24,18	1677 1265	250 73	162 --	963 211	2851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
166.	С123-0101 01-0107 2301-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 3262-75 М	3	830 ---	-- --	2490 --	-- --	2490 --	-- 199	2689	
		СП - 8%									
167.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ М	5	559,15 168,7	24,89 6,65	2796 844	124 33	1828 --	631 274	3701	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**10114016** **1412053**	**883285** **341777**		**1360599** **833449**	**12308064**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**10114016**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1753830**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1360599**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**833449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**12308064**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**2479**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1753830**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**12308064**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**2479**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1753830**			

Локальная смета № 2-3-1

ПНРС. Площадочные сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ,В1

1.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ М3 ГРУНТА	342	166,02 6,31	159,71 46,84	56778 2159	54619 16019	-- --	13089 5589	75456
		НР - 72%; СП - 8%								
2.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ М3 ГРУНТА	11	1859,09 1859,09	-- --	20450 20450	-- --	-- --	14724 2814	37988
		НР - 72%; СП - 8%								
3.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 М3 ГРУНТА	51	808,7 808,7	-- --	41244 41244	-- --	-- --	29696 5675	76615
		НР - 72%; СП - 8%								
4.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 М3 ГРУНТА	302	34,34 --	34,34 11,99	10372 --	10372 3620	-- --	2606 1038	14016
		НР - 72%; СП - 8%								
5.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ М3	42	1549,24 1549,24	-- --	65068 65068	-- --	-- --	46849 8953	120870
		НР - 72%; СП - 8%								
6.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	32	34,34 --	34,34 11,99	1099 --	1099 384	-- --	276 110	1485

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%										
7.				0,8	736,32	--	589	--	--	--	424	1094
	Е11-01020	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	5-0501	КОЛОДЦА			736,32	--	589	--	--	--	81	
	1101-0205											
	-0501	НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК											
	2015											
8.				7	54,71	--	383	--	--	--	276	711
	Е11-01010	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		---	---	---	---	---	---	---	
	7-1805				54,71	--	383	--	--	--	53	
	1101-0107	НР - 72%; СП - 8%										
	-1805											
	РСНБ РК											
	2015											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	195983	66090	--	107940	328235	
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	---	
					--	--	129893	20023	--	24313		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				195983					
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					149916				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				107939					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				24314					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				328236					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					149916				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				328236					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					149916				
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К3,К31,В41										
9.				766	166,02	159,71	127170	122334	--	29315	169004	
	Е11-01010	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0402	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		6,31	46,84	4836	35880	--	12519		
	1101-0101	ЭКСКАВАТОРАМИ										
	-0402	"ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ										
	РСНБ РК	ЛОПАТА" С КОВШОМ										
	2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3										
		НАВЫМЕТ										
		НР - 72%; СП - 8%										
10.				24	1859,09	--	44618	--	--	--	32125	82883
	Е11-01020	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1859,09	--	44618	--	--	--	6139	
	1101-0205	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2										
	-0302	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С										
	РСНБ РК	ОТКОСАМИ										
	2015											
		НР - 72%; СП - 8%										
11.				12,8	2807,6	154,98	35937	1984	21471	12908	52753	
	Е11-23010	-ОСНОВАНИЕ ПОД	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ.	ОСНОВАНИ		975,12	43,54	12482	557	--	3908		
	1123-0101	УСТРОЙСТВО	Я									
	-0101											
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%										
	2015											
12.				676	34,34	34,34	23216	23216	--	5833	31374	
	Е11-01010	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	11,99	--	8102	--	2324		
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л										
	-0402	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ										
	РСНБ РК	ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА										
	2015	ГРУНТОВ 2										
		НР - 72%; СП - 8%										
13.				114	808,7	--	92192	--	--	66378	171256	
	Е11-01020	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	5-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		808,7	--	92192	--	--	12686		
	1101-0205	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА										
	-0502	ГРУНТОВ 2										
	РСНБ РК											
	2015	НР - 72%; СП - 8%										
14.				114	2047	--	233358	--	233358	--	252027	
	С121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	18669		
	2101-0601	23735-2014										
	-0101											
	РСНБ РК	СП - 8%										
	2015											
15.				126	1549,24	--	195204	--	--	140547	362611	
	Е11-01020	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	5-0302	КОЛОДЦЫ			1549,24	--	195204	--	--	26860		
	1101-0205											
	-0302	НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК											
	2015											
16.				76	34,34	34,34	2610	2610	--	656	3527	
	Е11-01010	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И	М3		---	---	---	---	---	---	---	
	4-0402	КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ			--	11,99	--	911	--	261		
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ										
	-0402	(Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ										
	РСНБ РК	2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5										
	2015	М										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%										
17.				2	736,32	--	1473	--	--	1060	2736
	Е11-01020	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	КОЛОДЦА			736,32	--	1473	--	--	203	
	1101-0205										
	-0501	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
18.				24	54,71	--	1313	--	--	945	2439
	Е11-01010	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	7-1805				54,71	--	1313	--	--	181	
	1101-0107	НР - 72%; СП - 8%									
	-1805										
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	757092	150144	254829	289767	1130610
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	352118	45450	--	83750	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				757092				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				21472				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					397568			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				233358				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				289769				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				83749				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1130610				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								401
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					397568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				1130610				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								401
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					397568			
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ К3, К41,К31									
19.				0,17611	339349,63	104571,75	59763	18416	861	45047	113195
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		229890	28485,08	40486	5017	--	8385	
	1122-0501	ДИАМЕТР 100 ММ.	ВОДА								
	-0103	УКЛАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
20.				177,8711	1033	--	183741	--	183741	--	198440
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1010	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	14699	
	2301-0501	100 SDR 26 - 110Х4,2									
	-1010	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
21.				0,17611	28966,4	--	5101	--	1321	3742	9551
	Е11-22070	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	100 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ	ТРУБОПРО		21465,2	--	3780	--	--	707	
	1122-0701	ДЕЗИНФЕКЦИИ	ВОДА								
	-0203										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
22.				6	1950,42	78,9	11703	473	1965	9394	22785
	Е11-22090	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	ЗАДВИЖКА		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ	ИЛИ		1544,2	37,32	9265	224	--	1688	
	1122-0901	ДИАМЕТРОМ 100 ММ.	КЛАПАН								
	-0103	УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
23.				6	42079	--	252474	--	252474	--	272672
	С123-0401	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	02-1904	ФЛАНЦЕВЫЕ С			--	--	--	--	--	20198	
	2304-0102	ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО									
	-1904	ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN									
	РСНБ РК	100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ									
	2015	5762-2002									
		СП - 8%									
24.					1328227,25		4131		1119		6472
	Е11-22080	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,00311	---	503522,14	---	1566	---	1862	
	1-0105	СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50	ФАСОННЫХ		464984,9	139691,93	1446	434	--	479	
	1122-0801	ММ. УСТАНОВКА (ОТВОД)	ЧАСТЕЙ								
	-0105										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	1										
25.				0,003	137330,47	38249,25	412	115	88	246	710
	Е11-22060	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	ТРУБОПРО		69822	12933,68	209	39	--	53	
	1122-0601	ДИАМЕТРОМ 50 ММ.	ВОДА								
	-0501	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ									
	РСНБ РК	АНТИКОРРОЗИОННОЙ									
	2015	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ									
	ИЗМ. И	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ									
	ДОП. ВЫП.	ИЗОЛЯЦИИ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	НР - 99%; СП - 8%										
26.				21	1379,51	905,89	28970	19024	--		14756	47224
	Е11-22080	-УСТАНОВКА	ШТ		---	---	---	---	---		---	
	1-0201	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,			473,62	236,14	9946	4959	--		3498	
	1122-0801	КОЛЕН, ПАТРУБКОВ,										
	-0201	ПЕРЕХОДОВ										
	РСНБ РК											
	2015	НР - 99%; СП - 8%										
27.				3	2073	--	6219	--	6219		--	6717
	С123-0203	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---		---	
	02-2610	ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR			--	--	--	--	--		498	
	2302-0302	11, DN 110, PN 16 СТ РК										
	-2610	ГОСТ Р 52134-2010										
	РСНБ РК											
	2015	СП - 8%										
28.				6	2283	--	13698	--	13698		--	14794
	С123-0203	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---		---	
	02-1210	ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR			--	--	--	--	--		1096	
	2302-0302	11, DN 110, PN 16 СТ РК										
	-1210	ГОСТ Р 52134-2010										
	РСНБ РК											
	2015	СП - 8%										
29.				4	2893	--	11572	--	11572		--	12498
	С123-0203	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---		---	
	02-3310	ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR			--	--	--	--	--		926	
	2302-0302	11, DN 110X110X110, PN										
	-3310	16 СТ РК ГОСТ Р										
	РСНБ РК	52134-2010										
	2015											
		СП - 8%										
30.				12	1680	--	20160	--	20160		--	21773
	С123-0203	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	ШТ.		---	---	---	---	---		---	
	03-7506	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ			--	--	--	--	--		1613	
	2302-0303	ПЭ 100 SDR 11, DN 110,										
	-7506	PN 16 СТ РК ГОСТ Р										
	РСНБ РК	52134-2010										
	2015											
		СП - 8%										
31.				24	2623	--	62952	--	62952		--	67988
	С123-0201	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---		---	
	03-0210	ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ			--	--	--	--	--		5036	
	2302-0103	УГЛЕРОДИСТОЙ И										
	-0210	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ										
	РСНБ РК	PN 10, DN 100 ГОСТ										
	2015	12816-80										
		СП - 8%										
32.				9,68605	281	--	2722	--	2722		--	2940
	С121-0503	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	КГ		---	---	---	---	---		---	
	07-0110	НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ			--	--	--	--	--		218	
	2105-0307	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,										
	-0110	ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА,										
	РСНБ РК	ТЕРМИЧЕСКИ										
	2015	ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ										
		ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3										
		ММ ГОСТ 3282-74										
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	663617	39594	558892		75047	797759
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---		---	
					--	--	65133	10673	--		59094	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				112801					
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5352					
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					75805				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2722					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				75047					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				15028					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				202876					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					75805				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				550816					
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				550816					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				44065					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				594881					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				797757					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					75805				
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ В9,В1										
		==========										
33.				0,07859	778549,15	233789,19	61186	18373	4194		44144	113757
	Е11-22030	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ		---	---	---	---	---		---	
	1-0105	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150	ТРУБОПРО		491400	75978,13	38619	5971	--		8426	
	1122-0301	ММ. УКЛАДКА С	ВОДА									
	-0105	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ										
	РСНБ РК	ИСПЫТАНИЕМ										
	2015											
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.											
	10											
34.				78,59	3104	--	243943	--	243943		--	263459
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---		---	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0209 2301-0201 -0209 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 140 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%			-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	19515 -- --		
35.	Е11-22090 1-0102 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	7	1906,3 1500,08	78,9 37,32	13344 10501	552 261	2291 --	10654 1920	25918	
36.	С123-0401 02-1903 2304-0102 -1903 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, СРЕДА: ВОДА И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ, Т ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	6	35384 -- --	-- -- --	212304 -- --	-- -- --	212304 -- --	-- -- 16984	229288	
37.	51-010102 -1804 5101-0102 -1804 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA BV-05-47, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10, DN 80, ТИПА BELGICAST ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	1087553 -- --	-- -- --	1087553 -- --	-- -- --	-- 1087553 --	-- -- --	1087553	
38.	С123-0201 03-0212 2302-0103 -0212 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	16	4471 -- --	-- -- --	71536 -- --	-- -- --	71536 -- --	-- -- 5723	77259	
39.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ,ОТВОД) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,1145	1328227,25 464984,9	503522,14 139691,93	152082 53241	57653 15995	41188 --	68543 17650	238275	
40.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,02	137330,47 69822	38249,25 12933,68	2747 1396	765 259	586 --	1639 351	4736	
41.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	4,32245	281 -- --	-- -- --	1215 -- --	-- -- --	1215 -- --	-- -- 97	1312	
		КОЛОДЦЫ В1										
42.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУК ЦИЙ КОЛОДЦА	3,53	37657,84 9586,52	8985,07 3506,79	132932 33840	31717 12379	67375 --	45757 14295	192985	
43.	С121-0403 02-0102 2104-0302	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК	ШТ.	2	24782 -- --	-- -- --	49564 -- --	-- -- --	49564 -- --	-- -- 3965	53529	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	1971-2010 ПН15 СП - 8%										
44.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	4	14378 -- -- 4601	-- -- -- --	57512 -- -- --	-- -- -- --	57512 -- -- --	-- -- -- 4601	62113
45.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	ШТ.	2	21947 -- -- 3512	-- -- -- --	43894 -- -- --	-- -- -- --	43894 -- -- --	-- -- -- 3512	47406
46.	С121-0403 02-9905 2104-0302 -9905 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ЗПП15-1, ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92 СП - 8%	М3	0,42	66953 -- -- 2250	-- -- -- --	28120 -- -- --	-- -- -- --	28120 -- -- --	-- -- -- 2250	30370
47.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	19466 -- -- 3115	-- -- -- --	38932 -- -- --	-- -- -- --	38932 -- -- --	-- -- -- 3115	42047
48.	С121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	5104 -- -- 817	-- -- -- --	10208 -- -- --	-- -- -- --	10208 -- -- --	-- -- -- 817	11025
49.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т	0,01036	544349 -- -- 451	-- -- -- --	5639 -- -- --	-- -- -- --	5639 -- -- --	-- -- -- 451	6091
50.	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	4342 -- -- 695	-- -- -- --	8684 -- -- --	-- -- -- --	8684 -- -- --	-- -- -- 695	9379
51.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	37	853,03 259,7	19,94 2,49	31562 9609	738 92	21215 --	9022 3247	43831
52.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,63	4007,06 745,68	994,98 380,2	2524 470	627 240	1427 --	660 255	3439
53.	С121-1308 04-0401 2113-0804 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБОЛКА СП - 8%	Т	0,0035	1358560 -- -- 380	-- -- -- --	4755 -- -- --	-- -- -- --	4755 -- -- --	-- -- -- 380	5135
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2260237 147676	110426 35196	914582 1087553	180419 108249	2548907
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1087553				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1087553				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				630577				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				138275				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					182872			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5970				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				9970					
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				228230					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				180419					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				64880					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				875876					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						182872			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5639					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5639					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				451					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6091					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				536467					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				536467					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				42917					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				579385					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				2548904					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						182872			
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ К1										
54.				9,87	34209,41	6948,22	337647		68579	160051	134529	509950
	E11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		11045,32	2722,43	109017		26870	--	37774	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	НР - 99%; СП - 8%										
55.				6	24782	--	148692		--	148692	--	160587
	C121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.		--	--	--		--	--	11895	
		СП - 8%										
56.				9	21947	--	197523		--	197523	--	213325
	C121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--		--	--	15802	
		СП - 8%										
57.				3	14378	--	43134		--	43134	--	46585
	C121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--		--	--	3451	
		СП - 8%										
58.				0,84	66953	--	56241		--	56241	--	60740
	C121-0403 02-9905 2104-0302 -9905 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ,ЗПП15-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	М3		--	--	--		--	--	4499	
		СП - 8%										
59.				8	19466	--	155728		--	155728	--	168186
	C121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--		--	--	12458	
		СП - 8%										
60.				2	4827	--	9654		--	9654	--	10426
	C121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--		--	--	772	
		СП - 8%										
61.				4	5104	--	20416		--	20416	--	22049
	C121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3	ШТ.		--	--	--		--	--	1633	
		СП - 8%										
62.				6	8374	--	50244		--	50244	--	54264
	C123-0301 01-0503 2303-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Т СТ РК 2384-2013	КОМПЛЕКТ		--	--	--		--	--	4020	
		СП - 8%										
63.				0,03108	544349	--	16918		--	16918	--	18272
	C121-0602 08-0501	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ	Т		--	--	--		--	--	1353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%									
64.	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВИ КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ НР - 93%; СП - 8%	М3	0,021	32117,56 6473,01	2136,6 447,84	674 136	45 9	493 --	135 65	874
65.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ	85	853,03 259,7	19,94 2,49	72507 22075	1695 211	48737 --	20726 7459	100692
66.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИ Я	1,3	4007,06 745,68	994,98 380,2	5209 969	1293 494	2947 --	1361 526	7096
67.	С121-1308 04-0401 2113-0804 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБОЛКА СП - 8%	Т	0,0025	1358560 --	-- --	3396 --	-- --	3396 --	-- 272	3668
68.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2	4,867312	3618,31 193,86	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ 8ШТ 121,45 50,29	17611 944	591 245	16076 --	1069 1494	20175

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**5012528**	**438458**		**810993**	**6202400**
						827960	**139172**		**378979**	
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**5012528**				
Всего заработная плата -			**Тенге**				**967132**			
		Накладные расходы -	**Тенге**			**810993**				
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**378979**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**6202500**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел,-ч**							**2479**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**967132**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**6202500**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел,-ч**							**2479**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**967132**			

Локальная смета № 2-3-2

Водонапорная башня

4.	Е11-01010 5-0310 1101-0105 -0310 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА СТВОЛА БАШНИ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	240	307,09 6,22	300,87 79,3	73701 1492	72209 19032	-- --	14777 7078	95557
5.	С341-0201 01-1002 4102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ СП - 8%	Т	150	79 --	-- --	11850 --	-- --	-- --	-- 948	12798
6.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА БЕТОНОМ В 7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,08	23817,88 1010,74	1165,43 253,28	25723 1092	1259 274	23372 --	1242 2157	29123
7.	Е11-01020	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ	М2	44	436,31	0,26	19198	11	5967	9519	31014

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0201 1101-0204 -0201 РСНБ РК 2015	СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ВРУЧНУЮ			300,46	--	13220		--	--	2297	
		НР - 72%; СП - 8%										
8.				44	112,72	96,13	4960		4230	220	1045	6485
	Е11-01020 4-0301 1101-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	М2		11,59	21,4	510		941	--	480	
		НР - 72%; СП - 8%										
12.				0,016	66981,68	--	1072		--	213	850	2075
	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		53663	--	859		--	--	154	
		НР - 99%; СП - 8%										
19.				0,014	1083972,35	30355,61	15176		425	12035	2697	19303
	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		194005	597,32	2716		8	--	1430	
		НР - 99%; СП - 8%										
30.				0,0019	137330,47	38249,25	261		73	55	156	450
	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		69822	12933,68	133		25	--	33	
		НР - 99%; СП - 8%										
34.				0,0015	423530,86	68318,28	635		102	15	548	1278
	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		345345	23425,52	518		35	--	95	
		НР - 99%; СП - 8%										
35.				1,5	1122	--	1683		--	1683	--	1818
	С123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--		--	--	135	
		СП - 8%										
36.				0,0015	137330,47	38249,25	206		57	44	123	355
	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		69822	12933,68	105		19	--	26	
		НР - 99%; СП - 8%										
37.				1	861	--	861		--	861	--	930
	С123-0301 03-0801 2303-0103 -0801 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.		--	--	--		--	--	69	
		СП - 8%										
38.				20	959	--	19180		--	19180	--	20714
	С123-0301 03-0403 2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008	М		--	--	--		--	--	1534	
		СП - 8%										
45.				1	19225	--	19225		--	19225	--	20763
	С123-0301 01-0303 2303-0101	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--		--	--	1538	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	СП - 8%										
46.	С121-1308 14-2208 2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	ШТ.	8	595 -- --	-- -- --	4760 -- --	-- -- --	4760 -- --	-- 381	5141	
47.	Е11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНАЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НР - 79%; СП - 8%	М2	26	596,46 594,98	1,2 --	15508 15470	31 --	7 --	12221 2218	29947	
48.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,49	1198,2 132,77	1058,57 223,98	587 65	519 110	3 --	189 62	838	
49.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	0,49	2047 --	-- --	1003 --	-- --	1003 --	-- 80	1083	
50.	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,1	10022,27 4490,06	2374 497,6	1002 449	237 50	316 --	464 117	1583	
51.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3	0,3	25659 --	-- --	7698 --	-- --	7698 --	-- 616	8314	
52.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00518	70461,26 34824,5	25561,7 7831,59	365 180	132 41	53 --	152 41	559	
53.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,00518	221440 --	-- --	1147 --	-- --	1147 --	-- 92	1239	
54.	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0012	1104271,66 513240	514533,3 157795,98	1325 616	617 189	92 --	797 170	2292	
55.	С123-0102 01-0231 2301-0201 -0231 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1,2	7352 --	-- --	8822 --	-- --	8822 --	-- 706	9528	
56.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 СП - 8%	КГ	3	575 --	-- --	1725 --	-- --	1725 --	-- 138	1863	
57.	Е11-06010 1-0114	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ	М3	0,012	22999,84 1010,74	1165,43 253,28	276 12	14 3	250 --	14 23	313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	ДО 0,2 М2 (В3,5). УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%									
58.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ (В7,5). УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% М3	0,05	30158,28 5105,8	1133,51 249,02	1508 255	57 12	1196 --	244 140		1892
		РАЗДЕЛ 4. КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
59.	Е11-10010 7-0105 1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ НР - 90%; СП - 8% М2 ПРОЕМОВ	0,61	3179,64 1258,29	523,77 124,62	1940 768	319 76	853 --	759 216		2915
60.	С121-0702 03-0303 2107-0203 -0303 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8% М3	0,00961	47434 --	-- --	456 --	-- --	456 --	-- 36		492
61.	С121-0702 04-0303 2107-0204 -0303 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 М3	0,00024	16838 --	-- --	4 --	-- --	4 --	-- --		4
62.	С121-0702 04-0304 2107-0204 -0304 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8% М3	0,001302	16838 --	-- --	22 --	-- --	22 --	-- 2		24
63.	С121-0702 04-0303 2107-0204 -0303 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8% М3	0,00132	16838 --	-- --	22 --	-- --	22 --	-- 2		24
64.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 Т	0,00324	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		--
69.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% М3	1,54	29652,52 4595,22	1708,48 363,36	45665 7077	2631 560	35957 --	6949 4209		56823
70.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8% Т	0,014	264954 --	-- --	3709 --	-- --	3709 --	-- 297		4006
71.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ПОД БАШНЮ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% М3	0,35	24536,97 1177,2	1078,92 225,54	8588 412	378 79	7798 --	447 723		9757
72.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТ ПОД БАШНЮ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% М3	0,8	24536,97 1177,2	1078,92 225,54	19630 942	863 180	17825 --	1021 1652		22303
73.	С121-0204 01-2802 2102-0401	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 М3	0,2	11923 --	-- --	2385 --	-- --	2385 --	-- 191		2575

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2802 РСНБ РК 2015	ГОСТ 28013-98 СП - 8%										
74.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,8	29652,52 4595,22	1708,48 363,36	23722 3676	1367 291	18679 --	3610 2187		29518
75.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,0299	259553 --	-- --	7761 --	-- --	7761 --	-- 621		8381
86.	Е11-06140 1-0501 1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ НР - 91%; СП - 8%	М3 ЕМКОСТИ	50	277,86 73,9	2,37 1,12	13893 3695	118 56	10080 --	3413 1385		18691
87.	Е11-06140 1-0502 1106-1401 -0502 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НР - 91%; СП - 8%	М3 ЕМКОСТИ	50	587,73 154,94	0,79 0,37	29387 7747	39 19	21601 --	7067 2916		39369
		РАЗДЕЛ 8. КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ										
88.	С121-1302 05-0101 2113-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО СП - 8%	Т	0,9	233975 --	-- --	210578 --	-- --	210578 --	-- 16846		227424
89.	С121-0605 10-1903 2106-0510 -1903 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	ШТ.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		--
90.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	7,02	30659,01 1177,2	1078,92 225,54	215226 8264	7574 1583	199388 --	8961 17935		242122
91.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	3	1198,2 132,77	1058,57 223,98	3595 398	3176 672	21 --	1156 380		5130
92.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	3	2047 --	-- --	6141 --	-- --	6141 --	-- 491		6632
93.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	Т	0,02292	499540 --	-- --	11449 --	-- --	11449 --	-- 916		12365
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРИКА										
94.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	10353,83 292,99	-- --	20708 586	-- --	20122 --	574 1703		22984
95.	Ц13-08020 6-3001 1308-0206	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ	ШТ.	1	2998,6 2518,45	480,15 164,7	2999 2518	480 165	-- --	1932 394		5325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%									
96.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ИРАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2 СП - 8% ШТ.	1	3558	--	3558	--	3558	--	3843	
				--	--	--	--	--	285		
97.	С123-0409 05-1806 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8% ШТ.	2	1442	--	2884	--	2884	--	3115	
				--	--	--	--	--	231		
98.	С123-0101 02-0104 2301-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75 М	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--		
99.	Ц13-08020 6-2105 1308-0206 -2105 РСНБ РК 2015	-ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% ВВОД	2	1387,55	--	2775	--	365	1735	4871	
				1205	--	2410	--	--	361		
100.	Ц13-08040 1-0410 1308-0401 -0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ М ДО 1 КГ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ НР - 72%; СП - 8%	4	622,36	7,88	2489	32	268	1584	4399	
				547,36	2,54	2189	10	--	326		
101.	С123-0602 01-0404 2306-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 10Х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8% КМ	0,004	816016	--	3264	--	3264	--	3525	
				--	--	--	--	--	261		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**882307**	**96950**		**93584**	**1053215**
							78375	**24430**		**77324**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**882307**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**102805**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**93584**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**77324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1053215**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**102805**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**1053215**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**102805**			

Локальная смета № 2-3-3

Резервуары для воды 200м3 \2шт\

3.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М М3	252	34,34	34,34	8655	8655	--	2175	11696
				--	11,99	--	3020	--	866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.			75,6	152,23	73,5	11509	5557		--	6063	18977
	Е11-01020	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 М3		---	---	---	---		---	---	
	1-0501	ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ		78,73	32,66	5952	2469		--	1406	
	1101-0201	ТРАМБОВКАМИ									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
5.			749	210,65	201,14	157775	150656		--	45061	219062
	Е11-01010	-ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА М3		---	---	---	---		---	---	
	1-0405			9,5	74,05	7119	55465		--	16227	
	1101-0101	НР - 72%; СП - 8%									
	-0405										
	РСНБ РК										
	2015										
6.			599	6,78	6,78	4062	4062		--	759	5207
	Е11-01020	-ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ М2		---	---	---	---		---	---	
	3-0102	И ОТКОСОВ		--	1,76	--	1054		--	386	
	1101-0203										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
7.			379	436,31	0,26	165362	97		51391	81990	267140
	Е11-01020	-УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ М2		---	---	---	---		---	---	
	4-0201	ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		300,46	--	113874	--		--	19788	
	1101-0204	ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ									
	-0201	ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ									
	РСНБ РК	РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ									
	2015	ВРУЧНУЮ									
		НР - 72%; СП - 8%									
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
35.			0,13196	70461,26	25561,7	9298	3373		1330	3884	14237
	Е11-09030	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ Т		---	---	---	---		---	---	
	4-0101	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И		34824,5	7831,59	4595	1033		--	1055	
	1109-0304	КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ									
	-0101	С ОГРАЖДЕНИЕМ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	5										
36.			0,13196	544349	--	71832	--		71832	--	77579
	С121-0602	-СТОИМОСТЬ Т		---	---	---	---		---	---	
	08-0501	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		--	--	--	--		--	5747	
	2106-0208										
	-0501	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.			0,356	70461,26	25561,7	25084	9100		3586	10478	38407
	Е11-09030	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ Т		---	---	---	---		---	---	
	4-0101	ЛАЗОВ-ЛЮКОВ		34824,5	7831,59	12398	2788		--	2845	
	1109-0304										
	-0101	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5											
38.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СП - 8%	Т	0,356	544349 ---	-- --	193788 --	-- --	193788 --	-- 15503		209291
43.	Е11-06070 1-0202 1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ НР - 91%; СП - 8%	М3	1,4	35211,31 4660,45	3979 768,9	49296 6525	5571 1076	37200 --	6917 4497		60710
44.	Е11-07070 1-0101 1107-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО СТЕН ГЛУХИХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ НР - 118%; СП - 8%	М2	17,6	4310,25 1922,82	777,52 293,56	75860 33842	13684 5167	28334 --	46030 9751		131641
45.	С121-1304 07-0202 2113-0407 -0202 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НЕПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ СП - 8%	М2	17,6	2636 --	-- --	46394 --	-- --	46394 --	-- 3711		50105
46.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ "ПЕНЕТРОНОМ" В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2	536	315,43 259,7	19,94 2,49	169069 139199	10690 1334	19180 --	130695 23981		323746
47.	С122-0501 05-0102 2205-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРЕЩИН, ШВОВ И СТЫКОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	КГ	428,8	1339 --	-- --	574163 --	-- --	574163 --	-- 45933		620096
48.	Е12-03010 1-1101 1203-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШНУРАМИ "ПЕНЕБАР" НР - 72%; СП - 8%	М ШВА	188	86,17 86,17	-- --	16201 16201	-- --	-- --	11664 2229		30094
49.	С121-1005 02-1101 2110-0502 -1101 РСНБ РК 2015	-ЖГУТ ПАРОИЗОЛОВЫЙ, ДИАМЕТР 40 ММ СП - 8%	М	188	122 --	-- --	22936 --	-- --	22936 --	-- 1835		24771
50.	Е11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	44	327,59 31,85	2,57 0,37	14414 1401	113 16	12900 --	978 1231		16623
51.	Е11-13030 1-1417 1113-0301 -1417 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХВ-784 НР - 69%; СП - 8%	М2	44	412,82 15,79	1,9 0,37	18164 695	84 16	17385 --	491 1492		20147
52.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ ПОД ОТМОСТКУ НР - 108%; СП - 8%	М3	4,32	1198,2 132,77	1058,57 223,98	5176 574	4573 968	29 --	1664 547		7388
53.	Е11-06010 1-0105 1106-0101 -0105	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ НР - 91%; СП - 8%	М3	8	32792,41 6606,28	ЛЕСТНИЦА Ж/БЕТОННАЯ 1887,69 405,32	262339 52850	15102 3243	194387 --	51044 25071		338454

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015											
54.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,028	264954 --	-- --	7419 --	-- --	7419 --	-- 593	8012	
55.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,0027	259553 --	-- --	701 --	-- --	701 --	-- 56	757	
56.	Е11-09020 1-0201 1109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СМЕННОЙ СТАЛЬЮ НА БОЛТАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,0008	78496,6 51784,5	6047,08 2154,78	63 41	5 2	17 --	30 7	100	
57.	С121-0501 06-2401 2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х100 ММ /ГОСТ 103-76/ СП - 8%	Т	0,0008	271904 --	-- --	218 --	-- --	218 --	-- 17	235	
58.	Е11-09060 1-0202 1109-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ С ПОДВЕСКАМИ, СТРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ НР - 69%; СП - 8%	М	20	2808,31 2572,44	181,34 21,14	56166 51449	3627 423	1090 --	35791 7357	99314	
59.	С123-0102 01-0118 2301-0201 -0118 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 32Х2,5 ММ СП - 8%	М	20	450 --	-- --	9000 --	-- --	9000 --	-- 720	9720	
						РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
60.	Е11-06140 1-0501 1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ НР - 91%; СП - 8%	М3	398	277,86 73,9	2,37 1,12	110589 29412	942 446	80235 --	27170 11021	148780	
61.	Е11-06140 1-0502 1106-1401 -0502 РСНБ РК 2015	-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НР - 91%; СП - 8%	М3	398	587,73 154,94	0,79 0,37	233917 61664	314 149	171939 --	56250 23213	313380	
62.	Е11-22010 1-0103 1122-0101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-12 ДИАМ. 200 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,008	470220,04 345708	91640,24 26306,48	3762 2766	733 210	263 --	2946 537	7245	
63.	Е11-20070 1-0501 1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР - 98%; СП - 8%	М2	0,18	7427,02 1050,16	122,15 52,25	1337 189	22 9	1126 --	194 123	1654	
64.	Е11-06070 1-0202 1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,4	35211,31 4660,45	3979 768,9	14085 1864	1592 308	10629 --	1976 1285	17346	
65.	Е11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	М	30,4	5107,42 919,3	66,78 22,55	155266 27947	2030 686	125289 --	28060 14666	197991	
66.	Е11-16080 1-0103 1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ВОРОНКА	4	1156,14 915,49	-- --	4625 3662	-- --	963 --	3589 657	8870	
67.	Е11-06030 1-0407 1106-0301	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т	0,008	651643,7 226512	1280,7 527,94	5213 1812	10 4	3391 --	1653 549	7415	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0301 -0407 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%										
		УПРОЩЕННЫЙ ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ(2ШТ)										
68.	Е11-07020 1-0201 1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ НР - 118%; СП - 8%	М3	0,5	13187,25 5539,76	7262,48 2468,62	6594 2770	3631 1234	193 --	4725 905		12224
69.	С121-0403 01-0105 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6 СП - 8%	ШТ.	4	10209 --	-- --	40836 --	-- --	40836 --	-- 3267		44103
70.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ НР - 118%; СП - 8%	Т	0,0688	711075,36 57260,7	6448,9 1281,32	48922 3940	444 88	44538 --	4753 4294		57969
71.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КОЛПАКА, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ НР - 118%; СП - 8%	Т	0,03	711075,36 57260,7	6448,9 1281,32	21332 1718	193 38	19421 --	2072 1872		25277
72.	С121-0501 06-2402 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) СП - 8%	Т	0,00408	261386 --	-- --	1066 --	-- --	1066 --	-- 85		1152
73.	Е11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ НР - 98%; СП - 8%	М	10	1948,17 419,23	20,08 7,71	19482 4192	201 77	15089 --	4184 1893		25559
74.	С123-0405 01-0215 2304-0501 -0215 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	1359 --	-- --	2718 --	-- --	2718 --	-- 217		2935
75.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00022	339349,63 229890	104571,75 28485,08	75 51	23 6	1 --	56 10		141
76.	Е11-22050 1-0108 1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00006	643714,95 356184	241532,34 68011,26	39 21	14 4	4 --	25 5		69
77.	С123-0105 01-0804 2301-0501 -0804 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 41 - 110Х2,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	2,222	677 --	-- --	1504 --	-- --	1504 --	-- 120		1625
78.	С123-0105 01-0813 2301-0501 -0813 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 41 - 315Х7,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	0,606	5447 --	-- --	3301 --	-- --	3301 --	-- 264		3565
79.	Е11-22070 1-0203 1122-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0022	28966,4 21465,2	-- --	64 47	-- --	17 --	47 9		119

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	Е11-22070 1-0208 1122-0701 -0208 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0006	98105,6 30009,6	-- --	59 18	-- --	41 --	18 6	83
81.	Е11-20070 1-0311 1120-0701 -0311 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 1250 ММ НР - 98%; СП - 8%	ШТ	2	32980,03 2872,21	208,99 57,86	65960 5744	418 116	59798 --	5743 5736	77439
82.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КАРКАСА ДЛЯ КОРПУСА, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ НР - 118%; СП - 8%	Т	0,064	711075,36 57260,7	6448,9 1281,32	45509 3665	413 82	41431 --	4421 3994	53924
83.	Е11-06140 1-0402 1106-1401 -0402 РСНБ РК 2015	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ГРАВИЕМ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,19	5924,5 1471,06	940,23 289,14	1126 280	179 55	667 --	304 114	1544
84.	Е11-06140 1-0401 1106-1401 -0401 РСНБ РК 2015	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ПЕСКОМ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,63	3877,53 1365,55	910,7 286,97	2443 860	574 181	1009 --	947 271	3661
85.	С121-0503 01-0102 2105-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКИ ИЗ АРМАТУРЫ КЛ. А-I, D 8 ММ	Т	0,05	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
86.	С123-0201 01-0263 2302-0101 -0263 РСНБ РК 2015	-САЛЬНИК ТМ89 СП - 8%	ШТ.	8	16906 --	-- --	135248 --	-- --	135248 --	-- 10820	146068
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
87.	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,026	778549,15 491400	233789,19 75978,13	20242 12776	6079 1975	1387 --	14604 2788	37634
88.	С123-0102 01-0220 2301-0201 -0220 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	26	4818 --	-- --	125268 --	-- --	125268 --	-- 10021	135289
89.	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т /БАКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ ИТР./ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,01644	331490,1 194005	127534,5 18755,8	5450 3189	2097 308	164 --	2413 629	8492
90.	Е11-16080 1-0103 1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ВОРОНКА	2	1156,14 915,49	-- --	2312 1831	-- --	481 --	1794 329	4435
91.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ НР - 91%; СП - 8%	1Т	0,01632	651643,7 226512	1280,7 527,94	10635 3697	21 9	6917 --	3372 1121	15127
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО										
92.	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,026	778549,15 491400	233789,19 75978,13	20242 12776	6079 1975	1387 --	14604 2788	37634
93.	С123-0102 01-0220 2301-0201 -0220 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	26	4818 --	-- --	125268 --	-- --	125268 --	-- 10021	135289
94.	Е11-09070	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ	Т	0,01644	331490,1	127534,5	5450	2097	164	2413	8492

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т /БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ ИТР./ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ НР - 69%; СП - 8%			194005	18755,8	3189	308	--	629		
95.				2	1156,14	--	2312	--	481	1794	4435	
	Е11-16080 1-0103 1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ВОРОНКА		915,49	--	1831	--	--	329		
96.				0,01632	651643,7	1280,7	10635	21	6917	3372	15127	
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ НР - 91%; СП - 8%	1Т		226512	527,94	3697	9	--	1121		
						ЭЛЕКТРИКА						
97.				0,001686	216024	--	364	--	364	--	393	
	С121-1308 12-1040 2113-0812 -1040 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОД НУЛЕВОЙ, D 6 ММ, Э 46 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	29		
98.				0,002	237482	--	475	--	475	--	513	
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, ТОЛЩИНА 9-12 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	38		
99.				2	222	--	444	--	444	--	480	
	С121-1308 16-3436 2113-0816 -3436 РСНБ РК 2015	-БОБЫШКИ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	36		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**3229113**	**243821**		**629213**	**4166989**
								642323	**86360**		**308663**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**3229113**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**728683**			
		Накладные расходы -			**Тенге**			**629213**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**308663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**4166989**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**728683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**4166989**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**728683**			

Локальная смета № 2-3-4
Прямоугольный колодец

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.				97	166,02	159,71	16104	15491	--	3712	21401	
	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 МЗ НР - 72%; СП - 8%	МЗ		6,31	46,84	612	4544	--	1585		
2.				3	1859,09	--	5577	--	--	4016	10360	
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙС ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ НР - 72%; СП - 8%	МЗ		1859,09	--	5577	--	--	767		
3.				73	808,7	--	59035	--	--	42505	109664	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НР - 72%; СП - 8%	М3		808,7	--	59035	--	--	8123		
4.	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА НР - 72%; СП - 8%	М3	1,24	736,32 736,32	-- --	913 913	-- --	-- --	657 126	1696	
5.	E11-01010 7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ НР - 72%; СП - 8%	М2	12	54,71 54,71	-- --	656 656	-- --	-- --	473 90	1219	
		КОЛОДЕЦ										
6.	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ НР - 99%; СП - 8%	М3	3,29	37657,84 9586,52	8985,07 3506,79	123894 31540	29561 11537	62793 --	42646 13323	179864	
7.	C121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	19466 --	-- --	38932 --	-- --	38932 --	-- 3115	42047	
8.	C121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	5104 --	-- --	10208 --	-- --	10208 --	-- 817	11025	
9.	C121-0403 02-9904 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СП - 8%	М3	2,59	51707 --	-- --	133921 --	-- --	133921 --	-- 10714	144635	
10.	E11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВАСЛОЯ НР - 79%; СП - 8%	М2	61	596,46 594,98	1,2 --	36384 36294	73 --	17 --	28672 5204	70261	
11.	C121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ	3	575 --	-- --	1725 --	-- --	1725 --	-- 138	1863	
12.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,05	4007,06 745,68	994,98 380,2	4207 783	1045 399	2379 --	1099 425	5731	
13.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ЧАСТИ В12,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	4,95	31830,06 5105,8	1133,51 249,02	157559 25274	5611 1233	126674 --	24121 14534	196214	
14.	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,76	2744,07 701,2	38,2 13,56	2085 533	29 10	1523 --	532 209	2827	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 11	НР - 98%; СП - 8%										
15.	Е11-18100 1-0103 1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	2	17104,54 1110,7	212,29 67	34209 2221	425 134	31563 --	2308 2921		39439
16.	Е11-16090 1-0502 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	2	4622,95 1470,1	114,2 24,88	9246 2940	228 50	6078 --	2930 974		13150
17.	С123-0410 13-0105 2304-1013 -0105 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.	2	17584 --	-- --	35168 --	-- --	35168 --	-- 2813		37981
18.	С123-0303 01-0213 2303-0301 -0213 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40 СП - 8%	ШТ.	2	39017 --	-- --	78034 --	-- --	78034 --	-- 6243		84277
19.	Е11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	8	1950,42 1544,2	78,9 37,32	15603 12354	631 299	2618 --	12526 2250		30379
20.	С123-0401 02-1904 2304-0102 -1904 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	6	42079 --	-- --	252474 --	-- --	252474 --	-- 20198		272672
21.	С123-0410 01-3504 2304-1001 -3504 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	2	224937 --	-- --	449874 --	-- --	449874 --	-- 35990		485864
22.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ(ТРОЙНИК,ВСТАВКА) НР - 99%; СП - 8%	Т	0,046548	1328227,25 464984,9	503522,14 139691,93	61826 21644	23438 6502	16744 --	27865 7175		96867
23.	Е11-22060 1-0608 1122-0601 -0608 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 300 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,007	412181,53 115335,6	62665,3 20685,84	2885 807	439 145	1639 --	943 306		4134
24.	С123-0201 03-0210 2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	18	2623 --	-- --	47214 --	-- --	47214 --	-- 3777		50991
25.	С123-0201 03-0209 2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	2068 --	-- --	4136 --	-- --	4136 --	-- 331		4467
26.				12	1137	--	13644	--	13644	--		14736

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				12	1157	--	13044	--	--	13044	--	14756
	С123-0201 03-0206 2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.		--	--	--	--	--	--	1092	
		СП - 8%										
27.				0,00004	237708,9	44168,28	10	2	5	4	14	
	Е11-22060 1-0506 1122-0601 -0506 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		79907,4	15340,3	3	1	--	1		
		НР - 99%; СП - 8%										
28.				0,0015	1104271,66	514533,3	1656	772	114	996	2865	
	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		513240	157795,98	770	237	--	212		
		НР - 99%; СП - 8%										
29.				1,01	5120	--	5171	--	5171	--	5585	
	С123-0105 01-1318 2301-0501 -1318 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	414		
		СП - 8%										
30.				0,505	4153	--	2097	--	2097	--	2265	
	С123-0105 01-1317 2301-0501 -1317 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	168		
		СП - 8%										
31.				0,0033	494380,69	108627,07	1631	358	57	1330	3199	
	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		368550	38670,31	1216	128	--	237		
		НР - 99%; СП - 8%										
32.				0,0019	610918,6	127583,26	1161	242	68	928	2256	
	Е11-22030 1-0104 1122-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		447720	45861,66	851	87	--	167		
		НР - 99%; СП - 8%										
33.				3,3	2936	--	9689	--	9689	--	10464	
	С123-0102 01-0193 2301-0201 -0193 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	775		
		СП - 8%										
34.				1,9	2727	--	5181	--	5181	--	5596	
	С123-0102 01-0208 2301-0201 -0208 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	415		
		СП - 8%										
35.				0,0033	1083972,35	30355,61	3577	100	2837	636	4550	
	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		194005	597,32	640	2	--	337		
		НР - 99%; СП - 8%										
36.				0,0019	1309832,78	31702,34	2489	60	2040	387	3105	
	Е11-22060 1-0204 1122-0601 -0204	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		204850	652,28	389	1	--	230		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%										
37.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА. УКЛАДКА НР - 90%; СП - 8%	М2	0,72	3618,31 193,86	121,45 50,29	2605 140	87 36	2378 --	158 221		2984
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**1614837**	**25344**		**199444**	**1976647**
								205193	**78593**		**146417**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**1614837**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**283786**			
		Накладные расходы -			**Тенге**			**199444**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**146417**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**1976647**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**283786**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**1976647**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**283786**			

Локальная смета № 2-3-6
Здание НС 2-го подъема

15.	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12	1105,09 760,08	29,49 25,01	13261 9121	354 300	3786 --	7537 1664		22462
16.	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	90	868,16 493,68	51,7 11,39	78134 44431	4653 1025	29050 --	41820 9596		129550
17.	С121-1308 16-0303 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-2011 СП - 8%	М3	4,5	6993 --	-- --	31469 --	-- --	31469 --	-- 2517		33986
18.	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-ЦОКОЛЬ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	13,66	505,56 400,34	5,16 2,61	6906 5469	71 36	1366 --	4403 905		12214
19.	Е11-15040 5-0111 1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ЦОКОЛЬ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ. НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	13,66	283,04 226,66	0,73 0,35	3866 3096	10 5	760 --	2481 508		6855
20.	Е11-15040 5-0112 1115-0405 -0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ЦОКОЛЬ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. ДОБАВЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМЕ 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	13,66	142,96 119,05	0,3 0,15	1953 1626	4 2	323 --	1303 260		3516
21.	Е11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	2,8	2178,28 1926,57	ПРОЕМЫ 129,73 53,68	6099 5394	363 150	342 --	4990 887		11977
22.	С121-0904 02-0202 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	2,8	48294 --	-- --	135223 --	-- --	135223 --	-- 10818		146041

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%										
23.	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	1,47	2572,05 1046,44	534,3 132	3781 1538	785 194	1458 --	1559 427	5767	
24.	С121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	1,47	5239 --	-- --	7701 --	-- --	7701 --	-- 616	8317	
25.	С121-0904 04-0302 2109-0404 -0302 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ ЗАСОВА ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.	1	2083 --	-- --	2083 --	-- --	2083 --	-- 167	2250	
26.	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ НР - 90%; СП - 8%	М2	4,6248	2964,33 1495,54	160,55 75,88	13709 6917	742 351	6050 --	6541 1620	21870	
27.	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	4,6248	20859 --	-- --	96469 --	-- --	96469 --	-- 7717	104186	
28.	Е11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,03722	113260,81 71513,1	33155,72 10633,66	4216 2662	1234 396	320 --	2110 506	6831	
29.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0122	227283 --	-- --	2773 --	-- --	2773 --	-- 222	2995	
30.	С121-0502 01-0501 2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,02502	241307 --	-- --	6038 --	-- --	6038 --	-- 483	6521	
31.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	4,96	80,07 24,37	1,64 0,25	397 121	8 1	268 --	84 39	520	
32.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	4,96	90,44 41,68	2,31 0,25	449 207	11 1	231 --	144 47	639	
44.	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12	1488,88 630,66	85,75 11,4	17867 7568	1029 137	9270 --	7242 2009	27118	
45.	Е11-12010 1-1503 1112-0101	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ	186,4	87,46 75,09	12,37 2,88	16302 13997	2305 537	-- --	13371 2374	32047	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1503 РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	ПОВЕРХНОСТИ									
46.	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	205,04	104 ---	-- ---	21324 ---	-- ---	-- ---	21324 ---	-- 1706	23030
47.	С121-0503 07-0111 2105-0307 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	8,624	281 ---	-- ---	2423 ---	-- ---	-- ---	2423 ---	-- 194	2617
48.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	16	441,85 160,14	249,26 53,49	7070 2562	3988 856	520 --	4033 888		11991
49.	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,768	88786 ---	-- ---	68188 ---	-- ---	68188 ---	-- 5455		73643
52.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0056	227283 ---	-- ---	1273 ---	-- ---	1273 ---	-- 102		1375
53.	Е11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	5,4	14120,82 2363,12	1686,36 422,96	76252 12761	9106 2284	54385 --	13841 7207		97301
54.	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	54	557,28 211,9	100,02 24,13	30093 11442	5401 1303	13250 --	11726 3346		45164
55.	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	54	73,92 3,92	7,4 1,87	3992 212	399 101	3381 --	288 342		4621
56.	Е11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	4,32	4000,54 2858,44	ПОЛЫ 963,64 373,2	17282 12348	4163 1612	771 --	13123 2432		32838
57.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	54	639 322,18	27,59 13,23	34506 17398	1490 715	15618 --	17026 4123		55654
58.	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	54	1191,72 326,71	93,06 33,65	64353 17642	5025 1817	41686 --	18292 6612		89256
59.	Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	54	535,06 37,65	16,18 7,92	28893 2033	874 428	25986 --	2313 2497		33703
60.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1,1	1486,46 1146,92	70,8 31,93	1635 1262	78 35	295 --	1219 228		3082

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 9	НР - 94%; СП - 8%										
61.	С122-0603 01-0649 2206-0301 -0649 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 500Х500 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	М2	1,1	3757 ---	-- --	4133 --	-- --	4133 --	-- 331	4463	
						ПРИЯМОК						
62.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,16	27738,09 2994,84	1319,28 283,35	4438 479	211 45	3748 --	477 393	5309	
63.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,06572	55070,71 48557,2	2515,52 449,72	3619 3191	165 30	263 --	2222 467	6309	
64.	С123-0301 01-9901 2303-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИЯМКОВ СТАЛЬНЫЕ СП - 8%	Т	0,06572	126518 ---	-- --	8315 --	-- --	8315 --	-- 665	8980	
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
65.	Е11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	49,9	619,28 496,35	6,2 3,13	30902 24768	309 156	5825 --	19939 4067	54908	
66.	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	99,5	505,56 400,34	5,16 2,61	50303 39834	514 259	9955 --	32074 6590	88968	
67.	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,88	2886,3 2121,15	42,54 21,47	8313 6109	123 62	2081 --	4937 1060	14309	
68.	Е11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	102,38	83,49 61,67	1 0,48	8547 6314	102 49	2131 --	5090 1091	14729	
		ОТМОСТКА				РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
69.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	2,59	4007,06 745,68	994,98 380,2	10378 1931	2577 985	5870 --	2712 1047	14137	
70.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ/В12,5/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	2,59	26971,72 1010,74	1165,43 253,28	69857 2618	3018 656	64221 --	2979 5827	78663	
		ПАНДУС										
71.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,7	4007,06 745,68	994,98 380,2	2805 522	696 266	1587 --	733 283	3821	
72.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ/В12,5/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,3	26971,72 1010,74	1165,43 253,28	8092 303	350 76	7439 --	345 675	9112	
						ВЕНТИЛЯЦИЯ						
73.	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧ ПЭТ-4	ШТ	6	7946,43 ---	-- --	47679 ---	-- --	-- 47679	-- --	47679	
74.	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧ ПЭТ-9	ШТ	1	7946,43 ---	-- --	7946 ---	-- --	-- 7946	-- --	7946	
75.	С123-0803 05-0106 2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	1	22203 ---	-- --	22203 ---	-- --	22203 --	-- 1776	23979	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
77.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	12091,8 2586	1016,52 302,2	12092 2586	1017 302	8489 --	2080 1134		15305
78.	51-080401 -0807 5108-0401 -0807 РСНБ РК 2015	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-051 ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	142926 --	-- --	142926 --	-- --	-- 142926	-- --		142926
79.	Ц13-08010 4-0201 1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	2	25039,31 16172	7048 2417,6	50079 32344	14096 4835	3639 --	26769 6148		82995
80.	51-080401 -0115 5108-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-3274УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 13 А ДО 19 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	69953 --	-- --	69953 --	-- --	-- 69953	-- --		69953
81.	51-080401 -0140 5108-0401 -0140 РСНБ РК 2015	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5411-2074 УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1,6 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 1 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	87375 --	-- --	87375 --	-- --	-- 87375	-- --		87375
82.	Ц13-11020 3-0106 1311-0203 -0106 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 120 ММ НР - 75%; СП - 8%	ШТ	1	8866,94 6492	815,3 385,64	8867 6492	815 386	1560 --	5158 1122		15147
83.	С123-0803 06-0701 2308-0306 -0701 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИК ДТКБ-53 СП - 8%	ШТ.	1	4561 --	-- --	4561 --	-- --	4561 --	-- 365		4926
84.	ПРАЙС	-ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	10	7946,43 --	-- --	79464 --	-- --	-- 79464	-- --		79464
85.	ПРАЙС	-ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДМ 2005 СГ	ШТ	1	7946,43 --	-- --	7946 --	-- --	-- 7946	-- --		7946
86.	Ц13-08030 5-0305 1308-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, УПЛОТНЕННЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	8	1802,86 1021,47	652,21 440,98	14423 8172	5218 3528	1033 --	8424 1828		24674
87.	С123-0701 06-0418 2307-0106 -0418 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛЬ ДСП 1304, 18 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1440 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4500-6500 К, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	6	4039 --	-- --	24234 --	-- --	24234 --	-- 1939		26173
88.	С123-0701 06-1401 2307-0106 -1401 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 6Х1 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	2	3435 --	-- --	6870 --	-- --	6870 --	-- 550		7420
89.	Ц13-08030 5-0101 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	436,94 426,69	3,48 0,91	1748 1707	14 4	27 --	1231 238		3218
90.	С123-0702	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	4	220	--	880	--	880	--		950

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18-1601 2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--		--	--	--	70	
		СП - 8%										
91.	С123-0702 02-0501 2307-0202 -0501 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41206-01, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	4	169 ---	-- --	676 ---	-- ---	676 ---	-- 54	730
		СП - 8%										
92.	С123-0702 02-0711 2307-0202 -0711 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ-107, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	2	18 ---	-- --	36 ---	-- ---	36 ---	-- 3	39
		СП - 8%										
93.	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ	108	825,46 174,16	406,34 131,06	89149 18809	43885 14154	26455 --	23734 9031	121914
		НР - 72%; СП - 8%										
94.	С123-0601 28-0203 2306-0128 -0203 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,008	114757 ---	-- --	918 ---	-- ---	918 ---	-- 73	992
		СП - 8%										
95.	С123-0601 28-0302 2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,071	168498 ---	-- --	11963 ---	-- ---	11963 ---	-- 957	12920
		СП - 8%										
96.	С123-0601 28-0304 2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,023	260488 ---	-- --	5991 ---	-- ---	5991 ---	-- 479	6471
		СП - 8%										
97.	С123-0601 28-0502 2306-0128 -0502 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,002	425792 ---	-- --	852 ---	-- ---	852 ---	-- 68	920
		СП - 8%										
98.	С123-0601 28-0503 2306-0128 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,002	667786 ---	-- --	1336 ---	-- ---	1336 ---	-- 107	1442
		СП - 8%										
99.	С123-0601 28-0506 2306-0128 -0506 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,002	2653297 ---	-- --	5307 ---	-- ---	5307 ---	-- 425	5731
		СП - 8%										
100.	Ц13-08020 6-1702 1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	9	558,86 421,75	83,3 24,18	5030 3796	750 218	484 --	2890 634	8553
		НР - 72%; СП - 8%										
101.	С123-0101 01-0107 2301-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 3262-75	М	9	830 ---	-- --	7470 ---	-- ---	7470 ---	-- 598	8068
		СП - 8%										
102.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	50	559,15 168,7	24,89 6,65	27957 8435	1245 332	18277 --	6313 2742	37012
		НР - 72%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**			**1761613**	**117198**		**323553**	**2214741**
								348217	**33794**		**129575**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**1761613**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**382011**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			323553				
		Сметная прибыль -		Тенге			129575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2214741				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				382011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2214741				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				382011			

Локальная смета № 2-4-1

Подводящий водовод от 1-го до 2-го подъема

10.			1,3	736,32	--	957	--	--	689	1778
	Е11-01020	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА	М3	---	---	---	---	---	---	
	5-0501	КОЛОДЦА		736,32	--	957	--	--	132	
	1101-0205									
	-0501	НР - 72%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
11.			18	54,71	--	985	--	--	709	1829
	Е11-01010	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	---	---	---	---	---	---	
	7-1805			54,71	--	985	--	--	135	
	1101-0107	НР - 72%; СП - 8%								
14.			1,10937	66981,68	--	74307	--	14775	58937	143904
	Е11-22070	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	100 ММ. ПРОМЫВКА С	ТРУБОПРО	53663	--	59532	--	--	10660	
	1122-0701	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	ВОДА							
	-0103									
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%								
	2015									
15.			0,014	494380,69	108627,07	6921	1521	240	5644	13571
	Е11-22030	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100	ТРУБОПРО	368550	38670,31	5160	541	--	1005	
	1122-0301	ММ. УКЛАДКА С	ВОДА							
	-0103	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ								
	РСНБ РК	ИСПЫТАНИЕМ								
	2015									
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%								
	ДОП. ВЫП.									
	10									
16.			14	1793	--	25102	--	25102	--	27110
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	---	---	---	---	---	---	
	01-0170	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ		--	--	--	--	--	2008	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ,								
	-0170	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ								
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80								
	2015									
		СП - 8%								
17.			0,014	224360,61	30355,61	3141	425	--	2697	6305
	Е11-22060	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	КМ	---	---	---	---	---	---	
	1-0203	ДИАМЕТРОМ 100 ММ.	ТРУБОПРО	194005	597,32	2716	8	--	467	
	1122-0601	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ	ВОДА							
	-0203	АНТИКОРРОЗИОННОЙ								
	РСНБ РК	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ								
	2015	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ								
	ИЗМ. И	ИЗОЛЯЦИИ								
	ДОП. ВЫП.									
	1	НР - 99%; СП - 8%								
18.			3,9	1817	--	7086	--	7086	--	7653
	С121-1106	-МАТЕРИАЛ	Л	---	---	---	---	---	---	
	01-0102	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ		--	--	--	--	--	567	
	2111-0601	ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С								
	-0102	АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ								
	РСНБ РК	ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА								
	2015	ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО								
		+150°С								
		СП - 8%								
19.			0,003	339349,63	104571,75	1018	314	14	767	1928
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО	229890	28485,08	690	85	--	143	
	1122-0501	ДИАМЕТР 100 ММ.	ВОДА							
	-0103	УКЛАДКА								
	РСНБ РК									
	2015	НР - 99%; СП - 8%								
	ИЗМ. И									
	ДОП. ВЫП.									
	4									
20.			3,03	705	--	2136	--	2136	--	2307
	С123-0105	-ТРУБА-ПАТРУБОК	М	---	---	---	---	---	---	
	01-1009	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ		--	--	--	--	--	171	
	2301-0501	ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100								
	-1009	SDR 26 - 90Х3,5								
	РСНБ РК	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ								
	2015	18599-2001								
		СП - 8%								
21.			1	1906,3	78,9	1906	79	327	1522	3703
	Е11-22090	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	ЗАДВИЖКА	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ	ИЛИ	1500,08	37,32	1500	37	--	274	
	1122-0901	ДИАМЕТРОМ 80 ММ.	КЛАПАН							
	-0102	УСТАНОВКА								
	РСНБ РК									
	2015	НР - 99%; СП - 8%								
22.			1	1170,03	26,3	1170	26	173	973	2315

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		--- 970,64	--- 12,44	--- 971	--- 12	---	--- --	--- 171	
		НР - 99%; СП - 8%										
23.	С123-0401 02-1901 2304-0102 -1901 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	23909 --- --	--- --- --	23909 --- --	--- --- --	23909 --- --	--- --- 1913	25822	
		СП - 8%										
24.	С123-0401 02-1903 2304-0102 -1903 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 80, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	35384 --- --	--- --- --	35384 --- --	--- --- --	35384 --- --	--- --- 2831	38215	
		СП - 8%										
25.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ОТВОД,ТРОЙНИКИ)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,01382	1328227,25 --- 464984,9	503522,14 --- 139691,93	18356 --- 6426	6959 --- 1931	4971 --- --	8273 --- 2130	28760	
		НР - 99%; СП - 8%										
26.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,019	137330,47 --- 69822	38249,25 --- 12933,68	2609 --- 1327	727 --- 246	555 --- --	1557 --- 333	4499	
		НР - 99%; СП - 8%										
27.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	10	1379,51 --- 473,62	905,89 --- 236,14	13795 --- 4736	9059 --- 2361	--- --- --	7027 --- 1666	22487	
		НР - 99%; СП - 8%										
28.	С123-0203 02-2409 2302-0302 -2409 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	1314 --- --	--- --- --	5256 --- --	--- --- --	5256 --- --	--- --- 420	5676	
		СП - 8%										
29.	С123-0203 02-8009 2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	1064 --- --	--- --- --	5320 --- --	--- --- --	5320 --- --	--- --- 426	5746	
		СП - 8%										
30.	С123-0203 04-2217 2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х95, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	7239 --- --	--- --- --	7239 --- --	--- --- --	7239 --- --	--- --- 579	7818	
		СП - 8%										
31.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1	1369 --- --	--- --- --	1369 --- --	--- --- --	1369 --- --	--- --- 110	1479	
		СП - 8%										
32.	С123-0201 03-0210 2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	10	2623 --- --	--- --- --	26230 --- --	--- --- --	26230 --- --	--- --- 2098	28328	
		СП - 8%										
33.	Е11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2119,9 --- 1853,28	52,6 --- 24,88	2120 --- 1853	53 --- 25	214 --- --	1859 --- 318	4298	
		НР - 99%; СП - 8%										
34.	С123-0410	-ВАНТУЗ ФЛАНЦЕВЫЙ С	ШТ	1	193344 ---	--- ---	193344 ---	--- ---	193344 ---	--- ---	208812	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-0101 2304-1011 -0101 РСНБ РК 2015	ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ BV-05-60, СЕРИЯ V 200, PN 16, DN 2" РЕЗЬБА, ТИПА BELGICAST ГОСТ 12815-80 СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	15468 ---	
35.	Е11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0006	545476,58 332904	192109,97 53169,69	327 200	115 32	12 --	229 45	601
36.	С123-0105 01-1318 2301-0501 -1318 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 200X11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	0,6	5120 --	-- --	3072 --	-- --	3072 --	-- 246	3318
37.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	1,1191	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	23757 2786	20971 4564	-- --	5292 2324	31373
38.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т	0,0615505	233339 --	-- --	14362 --	-- --	14362 --	-- 1149	15511
46.	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	3	4342 --	-- --	13026 --	-- --	13026 --	-- 1042	14068
47.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	60,57	853,03 259,7	19,94 2,49	51668 15730	1208 151	34730 --	14769 5315	71752
48.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,95	4007,06 745,68	994,98 380,2	3807 708	945 361	2154 --	995 384	5186
49.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 СП - 8%	КГ	3	575 --	-- --	1725 --	-- --	1725 --	-- 138	1863
51.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2	1,825242	3618,31 193,86	121,45 50,29	6604 354	222 92	6028 --	401 560	7566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**564982** **106631**	**67853** **37602**		**112340** **55228**	**732550**
		Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**564982**				
		Всего заработная плата -			**Тенге**				**144233**			
		Накладные расходы -			**Тенге**			**112340**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**55228**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**732550**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				144233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			732550				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				144233			

Локальная смета № 2-4-2

Подводящий водовод от колодца 3П до колодца 1 ПС

8.			0,57202	85648,81	--	48993	--	12157	36467	92297
	Е11-22070 1-0104 1122-0701 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	64395,6	--	36836	--	--	6837	
		НР - 99%; СП - 8%								
11.	Е11-22060 1-0204 1122-0601 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,116	236552,34	31702,34	27440	3677	--	23600	55123
				204850	652,28	23763	76	--	4083	
		НР - 99%; СП - 8%								
12.	С121-1106 01-0102 2111-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +150°С	Л	24,4	1817	--	44335	--	44335	--	47882
				--	--	--	--	--	3547	
		СП - 8%								
13.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	6	1379,51	905,89	8277	5435	--	4216	13492
				473,62	236,14	2842	1417	--	999	
		НР - 99%; СП - 8%								
14.	С123-0203 02-2411 2302-0302 -2411 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	2745	--	10980	--	10980	--	11858
				--	--	--	--	--	878	
		СП - 8%								
15.	С123-0203 04-2223 2302-0304 -2223 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 125X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	12985	--	25970	--	25970	--	28048
				--	--	--	--	--	2078	
		СП - 8%								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			165995	9112		64283	248700
							36441	1493		18422	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			165995				
	Всего заработная плата -			Тенге				37934			
		Накладные расходы -		Тенге			64283				
		Сметная прибыль -		Тенге			18422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			248700				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				37934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			248700				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				37934			

Локальная смета № 3-1

Уборная на одно очко

					ЗЕМЛЯНЫЕ	РАБОТЫ					
1.	Е11-01010 2-0402 1101-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3	25,7	272,26	252,62	6997	6492	7	1786	9486
				19,37	77,18	498	1983	--	703		
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М3	0,8	1859,09	--	1487	--	--	1071	2763
				1859,09	--	1487	--	--	205		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНИРОВОЧНЫМ СПОСОБОМ/ НР - 72%; СП - 8%										
3.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	19,38	34,34 ---	34,34 11,99	666 ---	666 232	---	-- ---	167 67	899
4.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	19,38	152,23 78,73	73,5 32,66	2950 1526	1424 633	---	1554 --	4865 360	
5.	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ.1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ НР - 99%; СП - 8%	М3	0,8	34209,41 11045,32	ВЫГРЕБ 6948,22 2722,43	27368 8836	5559 2178	12973 ---	10904 --	41333 3062	
6.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	ШТ.	2	21947 ---	-- ---	43894 ---	-- ---	43894 ---	-- ---	47406 3512	
7.	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 СП - 8%	ПАРА	1	4209 ---	-- ---	4209 ---	-- ---	4209 ---	-- ---	4546 337	
8.	Е11-09030 1-0301 1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ОДИНОЧНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01833	41880,82 16645,2	19380,57 4809,03	768 305	355 88	108 ---	271 --	1122 83	
9.	С121-0502 04-0701 2105-0204 -0701 РСНБ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 5У-10У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 СП - 8%	Т	0,01833	288796 ---	-- ---	5294 ---	-- ---	5294 ---	-- ---	5717 423	
10.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,33	24536,97 1177,2	1078,92 225,54	8097 388	356 74	7353 ---	421 --	9200 681	
11.	Е11-06080 1-0101 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ДОБЕТОНИРОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М НР - 91%; СП - 8%	М3	0,11	43956,56 8559,72	1800,33 392,77	4835 942	198 43	3695 ---	896 --	6190 459	
12.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,00454	221440 ---	-- ---	1005 ---	-- ---	1005 ---	-- ---	1086 80	
13.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-БЕТОННЫЙ ПОРОГ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,04	23817,88 1010,74	1165,43 253,28	953 40	47 10	866 ---	46 --	1079 80	
14.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,03	4007,06 745,68	994,98 380,2	120 22	30 11	68 ---	31 --	164 12	
15.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2	0,028	3618,31 193,86	121,45 50,29	101 5	3 1	93 ---	6 --	116 9	
16.	Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ НР - 108%; СП - 8%	М3	0,64	1757,65 202,82	1554,83 332,63	1125 130	995 213	---	-- 120	370	1615
17.	Е11-08010 1-0401 1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК НР - 93%; СП - 8%	М3	3,12	7669,16 6042,96	1606,6 721,52	23928 18854	5013 2251	61 ---	19628 --	47040 3484	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2	18	853,03 259,7	19,94 2,49	15354 4675	359 45	10320 --	4389 1579	21323
						ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА						
19.	Е11-16040 1-0104 1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	2,5	7150,42 919,3	66,78 22,55	17876 2298	167 56	15411 --	2308 1615	21798
20.	С123-0112 01-0101 2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	М	2,5	688 --	-- --	1720 --	-- --	1720 --	-- 138	1858
						СТЕНЫ						
21.	Е11-10010 2-0402 1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН НР - 90%; СП - 8%	М3	0,0835	67881,89 20220,6	1051,5 472,72	5668 1688	88 39	3892 --	1555 578	7801
22.	Е11-10010 2-0601 1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2	9,073	3577,17 385,51	14,77 6,97	32456 3498	134 63	28824 --	3205 2853	38513
						ПОЛЫ						
23.	Е11-11010 1-3302 1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ НР - 94%; СП - 8%	М2	1,2	5174,65 626,24	45,87 21,6	6210 751	55 26	5404 --	731 555	7496
						КРОВЛЯ						
24.	Е11-12010 1-0701 1112-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2	2	2077,16 450,29	76,82 23,16	4154 901	154 46	3099 --	871 402	5427
						ВЫТЯЖКА						
25.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ЖЕСТИ НР - 92%; СП - 8%	М2	0,0025	2842,71 1012,82	13,71 3,36	7 3	-- --	4 --	2 1	10

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**217243**	**22094**		**50212**	**288853**
						46848	**7995**		**21398**	
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**217243**				
Всего заработная плата -			**Тенге**				**54843**			
	Накладные расходы -		**Тенге**			**50212**				
	Сметная прибыль -		**Тенге**			**21398**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**288853**				
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
	Сметная заработная плата -		**Тенге**				**54843**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**288853**				
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
	Сметная заработная плата -		**Тенге**				**54843**			

Локальная смета № 4-1-1
ВЛ-10КВ

1.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		2	14087,04 6470,36	6896,8 3342,4	28174 12941	13794 6685	1439 --	15700 3510	47384
3.	С124-0402 07-1908 2404-0207 -1908 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ2 (ПРИМЕН) СП - 8%	ШТ.	1	1425 --	-- --	1425 --	-- --	1425 --	-- 114	1539
4.	С124-0402	-ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.	2	9265	--	18530	--	18530	--	20012

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-1901 2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1482 --	
5.	С121-1308 15-0202 2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХСЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,0064	337244 -- --	-- -- --	2158 -- --	-- -- --	2158 -- --	-- -- 173		2331
6.	С121-1308 15-0202 2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ5 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХСЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,0024	337244 -- --	-- -- --	809 -- --	-- -- --	809 -- --	-- -- 65		874
7.	С124-0402 07-0709 2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 СП - 8%	ШТ.	3	1220 -- --	-- -- --	3660 -- --	-- -- --	3660 -- --	-- -- 293		3953
8.	С124-0402 07-0713 2404-0207 -0713 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х7 СП - 8%	ШТ.	3	1204 -- --	-- -- --	3612 -- --	-- -- --	3612 -- --	-- -- 289		3901
9.	С124-0402 07-0709 2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х8 СП - 8%	ШТ.	1	1220 -- --	-- -- --	1220 -- --	-- -- --	1220 -- --	-- -- 98		1318
10.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 СП - 8%	ШТ.	2	3263 -- --	-- -- --	6526 -- --	-- -- --	6526 -- --	-- -- 522		7048
11.	С121-0503 04-0121 2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0234	218040 -- --	-- -- --	5102 -- --	-- -- --	5102 -- --	-- -- 408		5510
12.	С124-0402 07-2306 2404-0207 -2306 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ РА1 СП - 8%	ШТ.	1	5680 -- --	-- -- --	5680 -- --	-- -- --	5680 -- --	-- -- 454		6134
13.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ РА2 СП - 8%	ШТ.	1	3263 -- --	-- -- --	3263 -- --	-- -- --	3263 -- --	-- -- 261		3524
14.	С124-0402 07-0903 2404-0207 -0903 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ РА3 СП - 8%	ШТ	2	1660 -- --	-- -- --	3320 -- --	-- -- --	3320 -- --	-- -- 266		3586
15.	С124-0402 07-2313 2404-0207 -2313 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНЫЕ РА4 СП - 8%	ШТ.	2	526 -- --	-- -- --	1052 -- --	-- -- --	1052 -- --	-- -- 84		1136
16.	С124-0402 07-2313 2404-0207 -2313 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНЫЕ РА5 СП - 8%	ШТ.	1	526 -- --	-- -- --	526 -- --	-- -- --	526 -- --	-- -- 42		568
17.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗП-1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0081	232064 -- --	-- -- --	1880 -- --	-- -- --	1880 -- --	-- -- 150		2030
18.	С124-0401 02-0225 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	9	1780 -- --	-- -- --	16020 -- --	-- -- --	16020 -- --	-- -- 1282		17302
19.	С124-0401 09-0402 2404-0109	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	9	54 -- --	-- -- --	486 -- --	-- -- --	486 -- --	-- -- 39		525

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	СП - 8%										
20.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	0,216	281 -- 5	-- --	61 --	-- --	61 --	-- 5	66
21.	С124-0402 04-1202 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	513 -- 164	-- --	2052 --	-- --	2052 --	-- 164	2216
22.	С124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	15	386 -- 463	-- --	5790 --	-- --	5790 --	-- 463	6253
23.	С124-0401 06-0106 2404-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	ШТ.	18	3203 -- 4612	-- --	57654 --	-- --	57654 --	-- 4612	62266
24.	С124-0402 01-0203 2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	9	1153 -- 830	-- --	10377 --	-- --	10377 --	-- 830	11207
25.	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШЫЕНКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	9	1946 -- 1401	-- --	17514 --	-- --	17514 --	-- 1401	18915
26.	С124-0402 01-0761 2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	9	697 -- 502	-- --	6273 --	-- --	6273 --	-- 502	6775
27.	С124-0402 01-0109 2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	9	569 -- 410	-- --	5121 --	-- --	5121 --	-- 410	5531
28.	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	10908,12 9772,14	973,1 460,28	10908 9772	973 460	163 --	8186 1528	20622
29.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	1	79440 -- --	-- --	79440 --	-- --	-- 79440	-- --	79440
30.	С124-0402 06-0718 2404-0206 -0718 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	731 -- 351	-- --	4386 --	-- --	4386 --	-- 351	4737
31.	Е11-33010 5-0101 1133-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ (3 ПРОВОДА) СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2. ПОДВЕСКА. ДЛИНА АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА ДО 1 КМ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	2,0533333	224926,15 101185	123741,15 27243,33	461848 207767	254082 55940	-- --	210965 53825	726638
33.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	10	482,6 180,75	61,11 16,62	4826 1808	611 166	2407 --	1421 500	6747
34.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	10	492,57 180,75	61,11 16,62	4926 1808	611 166	2507 --	1421 508	6854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**846826**	**270071**		**237693**	**1247998**
							234094	**63417**		**163479**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**846826**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**297511**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**237693**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**163479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1247998**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**297511**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**1247998**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**297511**			

Локальная смета № 4-1-2

Трансформаторная подстанция

8.	Ц13-08020 -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	3089,16	168,04	12357	672	8311	2551	16100
				843,5	42,31	3374	169	--	1193	
9.	Ц13-08020 -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И НР - 72%; СП - 8%	М	20	489,85	61,11	9797	1222	5442	2495	13275
				156,65	16,62	3133	332	--	983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**22154**	**1894**		**5046**	**29376**
							6507	**498**		**2176**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**22154**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**7005**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**5046**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**2176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**29376**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7005**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**29376**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7005**			

Локальная смета № 4-1-3

ВЛ 0,23-10 КВ, Наружное освещение

		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 5ШТ								
1.	Е11-33020 -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 НР - 80%; СП - 8%		5	14087,04	6896,8	70435	34484	3599	39251	118461
				6470,36	3342,4	32352	16712	--	8775	
2.	Е11-33020 -ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 НР - 80%; СП - 8%		3	7014,54	2983,74	21044	8951	2160	11415	35056
				3310,92	1445,4	9933	4336	--	2597	
3.	С121-0404 -СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2387-2013 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015 СП - 8%	ШТ.	13	35445	--	460785	--	460785	--	497648
				--	--	--	--	--	36863	
4.	С124-0402 -КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 07-4917 2404-0207 -4917 РСНБ РК 2015 СП - 8%	ШТ.	3	3035	--	9105	--	9105	--	9833
				--	--	--	--	--	728	
5.	С124-0402 -КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 07-4914 2404-0207 -4914 СП - 8%	ШТ.	5	2916	--	14580	--	14580	--	15746
				--	--	--	--	--	1166	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015											
6.	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	1845 --	-- --	5535 --	-- --	5535 --	-- 443		5978
7.	С124-0402 07-4938 2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	3139 --	-- --	9417 --	-- --	9417 --	-- 753		10170
8.	С124-0402 07-3212 2404-0207 -3212 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	11	1213 --	-- --	13343 --	-- --	13343 --	-- 1067		14410
9.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	12	1912 --	-- --	22944 --	-- --	22944 --	-- 1836		24780
10.	С124-0402 02-0814 2404-0202 -0814 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ SO140 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	52199 --	-- --	313194 --	-- --	313194 --	-- 25056		338250
11.	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	8	1928 --	-- --	15424 --	-- --	15424 --	-- 1234		16658
12.	С124-0402 07-3124 2404-0207 -3124 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	7	2546 --	-- --	17822 --	-- --	17822 --	-- 1426		19248
13.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ	0,004	535575 --	-- --	2142 --	-- --	2142 --	-- 171		2314
14.	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	5	445 --	-- --	2225 --	-- --	2225 --	-- 178		2403
15.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗП-6.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0025	232064 --	-- --	580 --	-- --	580 --	-- 46		627
16.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У3 СП - 8%	КГ	5	3263 --	-- --	16315 --	-- --	16315 --	-- 1305		17620
17.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	7,5	153 --	-- --	1148 --	-- --	1148 --	-- 92		1239
18.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	153 --	-- --	918 --	-- --	918 --	-- 73		991
19.	С124-0402 07-0722 2404-0207 -0722 РСНБ РК 2015	-РЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ PER15 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	42 --	-- --	84 --	-- --	84 --	-- 7		91
20.	С124-0402 07-2809 2404-0207 -2809 РСНБ РК 2015	-КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ PK99.025 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	395 --	-- --	790 --	-- --	790 --	-- 63		853
21.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ), ПОДВЕСКА	КМ ЛИНИИ	0,225	34056,24 18740,4	14069,54 5523,36	7663 4217	3166 1243	280 --	4367 962		12993

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ										
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%										
22.	С123-0612 01-0902 2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,225	158657	--	35698	--	35698	--	--	38554
		СП - 8%									2856	
23.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	20	492,57	61,11	9851	1222	5014	2842	13709
		НР - 72%; СП - 8%			180,75	16,62	3615	332	--	1015		
24.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	20	482,6	61,11	9652	1222	4815	2842	13494
		НР - 72%; СП - 8%			180,75	16,62	3615	332	--	1000		
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
25.	Е11-33020 7-0102 1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА	СВЕТИЛЬНИК	8	4720,83	2486,6	37767	19893	138	20638	63077
		НР - 80%; СП - 8%			2217,03	1007,64	17736	8061	--	4672		
26.	С124-0402 07-2303 2404-0207 -2303 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ КС1(ПРИМЕН)	ШТ.	8	1021	--	8168	--	8168	--	8821
		СП - 8%			--	--	--	--	--	653		
27.	С124-0402 07-3960 2404-0207 -3960 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х15	ШТ.	8	122	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--	--	78		
28.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗП-2.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0032	232064	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--	--	59		
29.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	16	1912	--	30592	--	30592	--	33039
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2447		
30.	С123-0701 06-0301 2307-0106 -0301 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" С 100W, 100 ВТ, 11500 ЛМ, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	ШТ.	8	66842	--	534736	--	534736	--	577515
		СП - 8%			--	--	--	--	--	42779		
31.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ	36	290,83	120,8	10470	4349	1643	4132	15770
		НР - 72%; СП - 8%			124,4	35	4478	1260	--	1168		
32.	С123-0616 01-0501 2306-1601 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА ПРГН, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2	1000 М	0,036	51527	--	1855	--	1855	--	2003
		СП - 8%			--	--	--	--	--	148		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**1686004**	**73287**		**85487**	**1913207**
								75946	**32277**		**141716**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**1686004**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**108223**			
		Накладные расходы -			**Тенге**			**85487**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**141716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**1913207**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				108223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1913207				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				108223			

Локальная смета № 4-1-4
Кабельная линия КЛ - 0,4 КВ

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ

1.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2,5	1549,24 1549,24	-- --	3873 3873	-- --	-- --	2789 533	7195
2.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2,5	808,7 808,7	-- --	2022 2022	-- --	-- --	1456 278	3756
3.	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	14	70,32 -- 70,32 17,1	985 --	985 239	-- --	172 93	1249
4.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3ГРУНТА	14	59,92 -- 59,92 14,33	839 --	839 201	-- --	144 79	1062
5.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВОПОСТЕЛИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	90	514,26 74,64 439,62 150,8	46283 6718	39566 13572	-- --	14608 4871	65763
6.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	0,166	21228,64 2489,13 18739,51 4078,61	3524 413	3111 677	-- --	785 345	4654
7.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СП - 8%	М	166	32 -- -- --	5312 --	-- --	5312 --	-- 425	5737
8.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	166	307,87 136,84 154,14 45,34	51107 22715	25588 7526	2804 --	21774 5830	78711
9.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	39	290,83 124,4 120,8 35	11342 4852	4711 1365	1779 --	4476 1265	17084
10.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	14	315,62 124,4 145,96 43,05	4419 1742	2043 603	634 --	1688 489	6595
11.	С123-0601 33-0506 2306-0133 -0506 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,035	2914354 -- -- --	102002 --	-- --	102002 --	-- 8160	110163
12.	С123-0602 11-3003 2306-0211 -3003 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВБГ 10Х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,096	686797 -- -- --	65933 --	-- --	65933 --	-- 5275	71207

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	С123-0602 11-2903 2306-0211 -2903 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВБГ 7Х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,069	494712 --	-- --	34135 --	-- --	-- --	34135 --	-- 2731	36866
14.	С123-0602 11-2703 2306-0211 -2703 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВБГ 4Х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,033	341625 --	-- --	11274 --	-- --	-- --	11274 --	-- 902	12176
15.	Е11-22010 1-0101 1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,008	335418,86 314280	6861,32 3403,52	2683 2514	55 27	114 --	2516 416	5615
16.	С123-0112 01-0101 2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	М	8	688 --	-- --	5504 --	-- --	5504 --	-- 440	5944
17.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	3089,16 843,5	168,04 42,31	12357 3374	672 169	8311 --	2551 1193	16100
18.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	40	489,85 156,65	61,11 16,62	19594 6266	2444 665	10884 --	4990 1967	26551
19.	Ц13-10090 2-1212 1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	290,02 253,69	-- --	1160 1015	-- --	145 --	731 151	2042
20.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, ТИП У614АУ2 СП - 8%	ШТ.	4	3558 --	-- --	14232 --	-- --	14232 --	-- 1139	15371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**398579**	**80014**		**58680**	**493841**
							55503	**25044**		**36582**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**398579**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**80547**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**58680**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**36582**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**493841**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**80547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**493841**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**80547**			

Локальная смета № 4-2-1

ВЛ - 10 КВ

1.	С124-0402 07-0713 2404-0207 -0713 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х7 СП - 8%	ШТ.	3	1204 --	-- --	3612 --	-- --	3612 --	-- 289	3901
2.	С124-0402 07-0709 2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х8 СП - 8%	ШТ.	1	1220 --	-- --	1220 --	-- --	1220 --	-- 98	1318
3.	С124-0402 07-2306	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	5680	--	5680	--	5680	--	6134

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-2306 2404-0207 -2306 РСНБ РК 2015	РА1 СП - 8%									454	
4.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ РА2 СП - 8%	ШТ.	1	3263 ---	-- --	3263 ---	-- --	3263 ---	-- 261		3524
5.	С124-0402 07-0903 2404-0207 -0903 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ РА3 СП - 8%	ШТ	2	1660 ---	-- --	3320 ---	-- --	3320 ---	-- 266		3586
6.	С124-0402 07-2313 2404-0207 -2313 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНЫЕ РА4 СП - 8%	ШТ.	1	526 ---	-- --	526 ---	-- --	526 ---	-- 42		568
7.	С124-0402 07-2313 2404-0207 -2313 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНЫЕ РА5 СП - 8%	ШТ.	3	526 ---	-- --	1578 ---	-- --	1578 ---	-- 126		1704
8.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗП-1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,00405	232064 ---	-- --	940 ---	-- --	940 ---	-- 75		1015
9.	С124-0401 02-0225 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	4	1780 ---	-- --	7120 ---	-- --	7120 ---	-- 570		7690
10.	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	4	54 ---	-- --	216 ---	-- --	216 ---	-- 17		233
11.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	0,024	281 ---	-- --	7 ---	-- --	7 ---	-- 1		7
12.	С124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	386 ---	-- --	2316 ---	-- --	2316 ---	-- 185		2501
13.	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	10908,12 9772,14	973,1 460,28	10908 9772	973 460	163 --	8186 1528		20622
14.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	1	79440 ---	-- --	79440 ---	-- --	-- 79440	-- --		79440
15.	С124-0402 06-0718 2404-0206 -0718 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	731 ---	-- --	4386 ---	-- --	4386 ---	-- 351		4737
16.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,015	34056,24 18740,4	14069,54 5523,36	511 281	211 83	19 --	291 64		866
17.	С123-0610 04-0105 2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АССЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,00222	985313 ---	-- --	2187 ---	-- --	2187 ---	-- 175		2362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП – 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**127229**	**1184**		**8477**	**140208**
							10053	**543**		**4502**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**127229**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**10596**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**8477**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**4502**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**140208**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**10596**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**140208**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**10596**			

Локальная смета № 4-2-2
Трансформаторная подстанция КТПК-10\0,4КВ- 25 КВА

1.	Е11-33020-8-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НР – 80%; СП – 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	12393,02 3246	6438,02 3127,4	12393 3246	6438 3127	2709 --	5099 1399	18891
2.	Е11-33020-8-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НР – 80%; СП – 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	34874,07 15342,8	8906,78 3020,42	34874 15343	8907 3020	10624 --	14691 3965	53530
3.	51-080102-0401 5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ – ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ – ВОЗДУШНЫЙ	ШТ.	1	922571 --	-- --	922571 --	-- --	-- 922571	-- --	922571
4.	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-25/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-25/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 25 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	376732 --	-- --	376732 --	-- --	-- 376732	-- --	376732
5.	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР – 93%; СП – 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1	11070,78 812,6	1687,48 691,2	11071 813	1687 691	8571 --	1399 998	13467
6.	Е11-08010-1-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР – 93%; СП – 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,5	4007,06 745,68	994,98 380,2	6011 1119	1492 570	3400 --	1571 606	8188
7.	С121-0412-01-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП – 8%	М3	1,4	31978 --	-- --	44769 --	-- --	44769 --	-- 3582	48351
8.	Ц13-08020-8-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	3089,16 843,5	168,04 42,31	12357 3374	672 169	8311 --	2551 1193	16100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	20	489,85	61,11	9797	1222	5442	2495	13275	
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 НР - 72%; СП - 8%		156,65	16,62	3133	332	--	983		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**1430573**	**20419**		**27806**	**1471105**
							27027	**7911**		**12726**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1430573**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**34938**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**27806**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**12726**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1471105**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**34938**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**1471105**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**34938**			

Локальная смета № 4-2-3

ВЛ 0,23-10 КВ, Наружное освещение

					ВЛ-0,23КВ					
1.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	7	14087,04	6896,8	98609	48278	5038	54951	165846
				6470,36	3342,4	45293	23397	--	12285	
		НР - 80%; СП - 8%								
2.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	8	7014,54	2983,74	56116	23870	5759	30440	93481
				3310,92	1445,4	26487	11563	--	6925	
		НР - 80%; СП - 8%								
3.	С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2387-2013 ШТ.	22	35445	--	779790	--	779790	--	842173
				--	--	--	--	--	62383	
		СП - 8%								
4.	С124-0402 07-4917 2404-0207 -4917 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	8	3035	--	24280	--	24280	--	26222
				--	--	--	--	--	1942	
		СП - 8%								
5.	С124-0402 07-4914 2404-0207 -4914 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	7	2916	--	20412	--	20412	--	22045
				--	--	--	--	--	1633	
		СП - 8%								
6.	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-КРЮК СКВОЗНОЙ SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	5	1845	--	9225	--	9225	--	9963
				--	--	--	--	--	738	
		СП - 8%								
7.	С124-0402 07-4938 2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	4	3139	--	12556	--	12556	--	13560
				--	--	--	--	--	1004	
		СП - 8%								
8.	С124-0402 07-3212 2404-0207 -3212 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	11	1213	--	13343	--	13343	--	14410
				--	--	--	--	--	1067	
		СП - 8%								
9.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 ШТ.	20	1912	--	38240	--	38240	--	41299
				--	--	--	--	--	3059	
		СП - 8%								
10.	[illegible]	[illegible] ШТ.	13	52199	--	678587	--	678587	--	732874

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С124-0402 02-0814 2404-0202 -0814 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ SO140 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	54287 --	
11.	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	15	1928 --	-- --	28920 --	-- --	28920 --	-- 2314	31234	
12.	С124-0402 07-3124 2404-0207 -3124 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ AL-CU SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	13	2546 --	-- --	33098 --	-- --	33098 --	-- 2648	35746	
13.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ	0,0075	535575 --	-- --	4017 --	-- --	4017 --	-- 321	4338	
14.	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	7	445 --	-- --	3115 --	-- --	3115 --	-- 249	3364	
15.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗП-6.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0035	232064 --	-- --	812 --	-- --	812 --	-- 65	877	
16.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ УЗ СП - 8%	КГ	7	3263 --	-- --	22841 --	-- --	22841 --	-- 1827	24668	
17.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	13	153 --	-- --	1989 --	-- --	1989 --	-- 159	2148	
18.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	10	153 --	-- --	1530 --	-- --	1530 --	-- 122	1652	
19.	С124-0402 07-0722 2404-0207 -0722 РСНБ РК 2015	-РЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ PER15 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	42 --	-- --	168 --	-- --	168 --	-- 13	181	
20.	С124-0402 07-2809 2404-0207 -2809 РСНБ РК 2015	-КОЛПАЧОК КОНЦЕВОЙ РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	395 --	-- --	1580 --	-- --	1580 --	-- 126	1706	
21.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,508	34056,24 18740,4	14069,54 5523,36	17301 9520	7147 2806	634 --	9861 2173	29334	
22.	С123-0612 01-0902 2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	КМ	0,508	158657 --	-- --	80598 --	-- --	80598 --	-- 6448	87046	
23.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	30	492,57 180,75	61,11 16,62	14777 5423	1833 499	7521 --	4263 1523	20563	
24.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	30	482,6 180,75	61,11 16,62	14478 5423	1833 499	7222 --	4263 1499	20240	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
25.	E11-33020 7-0102 1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	СВЕТИЛЬН ИК	14	4720,83 2217,03	2486,6 1007,64	66092 31038	34812 14107	242 --	36116 8177		110385
26.	C124-0402 07-2303 2404-0207 -2303 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ КС1(ПРИМЕН) СП - 8%	ШТ.	14	1021 --	-- --	14294 --	-- --	14294 --	-- 1144		15438
27.	C124-0402 07-3960 2404-0207 -3960 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х15 СП - 8%	ШТ.	14	122 --	-- --	1708 --	-- --	1708 --	-- 137		1845
28.	C121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ЗП-2.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0056	232064 --	-- --	1300 --	-- --	1300 --	-- 104		1404
29.	C124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	28	1912 --	-- --	53536 --	-- --	53536 --	-- 4283		57819
30.	C123-0701 06-0301 2307-0106 -0301 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" С 100W, 100 ВТ, 11500 ЛМ, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	14	66842 --	-- --	935788 --	-- --	935788 --	-- 74863		1010651
31.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	63	290,83 124,4	120,8 35	18322 7837	7610 2205	2875 --	7230 2044		27597
32.	C123-0616 01-0501 2306-1601 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКА ПРГН, СЕЧЕНИЕ 2,5 ММ2 СП - 8%	1000 М	0,063	51527 --	-- --	3246 --	-- --	3246 --	-- 260		3506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**3050669**	**125384**		**147124**	**3453615**
								131021	**55075**		**255822**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**3050669**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**186096**			
		Накладные расходы -			**Тенге**			**147124**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**255822**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**3453615**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**186096**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**			**3453615**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**186096**			

Локальная смета № 4-2-4

Кабельная линия КЛ-0,4 КВ

		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ										
1.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1	1549,24 1549,24	-- --	1549 1549	-- --	-- --	1115 213		2878
2.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1	808,7 808,7	-- --	809 809	-- --	-- --	582 111		1502
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,5	70,32	70,32	457	457	--	80		580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	--- --	--- 17,1	--- --	--- 111	--- --	--- 43		
4.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	6,5 М3ГРУНТА	59,92 ---	59,92 14,33	389 --	389 93	-- --	67 37	493	
5.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВОПОСТЕЛИ НР - 72%; СП - 8%	42 М КАБЕЛЯ	514,26 74,64	439,62 150,8	21599 3135	18464 6334	-- --	6817 2273	30689	
6.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	0,042 КМ КАБЕЛЯ	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	892 105	787 171	-- --	199 87	1177	
7.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СП - 8%	42 М	32 ---	--- --	1344 ---	--- --	1344 ---	--- 108	1452	
8.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	42 М КАБЕЛЯ	307,87 136,84	154,14 45,34	12931 5747	6474 1904	710 --	5509 1475	19915	
9.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ НР - 72%; СП - 8%	2 М КАБЕЛЯ	290,83 124,4	120,8 35	582 249	242 70	91 --	230 65	876	
10.	С123-0601 33-0504 2306-0133 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБЕШВ 5Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	0,044 КМ	1130721 ---	--- --	49752 ---	--- --	49752 ---	--- 3980	53732	
11.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	4 ШТ.	3089,16 843,5	168,04 42,31	12357 3374	672 169	8311 --	2551 1193	16100	
12.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	20 М	489,85 156,65	61,11 16,62	9797 3133	1222 332	5442 --	2495 983	13275	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**112456**	**28708**		**19645**	**142669**
							18100	**9185**		**10568**	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**112456**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**27285**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**19645**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**10568**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**142669**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**27285**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**142669**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**27285**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-5 **Выгреб 42,39 м3**									
17	**1106-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ Т-150 ММ**	**М3**	**8,15**	**55696,89**	**5314,71**	**453930**	**43315**		**157048**	**659856**
		НР - 91%; СП - 8%			**19352,30**	**1823,17**	**157721**	**14859**		**48878**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ а-111 (а400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,3669	243317,00		89273				96415
		СП - 8%								7142	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	4,48	25355,01	1078,92	113590	4834		5719	128854
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	5274	1010		9545	
31	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крышки деревянной	м3	0,06	120668,54	1296,49	7240	78		2698	10733
		НР - 90%; СП - 8%			49452,00	510,16	2967	31		795	
32	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2	1,2	197,00		236				255
		СП - 8%								19	
33	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на сентитическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,012	7133,00		86				92
		СП - 8%								7	
34	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4209,00		33672				36366
		СП - 8%								2694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			698027	48226		165465	932571
							165962	15900		69079	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			698027				
	Всего заработная плата -			Тенге				181862			
		Накладные расходы -		Тенге			165465				
		Сметная прибыль -		Тенге			69079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			932571				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				181862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			932571				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				181862			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			46807286	3786688		7705206	59059810
	Стоимость общестроительных работ -						7887004	1346831		4547318	
	Всего заработная плата -			Тенге			46807286				
		Накладные расходы -		Тенге				9233835			
		Сметная прибыль -		Тенге			7705206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4547318				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			59059810				
		Сметная заработная плата -		Тенге				9233835			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			59059810				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				9233835			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%					944957				
		Всего по главе					944957				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					60004767				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					1782142				
		Всего по главе					1782142				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					61786909				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					1235738				
		Итого сметная стоимость					63022647				
		В том числе в текущих ценах на 2019 год - 63,6%					40082403				
		В том числе в текущих ценах на 2020 год - 36,4%, к=1,0348515					23739745				
		Итого сметная стоимость					63822149				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,9					57439934,02				
	Решения Правительства	НДС (12%)					6892792,08				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					64332726,10				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ					52658249,89				

Руководитель ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Тулешов А.С.

Технический надзор ТОО "MegaPromAksai"
_____ Хабибуллин Е.А.

Директор ТОО "Курылысгаз"
_____ Жакупов К.К.

Авторский надзор ТОО "КАЗ ЭКОЛОГИЯ Жобалау"
Директор _____ Абдиров Е.М.