Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23 ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Құрылысгаз»**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Жакупова Каримуллы Каримовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Реконструкция водопровода в п.Қызылоба Жангалинского района ЗКО»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Тулешов Асылбек Сурамысович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казэкология Жобалау» проект 284-01
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказом от 13.05.2019г. № 18
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измер	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
1. Число потребителей п.Кызылоба	чел	1380		1380	
2. Водопотребление общее расчетное	м3/сут	190,01		190,01	

грунтом, по 200 м3 каждый			
Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18м	шт	1	1
Установка очистки воды «ДВУ 10-8» комбинированного типа с обратным осмосом, с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,8х2» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды	шт	1	1
общей производительностью	м3/час	8	8
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Кызылоба Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17с подводом водопровода к границам жилых домов и ввод в гос/соц учреждения	м	По проекту	По проекту
Протяженность водопровода в поселковой сети водоснабжения: - труба ПЭ SDR17 Ф125 - труба ПЭ SDR17 Ф110 - труба ПЭ SDR17 Ф63 - труба ПЭ SDR17 Ф32 - труба ПЭ SDR17 Ф25		1289 8501,05 252,197 - 7336,034	1449 8881 292 88 8414
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	122	122
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке	шт	45	45
Ввод питьевой воды в социальные учреждения – акимат, школа, интернат, дом культуры, почта, баня общественная	объектов	5	6
Подвод водопровода к границам жилых домов	квартир	249	270

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода в п.Кызылоба Жангалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Казэкология Жобалау» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика - ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 25.05.2018 года, АПЗ от 28.12.2018г.№ 24 в соответствии Республиканской Программой «Ақ бұлақ».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения п.Кызылоба чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК.

Источником водоснабжения является вода с реки Кушум Западно-Казахстанской области.

возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих

наименование органа вынесшего решение – аким Кызылобинского а/о

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: уведомление от 20 мая 2020 года № KZ90REA00174140 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казэкология Жобалау» проект № 284-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» , приказ от 13.05.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 мая 2020 года;

месяц, год

окончание работ 23 ноября 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;

фактически, месяц: : 6 месяцев 6 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измер	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
1. Число потребителей п.Кызылоба	чел	1380		1380	
2. Водопотребление общее расчетное	м3/сут	190,01		190,01	
- подача воды насосами I подъема Н=135м, 2шт	м3/час	9,5		11,4	
- подача воды насосами II подъема после очистной установки	м3/час	15,55		15,55	
3. Общая протяженность сетей водоснабжения	м	11414,27		11590,0	
4. Головной водозабор из реки Кушум					
Здание насосной станции первого подъема	шт	1		1	
Насосная станция первого подъема в шахте – блочно-модульная станция подземного исполнения в пластиковом корпусе	шт	1		1	
- водозаборный оголовок с рыбозащитой	шт	2		2	
- самотечный водопровод в две нити ф108мм	м	236,0		240	
5.Подводящий водовод от здания НС 1-го					

Насосная станция 1-го подъема состоит из наземного капитального кирпичного здания для электрооборудования размером 3,40 х 3,40м, насосов первого подъема находящихся в подземной части станции - в шахте – блочно-модульная станция подземного исполнения в пластиковом корпусе

Насосная станция второго подъема расположена на площадке напорно-регулирующих сооружений, в кирпичном здании размером 9,00 х 6,00м с очистной установкой «ДВУ 10-8», с насосами для подачи воды в поселок и противопожарными насосами, в комплексе с двумя резервуарами по 200 м3 каждый для чистой воды, водонапорной башней емкостью 50м3 и выгребом.

Поселковая водопроводная кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного назначения выполнена из полиэтиленовых труб. В поселковой сети в водопроводных колодцах установлены 45 пожарных гидрантов, которые прошли испытание противопожарной службой Жангалинского района «Өрт сөндіруші».

Водопроводные сооружения – резервуары, башня, поселковый водопровод, после предварительной очистки, прошли дезинфекцию.
Подаваемая для потребления вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим в Республике Казахстан, предъявляемым к питьевой воде.

Санитарно-защитные зоны источника водоснабжения на реке Кушум на первом подъеме обозначены тремя поясами санитарной охраны.
Охранная зона насосной станции второго подъема совпадает с ограждением площадки насосно-регулирующих сооружений.

Сети энергообеспечения объектов выполнены согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002, РДС РК 4.04-185-2003 от существующей ВЛ-10 кВ, трансформатора КТПН-10/0,4кВ-25 кВА, КТПН-10/0,4кВ-100 кВА с прокладкой ВЛ-0,4кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ и ВЛ-0,23кВ наружного освещения, на основании технических условий Западно-Казахстанской распределительной электросетевой компании на электроснабжение №7-32-14/84 от 12.12.2018г.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 мая 2020 года;
месяц, год
окончание работ 23 ноября 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства: 11 (одиннадцать) месяцев
месяц
фактически 6 месяцев 6 дней.
месяц .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жангалинская РЭС ЗапКаз РЭК

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН ТАРАТУШЫ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ЖАҢАҒАЛА АӘТ
АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЖАНГАЛИНСКИЙ РЭС

Директор **Бигалиев Б.К.**

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – проектом не предусмотрен.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода в п.Қызылоба Жангалинского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз»

Директор **К.Жакупов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН ЗАП-ҚАЗ. ОБЛЫСЫ Г.ОРАЛ

Место печати (при наличии)