Форма 4

Заказчик: Сарсенбаева Фатима Оралбаевна, ИИН 721216402066

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс Building Stroy", Республика Казахстан, город Жанаозен, мкр. Бостандык, ул Нурмаганбетова, 1А, БИН 060840021399

Субподрядчик: ТОО "Маңғыстау-Тазалық", Республика Казахстан, Мангыстауская область, Каракиянский район, селю Досан Батыр, 4

Наименование объекта: Строительство торгового магазина в мкр.Арай-2, по адресу Мангистауская область, город Жанаозен, мкр Мамыр

АКТ приемки выполненных работ за август 2021г

тепловой пункт. Локальная смета 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф2018), равный МРП2018:МРП2001 или 2425:775									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	1	1387,40 410,16	18,11 7,32	1387 410	18 7	959	409 144	1940
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	10	1386,24 410,16	18,11 7,32	13862 4102	181 73	9579	4091 1436	19390
3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	15	1986,28 410,16	18,11 7,32	29794 6152	272 110	23370	6137 2874	38806
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	7	2007,01 778,62	39,36 15,05	14049 5450	276 105	8323	5445 1559	21053
5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	50	2582,84 923,65	47,20 17,60	129142 46182	2360 880	80600	46121 14021	189284
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	33	89,35 87,57	1,04 -	2949 2890	34 --	25	2832 462	6243
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	50	90,25 87,57	1,04 -	4513 4379	52 --	82	4291 704	9508
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	83	628,51 302,57	68,95 34,53	52167 25114	5723 2866	21330	21264 5874	79305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	м	1,1	260,00	–	286	–	286	–	309
		СП - 8%			--	–	--	--		23	
10	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	11	323,00	–	3553	–	3553	–	3837
		СП - 8%			--	–	--	--		284	
11	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	16,5	483,00	–	7970	–	7970	–	8607
		СП - 8%			--	–	--	--		638	
12	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	7,7	639,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			--	–	--	--		394	
13	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	55	800,00	–	44000	–	44000	–	47520
		СП - 8%			--	–	--	--		3520	
14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	124,5	40,00	–	4980	–	4980	–	5378
		СП - 8%			--	–	--	--		398	
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542,00	–	27100	–	27100	–	29268
		СП - 8%			--	–	--	--		2168	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 100 мм	1шт	9	2279,01	112,91	20511	1016	2706	16697	40184
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	27,62	16789	249		2977	
17	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	9	17229,00	–	155061	–	155061	–	167466
		СП - 8%			--	–	--	--		12405	
18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2	54863,08	209,87	109726	420	102155	7076	126147
		НР - 98%; СП - 8%			3575,75	34,55	7151	69		9344	
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:									
19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	2	1245,07	–	2490	--	88	1802	4635
		НР - 75%; СП - 8%			1201,00	–	2402	--		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	СТПРАЙС лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	46311,00 --	– –	46311 --	-- --	46311	– 3705	50016
21	СТПРАЙС лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	9332,00 --	– –	9332 --	-- --	9332	– 747	10079
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	578,92 528,00	29,70 –	579 528	30 --	21	523 88	1190
23	СТПРАЙС лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	6207,00 --	– –	6207 --	-- --	6207	– 497	6704
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	1шт	2	2279,01 1865,43	112,91 27,62	4558 3731	226 55	601	3710 661	8930
25	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения СП - 8%	шт	2	11196,00 --	– –	22392 --	-- --	22392	– 1791	24183
26	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 65 мм СП - 8%	шт	4	1955,00 --	– –	7820 --	-- --	7820	– 626	8446
27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе ПР - 75%; СП - 8%	шт	5	1394,11 1201,00	– –	6971 6005	-- --	966	4504 918	12392
28	СТПРАЙС лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT СП - 8%	шт	2	64837,00 --	– –	129674 --	-- --	129674	– 10374	140048
29	СТПРАЙС лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500 СП - 8%	шт	2	10802,00 --	– –	21604 --	-- --	21604	– 1728	23332
30	СТПРАЙС лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS СП - 8%	шт	1	111781,00 --	– –	111781 --	-- --	111781	– 8942	120723
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	1шт	3	2251,43 1865,43	85,33 13,81	6754 5596	256 41	902	5525 982	13262
32	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия СП - 8%	шт	3	10233,00 --	– –	30699 --	-- --	30699	– 2456	33155
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	1шт	1	2251,43 1865,43	85,33 13,81	2251 1865	85 14	301	1842 327	4421
34	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения СП - 8%	шт	2	5564,00 --	– –	11128 --	-- --	11128	– 890	12018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм СП - 8%	шт	4	1372,00 --	– –	5488 --	-- --	5488	– 439	5927
36	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка) НР - 98%; СП - 8%	м	1,2	3002,11 1020,80	68,74 25,04	3603 1225	82 30	2296	1230 387	5219
37	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	м	1,2	90,25 87,57	1,04 –	108 105	1 --	2	103 17	228
38	СТПРАЙС лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия СП - 8%	шт	1	1387,00 --	– –	1387 --	-- --	1387	– 111	1498
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:									
39	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе НР - 75%; СП - 8%	шт	2	1245,07 1201,00	– –	2490 2402	-- --	88	1802 343	4635
40	СТПРАЙС лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	94842,37 --	– –	94842 --	-- --	94842	– 7587	102430
41	СТПРАЙС лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	86463,00 --	– –	86463 --	-- --	86463	– 6917	93380
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	578,92 528,00	29,70 –	579 528	30 --	21	523 88	1190
43	СТПРАЙС лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	6207,00 --	– –	6207 --	-- --	6207	– 497	6704
44	СТПРАЙС лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия СП - 8%	шт	1	1387,00 --	– –	1387 --	-- --	1387	– 111	1498
45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	1шт	1	2251,43 1865,43	85,33 13,81	2251 1865	85 14	301	1842 327	4421
46	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия СП - 8%	шт	1	11217,00 --	– –	11217 --	-- --	11217	– 897	12114
47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	1шт	1	2251,43 1865,43	85,33 13,81	2251 1865	85 14	301	1842 327	4421
48	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения СП - 8%	шт	1	8062,00 --	– –	8062 --	-- --	8062	– 645	8707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм *СП - 8%*	шт	2	1454,00 --	– –	2908 --	-- --	2908	– 233	3141
50	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе *НР - 75%; СП - 8%*	шт	1	1245,07 1201,00	– –	1245 1201	-- --	44	901 172	2317
51	СТПРАЙС лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания *СП - 8%*	шт	1	75416,00 --	– –	75416 --	-- --	75416	– 6033	81449
52	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *НР - 98%; СП - 8%*	1насос	1	21412,91 17607,85	418,12 144,28	21413 17608	418 144	3387	17397 3105	41915
53	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	10807,97 4302,00	2745,45 1006,20	10808 4302	2745 1006	3761	3822 1170	15800
54	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	2381,31 1434,00	17,38 –	4763 2868	35 --	1860	2065 546	7374
55	СТПРАЙС лист Энко	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q *СП - 8%*	шт	1	462906,00 --	– –	462906 --	-- --	462906	– 37032	499938
56	СТПРАЙС лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия *СП - 8%*	шт	1	7038,00 --	– –	7038 --	-- --	7038	– 563	7601
57	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до32 мм *НР - 75%; СП - 8%*	шт	1	1394,11 1201,00	– –	1394 1201	-- --	193	901 184	2478
58	СТПРАЙС лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания *СП - 8%*	шт	1	7000,00 --	– –	7000 --	-- --	7000	– 560	7560
59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварки фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм *НР - 89%; СП - 8%*	фланец	2	578,92 528,00	29,70 –	1158 1056	59 --	43	1045 176	2380
60	СТПРАЙС лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания *СП - 8%*	компл	2	11472,00 --	– –	22944 --	-- --	22944	– 1836	24780
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	1	2251,43 1865,43	85,33 13,81	2251 1865	85 14	301	1842 327	4421
62	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения *СП - 8%*	шт	1	3896,00 --	– –	3896 --	-- --	3896	– 312	4208
63	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм *СП - 8%*	шт	2	814,00 --	– –	1628 --	-- --	1628	– 130	1758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1116-0601-0101 РСНВ РК 2015	Установка кранов диам. до 25 мм НР - 95%; СП - 8%	1шт	6	2251,43 1865,43	85,33 13,81	13509 11193	512 83	1804	11050 1965	26523
65	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия СП - 8%	шт	6	7091,00 --	– –	42546 --	-- --	42546	– 3404	45950
66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе НР - 75%; СП - 8%	шт	1	3996,95 3603,00	303,38 151,91	3997 3603	303 152	91	2816 545	7358
67	СТПРАЙС лист	Погодный компенсатор ECL210 СП - 8%	шт	1	77328,00 --	– –	77328 --	-- --	77328	– 6186	83514
68	1311-0203-0102 РСНВ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе НР - 75%; СП - 8%	шт	3	1245,07 1201,00	– –	3735 3603	-- --	132	2702 515	6952
69	СТПРАЙС лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	2	11790,00 --	– –	23580 --	-- --	23580	– 1886	25466
70	СТПРАЙС лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	11790,00 --	– –	11790 --	-- --	11790	– 943	12733
71	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия СП - 8%	шт	7	718,00 --	– –	5026 --	-- --	5026	– 402	5428
72	СТПРАЙС лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания СП - 8%	шт	1	45462,00 --	– –	45462 --	-- --	45462	– 3637	49099
73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых НР - 95%; СП - 8%	комплект	14	1921,71 426,90	– –	26904 5977	-- --	20927	5857 2621	35382
74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном НР - 95%; СП - 8%	комплект	8	2894,21 449,57	– –	23154 3597	-- --	19557	3525 2134	28813
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2176656	15390	1956456	193534	2559803
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			204811	5926	--	189610	
	Материалы -			Тенге			37893				
	Всего заработная плата -			Тенге			7222				
		Накладные расходы -		Тенге			21314	28745			
		Сметная прибыль -		Тенге			4737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			63943				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -		Тенге				28745			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			117875				
	Материалы -			Тенге			21330				
	Всего заработная плата -			Тенге				27979			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			65709				
		Накладные расходы -		Тенге			21264				
		Сметная прибыль -		Тенге			11131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			150271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				27979			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2020888				
	Материалы -			Тенге			278563				
	Всего заработная плата -			Тенге				154013			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1583630				
	Сдача и испытание -			Тенге			1024				
		Накладные расходы -		Тенге			150954				
		Сметная прибыль -		Тенге			173747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2345589				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -		Тенге				154013			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2559802				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				210737			
		Временные здания и сооружения 0,9%			23 038		2 582 840				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2х0,9=1,08%			27 895		2 610 735				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			52 215		2 662 950				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1550935					3 075 956				
		НДС на 2021 год, - 12 %			369 115		3 445 070				

Принял:
Заказчик Сарсенбаева Фатима Оралбаевна _____

Сдал:
Подрядчик ТОО "Маңғыстау - Тазалық"
Директор Итыбаева А. К. _____

ГенПодрядчик: "Құрылыс Building Stroy" _____
Директор Сарсенбаева Н.

Технический надзор ТОО "Актау техсервис"
Директор Сарсенбаев М.О. _____