Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558562203110597318, АО "Банк ЦентрКредит"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Наименование объекта: «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№111	23.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»	26 169 891,00	23 365 974,11							2 803 916,89	**26 169 891,00**
Итого к оплате:	26 169 891,00	23 365 974,11							2 803 916,89	**26 169 891,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"

Руководитель _____ **Нәлібай С.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Бердалы Н.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Договор №111 от 2023-09-23

Наименование стройки - «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 г.

на «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
		Концевая опора металлическая (КМ) со светильниками LED 150W										
1	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		1,25	22892,60	31,20	28616	39	26148	1943	33004
						1943,24	–	2429	–		2445	
2	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора		5	10705,70	7159,76	53528	35799	–	26940	86905
						3545,94	3188,97	17730	15945		6437	
3	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.		5	77349,00	–	386745	–	386745	–	417685
						--	--	--	--		30940	
4	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.		5	10604,00	--	53020	–	53020	–	57262
						--	--	--	--		4242	
5	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т		0,147	845594,00	--	124302	–	124302	–	134246
						--	--	--	--		9944	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-330207-102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник		5	5808,14	3014,24	29041	15071	–	16259	48924
		ПР - 50% СП - 50%				2793,90	1270,89	13970	6354		3624	
7	ГК Электрокомплект	Светильник LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT	шт.		5	27517,86	--	137589	--	137589	–	148596
		СП - 8%				--	--	--	--		11007	
8	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0,05	61691,00	--	3085	--	3085	--	3332
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
9	Ц13-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	3253,81	129,90	16269	649	10304	3938	21823
		ПР - 32% СП - 5%				1063,30	30,48	5316	152		1617	
10	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1	653,41	1,22	653	2	138	411	1149
		ПР - 50% СП - 5%				512,91	0,60	513	1		85	
		Арматура										
11	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	2385,00	–	11925	–	11925	–	12879
		СП - 8%				--	–	–	–		954	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		15	574,00	–	8610	–	8610	–	9299
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		15	185,00	–	2775	–	2775	–	2997
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
14	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	1378,00	–	6890	–	6890	–	7441
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
15	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		5	2941,00	–	14705	–	14705	–	15881
		СП - 8%				--	--	--	--		1176	
16	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		20	314,00	–	6280	–	6280	–	6782
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	3082,00	–	15410	–	15410	–	16643
		СП - 8%				--	--	--	--		1233	
18	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,00017	96949,00	–	16	–	16	–	17
		СП - 8%				--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2158,00	–	10790	–	10790	–	11653
					–	–	–	–		863	
20	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	8133,00	–	81330	–	81330	–	87836
					–	–	–	–		6506	
		Промежуточное опора металлическая (ПМ) со светильниками LED 150W-129шт									
21	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	25,5	22892,60	31,20	583761	796	533412	39642	673275
					1943,24	–	49553	–		49872	
22	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	102	10705,70	7159,76	1091981	730296	–	549569	1772874
					3545,94	3188,97	361686	325275		131324	
23	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	102	77349,00	–	7889598	–	7889598	–	8520766
					–	–	–	–		631168	
24	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.	102	10604,00	–	1081608	–	1081608	–	1168137
					–	–	–	–		86529	
25	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т	2,9988	845594,00	–	2535767	–	2535767	–	2738628
					–	–	–	–		202861	
26	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	102	5827,63	3014,24	594418	307453	1987	331687	1000193
					2793,90	1270,89	284978	129631		74088	
27	ГК Электрокомплект	Светильник LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT	шт.	102	27517,86	–	2806822	–	2806822	–	3031368
					–	–	–	–		224546	
28	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,02	61691,00	–	62925	–	62925	–	67959
					–	–	–	–		5034	
29	Ц13-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	102	3253,81	129,90	331889	13250	210182	80327	445193
					1063,30	30,48	108457	3109		32977	
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,4	653,41	1,22	13330	25	2842	8380	23447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						512,91	0,60	10463	12		1737	
		Арматура										
31	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		102	2385,00	–	243270	–	243270	–	262732
						–	–	–	–		19462	
32	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		204	574,00	–	117096	–	117096	–	126464
						–	–	–	–		9368	
33	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		102	185,00	–	18870	–	18870	–	20380
						–	–	–	–		1510	
34	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		102	3443,00	–	351186	–	351186	–	379281
						–	–	–	–		28095	
35	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		102	2158,00	–	220116	–	220116	–	237725
						–	–	–	–		17609	
36	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		204	8133,00	–	1659132	–	1659132	–	1791863
						–	–	–	–		132731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20593348	1103380	18634875	1059096	23384639
								855095	480479	–	1732196	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					12769566				
	Материалы		Тенге					220485				
	Всего заработная плата		Тенге						117034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12421408				
		Накладные расходы	Тенге					84265				
		Сметная прибыль	Тенге					1028308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13882139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						117034			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5163713				
	Материалы		Тенге					564529				
	Всего заработная плата		Тенге						1218540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2768385				
		Накладные расходы	Тенге					974831				
		Сметная прибыль	Тенге					491083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6629627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						1218540			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2660069				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2660069				
		Сметная прибыль	Тенге					212805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2872874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23384640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	Тенге						1335574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									23384640

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					855095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1103380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						480479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18634876		
		- Накладные расходы	Тенге								1059096	
		- Сметная прибыль	Тенге								1732196	
		ВСЕГО по АКТУ						**23 384 640**				
		Временное здание и сооружение 2,4%						**561 231**				
		Итого:						**23 945 871**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%						**167 621**				
		Итого:						**24 113 492**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						**482 270**				
		Итого:						**24 595 762**				
		Итого с пониж.К-0,95						**23 365 974**				
		НДС 12%						**2 803 917**				
		Итого по АКТУ:						**26 169 891**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"

Руководитель _____ **Нәлібай С.**

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ **Дәрмен С.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**