Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558562203110597318, АО "Банк ЦентрКредит"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Наименование объекта: «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2023 года

Код		Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№111	23.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»	44 833 892,49	16 664 287,04							1 999 714,45	**18 664 001,49**
Итого к оплате:	44 833 892,49	16 664 287,04							1 999 714,45	**18 664 001,49**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель _____ Налибай С.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ Бердалы Н.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жанибетов Т.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Договор №111 от 2023-09-23
Наименование стройки - Корректировка "Строительство сетей электроосвещения в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области"

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г.

на Корректировка "Строительство сетей электроосвещения в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 02-01-01 Наружное электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1. Освещение												
		Промежуточное опора металлическая (ПМ) со светильниками LED 150W-129-102=27шт										
1	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		6,75	22892,60	31,20	154525	211	141197	10493	178220
						1943,24	--	13117	--		13201	
2	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора		27	10705,70	7159,76	289054	193313	--	145474	469290
						3545,94	3188,97	95740	86102		34762	
3	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.		27	77349,00	--	2088423	--	2088423	--	2255497
						--	--	--	--		167074	
4	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.		27	10604,00	--	286308	--	286308	--	309213
		СП - 8%				--	--	--	--		22905	
5	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т		0,7938	845594,00	--	671233	--	671233	--	724932
		СП - 8%				--	--	--	--		53699	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		27	5827,63	3014,24	157346	81384	527	87799	264757
						2793,90	1270,89	75435	34314		19612	
7	ГК Электрокомплект	Светильник LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT	шт.		27	27517,86	--	742982	--	742982	--	802421
						--	--	--	--		59439	
8	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0,27	61691,00	--	16657	--	16657	--	17990
						--	--	--	--		1333	
9	113-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		27	3253,81	129,90	87853	3507	55637	21263	117845
						1063,30	30,48	28709	823		8729	
10	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,4	653,41	1,22	3528	6	752	2218	6206
						512,91	0,60	2770	3		460	
		Арматура										
11	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		27	2385,00	--	64395	--	64395	--	69547
						--	--	--	--		5152	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		54	574,00	--	30996	--	30996	--	33476
						--	--	--	--		2480	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		27	185,00	--	4995	--	4995	--	5395
						--	--	--	--		400	
14	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		27	3443,00	--	92961	--	92961	--	100398
						--	--	--	--		7437	
15	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		27	2158,00	--	58266	--	58266	--	62927
						--	--	--	--		4661	
16	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	Комплект клемминков для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		54	8133,00	--	439182	--	439182	--	474317
						--	--	--	--		35135	
		Ответвительная опора металлическая (ОМ) со светильниками LED 150W										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,5	22892,60	31,20	11446	16	10458	777	13201
					1943,24	--	972	--		978	
18	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	2	10705,70	7159,76	21411	14320	--	10776	34762
					3545,94	3188,97	7092	6378		2575	
19	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная одностоечная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	2	77349,00	--	154698	--	154698	--	167074
					--	--	--	--		12376	
20	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	10604,00	--	21208	--	21208	--	22905
					--	--	--	--		1697	
21	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т	0,0588	845594,00	--	49721	--	49721	--	53699
					--	--	--	--		3978	
22	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	5827,63	3014,24	11655	6029	38	6504	19611
					2793,90	1270,89	5588	2542		1453	
23	ГК Электрокомплект	Светильник LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT	шт.	2	27517,86	--	55036	--	55036	--	59439
					--	--	--	--		4403	
24	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	61691,00	--	1234	--	1234	--	1333
					--	--	--	--		99	
25	Ц13-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3253,81	129,90	6508	260	4121	1575	8730
		НР - 80%, СП - 80%			1063,30	30,48	2127	61		647	
26	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4	653,41	1,22	261	--	56	164	459
		НР - 80%, СП - 80%			512,91	0,60	205	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура									
27	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2385,00	--	4770	--	4770	--	5152
					--	--	--	--		382	
28	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	574,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
29	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
					--	--	--	--		30	
30	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3443,00	--	6886	--	6886	--	7437
					--	--	--	--		551	
31	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СНП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1378,00	--	13780	--	13780	--	14882
					--	--	--	--		1102	
32	С1252-207-2625 252-207-2625 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	5345,00	--	21380	--	21380	--	23090
					--	--	--	--		1710	
33	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000068	96949,00	--	7	--	7	--	8
					--	--	--	--		1	
34	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
					--	--	--	--		345	
35	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	Комплект клемминков для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	8133,00	--	32532	--	32532	--	35135
					--	--	--	--		2603	
		Концевая опора металлическая (КМ) без светильниками									
36	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,5	22892,60	31,20	11446	16	10458	777	13201
					1943,24	--	972	--		978	
37	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	10705,70	7159,76	21411	14320	--	10776	34762
		НР - 20%, СП - 8%			3545,94	3188,97	7092	6378		2575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	2	77349,00	--	154698	--	154698	--	167074
					--	--	--	--		12376	
39	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т	0,0588	845594,00	--	49721	--	49721	--	53699
					--	--	--	--		3978	
40	ЦЗ-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3253,81	129,90	6508	260	4121	1575	8730
					1063,30	30,48	2127	61		647	
41	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4	653,41	1,22	261	--	56	164	459
					512,91	0,60	205	--		34	
		Арматура									
42	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2385,00	--	4770	--	4770	--	5152
					--	--	--	--		382	
43	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
44	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	185,00	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--		89	
45	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1378,00	--	2756	--	2756	--	2976
					--	--	--	--		220	
46	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2941,00	--	5882	--	5882	--	6353
					--	--	--	--		471	
47	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	314,00	--	2512	--	2512	--	2713
					--	--	--	--		201	
48	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
					--	--	--	--		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000068	96949,00	--	7	--	7	--	8
					--	--	--	--		1	
50	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
					--	--	--	--		345	
51	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	Комплект клемминков для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	8133,00	--	32532	--	32532	--	35135
					--	--	--	--		2603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5915757	313642	5359965	300335	6713388
							242151	136662	--	497296	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3622127				
	Материалы		Тенге				63878				
	Всего заработная плата		Тенге					33908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3521258				
		Накладные расходы	Тенге				24413				
		Сметная прибыль	Тенге				291727				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				3938267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33908			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1522955				
	Материалы		Тенге				163545				
	Всего заработная плата		Тенге					344905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				840611				
		Накладные расходы	Тенге				275922				
		Сметная прибыль	Тенге				143914				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1942791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					344905			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				770675				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770675				
		Сметная прибыль	Тенге				61655				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				832330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6713388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					378813			

РАЗДЕЛ 2. Сети 10 кВ

52	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы неметаллические рукава	м	420	241,15	12,46	101283	5234	13112	61327	175618
					197,47	5,33	82937	2239		13009	
53	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,42	484864,00	–	203643	–	203643	–	219934
					–	–	–	–		16291	
		Разеденитель промежуточный ПР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стальные конструкции									
54	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13257,00	--	39771	--	39771	--	42953
					--	--	--	--		3182	
55	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2278,00	--	6834	--	6834	--	7381
					--	--	--	--		547	
56	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1732,00	--	5196	--	5196	--	5612
					--	--	--	--		416	
57	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1942,00	--	17478	--	17478	--	18876
					--	--	--	--		1398	
58	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11478,00	--	68868	--	68868	--	74377
					--	--	--	--		5509	
59	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	976,00	--	8784	--	8784	--	9487
					--	--	--	--		703	
60	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1081,00	--	3243	--	3243	--	3502
					--	--	--	--		259	
61	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ВП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1081,00	--	3243	--	3243	--	3502
					--	--	--	--		259	
		изоляторы, линейная арматура и электро									
62	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	12	1772,00	--	21264	--	21264	--	22965
					--	--	--	--		1701	
63	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КН-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	49,00	--	588	--	588	--	635
					--	--	--	--		47	
64	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0003	1785,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
65	С1252-207-1101 252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СНП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1865,00	--	5595	--	5595	--	6043
					--	--	--	--		448	
66	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	102059,00	--	306177	--		--	306177
					--	--	--	--	306177	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т		0,033	309548,00	--	10215	--	10215	--	11032
						--	--	--	--		817	
68	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
						--	--	--	--		827	
69	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		3	8735,59	3881,46	26207	11644	2032	14397	43853
						4176,90	1821,99	12531	5466		3248	
70	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		3	42580,00	--	127740	--	127740	--	137959
						--	--	--	--		10219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					966462	16878	547939	75724	1101066
								95468	7705	306177	58880	
	Стоимость оборудования		Тенге					306177				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					306177				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					326778				
	Материалы		Тенге					13112				
	Всего заработная плата		Тенге						85176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					225495				
		Накладные расходы	Тенге					61327				
		Сметная прибыль	Тенге					31048				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					419153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						85176			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					333507				
	Материалы		Тенге					2032				
	Всего заработная плата		Тенге						17997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179560				
	Местные материалы		Тенге					127740				
		Накладные расходы	Тенге					14397				
		Сметная прибыль	Тенге					27832				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					375736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						17997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1101066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						103173			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть 0,4 кВ										
71	Ц13-80101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтажоборудования	подстанция		2	93559,60	44814,52	187119	89629	12764	86642	295662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				42363,00	17805,09	84726	35610		21901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	959614,00	--	1919228	--		--	1919228
					--	--	--	--	1919228	--	
73	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	442307,00	--	884614	--		--	884614
					--	--	--	--	884614	--	
74	Е11-70501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2028,76	1075,06	4058	2150	963	1830	6359
					472,43	303,15	945	606		471	
75	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	30546,00	--	26392	--	26392	--	28503
					--	--	--	--		2111	
76	1113-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4870	209,93	12,46	1022359	60680	--	711098	1872133
					197,47	5,33	961679	25957		138677	
77	С1261-107-0493 261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	19,48	652,00	--	12701	--	12701	--	13717
					--	--	--	--		1016	
78	С1261-107-0870 261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый I сорта ГОСТ 21235-75	т	0,061362	76280,00	--	4681	--	4681	--	5055
					--	--	--	--		374	
79	С1243-902-0109 243-902-0109 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	243,5	238,00	--	57953	--	57953	--	62589
					--	--	--	--		4636	
80	С1261-404-0449 261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	594,14	12,00	--	7130	--	7130	--	7700
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
81	**С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2015**	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**15,097**	**4263,00**	**--**	**64359**	**--**	**64359**	**--**	**69508**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5149**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	С1261-404-0536 261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.		38,96	121,00	--	4714	--	4714	--	5091
						--	--	--	--		377	
83	С1236-203-0109 236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т		0,000974	508438,00	--	495	--	495	--	535
						--	--	--	--		40	
84	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км		4,87	484864,00	--	2361288	--	2361288	--	2550191
						--	--	--	--		188903	
85	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления		104	523,14	33,76	54407	3511	37787	11532	71214
						126,05	12,55	13109	1305		5275	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0277	402525,00	--	11150	--	11150	--	12042
						--	--	--	--		892	
		ФУНДАМЕНТ КТПН										
87	Е11-70501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	2330,58	1054,17	9322	4217	2920	3981	14368
						546,27	297,26	2185	1189		1064	
88	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,728	30546,00	--	52783	--	52783	--	57006
						--	--	--	--		4223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6684753	160187	2658080	815083	7875515
								1062644	64667	2803842	375679	
	Стоимость оборудования		Тенге					2803842				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2803842				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3628719				
	Материалы		Тенге					12764				
	Всего заработная плата		Тенге						1107972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2419241				
		Накладные расходы	Тенге					797740				
		Сметная прибыль	Тенге					354117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4780576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									718
		Сметная заработная плата	Тенге						1107972			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					252192				
	Материалы		Тенге					41670				
	Всего заработная плата		Тенге						19339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105230				
	Местные материалы		Тенге					79175				
		Накладные расходы	Тенге					17343				
		Сметная прибыль	Тенге					21562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					291097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7875515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					1127311			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				13566972	490707	8565984	1191142	15689969
							1400263	209034	3110019	931855	
	Стоимость оборудования		Тенге				3110019				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				3110019				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7577624				
	Материалы		Тенге				89754				
	Всего заработная плата		Тенге					1227056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6165994				
		Накладные расходы	Тенге				883480				
		Сметная прибыль	Тенге				676892				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				9137996				795
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1227056			
		Сметная заработная плата	Тенге				2108654				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207247				
	Материалы		Тенге					382241			
	Всего заработная плата		Тенге				1125401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206915				
	Местные материалы		Тенге				307662				
		Накладные расходы	Тенге				193308				
		Сметная прибыль	Тенге				2609624				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге								238
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					382241			
		Сметная заработная плата	Тенге				770675				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				770675				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61655				
		Сметная прибыль	Тенге				832330				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15689969				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								1033
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1609297			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 2.СМЕТА 07-01 Благоустройство

РАЗДЕЛ 4. КТПН 1. Дорожные работы

		Земляная работа										
89	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	34,81	34,81	63	62	--	20	89
					--	15,26	--	27		7	
90	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20	93,46	80,84	1869	1617	28	437	2491
					11,22	19,14	224	383		185	
91	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материалаосно вания в плотном теле	10,718	5128,98	1138,17	54972	12199	40980	5205	64992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение КТПН			167,33	282,36	1793	3026		4814	
92	Х86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам(видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ -30.20	секция	4	70826,00	7190,00	283304	28760	177380	76348	388424
					19291,00	2514,00	77164	10056		28772	
93	Х86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	101487,00	824,00	101487	824	81922	13586	124279
					18741,00	232,00	18741	232		9206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				441695	43462	300310	95596	580275
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97922	13724	--	42984	
	Материалы		Тенге				441695				
	Всего заработная плата		Тенге				300310				
		Накладные расходы	Тенге					111646			
		Сметная прибыль	Тенге				95596				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				42984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				580275				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					111646			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				580275				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
								111646			
		РАЗДЕЛ 5. КТПН 2. Дорожные работы									
		Земляная работа									
94	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,56	34,81	34,81	1412	1412	--	446	2006
					--	15,26	--	619		149	
95	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40,56	93,46	80,84	3791	3279	57	887	5052
					11,22	19,14	455	776		374	
96	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материалаосно вании в плотном теле	6,718	5128,98	1138,17	34456	7646	25686	3263	40736
					167,33	282,36	1124	1897		3018	
		Ограждение КТПН									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам(видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПИМ -30.20	секция		4	70826,00	7190,00	283304	28760	177380	76348	388424
						19291,00	2514,00	77164	10056		28772	
98	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		1	101487,00	824,00	101487	824	81922	13586	124279
						18741,00	232,00	18741	232		9206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					424450	41921	285045	94530	560497
								97484	13580	--	41519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					424450				
	Материалы		Тенге					285045				
	Всего заработная плата		Тенге						111064			
		Накладные расходы	Тенге					94530				
		Сметная прибыль	Тенге					41519				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					560499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						111064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					560499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						111064			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					866145	85383	585355	190126	1140772
								195406	27304	--	84503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					866145				
	Материалы		Тенге					585355				
	Всего заработная плата		Тенге						222710			
		Накладные расходы	Тенге					190126				
		Сметная прибыль	Тенге					84503				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1140774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						222710			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1140774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						222710			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16830743
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1595669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						576090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						236338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9151341		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3110019		
		- Накладные расходы	Тенге								1381268	
		- Сметная прибыль	Тенге								1016358	
		ВСЕГО по АКТУ						**16 830 743**				
		в том числе оборудование						**3 110 019**				
		Временное здание и сооружение 2,4%						**329 297**				
		Итого:						**17 160 037**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					98 350				
		Итого:					17 258 387				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					282 967				
		Итого:					17 541 355				
		Итого с пониж.К-0,95					16 664 287,04				
		НДС 12%					1 999 714,45				
		Итого по АКТУ:					18 664 001,49				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"

Начальник Нәлібай С.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт Дәрмен С.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор Жанмбетов Т.