Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
от 08.09.2019г. №632
форма

Декларация о соответствии

«29» ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс Building Stroy» в лице директора Сарсенбаева Н., лицензия №000089 от 27.07.2017г. , БИН 060840021399, тел: +7-778-916-11-. Мангистауская область, город Жанаозен, мкр.Бостандык, улица О.Нурмаганбетова 1А

наименование организации, юридический адрес фами0лия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство торгового магазина в мкр. Арай-2»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Сарсенбаева Фатима Оралбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Маңғыстау-Тазалық» БИН10044005302

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс Building Stroy», №РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Сарсенбаева Ф. №02 от 26.06.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Здание магазина:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	572,6	572,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	2827,02	2827,02
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:___Стены наружные и внутренние выполнить из камня ракушечника, толщиной 390 мм и 190 мм соответственно, марки М35 по ГОСТ 4001-86 на цем.-песч. растворе М50.Фундаменты – монолитные и блок бетонные. Покрытия – металлические фермы ;_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2020г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2021г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _1_

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1_;

фактически, месяц: _12_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 20____ж. «____» _____

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

„Озенжаргосервис" МКК директор Турсынов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

"Озенинвест" МКК директордың у.м.а. Ш.Шаракенов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ж. Орынбаева;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство торгового магазина в мкр. Арай-2» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименованиеобъекта(комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сарсенбаева Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)