Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Temporary site for drilling well - 9858 (N10), access road to well - 9858 (N10). / "Временная площадка для бурения скважины 9858 (N10) , подъездная дорога к скважине -9858 (N10)

за Октябрь 2017г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/03780

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Well site / Площадка									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	9 640,18	198,24	1 911 069,28	9 640,18	1 911 069,28		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	9 640,18	101,84	981 755,93	9 640,18	981 755,93		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1. i.3	9 640,18	60,64	584 580,52	9 640,18	584 580,52		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1. i.2	32 133,93	36,61	1 176 423,18	32 133,93	1 176 423,18		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1. i.45	32 133,93	80,94	2 600 920,29	32 133,93	2 600 920,29		0,00
6	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	21 612,58	803,24	17 360 088,76	21 612,58	17 360 088,76		0,00
7	Transport of construction materials 20 to 70 km / Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км	$m^3/м^3$	t.1. i.67	21 612,58	2 843,38	61 452 777,72	21 612,58	61 452 777,72		0,00
8	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием	$m^2/м^2$	t.1i.197	12 454,20	932,54	11 614 039,67	12 454,20	11 614 039,67		0,00
9	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	320,50	232,28	74 445,74	320,50	74 445,74		0,00
10	Anchor bolts installation with cost of materials / Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	7,94	628,18	4 987,75	7,94	4 987,75		0,00
11	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	24 637,50	896,70	22 092 446,25	24 637,50	22 092 446,25		0,00
12	Concrete slab handling with in the well site/Перемещение плит внутри площадки	$m^2/м^2$	t.1.i.64	24 637,50	573,25	14 123 446,88	24 637,50	14 123 446,88		0,00
13	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	24 637,50	1 453,63	35 813 809,13	24 637,50	35 813 809,13		0,00
14	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	170,00	1 445,71	245 770,70	170,00	245 770,70		0,00

15	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	966,59	803,24	776 403,75	966,59	776 403,75		0,00
16	Transport of construction materials 20 to 70 km / Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км	$m^3/м^3$	t.1. i.67	966,59	2 843,38	2 748 382,67	966,59	2 748 382,67		0,00
	ИТОГО I:					**173 561 348,21**		**173 561 348,21**		**0,00**
	II. Cellar / Шахта									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	36,00	585,84	21 090,24	36,00	21 090,24		0,00
2	Removal of soil on the distance up to 1.5 km(with loader)/Вывоз грунта до 1.5 км (перевозка и разгрузка механизированным способом)	$m^3/м^3$	t.1.i.94	36,00	272,32	9 803,52	36,00	9 803,52		0,00
3	Levelling and compacting of pit bottom/Планировка и утрамбовка дна котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	80,00	106,42	8 513,60	80,00	8 513,60		0,00
4	Installation of temporary stell supports (1 meter to 4 meters tall) / Монтаж временных стальных опор (высотой от 1 до 4 метров)	m/м	t.1.i.155	288,00	1 317,66	379 486,08	288,00	379 486,08		0,00
5	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	18,00	3 478,42	62 611,56	18,00	62 611,56		0,00
6	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	20,00	508,04	10 160,80	20,00	10 160,80		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	70,00	3 136,30	219 541,00	70,00	219 541,00		0,00
8	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	2 485,60	238,00	591 572,80	2 485,60	591 572,80		0,00
9	Water - repellent concrete / Бетон гидрофобный	$m^3/м^3$	t.1.i.178	15,20	89 592,04	1 361 799,01	15,20	1 361 799,01		0,00
10	Road worker / дорожный рабочий (Водонепроницаемое уплотнение/Waterstop)	hour/час	t.3.i.5	180,00	769,50	138 510,00	180,00	138 510,00		0,00
11	Steel / Сталь(Кожух)	кg/кг	t.1.i.18	70,18	232,28	16 301,41	70,18	16 301,41		0,00
12	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	1,50	1 770,09	2 655,14	1,50	2 655,14		0,00
13	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	31,49	540,07	17 006,80	31,49	17 006,80		0,00
14	Scaffolding / Подмости	$m^2/м^2$	t.1.i.173	60,00	30 472,74	1 828 364,40	60,00	1 828 364,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница - стремянка							0,00		0,00
15	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	203,11	232,28	47 178,39		0,00	203,11	47 178,39
16	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	14,00	628,18	8 794,52		0,00	14,00	8 794,52
17	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.128	7,63	299,58	2 285,80		0,00	7,63	2 285,80
18	Supervisor / супервайзер	hour/час	t.3.i.3	96,00	940,08	90 247,68		0,00	96,00	90 247,68
19	Metalworker / слесарь	hour/час	t.3.i.9	280,00	565,12	158 233,60		0,00	280,00	158 233,60
20	Gaswelder / газосварщики	hour/час	t.3.i.8	120,00	568,17	68 180,40		0,00	120,00	68 180,40
21	Welding unit ADD 504/60 / Сварочный агрегат АДД-504/60	day/день	t.2.i.63	2,00	2 354,84	4 709,68		0,00	2,00	4 709,68
22	Diesel Power Station A-01-30kv / Дизельэлектростанция А-01-30кВт	day/день	t.2.i.69	1,00	15 897,49	15 897,49		0,00	1,00	15 897,49
23	Kamaz-55111/ Камаз-55111	day/день	t.2.i.26	1,00	36 363,49	36 363,49		0,00	1,00	36 363,49
	ИТОГО II:					**5 099 307,40**		**4 667 416,36**		**431 891,05**
	III. Фундамент под буровую установку/ Foundation under machine									

1	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	60,48	4 333,14	262 068,31	60,48	262 068,31		0,00
2	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	1 209,60	3 478,42	4 207 496,83	1 209,60	4 207 496,83		0,00
3	Water - repellent concrete / Бетон гидрофобный B30	$m^3/м^3$	t.1.i.178	297,50	89 592,04	26 653 631,90	155,00	13 886 766,20	142,50	12 766 865,70
4	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	224,76	3 136,30	704 914,79	224,76	704 914,79		0,00
5	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	980,00	508,04	497 879,20	980,00	497 879,20		0,00
6	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	72,12	540,07	38 949,85	72,12	38 949,85		0,00
7	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	335,00	159,73	53 509,55	335,00	53 509,55		0,00
8	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	$m^2/м^2$	t.1.i.121	75,30	6 388,30	481 038,99	75,30	481 038,99		0,00
9	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	613,20	628,18	385 199,98	613,20	385 199,98		0,00
10	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	28 078,40	238,00	6 682 659,20	28 078,40	6 682 659,20		0,00
11	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала) (ПВХ длина 0,3м х 420шт)	Run m / погонный метр	t.1.i.129	126,00	735,78	92 708,28	126,00	92 708,28		0,00
12	Joints arrangement / Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	335,00	274,61	91 994,35		0,00	335,00	91 994,35
13	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	272,00	1 770,09	481 464,48		0,00	272,00	481 464,48
	ИТОГО III:					**40 633 515,70**		**27 293 191,17**		**13 340 324,53**
	IV. Дренажный колодец/Drinage pit									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	13,50	823,84	11 121,84	13,50	11 121,84		0,00
2	Removal of soil on the distance up to 1.5 km(with loader)/Вывоз грунта до 1.5 км (перевозка и разгрузка механизированным способом)	$m^3/м^3$	t.1.i.94	13,50	272,32	3 676,32	13,50	3 676,32		0,00
3	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	2 612,48	232,28	606 826,85	2 612,48	606 826,85		0,00
4	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133-377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133-377мм	$m^2/м^2$	t.1.i.113	22,60	1 246,66	28 174,52	22,60	28 174,52		0,00
5	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	22,60	1 595,46	36 057,40	22,60	36 057,40		0,00
6	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables / Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	m/м	t.1.i.60	186,00	638,15	118 695,90	186,00	118 695,90		0,00
7	Арматурная сталь и вязальная проволока/ Reinforcment steel and tiering wire	кg/кг	t.1.i.50	6,28	238,00	1 494,64	6,28	1 494,64		0,00
8	Wooded formwork-plywood and planks./Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1i.51	5,28	3 136,30	16 559,66	5,28	16 559,66		0,00

9	Water - repellent concrete / Бетон гидофобный (возле дренажного колодца)	$m^3/м^3$	t.1.i.178	2,00	89 592,04	179 184,08	2,00	179 184,08		0,00
10	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,08	7 252,90	580,23	0,08	580,23		0,00
	ИТОГО IV:					**1 002 371,44**		**1 002 371,44**		**0,00**
	Всего по площадке I-IV					**220 296 542,76**		**206 524 327,19**		**13 772 215,58**
	Construction of access road - 448 m / Строительство подъездной дороги - 448 м									
	I . Землянные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1. i.167	3 332,32	198,24	660 599,12	3 332,32	660 599,12		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1. i.1	3 332,32	101,84	339 363,47	3 332,32	339 363,47		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1. i.3	3 332,32	60,64	202 071,88	3 332,32	202 071,88		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1. i.2	11 107,75	36,61	406 654,73	11 107,75	406 654,73		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1. i.45	11 107,75	80,94	899 061,29	11 107,75	899 061,29		0,00
6	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	8 874,46	803,24	7 128 321,25	4 000,00	3 212 960,00	4 874,46	3 915 361,25
7	Transport of construction materials 20 to 70 km / Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км	$m^3/м^3$	t.1. i.67	8 874,46	2 843,38	25 233 462,07	4 000,00	11 373 520,00	4 874,46	13 859 942,07
8	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(Дорожная одежда - проезжая часть -6м +по -1,5м обочина)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	5 293,49	1 445,71	7 652 851,43		0,00	5 293,49	7 652 851,43
	ИТОГО I:					**42 522 385,24**		**17 094 230,48**		**25 428 154,75**
	II. Строительство водопропускной трубы на ПК 0+59.45									
	Оголовки									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	12,00	585,84	7 030,08	12,00	7 030,08		0,00
2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	1,20	823,84	988,61	1,20	988,61		0,00
3	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,41	7 252,90	2 973,69	0,41	2 973,69		0,00
4	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	80,00	3 136,30	250 904,00	80,00	250 904,00		0,00
5	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	39,80	238,00	9 472,40	39,80	9 472,40		0,00
6	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	$m^3/м^3$	t.1.i.178	1,26	89 592,04	112 885,97	1,26	112 885,97		0,00
7	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	9,20	540,07	4 968,64	9,20	4 968,64		0,00
8	Joints arrangement/Заделка швов	Run m	t.1.i.74	19,20	274,61	5 272,51	19,20	5 272,51		0,00
9	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	1,50	1 770,09	2 655,14	1,50	2 655,14		0,00
10	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	$m^3/м^3$	t.1.i.159	10,00	476,25	4 762,50	10,00	4 762,50		0,00
	Тело трубы									
11	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t 1.i.13	5,40	585,84	3 163,54	5,40	3 163,54		0,00

12	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	0,54	823,84	444,87	0,54	444,87		0,00
13	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	2,50	4 333,14	10 832,85	2,50	10 832,85		0,00
14	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	1 654,00	232,28	384 191,12	1 654,00	384 191,12		0,00
15	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t/т	t.1.i.102	1,65400	118 795,66	196 488,02	1,65400	196 488,02		0,00
16	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	24,00	1 595,46	38 291,04	24,00	38 291,04		0,00
17	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	23,30	1 595,46	37 174,22	23,30	37 174,22		0,00
18	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethilen film 300mk/Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мк	$m^2/м^2$	t.1.i.81	24,00	508,04	12 192,96	24,00	12 192,96		0,00
19	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	$m^3/м^3$	t.1.i.159	2,90	476,25	1 381,13	2,90	1 381,13		0,00
	Укрепительный работы и конец укрепления									
20	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	34,50	823,84	28 422,48		0,00	34,50	28 422,48
21	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	$m^3/м^3$	t.1.i.178	12,59	89 592,04	1 127 963,78		0,00	12,59	1 127 963,78
22	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	12,98	7 252,90	94 142,64		0,00	12,98	94 142,64
23	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	284,49	238,00	67 708,62		0,00	284,49	67 708,62
24	Asphalt joint/Асфальтовая планка	Run m / погонный метр	t.1.i.84	97,00	121,28	11 764,16		0,00	97,00	11 764,16
25	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1.i.68	1,20	6 422,52	7 707,02		0,00	1,20	7 707,02
	ИТОГО II:					**2 423 781,99**		**1 086 073,28**		**1 337 708,71**
	III . Обустройство дороги									
1	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	53,00	803,24	42 571,72		0,00	53,00	42 571,72
2	Transport of construction materials 20 to 70 km / Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км	$m^3/м^3$	t.1. i.67	53,00	2 843,38	150 699,14		0,00	53,00	150 699,14
3	Guard-rails/Дорожные столбы	кg/кг	t.1.i.26	62,50	615,58	38 473,75		0,00	62,50	38 473,75
4	Traffic sign /Дорожные знаки	ach/кажды	t.1.i.24	6,00	4 415,52	26 493,12		0,00	6,00	26 493,12
5	Signal pole/Сигнальные столбики	ach/кажды	t.1.i.25	24,00	1 809,00	43 416,00		0,00	24,00	43 416,00
6	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	11,50	1 445,71	16 625,67		0,00	11,50	16 625,67
	ИТОГО III:					**318 279,40**		**0,00**		**318 279,40**

	IV. Recultivation / Рекультивация									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	14 500,00	42,33	613 785,00		0,00	14 500,00	613 785,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	9 200,00	171,31	1 576 052,00		0,00	9 200,00	1 576 052,00
	ИТОГО IV:					**2 189 837,00**		**0,00**		**2 189 837,00**
	Всего по подъездной дороге I - IV					**47 454 283,62**		**18 180 303,77**		**29 273 979,86**
	ВСЕГО:					**267 750 826,38**		**224 704 630,95**		**43 046 195,43**
1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9%					7 749 921,84		6 512 417,51		1 237 504,34
2	Увеличение расценок почасовой ставки на персонал на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 5,4%					24 579,27		7 479,54		17 099,73
3	Увеличение расценок почасовой ставки на транспорт и оборудование на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 1,2%					683,65		0,00		683,65
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**275 526 011,14**		**231 224 527,99**		**44 301 483,15**

Customer

K. Saranchuk
Kazakhgermunai
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

ЖШС «ЕЛЖАС» ТОО