Объект: Строительство линий электропере[illegible] новостроек в с.Жанаталап Илийского района Алматинской области .
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
БИН 130840016843, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Генодрядчик : ТОО «KazLuxСтрой»
БИН 070 740 011 042
ИИК KZ518560000003847162 АО «БанкЦентрКредит» г Алматы
РНН 600 500 566 878
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость **33 898 569,60 тенге**
Финансирование 2015 г **33 898 569,60 тенге**

АКТ
выполненных работ за июнь 2015 года
по договору № 487/15-07 от 31 марта 2015 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2015 года.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	В том числе НДС	
1	Строительство линий электропередач новостроек в с. Жанаталап Илийского района Алматинской области	**тенге**	**33 898 569,60**	**1 016 957,08**	**0**	**0**	**25 969 362**	**25 969 362**	**3 436 410**	**368 187**	**29 405 772**

От Заказчика
И.о.Руководителя
ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»

_____ **Насимбаев А.И.**

Технический надзор

От Подрядчика
Директор
ТОО «KazLuxСтрой»

Турганбаев Р.Б.

Генподрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

Наименование строительства: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство линий электропередач навостроек с Жанаталап

Наименование объекта: ВЛИ 0,4 кВ L= 4,98 км

Работы выполнены по смете: 458/12-19-03-2-ЭС составленной в ценах 2001 г.

Акт № 9 выполненных работ
за июнь месяц 2015г.
2-1-2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,4 кВ (с траверсами)								
		опора	62	1534,11	486,16	95114,5	54450,39	48998,9	1,69	189,87
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,4кВ (с траверсами)		506,25	136,41	31387,5	15278,02	58,12	0,57	63,66
		опора	22	3155,76	1368,3	69426,4	43785,5	35468,12	4,11	131,31
5	30-14-3			985,5	378,06	21681	12097,94	72,19	1,57	50,19
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)								
		м3	0,5	18200		9100				
9	Е33-26-2									
		Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м								
		заземлитель	144	146,87	41,12	21149	5921	17350	0,67	96
				105,75	9	15228	1296	105	0,04	6

10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм								
		т	0,683	50900		34765				
11	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг								
		м кабеля	80	82,3	24,8	6584	1984	2554	0,16	13
				28,4	5,2	2272	416	95	0,031	2
12	16-7-48	Провода медные гибкие , марка МГ, сечение 16 мм2								
		т	0,01152	493900		5690				
13	1-5-143	Металлоконструкции								
		т	0,016	159100		2546				
		Итого по разделу 1								
						244374,9	**106140,89**			**430,18**
						70568,5	**29087,96**			**121,85**
		Накладные расходы, тенге				104371,02				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20925				
		Всего по разделу, тенге				**369671**				
	Раздел 2 Наружное освещение									
17	17-3-4	Светильники, тип РКУ11-125-001-У1								
		шт	23	4460		102580				
18	17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1 (Для наружного освещения)								
		шт	23	862		19826				
19	16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2К=1,020;								
		1000м	0,10608	13700		1453				
20	99-8-40(пл)Е	Кронштейн КС-1 для крепления светильника РКУ								
		шт	23	798		18354				
21	99-33-3(пл)	Хомут Х-15								
		шт	23	521		11983				

		Итого по разделу 2				**154196**				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9252				
		Всего по разделу, тенге				**163448**				
	Раздел 3 Ввод в здание									
23	Ц8-573-6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм								
		шт	95	735	185	69825	17575	38023	2	190
				383	38,3	36385	3639	95	0,224	21
24	**80-8-45(пл)S**	**Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-10-1Н-CL-08**	**95**	**6135**		**582825**				
		шт								
		Итого по разделу 3				**652650**	**17575**			**190**
						36385	**3639**			**21**
		оборудования, тенге				**582825**				
		Накладные расходы, тенге				38023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6471				
		Всего по разделу, тенге				**697144**				
		Всего прямые затраты				**1051220,9**	**123715,89**			**620,18**
		оборудования, тенге				**106953,5**	**32726,96**			**142,85**
						582825				
		Накладные расходы, тенге				142394,02				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36647				

		Итого по Акту				1230262				
		Временные здания и сооружения		2,80%		18 128				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				665 566				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет		1%		672 221				
		Дополнительные отпуска		0,40%		674 883				
		Поправка на разницу в стоимости электроэнергии 0,65*(15,51/2,3897/1,02-3,84)/10		0,16%		675 948				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1 258 773				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		2,38968		3 008 062				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		60 161				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				3 068 224				
		НДС (12%)		12%		368 187				
		Стоимость строительства				3 436 410				

Принял: **Представитель Заказчика** **Насимбаев А.И./**_____

Представитель технадзора _____

Сдал: **Представитель Подрядчика** **Турганбаев Р.Б./**_____