372147

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Генподрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

ФОРМА №2

Наименование строительства: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство линий электропередач навостроек с Жанаталап

Наименование объекта: ВЛИ-10кВ L=0,390 км

Работы выполнены по смете: 458/12-19-08-ЭС составленной в ценах 2001 г.

Акт № 13 выполненных работ
за август 2015г.
2-1-3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ -10 кВ									
8	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,39	41504,56	31105,06	16187	12131	6377	51,1	20
		км линии		9157,5	6414,57	3571	2502	105	22,72	9
10	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2155,89	769,89	2156	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
11	80-33-5(пл	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 трехполюсный с приводом	1	19168		19168				
		шт								
12	1-5-143	Металлоконструкции разъединителя	0,0561	159100		8926				
		т								
13	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	65	19,53	3,19	1269	207	1103	0,096	6
		м заземления		15,17	0,99	986	64	105	0,0049	–

14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16,25	218,93	–	3558	–	4021	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3558	–	113	–	–
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16,25	134,1	–	2179	–	2462	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2179	–	113	–	–
16	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	26	146,87	41,12	3819	1069	3133	0,67	17
		заземлитель		105,75	9	2750	234	105	0,04	1
17	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0403	53000		2136				
		т								
18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,12324	50900		6273				
		т								
19	1-5-143	Металлоконструкции для подвески провода СИП - 3	0,24638	159100		39199				
		т								
		Итого по разделу 1				104870	14177			91
		оборудования, тенге				14430	3036			11
		Накладные расходы, тенге				19168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18799				
		Всего по разделу, тенге				6270				
						129939				
	Раздел 2 Заменяемый шлейф АС-50 12 м									
25	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,012	41504,56	31105,06	498	373	196	51,1	1
		км линии		9157,5	6414,57	110	77	105	22,72	–
26	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2К=1,045;	0,00734	315700		2317				
		т								

		Итого по разделу 2				2815	373			1
						110	77			–
		Накладные расходы, тенге				196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181				
		Всего по разделу, тенге				3192				
		Всего прямые затраты				107685	14550			92
		оборудования, тенге				14540	3113			11
						19168				
		Накладные расходы, тенге				**18995**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6451**				
		Итого по Акту				**133131**				
		Временные здания и сооружения		**2,80%**		**3 191**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**117 154**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет		**1%**		**118 326**				
		Дополнительные отпуска		**0,40%**		**118 794**				
		Поправка на разницу в стоимости электроэнергии 0,65*(15,51/2,3897/1,02-3,84)/10		**0,16%**		**118 982**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**138 150**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года (Имрп =2,38968)		**2,38968**		**330 133**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		**2%**		**6 603**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**336 736**				
		НДС (12%)		**12%**		**40 408**				

		Стоимость строительства				377 144				

Принял: Представитель Заказчика Насимбаев А.И./ _____

Представитель технадзора _____ / _____

Сдал: Представитель Подрядчика Турганбаев Р.Б./ _____

ФОРМА №2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Генподрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Наименование строительства: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство линий электропередач навостроек с Жанаталап
Наименование объекта: ВЛИ-10кВ L=0,390 км
Работы выполнены по смете: 458/12-19-08-ЭС составленной в ценах 2001 г.

Акт№4 выполненных работ
за май 2015г.
2-1-3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛИ -10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора								
				506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ (с траверсами)	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора								
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	17400		69600	196968			
		шт								
4	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110 3,5	13	17700		230100	651183			
		шт								

5	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слояК=17,000;	34	91,24	7,38	3102	251	3059	0,536	18
		м2								
				83,7	2,79	2846	95	104	0,0136	–
6	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=34,000;	0,0068	26143,3	1166,54	178	8	14	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	9	4	104	2,69	–
7	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=34,000;	0,1088	30039,53	1538,51	3268	167	339	9,49	1
		т								
				2407,5	590,92	262	64	104	2,44	–
9	99-33-109(	Стоимость провода СИП-3 (1х50) ммК=1,045;	1,22265	46669		57060				
		км								
20	99-33-106(	Материалы фирмы ENSTO	1	398416		398416				
		компл								
21	99-33-41(п	Хомут Х-1, Х-51	15	521		7815				
		шт								
22	99-33-42(п	Кронштейн У-1	2	2367		4734				
		шт								
23	99-33-43(п	Скобы СК7-1А	15	140		2100				
		шт								
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00121	149300		181				
		т								
		Итого по разделу 1				802984	16291			71
						11615	4581			18
		Накладные расходы, тенге				16974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49197				
		Всего по разделу, тенге				**869155**				
	Раздел 3 Ответвление от сущ опоры									
27	99-8-7(пл)	Изолятор ШС-10А стр 9	3	415		1245				
		шт								
28	99-8-55(пл	Крюк КВ-22	3	270		810				

		шт								
29	99-33-106(	Материалы фирмы ENSTO	1	6249		6249				
		компл								
		Итого по разделу 3				**8304**	–			–
						–	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				498,24				
		Всего по разделу, тенге				**8802,24**				
		Всего прямые затраты				**811288**	**16291**			**71**
						11615	**4581**			**18**
		Накладные расходы, тенге				16974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**49696**				
		Итого по АКТУ				**877958**				
		Временные здания и сооружения		**2,80%**		**24 583**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**902 541**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет		**1%**		**911 566**				
		Дополнитьельные отпуска		**0,40%**		**915 176**				
		Поправка на разницу в стоимости электроэнергии 0,65*(15,51/2,3897/1,02-3,84)/10		**0,16%**		**916 620**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**916 620**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года (Имрп = 2,38968)		2,38968		**2 190 427**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		**2%**		**43 809**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**2 234 235**				
		НДС (12%)		**12%**		**268 108**				

		Стоимость строительства				2 502 343				

Принял: Представитель Заказчика Камалбек А.Д./_____

_____/_____

Представитель технадзора

Сдал: Представитель Подрядчика Турганбаев Р.Б./_____

Генподрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

Наименование строительства: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство линий электропередач навостроек с Жанаталап

Наименование объекта: ВЛИ 0,4 кВ L= 4,98 км

Работы выполнены по смете: 458/12-19-03-2-ЭС составленной в ценах 2001 г.

Акт № 12 выполненных работ
за август месяц 2015г.
2-1-2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
6	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	4,98	7259,41	4310,78	36152	21468	20469	16,1	80
		км линии		2745	1169,46	13670	5824	105	4,45	22
		Итого по разделу 1				**36152**	**21468**			**80**
						13670	**5824**			**22**
		Накладные расходы, тенге				20469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3397				
		Всего по разделу, тенге				**60018**				
	Раздел 2 Наружное освещение									
16	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	23	219,93	49,51	5058	1139	4506	0,883	20
		шт		151,65	29,74	3488	684	108	0,131	3
		Итого по разделу 2				**5058**	**1139**			**20**

						3488	**684**			**3**
		Накладные расходы, тенге				4506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				574				
		Всего по разделу, тенге				**10138**				
	Раздел 3 Ввод в здание									
25	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	1,425	7259,41	4310,78	10345	6143	5857	16,1	23
		км линии		2745	1169,46	3912	1666	105	4,45	6
		Итого по разделу 3				**10345**	**6143**			**23**
						3912	**1666**			**6**
		Накладные расходы, тенге				5857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				972				
		Всего по разделу, тенге				**17174**				
	Раздел 5 Демонтажные работы									
29	Е67-4-4	Демонтаж провода сечением 25мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	12000	22,77	0,13	273240	1560	293674	0,1572	1886
		м		22,64	0,02	271680	240	108	0,0002	2
30	Е33-101-8 (Д	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	63	1385,4	679,8	87280	42827	59121	4,336	273
		опора		705,6	188,14	44453	11853	105	0,784	49
31	Е33-101-14 (	Демонтаж деревянных одинарных одностоечных с подкосом концевых, анкерных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	3379,83	1471,83	40558	17662	29288	11,76	141
		опора		1908	416,38	22896	4997	105	1,752	21
32	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	1,13502	122,8	122,8	139	139	98	–	–
		т		–	85,96	–	98	100	0,18052	–

33	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	1,13502	102,8	102,8	117	117	82	–	–
		т		–	71,96	–	82	100	0,15112	–
34	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	28,275	152,8	152,8	4320	4320	3024	–	–
		т		–	106,96	–	3024	100	0,22462	6
35	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	28,275	140	140	3959	3959	2771	–	–
		т		–	98	–	2771	100	0,2058	6
36	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	15,414	148,6	148,6	2291	2291	1603	–	–
		т		–	104,02	–	1603	100	0,21844	3
37	П9-22-2	Лес круглый - разгрузка	15,414	141,4	141,4	2180	2180	1526	–	–
		т		–	98,98	–	1526	100	0,20786	3
38	П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	44,82402	133,5	133,5	5984	5984	1197	–	–
		т		–	26,7	–	1197	100	0,05607	3
		Итого по разделу 5				**420068**	**81039**			**2300**
						339029	**27391**			**93**
		Накладные расходы, тенге				392384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48747				
		Всего по разделу, тенге				**861199**				
		Всего прямые затраты				**471623**	**109789**			**80**
						360099	**35565**			**22**
		Накладные расходы, тенге				423216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53690				
		Итого по Акту				**948529**				
		Временные здания и сооружения		**2,80%**		**26 559**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**975 088**				

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Генподрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

ФОРМА №2

Наименование строительства: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство линий электропередач навостроек с Жанаталап

Наименование объекта: ВЛИ 0,4 кВ L= 4,98 км

Работы выполнены по смете: 458/12-19-03-2-ЭС составленной в ценах 2001 г.

А к т № 3 в ы п о л н е н н ы х р а б о т
за май месяц 2015г.
2-1-2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,4 кВ (с траверсами)	50	1534,11	392,07	76705,50	43911,61	39515,18	1,37	153,13
		опора		506,25	110,01	25312,50	12320,98	46,88	0,46	51,34
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,4кВ (с траверсами)	10	3155,76	621,96	31557,60	19902,50	16121,88	1,87	59,69
		опора		985,5	171,84	9855,00	5499,06	32,81	0,72	22,81
4	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	10	459,29	301,79	4593	3018	2528	0,91	9
		шт		157,5	83,25	1575	833	105	0,3	3
14	99-33-42(пл)	Кронштейн У-4 (Прайс-лист стр 7)	32	2700		86400				
		шт								

15	99-33-110(пл	Материалы фирмы ENSTO для 0,4кВ.	1	692430		692430				
		специф								
		Итого по разделу 1				891686	66832,11			221,81
						36742,50	18653,04			77,15
		Накладные расходы, тенге				58165,05				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56991				
		Всего по разделу, тенге				1006842				
	Раздел 2 Наружное освещение									
22	99-33-5(пл)	Материалы для монтажа провода СИП фирмы ENSTO стр 17	1	67015		67015				
		компл								
		Итого по разделу 2				**67015**				
		Накладные расходы, тенге				–	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				4021				
						71036				
	Раздел 3 Ввод в здание									
26	99-33-4(пл)А	Провод СИПс-4 (2х16 мм)К=1,045;	1,48913	28382		42264				
		км								
27	99-33-5(пл)	Материалы для монтажа провода СИП фирмы ENSTO	1	276710		276710				
		компл								
		Итого по разделу 3				**318974**				
		Накладные расходы, тенге				–	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
						19138				

		Всего по разделу, тенге				**338112**				
	Раздел 4 ВЛИ-0,4кВ совместная подвеска проводов									
28	99-33-110(пл	Материалы фирмы ENSTO для 0,4кВ.	1	34511		34511				
		специф								
		Итого по разделу 4				**34511**	–			–
						—	—			—
						–	–			–
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2071				
		Всего по разделу, тенге				**36582**				
		Всего прямые затраты				**1312186**	**66832,11**			**221,81**
						—	—			—
						36742,50	**18653,04**			**77,15**
		Накладные расходы, тенге				58165,05				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82221				
		Итого по АКТУ				**1452572**				
		Временные здания и сооружения		**2,80%**		**40 672**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 493 244**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет		**1%**		**1 508 177**				
		Дополнительные отпуска		**0,40%**		**1 514 150**				
		Поправка на разницу в стоимости электроэнергии 0,65*(15,51/2,3897/1,02-3,84)/10		**0,16%**		**1 516 539**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				**1 516 539**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**2,38968**		**3 624 039**				

		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		72 481				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				3 696 519				
		НДС (12%)		12%		443 582				
		Стоимость строительства				4 140 102				

Принял: **Представитель Заказчика** **Камалбек А.Д./_____**

Представитель технадзора **_____/_____**

Сдал: **Представитель Подрядчика** **Турганбаев Р.Б./_____**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Генподрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

ФОРМА №2

Наименование строительства: РП "Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района Алматинской области" Строительство линий электропередач навостроек с Жанаталап

Наименование объекта: Трансформаторная подстанция КТПН-250/10/0,4кВ-2 шт

Работы выполнены по смете: 458/12-19-03-2-ЭС составленной в ценах 2001 г.

Акт № 2 выполненных работ
за май 2015г.
2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Трансформаторная подстанция									
3	75-4-40	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-250 кВА; ВВ/ВВК=2,000; *шт*	2	542100		1084200				
4	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1К=2,000; *шт*	2	323400		646800				
6	80-8-12(пл)Э	Трехфазный многотарифный электронный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IPК=2,000; *шт*	2	6989		13978				
8	80-8-40(пл)С	PLCконцентратор "Saiman "-1000К=2,000; *шт*	2	71832		143664				
9	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)К=2,000; *шт*	6	599		3594				
12	80-33-5(пл)К	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 трехполюсный с приводомК=2,000; *шт*	2	19168		38336				

		Итого по разделу 1				1930572	–			–
						–	–			–
		Всего по разделу, тенге				1930572				
		Всего прямые затраты				1930572	–			–
						–	–			–
		Итого по АКТУ				1930572				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1 930 572				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		2,38968		4 613 444				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		92 269				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				4 705 713				
		НДС (12%)		12%		564 686				
		Стоимость строительства				5 270 399				

Принял: **Представитель Заказчика** **Камалбек А.Д./** _____

Представитель технадзора _____

Сдал: **Представитель Подрядчика** **Турганбаев Р.Б./** _____