Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«22» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұрай Құрылыс Сервис» ГСЛ №20010240 от 15.07.2020г., г. Шымкент, Каратауский район, Сайрам, 423
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Бекенбаев Нурлан Даулетбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Новоалексеевка Алтынсаринского района»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района», руководитель Картабаев Ермек Байшаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «BW-invest», ГСЛ №23022760 от 17.10.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице коммерческого директора Кокжанова Б.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Щебер-СВТ», ГСЛ №000486 от 17.05.2007 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Оспанов Е.А
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СеверСтрой-Компани», ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Тюебаев З.Ж
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мунбаев Р.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Костанайгражданпроект», РП № 08-02-2024

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района», №54 от 05.08.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей электроснабжения	м	60	60	60	60
Опора связи АМЖ-23	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и						

более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электрические сети: Электроснабжение опоры связи, мощностью 15кВт выполнено от КТП-10/0,4-100кВА №6906 кабелем марки АВБбШв-5х16мм2. Было выполнено заземление из стали угловой 50х50х5мм L-3м, сталь полосовая 40х4мм. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва не менее шести диаметров. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии ПУЭ РК -2015г

Архитектурно-строительные решения: Выполнено строительство опоры связи высотой 24 метра. В работе применено антенно-мачтового сооружения АМЖ-23. АМЖ-23 оборудована монтажной лестницей с ограждением. Все секции между собой, а также все остальные элементы, соединены с помощью болтовых соединений. Высота мачты – 23,0 м. Под опорную плиту была выполнена бетонная подготовка из бетона марки С8/10 толщиной 100 мм. Под АМЖ-23 использовали опорную плиту ОП-1 по серии 3.407-115 выпуск 5. Использован ригель АР-5 из сульфатостойкого шлакопортландцемента по серии 3.407-115 выпуск 5. Выполнена отмостка из бетона марки С8/10 с уклоном 0,03.

Ограждение: Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками 2х2,5м. на участке периметром 20х20м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **22.10.2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **22.12.2024 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**
фактически, месяц: **2 (два);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ген. директор ТОО „ЭПК-forfait" Аманжулов Д.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Новоалексеевка Алтынсаринского района» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Нұрай Құрылыс Сервис» Бекенбаев Нурлан Даулетбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — Место печати (при наличии)