Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 90 мест, в н.п. Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	04.03.2021г.				

Доп. Соглашение

144	23.08.2021г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**117 911 077,41**									
За отчетный период	**117 911 077,41**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____**Н.Баймаханов**

Руководитель отдела
_____**К. Утегенов**

Главный специалист
_____**К.Сейтханов**

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор_____**М.Нариков**

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер эксперт_____**Ж.Жуманов**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____**А. Рашев**

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
Директор_____**Д.Бахраддинова**

Форма 2

Наименование стройки - **Строительства детского сада на 90 мест ауле Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области**

АКТ № 3
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХОДПОЛЬЯ										
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	112		5996,92	1244,92	671655	139431	213152	408168	1166208
		НР - 118%; СП - 8%				2848,86	239,58	319072	26833		86386	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,156		64640,61	6236,45	10084	973	1304	9418	21063
		НР - 118%; СП - 8%				50044,40	1120,64	7807	175		1560	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
47	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,3		33429,96	1434,14	10029	430	7998	1534	12488
		НР - 91%; СП - 8%				5336,00	281,63	1601	84		925	
		СПУСК В ПОДВАЛ										
50	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,42		6203,03	860,44	8808	1222	4041	3768	13583
		НР - 94%; СП - 8%				2496,65	326,40	3545	463		1006	
51	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	10,5		24336,53	1225,03	255534	12863	212276	30105	308490
		НР - 91%; СП - 8%				2894,76	255,96	30395	2688		22851	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	43		822,41	19,15	35364	823	24778	9167	48093
		НР - 93%; СП - 8%				227,05	2,18	9763	94		3562	
												1 569 925

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ

62	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	129,676302	8542,43	2313,57	1107751	300015	66786	745504	2001515
		НР - 93%; СП - 8%			5713,84	467,84	740950	60668		148260	
63	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	68,7226912	28541,00	--	1961414	--	1961414	--	2118327
		СП - 8%			--	--	--	--		156913	
		ОПОРНАЯ СТЕНА									
66	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	3	2601,84	--	7806	--	--	5620	14500
		НР - 72%; СП - 8%			2601,84	--	7806	--		1074	
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22743,12	1047,92	38208	1761	34719	1874	43289
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	1728	331		3207	
69	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1455,17	838,38	1455	838	--	1053	2709
		НР - 118%; СП - 8%			616,79	275,53	617	276		201	
70	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1930,81	1135,51	1931	1136	--	1382	3578
		НР - 118%; СП - 8%			795,30	376,14	795	376		265	
72	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,29	25388,42	1129,25	7363	327	6780	291	8266
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	256	64		612	
73	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1479,88	742,69	2960	1485	574	1669	4999
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	901	513		370	
74	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3163,03	1648,73	3163	1649	594	1768	5325
		НР - 118%; СП - 8%			920,13	578,03	920	578		394	

78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные МН1 массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,034	679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	23107 1702	212 38	21193	2053 2013	27173
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,6	822,41 227,05	19,15 2,18	4606 1271	107 12	3228	1194 464	6263
80	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,4	2075,34 182,91	42,11 7,62	4981 439	101 18	4441	425 432	5839
81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	23,87	10657,37 3927,10	2305,60 435,20	254391 93740	55035 10388	105616	96839 28098	379329
86	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	141,82	238,27 238,27	-- --	33792 33792	-- --	--	31426 5217	70435
89	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	918,36	1779,12 1101,10	236,90 44,72	1633873 1011206	217560 41066	405107	978613 208999	2821485
91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,86	247570,47 54369,60	2089,87 587,52	212911 46758	1797 505	164356	43955 20549	277415
92	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	2122,55 769,10	1318,03 235,01	19103 6922	11862 2115	319	10664 2381	32148
93	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50	424,05 140,01	241,91 46,78	21203 7001	12096 2339	2107	11021 2578	34801
											7857397
РАЗДЕЛ 5.Покрытия и перекрытия											
101	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	5996,92	1244,92	299846	62246	95157	182218	520629

		НР - 118%; СП - 8%			2848,86	239,58	142443	11979		38565	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0759	64640,61	6236,45	4906	473	635	4582	10248
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	3798	85		759	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206	213050,00	--	4389	--	4389	--	4740
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		МУ1=1шт									
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14737	195353,00	--	28789	--	28789	--	31092
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	213050,00	--	9417	--	9417	--	10170
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12613	191111,00	--	24105	--	24105	--	26033
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
		МУ1а=1шт									
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	195353,00	--	28912	--	28912	--	31225
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	213050,00	--	9417	--	9417	--	10170
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	191111,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
		МУ1а=1шт									
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	195353,00	--	28912	--	28912	--	31225
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	

122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0442	213050,00 --	-- --	9417 --	-- --	9417	-- 753	10170
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,045	191111,00 --	-- --	8600 --	-- --	8600	-- 688	9288
		МУ2=4шт									
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01488	213050,00 --	-- --	3170 --	-- --	3170	-- 254	3424
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0508	198348,00 --	-- --	10076 --	-- --	10076	-- 806	10882
		МУ3=2шт									
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01224	213050,00 --	-- --	2608 --	-- --	2608	-- 209	2816
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04154	198348,00 --	-- --	8239 --	-- --	8239	-- 659	8899
		МУ5=2шт									
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03484	213050,00 --	-- --	7423 --	-- --	7423	-- 594	8016
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,12428	195353,00 --	-- --	24278 --	-- --	24278	-- 1942	26221
		МУ6=2шт									
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,272	195353,00 --	-- --	53136 --	-- --	53136	-- 4251	57387
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0596	213050,00 --	-- --	12698 --	-- --	12698	-- 1016	13714

139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04914	191111,00 --	-- --	9391 --	-- --	9391	-- 751	10142
		МУ7=1шт									
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,813	195353,00 --	-- --	158822 --	-- --	158822	-- 12706	171528
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,178	213050,00 --	-- --	37923 --	-- --	37923	-- 3034	40957
144	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,167	191111,00 --	-- --	31916 --	-- --	31916	-- 2553	34469
		МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ БАЛКА МБ2А-4ШТ									
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,42048	195353,00 --	-- --	82142 --	-- --	82142	-- 6571	88713
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13808	213050,00 --	-- --	29418 --	-- --	29418	-- 2353	31771
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПМ1-2,4ПМ									
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006408	198348,00 --	-- --	1271 --	-- --	1271	-- 102	1373
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0011928	213050,00 --	-- --	254 --	-- --	254	-- 20	274
		СГ3									
153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00024	191111,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	50
											1 214 914

РАЗДЕЛ 6.Кровля

158	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	147,657504	18475,00	--	2727972	--	2727972	--	2946210
		СП - 8%			--	--	--	--		218238	
160	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,84032	24767,00	--	20812	--	20812	--	22477
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
168	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,8	9792,00	--	47002	--	47002	--	50762
		СП - 8%			--	--	--	--		3760	
178	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,675	46280,00	--	77519	--	77519	--	83721
		СП - 8%			--	--	--	--		6202	
181	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	33418,00	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
183	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	147,5	293,00	--	43218	--	43218	--	46675
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
		Продухи									
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07786	198348,00	--	15443	--	15443	--	16679
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	213050,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
											3 188 121
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		ТИП 382-6,3М2									
199	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,426	1590,00	--	10217	--	10217	--	11035
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
		ТД 400-28,6М2									

207	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	29,172	1590,00	--	46383	--	46383	--	50094
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
		ТД 657-122,41м2									
211	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	10,086584	31981,00	--	322579	--	322579	--	348385
		СП - 8%			--	--	--	--		25806	
		ТЛ 346-24,46м2									
221	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	24,9492	1590,00	--	39669	--	39669	--	42843
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
		ТД 763-20,07М2									
224	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,653768	31981,00	--	52889	--	52889	--	57120
		СП - 8%			--	--	--	--		4231	
		ТД 358-44,99м2									
231	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	45,8898	1590,00	--	72965	--	72965	--	78802
		СП - 8%			--	--	--	--		5837	
		ТД 446-130,38м2									
234	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	10,743312	31981,00	--	343582	--	343582	--	371068
		СП - 8%			--	--	--	--		27487	
238	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	132,9876	1590,00	--	211450	--	211450	--	228366
		СП - 8%			--	--	--	--		16916	
		ТД657-122,41М2									
		ТД 452-21,34									
241	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,758416	31981,00	--	56236	--	56236	--	60735

		СП - 8%				--	--	--	--		4499	
244	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,7668	1590,00	--	34609	--	34609	--	37378
		СП - 8%				--	--	--	--		2769	
		ТИП1-172,46м2										
253	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	14,210704	31981,00	--	454473	--	454473	--	490830
		СП - 8%				--	--	--	--		36358	
		ТД358-110,02М2										
263	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	112,2204	1590,00	--	178430	--	178430	--	192705
		СП - 8%				--	--	--	--		14274	
		ТД507-336,36м2										
273	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	40,188	1590,00	--	63899	--	63899	--	69011
		СП - 8%				--	--	--	--		5112	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ										
		ТД 740-679,33м2										
278	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	679,33	195,76	27,76	132984	18860	73459	44339	191508
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	40665	6504		14186	
279	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54,3464	24402,70	7,20	1326199	391	1159720	156123	1600907
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	166088	--		118586	
		ТД-380-30,04м2									
282	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,04	195,76	27,76	5881	834	3249	1961	8469
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	1798	288		627	
283	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4032	24402,70	7,20	58645	17	51284	6904	70792
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	7344	--		5244	
286	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	30,6408	1590,00	--	48719	--	48719	--	52616
		СП - 8%				--	--	--	--		3898	
		ТД 400-17,6										
288	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,6	195,76	27,76	3445	489	1902	1149	4962

		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	1054	169		368	
289	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,408	24402,70	7,20	34359	10	30046	4045	41476
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	4303	--		3072	
294	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	17,952	1590,00	--	28544	--	28544	--	30827
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
											4 039 929
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
299	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,76	12627,00	--	34851	--	34851	--	37639
		СП - 8%			--	--	--	--		2788	
300	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,62	19332,00	--	31318	--	31318	--	33823
		СП - 8%			--	--	--	--		2505	
301	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	106,32	21098,00	--	2243139	--	2243139	--	2422591
		СП - 8%			--	--	--	--		179451	
310	2109-0202-1204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-19, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,32	22665,00	--	97913	--	97913	--	105746
		СП - 8%			--	--	--	--		7833	
311	2109-0202-1203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	28,8	26338,00	--	758534	--	758534	--	819217
		СП - 8%			--	--	--	--		60683	
312	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	30905,00	--	77881	--	77881	--	84111
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	

313	2109-0102-0116 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-18П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,32	9874,00	--	42656	--	42656	--	46068
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
314	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,6	10800,00	--	233280	--	233280	--	251942
		СП - 8%			--	--	--	--		18662	
315	2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	9,6	14643,00	--	140573	--	140573	--	151819
		СП - 8%			--	--	--	--		11246	
316	2109-0102-0112 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	79,2	9874,00	--	782021	--	782021	--	844582
		СП - 8%			--	--	--	--		62562	
317	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,2	10800,00	--	45360	--	45360	--	48989
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
318	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	26,88	11999,00	--	322533	--	322533	--	348336
		СП - 8%			--	--	--	--		25803	
319	2109-0102-0113 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,68	9257,00	--	404346	--	404346	--	436693
		СП - 8%			--	--	--	--		32348	
320	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,2	11518,00	--	36858	--	36858	--	39806
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
321	2109-0404-0100 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
322	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	1654,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
323	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	154	490,00	--	75460	--	75460	--	81497
		СП - 8%			--	--	--	--		6037	
324	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	154	3578,00	--	551012	--	551012	--	595093
		СП - 8%			--	--	--	--		44081	

												6 362 243
РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка												
		ТЕХПОДПОЛЬЕ										
337	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	726,97	577,72 433,80	5,66 2,73	419986 315360	4118 1985	100508	253875 53909	727770	
338	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	726,97	85,62 76,82	0,68 0,31	62244 55846	496 224	5902	44856 8568	115668	
339	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	689,42	1026,03 650,00	62,28 48,41	707364 448123	42935 33376	216306	385199 87405	1179969	
340	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,48	1244,59 779,22	66,43 50,41	115099 72062	6144 4662	36893	61380 14118	190597	
341	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	43,36	4628,38 2036,00	17,42 7,92	200686 88281	755 343	111650	70899 21727	293313	
342	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0	732,57 468,00	2,90 1,29	0 0	0 0	0	0 0	0	
343	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	16,48	605,13 382,98	4,08 1,81	9973 6312	67 30	3594	5073 1204	16249	
344	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	322,9	85,62 76,82	0,68 0,31	27647 24805	220 100	2622	19924 3806	51377	
												2 574 943
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
		КОТЕЛЬНАЯ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79	152,84 5,52	147,33 40,95	12075 436	11639 3235	--	2643 1177	15895	

2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	1661,31	--	3323	--	--	2392	6172
		НР - 72%; СП - 8%			1661,31	--	3323	--		457	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	30,63	30,63	1041	1041	--	257	1402
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	356		104	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	706,64	--	5653	--	--	4070	10501
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	5653	--		778	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34	131,75	62,84	4479	2137	--	2386	7415
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	2343	971		549	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39	247,74	239,36	9662	9335	4	1874	12458
		НР - 72%; СП - 8%			8,29	58,43	323	2279		923	
7	4101-0302-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	69,475	282,00	--	19592	--		--	21159
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
											75 002
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты ФУНДАМЕНТЫ									
8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	12,5	2168,61	1454,36	27108	18180	56	15278	45776
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	8872	7556		3391	
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,375	1273,00	--	18299	--	18299	--	19763
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,5	3924,56	260,21	127548	8457	104560	16200	155248
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	14531	2703		11500	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,16	22743,12	1047,92	71868	3311	65306	3525	81425
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	3251	623		6031	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,7	31319,25	1906,71	209839	12775	173812	23227	251711
		НР - 91%; СП - 8%			3470,40	339,19	23252	2273		18645	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	198348,00	--	32727	--	32727	--	35346

		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	35	1479,88	742,69	51796	25994	10042	29201	87476
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	15760	8986		6480	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3163,03	1648,73	34793	18136	6536	19446	58579
		НР - 118%; СП - 8%			920,13	578,03	10121	6358		4339	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,921	20738,00	--	102052	--	102052	--	110216
		СП - 8%			--	--	--	--		8164	
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,973	18016,00	--	107610	--	107610	--	116218
		СП - 8%			--	--	--	--		8609	
18	СТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостокость	м3	10,894	270,00	--	2941	--	2941	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки бетонные УМ. Устройство	м3	1,2	26738,63	1225,03	32086	1470	27142	3441	38369
		НР - 91%; СП - 8%			2894,76	255,96	3474	307		2842	
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	424,05	241,91	1272	726	126	661	2088
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	420	140		155	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,085	68997,00	--	5865	--	5865	--	6334
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,059	31319,25	1906,71	64486	3926	53414	7138	77354
		НР - 91%; СП - 8%			3470,40	339,19	7146	698		5730	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415	198348,00	--	8231	--	8231	--	8890
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105	822,41	19,15	86354	2010	60504	22384	117437
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	23840	228		8699	
25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	25,2	2075,34	42,11	52299	1061	46629	4465	61305
		НР - 93%; СП - 8%			182,91	7,62	4609	192		4541	
											1 276 712

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. РАЗДЕЛ 1.											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	154,23	139,30	132,53	21484	20441	--	4082	27611
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	1044	4626		2045	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	4,77	2668,64	--	12729	--	--	9165	23646
		НР - 72%; СП - 8%			2668,64	--	12729	--		1752	
РАЗДЕЛ 2.Теплосеть (Т1 Т2)											
8	2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	96	6273,00	--	602208	--	602208	--	650385
		СП - 8%			--	--	--	--		48177	
9	Прайс лист	Комплект изоляции стыка 76-140-ППУ-ПЭ	шт.	24	5272,32	--	126536	--	126536	--	136659
		СП - 8%			--	--	--	--		10123	
10	Прайс лист	Комплект изоляции стыка 45-125-ППУ-ПЭ	шт.	4	4442,86	--	17771	--	17771	--	19193
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
											857 494

Наружная сеть. Водопровод и канализация РАЗДЕЛ 1.											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	303,6294	139,30	132,53	42295	40241	--	8036	54358
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	2055	9107		4027	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	9,39	1556,71	--	14617	--	--	10525	27153
		НР - 72%; СП - 8%			1556,71	--	14617	--		2011	
9	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	232,3	1394,00	--	323826	--	323826	--	349732
		СП - 8%			--	--	--	--		25906	
10	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62	143,00	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	

11	2302-0401-3106 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	771,00	--	2313	--	2313	--	2498
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
12	2302-0401-3107 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	102,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18516,00	--	92580	--	92580	--	99986
		СП - 8%			--	--	--	--		7406	
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16677,00	--	166770	--	166770	--	180112
		СП - 8%			--	--	--	--		13342	
22	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15903,00	--	79515	--	79515	--	85876
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5324,00	--	26620	--	26620	--	28750
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
24	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6550,00	--	32750	--	32750	--	35370
		СП - 8%			--	--	--	--		2620	
29	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	60305,00	--	60305	--	60305	--	65129
		СП - 8%			--	--	--	--		4824	
30	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	4536,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
31	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2716,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
32	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6920,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
35	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1237,00	--	2474	--	2474	--	2672
		СП - 8%			--	--	--	--		198	

36	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22173,00	--	22173	--	22173	--	23947
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
39	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7278,00	--	7278	--	7278	--	7860
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
											1 010 574
		ВЫГРЕБ ЕМК.50М									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39	139,30	132,53	5433	5169	--	1032	6982
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	264	1170		517	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.51 К=1,21 k=1,25	Грунты МОКРЫЕ 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	114	168,55	160,37	19215	18282	--	3651	24695
		НР - 72%; СП - 8%			8,19	36,29	933	4137		1829	
3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.177 К=1,15 k=1,25	Грунты 2 группы мокрые. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	10	2668,64	--	26686	--	--	19214	49573
		НР - 72%; СП - 8%			2668,64	--	26686	--		3672	
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	191111,00	--	7071	--	7071	--	7637
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,217	234191,00	--	50819	--	50819	--	54885
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01	213489,00	--	215624	--	215624	--	232874
		СП - 8%			--	--	--	--		17250	
21	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Панель стеновая самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,84	52791,00	--	413881	--	413881	--	446992
		СП - 8%			--	--	--	--		33111	

23	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,08	58554,00	--	238900	--	238900	--	258012
		СП - 8%			--	--	--	--		19112	
25	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС0.1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5366,00	--	10732	--	10732	--	11591
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
26	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6550,00	--	26200	--	26200	--	28296
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
27	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8145,00	--	16290	--	16290	--	17593
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
											1 139 130

ВОДОПРОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЯ (ИЗМ)

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6752,51	69,85	40515	419	35881	4273	48371
		НР - 98%; СП - 8%			702,42	24,23	4215	145		3583	
2	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	17	642,49	43,86	10922	746	571	9678	22248
		НР - 98%; СП - 8%			564,99	15,92	9605	271		1648	
3	2301-0103-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17	2846,00	--	48382	--	48382	--	52253
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
4	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17,22546	4386,33	43,86	75557	756	65069	9806	92192
		НР - 98%; СП - 8%			564,99	15,92	9732	274		6829	
14	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	23612,00	--	283344	--	283344	--	306012
		СП - 8%			--	--	--	--		22668	

16	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	14527,00	--	43581	--	43581	--	47067
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	
17	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	12915,00	--	180810	--	180810	--	195275
		СП - 8%			--	--	--	--		14465	
18	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	97	12769,00	--	1238593	--	1238593	--	1337680
		СП - 8%			--	--	--	--		99087	
20	2304-1004-1402 РСНБ РК 2015	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	4	15650,00	--	62600	--	62600	--	67608
		СП - 8%			--	--	--	--		5008	
21	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1080,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
24	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1207,00	--	24140	--	24140	--	26071
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
25	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	676,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
27	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14527,00	--	29054	--	29054	--	31378
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
29	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	4	10964,00	--	43856	--	43856	--	47364
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
		УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ									

31	2304-0103-0101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 СП - 8%	шт.	2	149634,00 --	-- --	299268 --	-- --	299268	-- 23941	323209
32	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	8701,00 --	-- --	34804 --	-- --	34804	-- 2784	37588
33	2302-0301-1201 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 15, PN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	88,00 --	-- --	88 --	-- --	88	-- 7	95
36	5101-0103-3705 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, T от -40°C до +120°C, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	947168,00 --	-- --	947168 --	-- --	947168	-- --	947168
									947168		3 604 034
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								34770418
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		Тенге								947168

			в т.ч. С-сть
Р3.ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХОДПОЛЬЯ	Тенге	1 569 925	
Р4.СТЕНЫ	Тенге	7 857 397	
Р5.Покрытия и перекрытия	Тенге	1 214 914	
Р6. Кровля	Тенге	3 188 121	
Р7. Полы	Тенге	4 039 929	
Р8. Проемы	Тенге	6 362 243	
Р9. Внутренняя отдклка	Тенге	2 574 943	
Водопровод и канализация В1	Тенге	3 604 034	947 168
Котельная Р1. Зем работы	Тенге	75 002	
Котельная. Р2. Фундаменты	Тенге	1 276 712	
Тепловые сети	Тенге	857 494	
Ныружная сеть.Водопровод и канализация	Тенге	1 010 574	
Выгреб на 50м3	Тенге	1 139 130	
ИТОГО	Тенге	**34 770 418**	**947 168**
Стоимость оборудования	Тенге	947 168	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**33 823 250**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	980 874	
Итого	Тенге	**34 804 124**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	469 856	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	1 790 008	
ИТОГО	Тенге	35 273 980	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	705 480	
Стоимость оборудования	Тенге	947 168	

Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**38 716 636**
В ценах 2018г.-50% К=1,0	Тенге	**19 358 318**
В ценах 2019г.-50% К=1,0498961	Тенге	**20 324 222**
Итого в текущих ценах	Тенге	**39 682 540**
С понижающим коэффициентом К=0,8999999986364	Тенге	**35 714 286**
НДС 12%	Тенге	4 285 714
Всего	Тенге	**40 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
Эксперт_____Б. Ихиев

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер эксперт_____Э.Жуманов

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____А. Рашев