Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	04.03.2021г.				

Доп.соглашение

144	23.08.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**191 280 000,00**									
За отчетный период	**191 280 000,00**	**65 507 966,93**							**7 860 956,03**	**73 368 922,96**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам.руководителя_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела_____К.Утегенов

Главный специалист_____К.Сейтханов

Технадзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор_____М.Нариков

Технадзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер эксперт_____Э.Жуманов

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____А. Рашев

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
Директор_____Д.Бахрадинова

Форма 2

ование стройки - **Строительства детского сада на 90 мест ауле Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области**

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительная часть (ИЗМ)										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		ДВЕРИ										
39	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	14,4		11758,00	--	169315	--	169315	--	182860
		СП - 8%				--	--	--	--		13545	
40	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 1,8-9П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1		11999,00	--	11999	--	11999	--	12959
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
41	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	20		490,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%				--	--	--	--		784	
42	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	20		4249,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%				--	--	--	--		6798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					298182				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕЕКРЫТИЯ ТЕХОДПОЛЬЯ										
		СПУСК В ПОДВАЛ										
54	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,319		23145,28	11354,99	7383	3622	1919	1901	10027
		НР - 69%; СП - 8%				5774,16	2862,34	1842	913		743	
58	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0966		75303,40	19518,07	7274	1885	226	3878	12044
		НР - 69%; СП - 8%				53449,00	4729,62	5163	457		892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					22071				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ										
62	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	433,693698		8542,43	2313,57	3704799	1003381	223362	2493289	6693935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	213050,00	--	2983	--	2983	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
38	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
39	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1574,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2749983**

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/4 Архитектурно-строительная часть	Тенге	44 502 444	
2-1-2/1 Отопление и вентиляция		3 659 890	
2-1-4/1 Внутреннее электроснабжение	Тенге	5 031 833	
6-1-1/2 Котельная	Тенге	427 662	
6-4/1 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емк.100м3 -2 шт	Тенге	4 617 411	
7-1-5/1 Ограждение	Тенге	2 749 983	
ИТОГО	Тенге	**60 989 223**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**60 989 223**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 768 687	
Итого	Тенге	**62 757 911**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	847 232	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	6 137 700	
ИТОГО	Тенге	63 605 143	
Непредвиденные затраты 2%		1 272 103	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**71 014 946**	
В ценах 2018г.-50% К=1,0	Тенге	**35 507 473**	
В ценах 2019г.-50% К=1,0498961	Тенге	**37 279 157**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**72 786 630**	
С понижающим коэффициентом К=0,8999999986364	Тенге	**65 507 967**	
НДС 12%	Тенге	7 860 956	
Всего	Тенге	**73 368 922,96**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
Эксперт **Б. Ихлев**

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер эксперт **Ө.Жуманов**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор **А. Рашев**