Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	04.03.2021г.				

Доп.соглашение

273	26.11.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**251 981 162,38**									
За отчетный период	**251 981 162,38**	**54 197 466,41**							**6 503 696**	**60 701 162**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам.руководителя_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела_____К.Утегенов

Главный специалист_____К.Сейтханов

Технадзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор_____М.Нариков

Технадзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер эксперт_____Э.Жуманов

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А. Рашев

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
Директор_____Д.Бахраддинова

Наименование стройки - **Строительства детского сада на 90 мест ауле Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области**

АКТ №5
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Архитектрурно-строительная часть (ИЗМ)										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		ДВЕРИ										
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	17,64		1458,44	69,42	25727	1225	8227	15094	44086
		НР - 90%; СП - 8%				922,63	28,10	16275	496		3266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					44086				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕЕКРЫТИЯ ТЕХОДПОЛЬЯ										
60	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	15,04		2724,17	18,79	40971	283	32324	7784	52656
		НР - 92%; СП - 8%				556,11	6,48	8364	97		3900	
61	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,6		2698,32	13,25	12412	61	8282	3756	17461
		НР - 92%; СП - 8%				884,52	2,94	4069	14		1293	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					70118				
		РАЗДЕЛ 5.Покрытия и перекрытия										
		Козырьки-7шт										
108	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	7		6769,83	3193,12	47389	22352	5007	28586	82053
		НР - 118%; СП - 8%				2861,44	599,38	20030	4196		6078	
109	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 примен	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	2,94		77939,00	--	229141	--	229141	--	247472
		СП - 8%				--	--	--	--		18331	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	28		691,12	25,34	19351	709	10757	7716	29232
		НР - 94%; СП - 8%				281,60	11,56	7885	324		2165	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28	207,15	8,63	5800	242	5363	284	6571
		НР - 94%; СП - 8%			6,96	3,82	195	107		487	
112	1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	28	3255,07	120,10	91142	3363	80054	7430	106458
		НР - 92%; СП - 8%			275,89	12,56	7725	352		7886	
113	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0206	424021,87	11473,27	8735	236	4395	4871	14695
		НР - 118%; СП - 8%			199240,00	1164,16	4104	24		1089	
		МУ1а=1шт									
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	-195353,00	–	-28912	–	-28912	–	-31225
		СП - 8%			–	–	–	–		-2313	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	-213050,00	–	-9417	–	-9417	–	-10170
		СП - 8%			–	–	–	–		-753	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	-191111,00	–	-8600	–	-8600	–	-9288
		СП - 8%			–	–	–	–		-688	
		МУ6=2шт									
140	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,95	12436,18	1626,46	11814	1545	8307	2128	15058
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	1962	351		1115	
		МУ7=1шт									
145	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,61	12436,18	1626,46	44895	5872	31568	8087	57220
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	7455	1335		4239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				508076				
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
167	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	16750,52	749,10	50252	2247	31407	15723	71253
		НР - 90%; СП - 8%			5532,80	290,62	16598	872		5278	
169	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	17,43	5429,66	93,39	94639	1628	69072	22386	126387
		НР - 92%; СП - 8%			1373,44	22,57	23939	393		9362	
170	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,8	1122,46	16,54	5388	79	4370	769	6650
		НР - 80%; СП - 8%			195,65	4,68	939	22		493	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	449,00	–	1796	–	1796	–	1940
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
26	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У409У3	шт	4	839,29	–	3357	–	3357	–	3626
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
27	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	235,74	8,95	471	18	158	216	743
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	2,91	295	6		55	
28	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	29,00	–	58	–	58	–	63
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
29	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2993,00	–	11972	–	11972	–	12930
		СП - 8%			–	–	–	–		958	
30	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	0,5	570,21	49,56	285	25	107	112	429
		НР - 72%; СП - 8%			305,37	5,81	153	3		32	
31	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	0,5	168,00	–	84	–	84	–	91
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								294685
		КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
2	ПРАЙС ЛИСТ	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ОК-100	шт.	2	907946,43	–	1815893	–		–	1815893
					–	–	–	–	1815893	–	
4	Прайс-лист	Насос циркуляционный А56/180 НАПОР-5м,ОБЬЕМ 5м3/ЧАС	шт	2	80285,46	–	160571	–		–	160571
					–	–	–	–	160571	–	
7	Прайс-лист	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК REFLEX N 100	шт	2	43686,61	–	87373	–		–	87373
					–	–	–	–	87373	–	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2063837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2063837		

			в т.ч. С-сть оборудования и прочих работ	
2-1-1/5 Архитектурно-строительная часть	Тенге	24 889 327		
2-1-2/2 Отопление и вентиляция	Тенге	6 158 448	154 545	
2-1-4/2 Внутреннее электроснабжение	Тенге	4 837 852	988 787	67 911
4-2/1 Наружное электроснабжение 0,4кВ	Тенге	8 574 545	5 964 898	
6-1-1/3 Котельная ОСР	Тенге	3 867 099		
6-1-2/1 Котельная ОВ	Тенге	506 116		
6-1-3/1 Котельная ВК	Тенге	781 095	249 913	
6-1-4/1 Котельная ЭО	Тенге	294 685		
6-1-5/1 Котельная ТМО	Тенге	2 063 837	2 063 837	
ИТОГО	**Тенге**	**51 973 004**	**9 421 980**	**67911**
Стоимость оборудования	Тенге	9 421 980		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого без стоимости оборудования	Тенге				**42 483 113**				
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				1 232 019				
	Итого	Тенге				**43 715 123**				
	Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге				590 154				
	Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				4 140 256				
	ИТОГО	Тенге				44 305 277				
	Непредвиденные затраты 2%					886 106				
	Стоимость оборудования	Тенге				9 421 980				
	Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге				**58 753 619**				
	В ценах 2018г.-50% К=1,0	Тенге				**29 376 809**				
	В ценах 2019г.-50% К=1,0498961	Тенге				**30 842 598**				
	Итого в текущих ценах	Тенге				**60 219 407**				
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999986364	Тенге				**54 197 466**				
	НДС 12%	Тенге				6 503 696				
	Всего	Тенге				**60 701 162**				

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____**К.Сейтханов**

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
Эксперт_____**Б. Ихиев**

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Инженер эксперт_____**О.Жуманов**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____**А. Рацев**