Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за АВГУСТ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		01-02-01 ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛЭП-10кВ										
		РАЗДЕЛ 1.Участок №1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,705		163,52 10,05	153,47 44,56	4040 248	3792 1101	–	971 401	5412
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,745		4642,46 4642,46	– –	12744 12744	– –	–	9175 1754	23673
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,935		1049,76 1049,76	– –	2031 2031	– –	–	1463 280	3773
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,415		37,75 –	37,75 15,57	657 –	657 271	–	195 68	920
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	17,415		185,47 102,28	83,19 42,42	3230 1781	1449 739	–	1814 404	5448
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	17,415		87,62 11,55	72,97 19,72	1526 201	1270 343	55	392 153	2072
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	8,1		218,76 11,14	207,51 65,88	1772 90	1681 534	1	449 178	2399
8	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км *СП - 8%*	т·км	131,22		45,00 –	– –	5905 –	– –		– 472	6377

9	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км(20км)	т·км	291,6	27,00	–	7873	–		–	8503
		СП - 8%			–	–	–	–		630	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,1	23,07	19,20	187	156	1	71	279
		НР - 72%; СП - 8%			3,76	8,46	30	69		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели	м кабеля	104	534,53	437,57	55591	45507	–	21926	83719
		НР - 72%; СП - 8%			96,96	195,86	10084	20369		6201	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,1	1670,00	–	13527	–	13527	–	14609
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	
		Прокладка труб,кабеля									
13	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,054	611527,85	119847,85	33023	6472	701	28278	66205
		НР - 99%; СП - 8%			478710,00	50238,42	25850	2713		4904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	140	468,77	371,81	65628	52054	–	26549	99551
		НР - 72%; СП - 8%			96,96	166,42	13574	23299		7374	
15	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54,216	2414,00	–	130877	–	130877	–	141347
		СП - 8%			–	–	–	–		10470	
16	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	1586031,97	38898,64	85646	2101	66220	17167	111038
		НР - 99%; СП - 8%			320825,00	290,88	17325	16		8225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич	1000 шт.	0,56	25445,00	–	14249	–	14249	–	15389
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	363,05	156,27	13070	5625	1627	5638	20204
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	5818	2012		1497	
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	104	389,09	165,22	40465	17182	4796	17719	62839
		НР - 72%; СП - 8%			177,76	58,87	18487	6122		4655	
20	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,10608	8082848,00	–	857429	–	857429	–	926023
		СП - 8%			–	–	–	–		68594	
21	1308-0201-2606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	25780,32	613,83	103121	2455	3706	70602	187621
		НР - 72%; СП - 8%			24240,00	274,75	96960	1099		13898	
22	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные на напряжение 10 кВ,СС-110УХЛ5	комплект	4	26882,00	–	107528	–	107528	–	116130
		СП - 8%			–	–	–	–		8602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1560119	140401	1200717	202409	1903531
		Стоимость монтажных работ	Тенге				205223	58687	–	141003	
		Материалы	Тенге				1242832				
		Всего заработная плата	Тенге				10127				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197824			
			Тенге				964957				

		Накладные расходы	Тенге				142434					
		Сметная прибыль	Тенге				110821					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1496087					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
		Сметная заработная плата	Тенге					197824				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186410					
	Материалы		Тенге				66977					
	Всего заработная плата		Тенге					66086				
	Местные материалы		Тенге				27776					
	Транспортные расходы		Тенге				13778					
		Накладные расходы	Тенге				59975					
		Сметная прибыль	Тенге				19712					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266097					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге					66086				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130877					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130877					
		Сметная прибыль	Тенге				10470					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				141347					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1903531					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	Тенге					263910				
		РАЗДЕЛ 2.Участок №2										
		Земляные работы										
23	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,25	163,52 10,05	153,47 44,56	1840 113	1726 501	–	442 183	2465
24	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,25	4642,46 4642,46	– –	5803 5803	– –	–	4178 799	10780
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,95	1049,76 1049,76	– –	997 997	– –	–	718 137	1852
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,55	37,75 –	37,75 15,57	323 –	323 133	–	96 33	452
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	8,55	185,47 102,28	83,19 42,42	1586 874	712 363	–	891 198	2675
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	8,55	87,62 11,55	72,97 19,72	749 99	624 169	26	192 75	1017
29	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	3	218,76 11,14	207,51 65,88	656 33	623 198	–	166 66	888
30	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км** *СП - 8%*	т·км	48,6	45,00 –	– –	2187 –	– –		– 175	2362

31	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км(20км)	т·км	108	27,00	–	2916	–		–	3149
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	23,07	19,20	69	57	1	26	103
		НР - 72%; СП - 8%			3,76	8,46	11	25		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели	м кабеля	60	534,53	437,57	32072	26255	–	12650	48300
		НР - 72%; СП - 8%			96,96	195,86	5818	11752		3578	
34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	1670,00	–	5010	–	5010	–	5411
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
		Разрезка и сварка футляров									
35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,02	611527,85	119847,85	12231	2397	260	10473	24520
		НР - 99%; СП - 8%			478710,00	50238,42	9574	1005		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Разрезка и сварка футляров, диаметра 100 мм	км трубопровода	0,08	1468207,85	841403,17	117457	67312	11620	55770	187085
		НР - 91%; СП - 8%			481568,00	284502,90	38525	22760		13858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,24	2414,00	–	145419	–	145419	–	157053
		СП - 8%			–	–	–	–		11634	
38	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	1586031,97	38898,64	95162	2333	73579	19074	123375
		НР - 99%; СП - 8%			320825,00	290,88	19250	17		9139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				424477	102362	235915	104676	571487
							81097	36923	–	42333	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32072				
	Всего заработная плата		Тенге					17570			
		Накладные расходы	Тенге				12650				
		Сметная прибыль	Тенге				3578				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17570			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246986				
	Материалы		Тенге				85483				
	Всего заработная плата		Тенге					100450			
	Местные материалы		Тенге				5010				
	Транспортные расходы		Тенге				5103				
		Накладные расходы	Тенге				92026				
		Сметная прибыль	Тенге				27121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					100450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				145419				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145419				
		Сметная прибыль	Тенге				11634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				157053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				571486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					118020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2475017

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242763			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1436626		
		- Перевозка грузов	Тенге				18881				
		- Накладные расходы	Тенге							307085	
		- Сметная прибыль	Тенге							183336	
		ИТОГО :	**Тенге**								**2 475 017,00**
		Временные здания и сооружении 1,3 %	**Тенге**								**32 175,22**
		ИТОГО	**Тенге**								**2 507 192,22**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	**Тенге**								**33 847,09**
		ИТОГО	**Тенге**								**2 541 039,32**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**50 820,79**
		ИТОГО	**Тенге**								**2 591 860,10**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	**Тенге**								**2 721 546,41**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**326 585,57**
		Итого с НДС	**Тенге**								**3 048 131,98**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**2 743 318,78**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за **АВГУСТ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		01-03-01 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,03		334,19	334,19	1347	1347	--	419	1907
		НР - 72%; СП - 8%				--	144,38	--	582		141	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную без креплениями(для п/э труб)	м3 грунта	30,41		3241,36	--	98570	--	--	70970	183103
		НР - 72%; СП - 8%				3241,36	--	98570	--		13563	
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншен, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,23		1501,61	--	13860	--	--	9979	25746
		НР - 72%; СП - 8%				1501,61	--	13860	--		1907	
4	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	26,74		864,86	--	23126	--	--	16651	42959
		НР - 72%; СП - 8%				864,86	--	23126	--		3182	
5	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	433,188		45,00	--	19493	--		--	21052
		СП - 8%				--	--	--	--		1559	
6	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км(20км)	т·км	962,64		27,00	--	25991	--		--	28070
		СП - 8%				--	--	--	--		2079	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,74		23,07	19,20	617	513	3	235	920
		НР - 72%; СП - 8%				3,76	8,46	101	226		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Прокладка труб,плит										
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018		178320,00	--	3210	--	31	2416	6076
		НР - 76%; СП - 8%				176624,00	--	3179	--		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 110х4,2	м	18		1087,00	--	19566	--	19566	--	21131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1565	
10	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	2	445,00	–	890	–	890	–	961
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
11	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая DN 110	шт.	2	2391,00	–	4782	–	4782	–	5165
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
12	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,72	5320,90	3460,15	14473	9412	461	9067	25423
		НР - 108%; СП - 8%			1691,25	1395,24	4600	3795		1883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя(ж/б плит)	м2	36	929,85	20,28	33475	730	20595	11408	48473
		НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	12150	116		3591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	16	8270,00	–	132320	–	132320	–	142906
		СП - 8%			–	–	–	–		10586	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								553893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12002			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						178648		
		- Перевозка грузов	Тенге				45484				
		- Накладные расходы	Тенге							121145	
		- Сметная прибыль	Тенге							41028	
		ИТОГО :	Тенге								553 893,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								7 200,61
		ИТОГО	Тенге								561 093,61
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								7 574,76
		ИТОГО	Тенге								568 668,37
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								11 373,37
		ИТОГО	Тенге								580 041,74
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								609 064,71
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								73 087,76
		Итого с НДС	Тенге								682 152,47
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								613 937,22

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за **АВГУСТ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		01-04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		Подземный газопровод среднего давления Д=500 мм										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	657		163,52	153,47	107433	100830	–	25833	143927
						10,05	44,56	6603	29276		10661	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,71		2012,78	–	39672	–	–	28564	73695
						2012,78	–	39672	–		5459	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основании	5,28		3271,84	169,02	17275	893	9698	6912	26122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1265,82	56,56	6684	299		1935	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2	м3 грунта	20,68		1049,76	–	21709	–	–	15631	40327
						1049,76	–	21709	–		2987	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,68		1670,00	–	34536	–	34536	–	37299
						–	–	–	–		2763	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	596,33		16,65	16,65	9929	9929	–	3151	14127
						–	7,34	–	4377		1046	
7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	60,67		239,28	239,28	14517	14517	–	3035	18956
						–	69,48	–	4215		1404	
8	4102-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2912,1		36,00	–	104836	–		–	113223
						–	–	–	–		8387	
		Демонтаж трубы Д=500 мм, (опуск)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,08	793137,26	271497,26	63451	21720	–	48539	120949
					521640,00	91223,47	41731	7298		8959	
		Монтаж газопровода									
10	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	1321895,44	452495,44	19828	6788	–	15168	37796
					869400,00	152039,12	13041	2281		2800	
11	2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15	49454,00	–	741810	–	741810	–	801155
					–	–	–	–		59345	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1588,21	973,01	6353	3892	–	3650	10804
					615,20	306,62	2461	1226		800	
13	2302-0304-2623 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16	шт.	4	106121,00	–	424484	–	424484	–	458443
					–	–	–	–		33959	
		Сигнальная лента									
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,015	31109,76	20336,76	467	305	–	147	663
					10773,00	5297,35	162	79		49	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	389,09	165,22	5836	2478	692	2556	9063
					177,76	58,87	2666	883		671	
16	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0153	52498,00	–	803	–	803	–	867
					–	–	–	–		64	
17	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	15	16,00	–	240	–	240	–	259
					–	–	–	–		19	
		Футляр Д=720 мм, Lф=29,446 м под автодорогой открытым способом - 2 шт.									
18	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013046	4278151,91	2061852,03	55813	26899	1389	36636	99845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2109870,00	726742,56	27525	9481		7396	
19	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	13,046	68975,00	–	899848	–	899848	–	971836
					–	–	–	–		71988	
20	1122-0601-1013 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013046	9884248,67	2289055,15	128950	29863	95182	13506	153853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			299296,00	746446,50	3905	9738		11396	
21	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,446	2757,21	20,10	81189	592	27302	53011	144937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,92	8,56	53295	252		10736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	32965,18	3232,73	65930	6466	36149	23242	96305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11657,41	80,80	23315	162		7134	
		Контрольная трубка на ковере									
23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки (ковер)	шт	2	11697,79	2301,60	23396	4603	10217	10369	36467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4288,10	948,93	8576	1898		2701	
24	1339-0201-0536 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	11735,50	316,20	46942	1265	869	27333	80217
					11202,00	–	44808	–		5942	
25	1124-0204-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 500 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	4	64199,93	9941,83	256800	39767	139733	76527	359994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19325,10	–	77300	–		26666	
		РАЗДЕЛ 1. Испытание газопровода									
26	1125-0127-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	3,5	1215982,92	957071,34	4255940	3349750	11618	1612493	6337908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			255592,00	250685,33	894572	877399		469475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4255940	3349750	2434570	2006303	10189037
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				894572	877399	–	754742	
	Материалы		Тенге				4255940				
	Всего заработная плата		Тенге				11619				
		Накладные расходы	Тенге					1771971			
		Сметная прибыль	Тенге				1612493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469475				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6337908				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1771971			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6337908				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1026
			Тенге					1771971			
		РАЗДЕЛ 2. Защита футляра от коррозии									
27	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	2	31700,56	12715,71	63401	25431	7153	36576	107975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15408,60	4688,15	30817	9376		7998	
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭХЗ№1"	Стоимость протектора типа ПМ-20У	шт	2	45900,00	–	91800	–	91800	–	99144
					–	–	–	–		7344	
29	2306-0128-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	444004,00	–	5328	–	5328	–	5754
					–	–	–	–		426	
30	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладкас соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,009	428581,74	7862,28	3857	71	112	3677	8137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			408240,00	4421,06	3674	40		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9	679,00	–	6111	–	6111	–	6600
					–	–	–	–		489	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	363,05	156,27	3267	1406	407	1409	5051
					161,60	55,90	1454	503		374	
33	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	2	2947,43	–	5895	–	1651	3862	10537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2121,84	–	4244	–		781	
34	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые	шт.	2	6643,00	–	13286	–	13286	–	14349
					–	–	–	–		1063	
35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера. Устройство	шт.	2	8388,59	2301,60	16777	4603	3598	10369	29318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4288,10	948,93	8576	1898		2172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209722	31511	129446	55893	286865
							48765	11817	–	21250	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8595				
	Материалы		Тенге				407				
	Всего заработная плата		Тенге					1957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5328				
		Накладные расходы	Тенге				1409				
		Сметная прибыль	Тенге				800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1957			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195016				
	Материалы		Тенге				12513				
	Всего заработная плата		Тенге					58625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105086				
		Накладные расходы	Тенге				54484				
		Сметная прибыль	Тенге				19961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				269461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					58625			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6111				
		Сметная прибыль	Тенге				489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				286865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					60582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10475897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1316790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3652068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					960681			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2564015		
		- Перевозка грузов	Тенге				104836				
		- Накладные расходы	Тенге							2062196	
		- Сметная прибыль	Тенге							775992	
		ИТОГО :	Тенге								10 475 897,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								136 186,66
		ИТОГО	Тенге								10 612 083,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								143 263,13
		ИТОГО	Тенге								10 755 346,79
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								215 106,94
		ИТОГО	Тенге								10 970 453,73
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								11 519 371,32
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 382 324,56
		Итого с НДС	Тенге								12 901 695,88
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								11 611 526,29

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за **АВГУСТ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗАМЕНА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1088,12		218,76	207,51	238037	225795	120	60341	322248
		НР - 72%; СП - 8%				11,14	65,88	12122	71685		23870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	17137,89		45,00	–	771205	–		–	832901
		СП - 8%				–	–	–	–		61696	
3	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20(20) км	т·км	38084,2		27,00	–	1028273	–		–	1110535
		СП - 8%				–	–	–	–		82262	
4	1101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для замены грунта)	м3 грунта	1243,88		278,65	262,60	346607	326642	200	82063	462964
		НР - 72%; СП - 8%				15,89	75,74	19765	94211		34294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	37316,4		40,00	–	1492656	–		–	1612068
		СП - 8%				–	–	–	–		119412	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1243,88		22,68	22,68	28211	28211	–	8956	40140
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,00	–	12439		2973	
7	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (до 10м)	м3 грунта	1243,88		9,32	9,32	11593	11593	–	3681	16496
		НР - 72%; СП - 8%				–	4,11	–	5112		1222	

8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1243,88	73,78	73,78	91773	91774	--	28507	129902
					--	31,83	--	39593		9622	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6-ти проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1036,73	35,30	35,30	36597	36597	--	9017	49263
					--	12,08	--	12524		3649	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1036,73	87,62	72,97	90838	75650	3214	23341	123314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,55	19,72	11974	20444		9134	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	718,07	66,29	66,29	47601	47601	--	11938	64302
					--	23,09	--	16580		4763	
12	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	718,07	55,68	55,68	39982	39983	--	10030	54013
					--	19,40	--	13931		4001	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	718,07	218,76	207,51	157085	149006	80	39820	212658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,14	65,88	7999	47306		15752	
14	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км *СП - 8%*	т·км	11309,6025	45,00	--	508932	--		--	549647
					--	--	--	--		40715	
15	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20(20) км *СП - 8%*	т·км	25132,45	27,00	--	678576	--		--	732862
					--	--	--	--		54286	
16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	718,07	23,07	19,20	16566	13787	79	6318	24715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,76	8,46	2700	6075		1831	
17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,4	16,65	16,65	1056	1055	--	335	1502
					--	7,34	--	465		111	
18	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (до 20м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,4	24,67	24,67	1564	1564	--	497	2226
					--	10,88	--	690		165	
19	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	300	50,35	20,68	15105	6204	--	7532	24448
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			29,67	5,20	8901	1560		1811	

20	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх земляного полотна) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1295	53,58 30,66	22,92 5,77	69386 39705	29681 7472	–	33967 8268	111622
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (откосы насыпи) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	38	53,58 30,66	22,92 5,77	2036 1165	871 219	–	997 243	3275
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (откосы выемки) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	199	101,45 79,57	21,88 6,07	20189 15834	4354 1208	–	12270 2597	35056
23	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (обочины) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2258	53,58 30,66	22,92 5,77	120984 69230	51754 13029	–	59226 14417	194627
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								6710787
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1142122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3691		
		- Перевозка грузов	Тенге				4479642				
		- Накладные расходы	Тенге							398836	
		- Сметная прибыль	Тенге							497094	
		ИТОГО :	Тенге								6 710 787,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								87 240,23
		ИТОГО	Тенге								6 798 027,23
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								91 773,37
		ИТОГО	Тенге								6 889 800,60
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								137 796,01
		ИТОГО	Тенге								7 027 596,61
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								7 379 229,41
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								885 507,53
		Итого с НДС	Тенге								8 264 736,94
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								7 438 263,25

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за АВГУСТ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-02 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (28см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	192,05		3066,15	1126,13	588854	216273	339450	96116	739767
		НР - 108%; СП - 8%				172,51	290,89	33131	55865		54798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	611,84		903,95	263,16	553073	161012	367006	84693	688787
		НР - 108%; СП - 8%				40,95	87,22	25055	53365		51021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2	т	0,46		121439,40	1988,24	55862	914	54948	557	60932
		НР - 108%; СП - 8%				–	1120,56	–	515		4514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2 покрытия	579,85		191,76	132,35	111192	76743	2963	57332	182006
		НР - 108%; СП - 8%				54,30	37,25	31486	21599		13482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0062624		125730,00	–	787	–	787	–	850
		СП - 8%				–	–	–	–		63	
6	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	55,54963		11717,00	–	650875	–	650875	–	702945
		СП - 8%				–	–	–	–		52070	
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой покрытия)	м2 покрытия	579,85		0,68	0,08	394	46	–	376	831
		НР - 108%; СП - 8%				0,60	–	348	–		62	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0032472		125730,00	–	408	–	408	–	441

		СП - 8%			--	--	--	--		33	
9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	27,8328	11717,00	--	326117	--	326117	--	352206
		СП - 8%			--	--	--	--		26089	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,2 л/м2	т	0,112	121439,40	1988,24	13601	223	13378	136	14835
		НР - 108%; СП - 8%			--	1120,56	--	126		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	579,85	191,76	132,35	111192	76743	2963	57332	182006
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,25	31486	21599		13482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0062624	125730,00	--	787	--	787	--	850
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
13	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	56,01351	13400,00	--	750581	--	750581	--	810627
		СП - 8%			--	--	--	--		60046	
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5см)	м2 покрытия	579,85	0,34	0,04	197	23	--	188	416
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	174	--		31	
15	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0016236	125730,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
16	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,03237	13400,00	--	188034	--	188034	--	203077
		СП - 8%			--	--	--	--		15043	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,1875	1049,76	--	6495	--	--	4677	12065
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	--	6495	--		894	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,54875	1447,00	--	10923	--	10923	--	11797
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	165	1769,20	34,07	291918	5621	133352	167806	496501
		НР - 108%; СП - 8%			926,94	14,73	152945	2430		36778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	7,425	48540,00	--	360410	--	360410	--	389243
		СП - 8%			--	--	--	--		28833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4850408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				281120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					537598			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155499			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3203186		
		- Накладные расходы	Тенге							469213	
		- Сметная прибыль	Тенге							359291	
		ИТОГО :	Тенге								4 850 408,00

		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									63 055,30
		ИТОГО	Тенге									4 913 463,30
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге									66 331,75
		ИТОГО	Тенге									4 979 795,06
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									99 595,90
		ИТОГО	Тенге									5 079 390,96
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге									5 333 543,35
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									640 025,20
		Итого с НДС	Тенге									5 973 568,55
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге									5 376 211,70

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за АВГУСТ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-02 ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ										
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (28см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	159,13		3066,15	1126,13	487916	179201	281263	79640	612961
		НР - 108%; СП - 8%				172,51	290,89	27452	46289		45405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	164,86		903,95	263,16	149025	43384	98890	22821	185593
		НР - 108%; СП - 8%				40,95	87,22	6751	14379		13748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2	т	2,2964		121439,40	1988,24	278873	4566	274307	2779	304184
		НР - 108%; СП - 8%				–	1120,56	–	2573		22532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2 покрытия	2870,5		191,76	132,35	550447	379911	14668	283818	901006
		НР - 108%; СП - 8%				54,30	37,25	155868	106926		66741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0310014		125730,00	–	3898	–	3898	–	4210
		СП - 8%				–	–	–	–		312	
6	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	274,9939		11717,00	–	3222104	–	3222104	–	3479872
		СП - 8%				–	–	–	–		257768	
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой покрытия)	м2 покрытия	2870,5		0,68	0,08	1952	230	–	1860	4117
		НР - 108%; СП - 8%				0,60	–	1722	–		305	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0160748		125730,00	–	2021	–	2021	–	2183

		СП - 8%			–	–	–	–		162	
9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	137,784	11717,00	–	1614415	–	1614415	–	1743568
		СП - 8%			–	–	–	–		129153	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,2 л/м2	т	0,8429	121439,40	1988,24	102361	1676	100685	1020	111652
		НР - 108%; СП - 8%			–	1120,56	–	945		8271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4214,5	191,76	132,35	808173	557789	21537	416704	1322868
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,25	228847	156990		97990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0455166	125730,00	–	5723	–	5723	–	6181
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
13	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	407,1207	13400,00	–	5455417	–	5455417	–	5891850
		СП - 8%			–	–	–	–		436433	
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5см)	м2 покрытия	4214,5	0,34	0,04	1433	169	–	1365	3022
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	–	1264	–		224	
15	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0118006	125730,00	–	1484	–	1484	–	1603
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
16	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	101,9909	13400,00	–	1366678	–	1366678	–	1476012
		СП - 8%			–	–	–	–		109334	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	26,3475	1049,76	–	27659	–	–	19914	51379
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	–	27659	–		3806	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32,14395	1447,00	–	46512	–	46512	–	50233
		СП - 8%			–	–	–	–		3721	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	702,36	1769,20	34,07	1242615	23930	567639	714303	2113471
		НР - 108%; СП - 8%			926,94	14,73	651046	10346		156553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	30,273	48540,00	–	1469451	–	1469451	–	1587007
		СП - 8%			–	–	–	–		117556	
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ									
21	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для отсыпки обочин)	м3 грунта	2002	169,93	160,12	340200	320560	221	80548	454407
		НР - 72%; СП - 8%			9,70	46,18	19419	92452		33660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

22	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	52552,5	40,00	–	2102100	–		–	2270268
					–	–	–	–		168168	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2002	73,78	73,78	147708	147708	–	45881	209076
					–	31,83	–	63724		15487	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6-ти проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2002	35,30	35,30	70671	70670	–	17413	95130
					–	12,08	–	24184		7047	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	2002	87,62	72,97	175415	146085	6207	45074	238128
					11,55	19,72	23123	39479		17639	
26	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС, толщиной 10(11) см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия обочин	345	212,82	173,26	73423	59774	77	34790	116870
					39,34	54,03	13572	18640		8657	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	46,36	1447,00	–	67083	–	67083	–	72450
					–	–	–	–		5367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								23309305
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1156723				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1935653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					576927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14620279		
		- Перевозка грузов	Тенге				2102100				
		- Накладные расходы	Тенге							1767930	
		- Сметная прибыль	Тенге							1726616	
		ИТОГО :	Тенге								23 309 305,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								303 020,97
		ИТОГО	Тенге								23 612 325,97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								318 766,40
		ИТОГО	Тенге								23 931 092,37
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								478 621,85
		ИТОГО	Тенге								24 409 714,21
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								25 631 078,60
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								3 075 729,43
		Итого с НДС	Тенге								28 706 808,04
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								25 836 127,30

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор: ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ №
за АВГУСТ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-03 УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	201,054		3169,60	--	637261	--	--	458828	1183776
						3169,60	--	637261	--		87687	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	201,054		53,87	53,87	10831	10830	--	3217	15171
						--	22,22	--	4467		1124	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	54,434		1049,76	--	57143	--	--	41143	106149
						1049,76	--	57143	--		7863	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014										
		СП - 8%	м3	66,40948		1447,00	--	96095	--	96095	--	103783
						--	--	--	--		7688	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33										
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1436,1		1769,20	34,07	2540748	48928	1160641	1460519	4321368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				926,94	14,73	1331179	21154		320101	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8										
		СП - 8%	м3	22,9776		48540,00	--	1115333	--	1115333	--	1204560
						--	--	--	--		89227	
7	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1693,1		166,42	--	281766	--	--	202871	523408
						166,42	--	281766	--		38771	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (15см). Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	253,75		3066,15	1126,13	778036	285755	448507	126995	977433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				172,51	290,89	43774	73813		72402	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2										
		НР - 108%; СП - 8%	т	1,1806		121439,40	1988,24	143371	2347	141024	1429	156384
						--	1120,56	--	1323		11584	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1693,1	1259,44	3,13	2132358	5299	1751834	407565	2743117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			221,62	1,27	375225	2150		203194	
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 5 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1693,1	791,36	–	1339852	–	1098077	261117	1729046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			142,80	–	241775	–		128077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13064193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2968123				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5811511		
		- Накладные расходы	Тенге							2963684	
		- Сметная прибыль	Тенге							967718	
		ИТОГО :	Тенге								13 064 193,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								169 834,51
		ИТОГО	Тенге								13 234 027,51
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								178 659,37
		ИТОГО	Тенге								13 412 686,88
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								268 253,74
		ИТОГО	Тенге								13 680 940,62
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								14 365 480,12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 723 857,61
		Итого с НДС	Тенге								16 089 337,74
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								14 480 403,96

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"