5949991

Форма № кс-3

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23 многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87	27.04.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»	44 165 680,37	39 433 643,19							4 732 037,18	44 165 680,37
Всего:	**44 165 680,37**	**39 433 643,19**							**4 732 037,18**	**44 165 680,37**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Авторский надзор: ТОО "GIS Project"

196410

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ № 1
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Р А С Ч Е Т I РАЗБИВКУ ОСИ										
		РАЗДЕЛ 1.Разбивка оси I категория сложности										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 тб.1601-0204-30, п.1, стр.93-94	Восстановление оси автомобильной дороги I категории	км	0,582		14594,00	--	8494	--	--	--	8494
						14594,00	--	8494	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 тб.1601-0204-30, п.4, стр.93-94	Закрепление оси автомобильной дороги I категории	км	0,582		9604,00	--	5590	--	--	--	5590
						9604,00	--	5590	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14084	--	--	--	14084
		Стоимость прочих работ	Тенге					14084	--	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге					14084				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге						14084			
		Сметная заработная плата	Тенге					14084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						14084			
		Сметная заработная плата	Тенге					14084				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						14084			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										14084
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					14084				
		ИТОГО :	Тенге									14 084,00
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге									14 788,71
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 774,64
		Итого с НДС	Тенге									16 563,35
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге									14 907,02

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ № 2
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		01-01-01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Камни бортовые бетонные. Демонтаж, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м бортового камня	100		768,81	27,26	76881	2726	–	81361	170901
		НР - 108%; СП - 8%				741,55	11,79	74155	1179		12659	
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4		107,00	–	428	–		–	462
		СП - 8%				–	–	–	–		34	
3	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	36		45,00	–	1620	–		–	1750
		СП - 8%				–	–	–	–		130	
4	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км(20)	т·км	80		25,00	–	2000	–		–	2160
		СП - 8%				–	–	–	–		160	
5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Демонтаж железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	2		4851,45	548,73	9703	1098	–	8238	19377
		НР - 91%; СП - 8%				4302,72	223,78	8605	448		1435	
6	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,8		107,00	–	514	–		–	555
		СП - 8%				–	–	–	–		41	
7	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	43,2		45,00	–	1944	–		–	2100
		СП - 8%				–	–	–	–		156	
8	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км(20)	т·км	96		25,00	–	2400	–		–	2592

		СП - 8%			--	--	--	--		192	
9	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основании асфальтобетонные. Разборка (покрытие)	м3 конструкции	5,5	3343,51	1351,76	18389	7435	–	15617	36727
		НР - 108%; СП - 8%			1991,75	637,40	10955	3506		2721	
10	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	13,2	107,00	–	1412	–		–	1525
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
11	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	118,8	45,00	–	5346	–		–	5774
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
12	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км(20)	т·км	264	25,00	–	6600	–		–	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
13	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	33	399,17	266,73	13173	8802	–	7110	21905
		НР - 108%; СП - 8%			132,44	67,05	4371	2213		1623	
14	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	49,5	107,00	–	5296	–		–	5720
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
15	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	445,5	45,00	–	20048	–		–	21652
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
16	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км(20)	т·км	990	25,00	–	24750	–		–	26730
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
17	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 водосброса	2,89	32411,36	12224,72	93669	35329	–	79357	186868
		НР - 108%; СП - 8%			20186,64	5238,54	58339	15139		13842	
18	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,2	107,00	–	770	–		–	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
19	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	64,8	45,00	–	2916	–		–	3149
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
20	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км(20)	т·км	144	25,00	–	3600	–		–	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291459	55390	–	191683	521795
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156425	22485	–	38653	
	Всего заработная плата		Тенге				291459				
	Транспортные расходы		Тенге					178910			
		Накладные расходы	Тенге				79644				
		Сметная прибыль	Тенге				191683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38653				
			Тенге				521795				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					178910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				521795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					178910			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**521795**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156425				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22485			
		- Перевозка грузов	Тенге				79644				
		- Накладные расходы	Тенге							191683	
		- Сметная прибыль	Тенге							38653	
		ИТОГО :	**Тенге**								**521 795,00**
		Временные здании и сооружении 1,3 %	**Тенге**								**6 783,34**
		ИТОГО	**Тенге**								**528 578,34**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	**Тенге**								**7 135,81**
		ИТОГО	**Тенге**								**535 714,14**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**10 714,28**
		ИТОГО	**Тенге**								**546 428,43**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	**Тенге**								**573 769,52**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**68 852,34**
		Итого с НДС	**Тенге**								**642 621,86**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**								**578 359,67**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ № 3
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗАМЕНА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА										
		==========										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2000		58,34	58,34	116680	116680	--	29261	157616
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,32	--	40640		11675	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	м3 грунта	2000		49,05	49,05	98100	98100	--	24610	132526
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,09	--	34180		9817	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1915		218,76	207,51	418925	397381	211	106195	567130
		НР - 72%; СП - 8%				11,14	65,88	21333	126160		42010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	30161,25		45,00	--	1357256	--		--	1465837
		СП - 8%				--	--	--	--		108581	
5	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20(20) км	т·км	67025		27,00	--	1809675	--		--	1954449
		СП - 8%				--	--	--	--		144774	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3648		7,28	7,28	26557	26558	--	6015	35178
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,29	--	8354		2606	
7	1101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для замены грунта)	м3 грунта	2189		278,65	262,60	609965	574832	350	144416	814732
		НР - 72%; СП - 8%				15,89	75,74	34783	165795		60350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	65670		40,00	--	2626800	--		--	2836944
		СП - 8%				--	--	--	--		210144	

9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2189	22,68	22,68	49647	49647	--	15761	70640
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,00	--	21890		5233	
10	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (до 10м)	м3 грунта	2189	9,32	9,32	20401	20402	--	6478	29029
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,11	--	8997		2150	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2189	73,78	73,78	161504	161505	--	50167	228604
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,83	--	69676		16934	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6-ти проходов)	м3 уплотненного грунта	1824	35,30	35,30	64387	64387	--	15864	86672
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,08	--	22034		6420	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1824	87,62	72,97	159819	133097	5655	41066	216956
		НР - 72%; СП - 8%			11,55	19,72	21067	35969		16071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
		==========									
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	19,90	19,90	199	199	--	63	283
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,77	--	88		21	
15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м)	м3 грунта	10	26,39	26,39	264	264	--	84	376
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,64	--	116		28	
16	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5437	66,29	66,29	360419	360418	--	90389	486873
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,09	--	125540		36065	
17	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5437	55,68	55,68	302732	302732	--	75944	408970
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,40	--	105478		30294	
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5437	218,76	207,51	1189398	1128232	598	301506	1610176
		НР - 72%; СП - 8%			11,14	65,88	60568	358190		119272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	85632,75	45,00	--	3853474	--		--	4161752
		СП - 8%			--	--	--	--		308278	
20	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20(20) км	т·км	190295	27,00	--	5137965	--		--	5549002
		СП - 8%			--	--	--	--		411037	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5437	23,07	19,20	125432	104390	599	47837	187130
		НР - 72%; СП - 8%			3,76	8,46	20443	45997		13861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

22	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116,6	16,65 –	16,65 7,34	1941 –	1942 856	–	616 205	2762
23	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (до 20м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116,6	24,67 –	24,67 10,88	2877 –	2877 1269	–	913 303	4094
24	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	583	50,35 29,67	20,68 5,20	29354 17298	12057 3032	–	14637 3519	47510
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==========									
25	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10	73,78 –	73,78 31,83	738 –	738 318	–	229 77	1045
26	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6-ти проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10	35,30 –	35,30 12,08	353 –	353 121	–	87 35	475
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	10	87,62 11,55	72,97 19,72	876 116	729 197	31	225 88	1189
28	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верх земляного полотна) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	8372	53,58 30,66	22,92 5,77	448572 256686	191886 48306	–	219594 53453	721619
29	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (откосы насыпи) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	281	53,58 30,66	22,92 5,77	15056 8615	6440 1621	–	7371 1794	24221
30	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (откосы выемки) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	365	101,45 79,57	21,88 6,07	37029 29043	7987 2216	–	22506 4763	64298
31	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (обочины) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	436	53,58 30,66	22,92 5,77	23361 13368	9993 2516	–	11436 2784	37581
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								21905667
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3773826			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1229556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7442		
		- Перевозка грузов	Тенге				14785170				
		- Накладные расходы	Тенге							1233270	
		- Сметная прибыль	Тенге							1622641	
		ИТОГО :	Тенге								21 905 667,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								284 773,67
		ИТОГО	Тенге								22 190 440,67
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								299 570,95
		ИТОГО	Тенге								22 490 011,62
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								449 800,23

		ИТОГО	**Тенге**									**22 939 811,85**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	**Тенге**									**24 087 628,21**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**2 890 515,39**
		Итого с НДС	**Тенге**									**26 978 143,60**
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	**Тенге**									**24 280 329,24**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ № 4
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-02 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (28см). Устройство	м3 материала основании в плотном теле	1496,6		3066,15	1126,13	4588800	1685366	2645256	749006	5764831
		НР - 108%; СП - 8%				172,51	290,89	258178	435346		427025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основании из щебни фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4446		903,95	263,16	4018962	1170009	2666889	615431	5005145
		НР - 108%; СП - 8%				40,95	87,22	182064	387780		370751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2	т	1,0752		121439,40	1988,24	130572	2138	128434	1301	142423
		НР - 108%; СП - 8%				--	1120,56	--	1205		10550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2 покрытии	1344		191,76	132,35	257725	177878	6868	132887	421861
		НР - 108%; СП - 8%				54,30	37,25	72979	50064		31249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0145152		125730,00	--	1825	--	1825	--	1971
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
6	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	128,7552		11717,00	--	1508625	--	1508625	--	1629315
		СП - 8%				--	--	--	--		120690	
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой покрытия)	м2 покрытии	1344		0,68	0,08	914	108	--	871	1928
		НР - 108%; СП - 8%				0,60	--	806	--		143	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0075264		125730,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%				--	--	--	--		76	

9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	64,512	11717,00 –	– –	755887 –	– –	755887	– 60471	816358
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	1049,76 1049,76	– –	7558 7558	– –	–	5442 1040	14040
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	8,784	1447,00 –	– –	12710 –	– –	12710	– 1017	13727
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	192	1769,20 926,94	34,07 14,73	339686 177972	6541 2828	155173	195265 42796	577747
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 *СП - 8%*	м3	9,984	48540,00 –	– –	484623 –	– –	484623	– 38770	523393
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								14913760
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				699557				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3042040			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					877223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8367234		
		- Накладные расходы	Тенге							1700203	
		- Сметная прибыль	Тенге							1104724	
		ИТОГО :	Тенге								14 913 760,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								193 878,88
		ИТОГО	Тенге								15 107 638,88
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								203 953,12
		ИТОГО	Тенге								15 311 592,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								306 231,84
		ИТОГО	Тенге								15 617 823,84
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								16 399 277,23
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 967 913,27
		Итого с НДС	Тенге								18 367 190,50
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								16 530 471,45

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: «Строительство подъездной дороги к строящимся 23многоквартирным жилым домам на пересечении ул.Момышулы и ул.Монке би»

Договор о государственных закупках работ № 87 от 27.04.2021г.

Акт выполненных работ № 5
за **ИЮЛЬ** 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-03 УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		==========										
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,88		3169,60	–	85199	–	–	61343	158266
		НР - 72%; СП - 8%				3169,60	–	85199	–		11723	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26,88		53,87	53,87	1448	1448	–	430	2028
		НР - 72%; СП - 8%				–	22,22	–	597		150	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,296		1049,76	–	7659	–	–	5515	14227
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	–	7659	–		1054	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,901		1447,00	–	12880	–	12880	–	13910
		СП - 8%				–	–	–	–		1030	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3,9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	192		1769,20	34,07	339686	6541	155173	195265	577747
		НР - 108%; СП - 8%				926,94	14,73	177972	2828		42796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	3,072		48540,00	–	149115	–	149115	–	161044
		СП - 8%				–	–	–	–		11929	
7	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	432		166,42	–	71893	–	–	51763	133549
		НР - 72%; СП - 8%				166,42	–	71893	–		9893	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (15см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,8		3066,15	1126,13	198687	72974	114534	32431	249607
		НР - 108%; СП - 8%				172,51	290,89	11179	18850		18489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2	т	0,3024		121439,40	1988,24	36723	601	36122	366	40056

		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1120,56	–	339		2967	
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см. Устройство**	м2 покрытия	432	1259,44	3,13	544078	1353	446985	103992	699915
		НР - 108%; СП - 8%			221,62	1,27	95740	549		51846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 5 см)**	м2 покрытия	432	791,36	–	341868	–	280178	66625	441172
		НР - 108%; СП - 8%			142,80	–	61690	–		32679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2491522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				511332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23163			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1194988		
		- Накладные расходы	Тенге							517730	
		- Сметная прибыль	Тенге							184556	
		ИТОГО :	Тенге								2 491 522,00
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								32 389,79
		ИТОГО	Тенге								2 523 911,79
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге								34 072,81
		ИТОГО	Тенге								2 557 984,60
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								51 159,69
		ИТОГО	Тенге								2 609 144,29
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - К=1,050035997	Тенге								2 739 695,42
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								328 763,45
		Итого с НДС	Тенге								3 068 458,87
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге								2 761 612,99

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "BCS Construction"

Авторский надзор ТОО "GIS Project"