Генплдрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Субподрядчик: ТОО "Көлік Жол Құрылысы"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Бухарбай батыра в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области
Договор: №6 от 20.09.2023 года

АКТ Форма №2 от 22.09.2023 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наращивание сущ. колодцев										
1	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.		4	1136,19	132,47	4545	530	--	3072	8226
		НР - 72%; СП - 8%				1003,72	62,83	4015	251		609	
2	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		4	32309,87	220,78	129239	883	121665	5119	145107
		НР - 72%; СП - 8%				1672,87	104,72	6691	419		10749	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из ГПС	м3 основания		0,36	8285,61	1816,86	2983	654	1977	469	3728
		НР - 72%; СП - 8%				976,65	831,20	352	299		276	
4	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015	Наращивание колодца монолитным бетоном	м3		0,648	40525,36	2592,48	26260	1680	18615	4820	33566
		НР - 72%; СП - 8%				9204,48	1126,23	5965	730		2486	
		Укрепление обочин										
5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		87	245,35	236,58	21345	20583	56	3440	26767
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	706	4072		1983	
6	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		815	38,00	--	30970	--		--	33448
		СП - 8%				--	--	--	--		2478	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		86	22,12	18,42	1902	1584	19	700	2811
		НР - 72%; СП - 8%				3,48	7,83	299	673		208	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта		91	79,30	79,30	7216	7216	--	2163	10129
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,01	--	3004		750	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		91	37,58	37,58	3420	3420	--	803	4560
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,25	--	1115		338	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		91	93,20	80,40	8481	7317	190	1897	11208
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	974	1661		830	
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		1516	50,74	22,37	76922	33912	--	36795	122814
		НР - 72%; СП - 8%				28,37	5,34	43009	8095		9097	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								402364

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								**12554**
		Итого		Тенге								**414918**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ		Тенге								**5975**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге								**9068**
		ИТОГО		Тенге								**429961**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								**8418**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								**438378**
		в том числе в текщих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514		Тенге								**460320**
		НДС в текущих ценах - 12%		Тенге								**55238**
		Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге								**515558**
		Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге								**489781**

Субподрядчик

ТОО "Көлік Жол Құрылысы", БИН 970540003101

Директор

Даумен А.А.

Генподрядчик

ТОО "Кызылорда Жоллары", БИН 061040009879

Директор

Шоманов А.Д.