Мерлігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Келісім шарт: 21.06.2016ж. 59 келісім шарт

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 20 ТАМЫЗ айындағы №2 анықтама

Код	Код	Келісім шарт 29.06.2016			Қаржыландыру көзі			Үйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі		Күні	Атауы		Коды	Атауы
2683502	35846	№59 келісім шарт		21.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру		1	ЖШС
Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ККС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-баганнан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	24 317 211	7 620 493	5 258 448		196 640			16 779 858
Төленетін сомма:	**24 317 211**							**16 779 858**

Тапсырыс беруші:
«ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары баскармасы» ММ-і басшысының орынбасары
_____ **М. Коканбаев**
"___" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
_____ **М. Раматуллаев**
_____ 2016 жыл

Мерлігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ **С. Карсыбаев**
_____ 2016 жыл

Наименование стройки: Капитальный ремонт [illegible] автомобильной дороги КК-12 "Алма-Шарапат" км 12+[illegible] в Пармасанском районе Южно-Казахстанской [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 59 от 29.08.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Береговая опора								
10	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	32	6184,48	4739,98	197903	151679	59238	4,47	143
		м3		787,50	822,24	25200	26312	115	2,35	75
12	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев Насадка со шкафной стенкой с открылками из бетона В300,6Мпа	32,74	13636,98	937,34	446475	30688	42604	4,88	160
		м3		918,00	275,85	30055	9031	109	1,10	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			644378	182368			303
		Накладные расходы -	Тенге			101843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			790994				
		РАЗДЕЛ 2. Пролетное строение и проезжая часть								
17	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	9	10967,76	6217,92	98710	55961	38321	12,47	112
		шт		2349,00	1557,27	21141	14015	109	5,30	48
18	С143023-11 Изм. и доп.вып.11 СН РК	Плита П-18-А14-К7 /ТП заказ № 01-08 вып.3/	9	429700,00	–	3867300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,56902	134000,00	–	210249	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4176259	55961			112

[illegible]	Тенге			[illegible]				
[illegible]	Тенге			[illegible]				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			[illegible]				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				[illegible]				
Временные здания и сооружения - 5,6%	Тенге			[illegible]				
Итого	Тенге			294473				
Прочие затраты	Тенге			5552921				
Зимнее удорожание - 2,03%	Тенге			112724				
Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			55529				
Затраты на доп.отпуска - 0,4%	Тенге			22212				
Итого прочих затрат:	Тенге			190465				
Итого с прочими затратами:	Тенге			5743386				
Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742	Тенге			14688251				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			293765				
Итого:	Тенге			14982016				
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			1797842				
ИТОГО с НДС	Тенге			16779858				

И.О.Начальник отдела:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ М.Баимбетов "____"_____2016г

Директор:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М.Раматуллаев "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е.Абжаппаров "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.