Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник"в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор: №213/2/16-7 от 24.07.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	473 331	422 617						50 714	**473 331**
Итоге к оплате									**473 331**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор _____ **Арыстанбек Қ.Е**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ARS-Group2023»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник"в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник"в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/16-7** от **24.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2023** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,657	224,23	224,23	10462,00	10462,00		1260,00	12660,00	
						0,00	37,52	0,00	1751,00		938,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,443	2191,73	0,00	3163,00	0,00		2277,00	5875,00	
						2191,73	0,00	3163,00	0,00		435,00		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,65	3601,66	177,24	2341,00	115,00	1479,00	562,00	3135,00	
						1148,52	51,34	747,00	33,00		232,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / Защитный слой песок	м3 грунта	1,17	952,56	0,00	1114,00	0,00		802,00	2069,00	
						952,56	0,00	1114,00	0,00		153,00		
5	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,71	35,98	35,98	1249,00	1248,00		353,00	1730,00	
						0,00	14,13	0,00	490,00		128,00		
6	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,57	952,56	0,00	11021,00	0,00		7935,00	20473,00	
						952,56	0,00	11021,00	0,00		1517,00		
7	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,71	171,87	78,99	5966,00	2742,00		3284,00	9990,00	
						92,88	38,51	3224,00	1337,00		740,00		
8	9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание вручную	м3 грунта	1,82	1399,48	0,00	2547,00	0,00		1834,00	4731,00	
						1399,48	0,00	2547,00	0,00		350,00		
9	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	319041,58	75927,50	4148,00	987,00	19,00	2479,00	7157,00	
						241681,00	23208,51	3142,00	302,00		530,00		
10	12	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5667,86	1828,97	11336,00	3658,00	928,00	5714,00	18414,00	
						3375,12	593,15	6750,00	1186,00		1364,00		
11	15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	66747,14	0,00	868,00	0,00	46,00	592,00	1577,00	
						63242,00	0,00	822,00	0,00		117,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					54215,00	19212,00	2472,00	27092,00	87811,00	
								32530,00	5099,00	0,00	6504,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация К1										
12	16	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		89,628	224,23	224,23	20097,00	20097,00		2421,00	24319,00	
				м3 грунта		0,00	37,52	0,00	3363,00		1801,00		
13	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,772	2191,73	0,00	6075,00	0,00		4374,00	11285,00	
				м3 грунта		2191,73	0,00	6075,00	0,00		836,00		
14	18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,05	3601,66	177,24	3782,00	186,00	2390,00	907,00	5064,00	
				м3 основания		1148,52	51,34	1206,00	54,00		375,00		
15	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / Защитный слой песок		1,89	952,56	0,00	1800,00	0,00		1296,00	3344,00	
				м3 грунта		952,56	0,00	1800,00	0,00		248,00		
16	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		67,095	35,98	35,98	2414,00	2414,00		683,00	3345,00	
				м3 грунта		0,00	14,13	0,00	948,00		248,00		
17	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		22,365	952,56	0,00	21304,00	0,00		15339,00	39574,00	
				м3 грунта		952,56	0,00	21304,00	0,00		2931,00		
18	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		67,095	171,87	78,99	11532,00	5300,00		6347,00	19309,00	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	6232,00	2584,00		1430,00		
19	24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание вручную		2,94	1399,48	0,00	4114,00	0,00		2962,00	7642,00	
				м3 грунта		1399,48	0,00	4114,00	0,00		566,00		
20	25	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка		21	911,99	14,79	19152,00	310,00	17621,00	970,00	21732,00	
				м трубопровода		58,12	6,02	1221,00	126,00		1610,00		
			Итого по разделу 2: Канализация К1					90270,00	28307,00	20011,00	35299,00	135614,00	
								41952,00	7075,00	0,00	10045,00		
			Раздел 3: Септик V-3 м3										
21	28	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		40,671225	423,50	423,50	17224,00	17224,00		2346,00	21136,00	
				м3 грунта		0,00	80,11	0,00	3258,00		1566,00		
22	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,061275	2191,73	0,00	6709,00	0,00		4831,00	12463,00	
				м3 грунта		2191,73	0,00	6709,00	0,00		923,00		
23	30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		28,299375	35,98	35,98	1018,00	1018,00		288,00	1410,00	
				м3 грунта		0,00	14,13	0,00	400,00		104,00		
24	31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,433125	952,56	0,00	8986,00	0,00		6470,00	16692,00	
				м3 грунта		952,56	0,00	8986,00	0,00		1236,00		
25	32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		28,299375	171,87	78,99	4864,00	2236,00		2677,00	8144,00	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	2628,00	1090,00		603,00		
26	33	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание вручную		2,3	1399,48	0,00	3219,00	0,00		2318,00	5980,00	
				м3 грунта		1399,48	0,00	3219,00	0,00		443,00		
27	34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6,25	3134,42	158,22	19590,00	988,00	16718,00	1609,00	22895,00	
				м2 покрытия		301,40	56,08	1884,00	350,00		1696,00		
28	35	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		0,98	23853,12	7603,82	23375,97	7451,46	3169,66	11448,18	37610,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 конструкций колодца		13014,94	3209,68	12754,85	3145,40		2786,07		
29	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00754	990465,15	7324,77	7468,00	55,00	6904,00	375,00	8470,00	
				т стальных элементов		67508,70	1511,01	509,00	11,00		627,00		
30	45	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		6,6	162,00	3,11	1069,00	21,00	485,00	412,00	1600,00	
				м шва		85,33	1,47	563,00	10,00		119,00		
31	46	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		9,6	2417,56	7,19	23208,49	69,06	18353,63	3459,92	28801,96	
				м2 поверхности		498,55	1,99	4786,29	19,10		2133,55		
32	47	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	5755,80	0,00	5756,00	0,00	2575,00	2291,00	8691,00	
				сальник		3181,28	0,00	3181,00	0,00		644,00		
33	48	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,0016	534472,95	94614,69	855,00	152,00	52,00	505,00	1469,00	
				км трубопровода		407484,00	31013,65	652,00	50,00		109,00		
34	50	1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		1	3098,18	1254,50	3098,00	1255,00		2054,00	5564,00	
				отверстие		1843,68	601,62	1844,00	602,00		412,00		
			Итого по разделу 3: Септик V-3 м3					126440,46	30469,52	48257,29	41084,10	180926,18	
								47716,14	8935,50	0,00	13401,62		
			Раздел 4: Демонтажные работы										
35	51	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж септика.		2,1	16495,01	6083,06	34640,00	12774,00		19625,00	58606,00	
				м3 конструкций колодца		10411,95	2567,75	21865,00	5392,00		4341,00		
36	52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж		0,021	227921,74	65310,94	4786,00	1372,00		2763,00	8153,00	
				км трубопровода		162610,80	20143,04	3415,00	423,00		604,00		
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					39 426	14 146	-	22 388	66 759	
								25 280	5 815	-	4 945		
			ИТОГО по акту					310 351	92 135	70 740	125 863	471 110	
								147 478	26 925	-	34 896		

Акт выполненных работ №1

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Двери										
1	1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		4,2	3603,44	65,00	15134,00	273,00	2463,00	9011,00	26077,00	
				м2		2952,12	27,58	12399,00	116,00		1932,00		
2	2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		0,65	3289,98	68,60	2138,48	44,58	308,76	1299,05	3712,53	
				м2		2746,38	29,37	1785,14	19,10		275,00		
3	5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		0,94	2100,94	107,88	1974,88	101,40	528,19	1000,66	3213,59	
				м2		1431,15	47,37	1345,28	44,53		238,05		
			Итого по разделу 1: Двери					19247,36	418,98	3299,95	11310,71	33003,12	
								15529,42	179,63	0,00	2445,05		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Полы										
4	13	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности большие. Окраска масляная, количество окрасок 2		30,1	323,30	1,47	9731,00	44,00	4692,00	3612,00	14410,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		165,94	0,70	4995,00	21,00		1067,00		
5	14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		8,1	304,95	3,09	2470,06	25,02	1563,46	641,68	3360,68	
				м плинтусов		108,84	1,19	881,57	9,64		248,94		
			Итого по разделу 2: Полы					12201,06	69,02	6255,46	4253,68	17770,68	
								5876,57	30,64	0,00	1315,94		
			ИТОГО по акту					31 448	488	9 555	15 564	50 774	
			ИТОГО по смете									521 884	

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	10 333
Непредвиденные работы и затраты-2%	10 644
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	570 033
Скидка 25%	427 524
НДС 12%	45 806
ИТОГО:	473 331

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ARS-Group2023»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Арыстанбек К.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)