Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт нежилого административного здания ЖДК (Железнодорожный Дом культуры) г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской ообласти

Справка КС-3

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		55	21.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт нежилого административного здания ЖДК (Железнодорожный Дом культуры) г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской ообласти	**336 211 370,32**	**53 122 824,71**							**6 374 738,97**	**59 497 563,68**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сергалиева Г. С.**
Руководитель ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539

ПОДРЯДЧИК: _____ **Садибеков Б. К.**
Директор ТОО "Иман"
БИН 980140004226

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт_____ **Анапин А. У.**
аттестат №KZ37VJE0004104711от 17.09.2018г

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

Цены региона . Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121, тел 23032

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

30800

БИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, тел 87475309644

Наименование объекта: Капитальный ремонт нежилого административного здания ЖДК (Железнодорожный Дом культуры) г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской ооблас

Договор подряда №55 от 21 ноября 2022г.

Акт выполненных работ №6
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-5 - Слаботочные сети												
РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение												
1	1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**									
			НР - 72%; СП - 8%	**камера**	**10**	**5649,23**	**10,80**	**56492**	**108**	**--**	**40597**	**104856**
						5638,43	**--**	**56384**	**--**		**7767**	
2	2	Прайс СТПРАЙС "INTANT Astana"	**Видеокамера уличная DS-2CD2043G0-1**									
			СП - 8%	**шт.**	**10**	**30348,21**	**--**	**303482**	**--**	**303482**	**--**	**327761**
						--	**--**	**--**	**--**		**24279**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 72%; СП - 83%	камера	13	4846,59	5,88	63006	76	--	45309	116980
						4840,71	--	62929	--		8665	
4	4	Прайс СТПРАЙС "BARLAU GLOBAL DISTRIBUTION"	Видеокамера купольная внутреннего исполнения DS-2CD2143G0-IS	шт.	13	33705,36	--	438170	--	438170	--	473224
			СП - 8%			--	--	--	--		35054	
5	25	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	464	359,76	160,44	166 929	74 444	20 843	69 429	255 266
			НР - 72%; СП - 83%			154,40	53,42	71 642	24 787		18 909	
			РАЗДЕЛ 2.Мультимедийная система									
6	30	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Объектив WUXGA/WXGA/XGA	шт.	1	1190767,50	--	1190768	--	1190768	--	1286029
			СП - 8%			--	--	--	--		95261	
7	31	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Потолочное крепление CHIEF KITMC080135W	шт.	1	205280,36	--	205280	--	205280	--	221702
			СП - 8%			--	--	--	--		16422	
8	32	Ц13-110401-0604 1311-0401-0604 РСНБ РК 2015	Экран проекционный с алюминированным полотном, размер 4х3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	246355,88	10889,88	246356	10890	--	173215	453137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	33	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Экран моторизированный 16x10, размером 500 на 312 см. ADEO PRONMAX-ONE									
			СП - 8%	шт.	1	1173158,04	--	1173158	--	1173158	--	12670
						--	--	--	--		93853	
10	34	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Кабель HDMI ETH (Male - Male) Cable, 15,2 m									
			СП - 8%	шт.	1	45856,25	--	45856	--	45856	--	4952
						--	--	--	--		3669	
11	35	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1350,22	32,22	1350	32	--	960	249
						1318,00	15,44	1318	15		185	
12	36	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Деэмбедер аудио из сигнала HDMI KRAMER FC-46H2									
			СП - 8%	шт.	1	261475,50	--	261476	--	261476	--	282394
						--	--	--	--		20918	
13	37	Ц13-100412-0101 1310-0412-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж на полу									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	94577,06	--	94577	--	4795	64643	171958
						89782,00	--	89782	--		12738	
14	38	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Активный микшерный пульт (Рэковый) (5 микр, 3 лин, 4 aux, 2x600Вт 4Ом) USB MP3-плеер									
			СП - 8%	шт.	1	596331,25	--	596331	--	596331	--	644038
						--	--	--	--		47707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	помещении									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3042,62	--	24341	--	1621	16358	439
16	40	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Пассивный элемент массива, пасс/би-амп, 12дюйм.+ 2x1дюйм. Dendritic, 8ом, 65Гц-20кГц, 600Вт RMS/2400Вт пик, макс131дБ,100°Hx15°V, подвес.			2840,00	--	22720	--		3256	
			СП - 8%	шт.	4	780803,57	--	3123214	--	3123214	--	337307
17	41	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Пассивный сабвуфер прямого излучения, 18дюйм., 8 Ом, 700Вт RMS/2800Вт пик, 133дБ SPL, 31Гц-300Гц -10дБ, интегр.подвес.			--	--	--	--		249857	
			СП - 8%	шт.	4	624642,86	--	2498571	--	2498571	--	269845
18	42	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Чехол для сабвуфера TBV118L			--	--	--	--		199886	
			СП - 8%	шт.	4	41642,86	--	166571	--	166571	--	17989
19	43	**Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"**	**Чехол для саттелита TBV123**			--	--	--	--		13326	
			СП - 8%	шт.	4	36437,50	--	145750	--	145750	--	157410
20	44	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		11660	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	25322,42	2856,70	50645	5713	628	33122	90468
21	45	**Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"**	**Усилитель, мощность 2 x 1500 Вт (класс D), встроенный DSP, порт USB**			22152,00	849,20	44304	1698		6701	
				шт.	2	430178,57	--	860357	--	860357	--	929186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	46	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования								68829	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1350,22	32,22	5401	129	--	3840	99
						1318,00	15,44	5272	62		739	
23	47	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Радиосистема BLX с ручным микрофоном SM58, кронштейны для крепления в рэк SHURE BLX24RE/SM58									
			СП - 8%	шт.	3	226875,00	--	680625	--	680625	--	7350
						--	--	--	--		54450	
24	48	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Компактный усилитель100В/70В и 4 -16 Ом 60Вт, MP3-плеер, FM-радио и Bluetooth									
			СП - 8%	шт.	1	50883,93	--	50884	--	50884	--	549
						--	--	--	--		4071	
25	49	Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	14138,81	1911,89	28278	3824	3766	15696	4749
						10344,00	555,84	20688	1112		3518	
26	50	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	**Стойка межколоночная "саб-топ" с резьбой M20 SOUNDKING DB075**									
			СП - 8%	шт.	2	5428,57	--	10857	--	10857	--	1172
						--	--	--	--		869	
27	51	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	**Стойка микрофонная "журавль" SOUNDKING DD07B**									
			СП - 8%	шт.	3	11250,00	--	33750	--	33750	--	3645
						--	--	--	--		2700	
28	52	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	**Кабель микрофонный 2 х 0,22 мм PROEL HPC210BK**									
			СП - 8%	шт.	100	1561,61	--	156161	--	156161	--	16865
						--	--	--	--		12493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"		шт.	40	667,86	--	26714	--	26714	--	2885
			СП - 8%			--	--	--	--		2137	
30	54	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Разъем акустический xlr male PROEL XLR3FV	шт.	40	766,96	--	30678	--	30678	--	3313
			СП - 8%			--	--	--	--		2454	
31	55	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Кабель акустический 2 х 2,5 мм. кв. PROEL HPC620BK	шт.	200	1647,32	--	329464	--	329464	--	35582
			СП - 8%			--	--	--	--		26357	
32	56	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Разъем Speakon 4-контактный NEUTRIK NL4FX	шт.	10	6260,71	--	62607	--	62607	--	6761
			СП - 8%			--	--	--	--		5009	
33	57	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2091,18	225,54	4182	451	278	2642	737
			НР - 72%; СП - 8%			1726,58	108,08	3453	216		546	
34	58	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Люк напольный	шт.	2	60714,29	--	121429	--	121429	--	1311
			СП - 8%			--	--	--	--		9714	
35	59	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	28423,95	3862,61	28424	3863	18145	5727	3688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	60	Прайс СТПРАЙС "Самат шоу техник"	Рэковый шкаф									
			СП - 8%	шт.	1	151785,71	--	151786	--	151786	--	163929
						--	--	--	--		12143	
		ИТОГО по смете 2-1-5:		Тенге								15 017 898

Локальная смета 2-1-6 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

37	1	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы									
			НР - 72%; СП - 8%	сетевой элемент	1	53160,00	--	53160	--	--	38275	98750
						53160,00	--	53160	--		7315	
38	8	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	61	4057,69	2,85	247 519	174	4 443	174 889	456 200
						3982,00	0,00	242 902	0		33 793	
39	10	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М									
			СП - 8%	шт.	3	1762,00	--	5 286	--	5 286	--	5 709
40	15	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования			--	--	--	--		423	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3402,48	--	6805	--	629	4447	12152
						3088,00	--	6176	--		900	
41	16	Прайс СТПРАЙС "Intant-Астана"	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч									
				шт.	2	11999,11	--	23998	--	23998	–	25918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	17	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	799,15 774,64	17,96 7,50	3 197 3 099	72 30	26	1920 2 253 436	5 885
43	18	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" *СП - 8%*	шт.	4	1931,00 --	-- --	7 724 --	-- --	7 724	-- 618	8 342
44	21	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	380	105,62 93,35	1,23 0,01	40136 35473	468 4	4195	25543 5254	70934
45	22	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	419,28 373,03	2,73 0,28	10482 9326	68 7	1088	6720 1376	18578
46	23	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 *СП - 8%*	км	0,412	113815,00 --	-- --	46892 --	-- --	46892	-- 3751	50643
47	24	С1243-218-0101 243-218-0101 РСНБ РК 2015	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 3х2х0,9 *СП - 8%*	км	0,00515	467838,00 --	-- --	2409 --	-- --	2409	-- 193	2602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
48	27	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	37930,41	2,40	37930	2	346	27059	70188
			НР - 72%; СП - 8%			37582,00	--	37582	--		5199	
49	31	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3042,62	0,00	18 256	0	1 216	12 269	32 966
			НР - 72%; СП - 8%			2840,00	0,00	17 040	0		2 442	
50	33	Прайс СТПРАЙС "Группа Три А"	Настенный громкоговоритель 10/5 Вт SWP 110	шт.	6	13484,82	--	80909	--	80909	--	87382
			СП - 8%			--	--	--	--		6473	
51	34	Ц13-080105-0101 1308-0405-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	3402,48	--	13610	--	1258	8893	24304
			НР - 72%; СП - 8%			3088,00	--	12352	--		1800	
52	35	Прайс СТПРАЙС "Группа Три А"	Аккумулятор 12-40А/ч	шт.	4	40482,14	--	161929	--	161929	--	174883
			СП - 8%			--	--	--	--		12954	
53	36	Прайс СТПРАЙС "Группа Три А"	Бокс под 2 АКБ 12В-40Ач	шт.	2	19191,07	--	38382	--	38382	--	41453
			СП - 8%			--	--	--	--		3071	
			ИТОГО по смете 2-1-6:	Тенге								1 186 889
			Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.ВЛЗ-0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	1	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,02	129167,56	667,23	2583	14	1068	1085	396
			НР - 72%; СП - 8%			75069,43	282,39	1501	6		293	
55	2	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0204	317171,00	--	6470	--	6470	--	698
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
56	3	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3424,40	1157,13	3424	1158	404	1692	552
			НР - 72%; СП - 8%			1861,92	487,50	1862	488		409	
57	4	С1247-201-0305 247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10725,00	--	10725	--	10725	--	1158
			СП - 8%			--	--	--	--		858	
58	5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1511,40	89,01	1511	90	26	1032	27
			НР - 72%; СП - 8%			1395,48	37,50	1395	38		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	6	С1247-301-0313 247-301-0313 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
			СП - 8%	шт.	1	31555,00	--	31555	--	31555	--	34079
						--	--	--	--		2524	
60	7	Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6039,77	116,26	6040	117	2835	2250	8954
61	8	С1247-204-3308 247-204-3308 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа BH88 3P 125/100A 15кА			3088,00	37,50	3088	38		663	
			СП - 8%	шт.	1	11262,00	--	11262	--	11262	--	12163
						--	--	--	--		901	
62	9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)									
			СП - 8%	шт.	2	1063,00	--	2126	--	2126	--	2296
						--	--	--	--		170	
63	10	С1252-207-2334 252-207-2334 РСНБ РК 2015	Крюк типа GHP 12 плоский									
			СП - 8%	шт.	1	4018,00	--	4018	--	4018	--	4339
						--	--	--	--		321	
64	11	С1252-207-2325 252-207-2325 РСНБ РК 2015	Крюк типа GHSO 12 внешнего угла									
			СП - 8%	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
						--	--	--	--		338	
65	12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная									
				м	1	402,00	--	402	--	402	--	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
66	13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	1	153,00	--	153	--	153	--	165
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
67	14	С1252-207-1118 252-207-1118 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа АЗП 4х16/25	шт.	1	1437,00	--	1437	--	1437	--	1552
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
68	15	С1252-207-2623 252-207-2623 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW54 герметичный	шт.	4	1243,00	--	4972	--	4972	--	5370
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
69	16	С1252-201-0311 252-201-0311 РСНБ РК 2015	Крепление фасадное SC 93-6PC (BRPF6)	шт.	10	1071,00	--	10710	--	10710	--	11567
			НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		857	
70	17	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	401,23	16,29	2006	82	278	1200	3462
			СП - 8%			329,12	4,12	1646	21		256	
71	18	С1241-207-0401 241-207-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 25	м	5	1385,00	--	6925	--	6925	--	7479
						--	--	--	--		554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	359,76	160,44	5396	2406	674	2244	825
						154,40	53,42	2316	801		611	
73	20	С1243-110-1105 243-110-1105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1									
			СП - 8%	км	0,015	520739,00	--	7811	--	7811	--	8436
						--	--	--	--		625	
			РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4 кВ									
74	21	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,46	291,16	291,16	9160	9160	--	1254	11247
						--	55,37	--	1742		833	
75	22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	116,5	536,80	444,16	62537	51744	--	23466	92884
						92,64	187,12	10793	21799		6880	
76	23	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса									
			СП - 8%	м3	10,49	1815,00	--	19039	--	19039	--	20562
						--	--	--	--		1523	
77	24	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
				м3 грунта	20,97	34,78	34,78	729	729	--	227	1032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,02	--	315		76	
78	25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,97	179,30	81,56	3760	1710	--	2088	6315
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	2050	850		468	
79	26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	359,76	160,44	7555	3369	944	3142	11553
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	3242	1122		856	
80	27	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	99	387,36	169,66	38349	16797	4738	16116	58823
			НР - 72%; СП - 8%			169,84	56,26	16814	5570		4357	
81	28	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	808,42	481,72	16168	9634	2211	5455	23353
			НР - 72%; СП - 8%			216,16	162,67	4323	3253		1730	
82	29	С1243-115-2002 243-115-2002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,14	428520,00	--	59993	--	59993	--	64792
			СП - 8%			--	--	--	--		4799	
83	30	Е11-330303-0211 1133-0303-0211 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	13	4457,75	3454,15	57951	44904	--	24054	88565
			НР - 72%; СП - 8%			1003,60	1566,26	13047	20361		6560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	31	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,3944928	24521,40	27,00	9674	11	8908	544	11035
			НР - 72%; СП - 8%			1913,64	--	755	--		817	
85	32	Прайс СТПРАЙС "Энергосистемы ЭЛТО"	Фундамент анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ-1)	шт.	13	6416,96	--	83420	--	83420	--	90094
			СП - 8%			--	--	--	--		6674	
86	33	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,5004	89050,03	48126,03	44561	24083	--	19719	69423
			НР - 72%; СП - 8%			40924,00	13808,38	20478	6910		5142	
87	34	Прайс СТПРАЙС "Энергосистемы ЭЛТО"	Торшер "Алатау" для двух светильников, Н=3,8 м	шт.	13	64490,18	--	838372	--	838372	--	905442
			СП - 8%			--	--	--	--		67070	
88	35	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	13	6876,83	2595,87	89399	33746	26966	29132	128014
			НР - 72%; СП - 8%			2206,72	905,70	28687	11774		9482	
89	36	С1247-105-0101 247-105-0101 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СШШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	26	63524,00	--	1651624	--	1651624	--	1783754
			СП - 8%			--	--	--	--		132130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	37	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ГОСТ 6825-91	шт.	26	331,00	--	8606	--	8606	--	9294
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
91	38	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	13	3611,74	485,10	46953	6306	--	31178	84382
			НР - 72%; СП - 8%			3126,64	204,38	40646	2657		6250	
92	39	Прайс СТПРАЙС	Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ 2020	шт.	13	19642,86	--	255357	--	255357	--	275786
			СП - 8%			--	--	--	--		20429	
93	40	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	26	1655,00	--	43030	--	43030	--	46472
			СП - 8%			--	--	--	--		3442	
94	41	С1252-207-2614 252-207-2614 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL29.8	шт.	26	6335,00	--	164710	--	164710	--	177887
			СП - 8%			--	--	--	--		13177	
95	42	С1243-110-0601 243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,052	80523,00	--	4187	--	4187	--	4522
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
96	43	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	21	316,87	177,70	6654	3732	47	2891	10308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			136,89	54,29	2875	1140		764	
97	44	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21	6744,00	--	141624	--	141624	--	152954
			СП - 8%			--	--	--	--		11330	
98	45	С1243-906-1804 243-906-1804 РСНБ РК 2015	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-125	шт.	7	3340,00	--	23380	--	23380	--	25250
			СП - 8%			--	--	--	--		1870	
99	46	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30826,04	23050,17	61652	46101	111	22521	90906
			НР - 72%; СП - 8%			7720,00	7919,34	15440	15839		6734	
100	47	С1243-903-2504 243-903-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-01/4x25-70/1000-L12	шт.	2	43250,00	--	86500	--	86500	--	93420
			СП - 8%			--	--	--	--		6920	
101	48	Ц13-080201-2702 1308-0201-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	11730,64	89,01	23461	178	1667	15618	42205
			НР - 72%; СП - 8%			10808,00	37,50	21616	75		3126	
102	49	С1243-906-0602 243-906-0602 РСНБ РК 2015	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86 типа EAKT-1676-CEE01	комплект	2	18421,00	--	36842	--	36842	--	39789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2947	
103	50	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,117	21244,37	10168,37	2486	1190	--	1223	400
			НР - 72%; СП - 8%			11076,00	3436,94	1296	402		297	
104	51	С1249-101-0507 249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	117	225,00	--	26325	--	26325	--	2843
			СП - 8%			--	--	--	--		2106	
			Заземление опор освещения									
105	52	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	1360,02	123,28	17680	1603	2463	10083	2998
			НР - 72%; СП - 8%			1047,20	30,00	13614	390		2221	
106	53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00806	277977,00	--	2240	--	2240	--	241
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
107	54	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	13	949,57	76,92	12344	1000	82	8109	2208
			НР - 72%; СП - 8%			866,31	--	11262	--		1636	
108	55	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0624	271941,00	--	16969	--	16969	--	1832
			СП - 8%			--	--	--	--		1358	
		ИТОГО по смете 4-1-1:		Тенге								4 669 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и канализации												
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1												
109	1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Срезка почвенно-растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	132,31	233,16	233,16	30849	30850	--	4224	37879
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,34	--	5867		2806	
110	2	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	749,7	365,40	365,40	273940	273941	--	37510	336366
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,49	--	52097		24916	
111	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,58	3388,01	181,79	22293	1197	13136	5987	30543
			НР - 72%; СП - 8%			1209,72	54,04	7960	356		2262	
112	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,31	31,65	31,65	4188	4187	--	1216	5836
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	1688		432	
113	5	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	741,56	43,15	43,15	31998	31999	--	9285	44586
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,39	--	12896		3303	
114	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,31	179,30	81,56	23723	10792	--	13172	39847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%									
115	7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	741,56	97,74 213,83	40,53 97,09	12932 158568	5363 71998	--	2952 88092	26639
			НР - 72%; СП - 8%			116,74	48,25	86570	35780		19733	
116	8	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2305,90	96,66	4612	194	585	2827	803
			НР - 72%; СП - 8%			1916,60	46,32	3833	93		595	
119	11	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	60250,00	--	120500	--	120500	--	130140
			СП - 8%			--	--	--	--		9640	
128	20	С1241-217-0107 241-217-0107 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4"	шт.	6	7550,00	--	45300	--	45300	--	48924
			СП - 8%			--	--	--	--		3624	
129	21	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03448	89432,51	3383,10	3084	117	1090	1392	4834
			НР - 72%; СП - 8%			54435,30	1621,20	1877	56		358	
130	22	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
			СП - 8%			--	--	--	--		9232	
131	23	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3045,81	202,78	3046	202	491	1759	5190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			2353,26	90,44	2353	90		384	
132	24	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
133	25	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0606	83278,79	15877,58	5047	963	1522	2079	7696
			НР - 72%; СП - 8%			42281,10	5371,44	2562	326		570	
134	26	С1241-505-0303 241-505-0303 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	1	95956,00	--	95956	--	95956	--	103632
			СП - 8%			--	--	--	--		7676	
135	27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,681	26419,23	10103,54	123668	47295	20674	54769	192712
			НР - 72%; СП - 8%			11898,98	4351,39	55699	20369		14275	
136	28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29464,00	--	29464	--	29464	--	31821
			СП - 8%			--	--	--	--		2357	
137	29	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	47891,00	--	47891	--	47891	--	51722
			СП - 8%			--	--	--	--		3831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	30	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	21408,00	--	21408	--	21408	--	23121
			СП - 8%			--	--	--	--		1713	
139	31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22709,00	--	45418	--	45418	--	49051
			СП - 8%			--	--	--	--		3633	
140	32	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	34712,00	--	34712	--	34712	--	37489
			СП - 8%			--	--	--	--		2777	
141	33	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39471,00	--	78942	--	78942	--	85257
			СП - 8%			--	--	--	--		6315	
142	34	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28776,00	--	28776	--	28776	--	31078
			СП - 8%			--	--	--	--		2302	
143	35	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	42054,00	--	42054	--	42054	--	45418
			СП - 8%			--	--	--	--		3364	
144	36	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10171,00	--	10171	--	10171	--	10985
			СП - 8%			--	--	--	--		814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	37	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	10511,00	--	10511	--	10511	--	11352
			СП - 8%			--	--	--	--		841	
146	38	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9213,00	--	18426	--	18426	--	19900
			СП - 8%			--	--	--	--		1474	
147	39	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4914,00	--	9828	--	9828	--	10614
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
148	40	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колодцев	м3 кладки	0,098	19988,86	2277,72	1959	223	1020	555	2715
			НР - 72%; СП - 8%			7306,60	555,84	716	54		201	
149	43	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
150	44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	9406,51	1850,62	5644	1111	3928	806	6966
			НР - 72%; СП - 8%			1008,10	857,92	605	515		516	
151	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	27310,02	1151,21	10924	461	9879	501	12339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1460,70	279,93	584	112		914	
152	48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0358	399682,40	111445,68	14 309	3 990	110	8 261	24 376
			НР - 72%; СП - 8%			285180,00	35347,56	10 209	1 265		1 806	
153	49	Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	206,2	7137,56	4460,38	1 471 765	919 730	393 933	222 731	1 830 055
			НР - 72%; СП - 8%			766,74	733,49	158 102	151 246		135 560	
154	50	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	239,269	1590,00	--	380 438	--	380 438	--	410 873
			СП - 8%			--	--	--	--		30 435	
155	51	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	5,151	1072,00	--	5 522	--	5 522	--	5 964
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
156	52	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	34,2	30148,98	11262,16	1031095	385166	582543	96625	1217937
			НР - 72%; СП - 8%			1853,38	2070,62	63386	70815		90218	
157	53	С1241-201-0920 241-201-0920 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм**	м	34,884	10457,00	--	364782	--	364782	--	393965
			СП - 8%			--	--	--	--		29183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	54	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,96	43828,00	--	85903	--	85903	--	9277
			СП - 8%			--	--	--	--		6872	
159	55	С1261-403-0130 261-403-0130 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,26	484133,00	--	125875	--	125875	--	13594
			СП - 8%			--	--	--	--		10070	
160	56	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	38,68	1430,00	1430,00	55312	55312	--	25886	8769
			НР - 72%; СП - 8%			--	929,50	--	35953		6496	
161	57	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	1	1732,56	--	1733	--	776	689	2616
			НР - 72%; СП - 8%			957,28	--	957	--		194	
162	58	С1251-101-0126 251-101-0126 РСНБ РК 2015	Указатель пожарных гидрантов	шт.	1	3605,00	--	3605	--	3605	--	3893
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
163	59	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	8344,74	4475,25	16689	8950	688	7316	25925
			НР - 72%; СП - 8%			3525,54	1555,02	7051	3110		1920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	60	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,242	75145,27 66589,50	0,00 0,00	18 185 16 115	0 0	2 070	11 603 2 383	32 171
165	61	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	2025,75 464,81	1075,29 298,40	10129 2324	5376 1492	2429	2748 1030	13907
166	62	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	0,975	37922,00 --	-- --	36974 --	-- --	36974	-- 2958	39932
			РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
167	63	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Срезка почвенно-растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	132,31	233,16 --	233,16 44,34	30849 --	30850 5867	--	4224 2806	37879
168	64	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	749,7	365,40 --	365,40 69,49	273940 --	273941 52097	--	37510 24916	336366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,58	3388,01	181,79	22293	1197	13136	5987	305
			НР - 72%; СП - 8%			1209,72	54,04	7960	356		2262	
170	66	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,31	31,65	31,65	4188	4187	--	1216	58.
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	1688		432	
171	67	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	733,37	43,15	43,15	31645	31645	--	9182	440
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,39	--	12753		3266	
172	68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,31	179,30	81,56	23723	10792	--	13172	398
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	12932	5363		2952	
173	69	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	733,37	213,83	97,09	156817	71203	--	87119	2634
			НР - 72%; СП - 8%			116,74	48,25	85614	35385		19515	
174	70	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка керамзитом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,19	31,65	31,65	259	260	--	75	3
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	105		27	
175	71	С1211-302-0101 211-302-0101 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	8,19	11659,00	--	95487	--	95487	--	1031
			СП - 8%			--	--	--	--		7639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы, 2 уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,19	179,30	81,56	1468	668	--	815	
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	800	332		183	
177	73	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,118	43216,46	11635,74	48316	13009	13289	19819	
			НР - 72%; СП - 8%			19693,98	4927,66	22018	5509		5451	
178	74	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,85	35992,72	7823,39	66 587	14 473	26 750	22 762	
			НР - 72%; СП - 8%			13710,10	3378,14	25 364	6 250		7 148	
179	75	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14650,00	--	29 300	--	29 300	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 344	
180	76	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29464,00	--	29 464	--	29 464	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 357	
181	80	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22709,00	--	68 127	--	68 127	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	81	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1	шт.	2	10171,00	--	20 342	--	20 342	--	21 969
			СП - 8%			--	--	--	--		1 627	
183	82	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28776,00	--	28 776	--	28 776	--	31 078
			СП - 8%			--	--	--	--		2 302	
184	85	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка колодцев	м3 кладки	0,147	19988,86	2277,72	2938	335	1529	832	4072
			НР - 72%; СП - 8%			7306,60	555,84	1074	82		302	
185	89	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5**	**9406,51**	**1850,62**	**14110**	**2776**	**9822**	**2015**	**17415**
			НР - 72%; СП - 8%			**1008,10**	**857,92**	**1512**	**1287**		**1290**	
186	90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1**	**27310,02**	**1151,21**	**27310**	**1151**	**24698**	**1253**	**30843**
			НР - 72%; СП - 8%			**1460,70**	**279,93**	**1461**	**280**		**2285**	
187	91	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**30**	**3747,52**	**23,99**	**112 426**	**720**	**108 080**	**2 827**	**124 47**
			НР - 72%; СП - 8%			**120,86**	**10,02**	**3 626**	**301**		**9 220**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	92	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального шнекового бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	109,1	11426,38	3759,28	1246618	410138	730444	158324	1517337
			НР - 72%; СП - 8%			971,92	1043,61	106036	113858		112395	
189	93	С1241-204-0207 241-204-0207 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	111,282	3494,00	--	388819	--	388819	--	419925
			СП - 8%			--	--	--	--		31106	
190	95	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	29,7	16197,11	264,89	481054	7868	437257	27552	549295
			НР - 72%; СП - 8%			1209,72	78,74	35929	2339		40689	
191	96	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	26114,30	--	26114	--	2201	17217	46798
			НР - 72%; СП - 8%			23912,80	--	23913	--		3467	
		ИТОГО по смете 6-1-1:		Тенге								10 131 493
		Локальная смета 6-2-1 - Наружные сети теплоснабжения										
192	1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Срезка почвенно-растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,8	233,16	233,16	2751	2751	--	377	3378
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,34	--	523		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	2	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72,8	291,16	291,16	21196	21197	--	2902	26026
			НР - 72%; СП - 8%			--	55,37	--	4031		1928	
194	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,1	36,92	36,92	2293	2293	--	665	3195
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	924		237	
195	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,1	179,30	81,56	11135	5065	--	6182	18703
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	6070	2517		1385	
196	6	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5986,92	3064,52	11 974	6 129	295	5 330	18 688
			НР - 72%; СП - 8%			2774,92	926,50	5 550	1 853		1 384	
197	9	С1242-202-0201 242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	20642,00	--	41284	--	41284	--	44587
			СП - 8%			--	--	--	--		3303	
198	12	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,012885	87047,39	7674,91	1122	98	108	674	1940
			НР - 72%; СП - 8%			71052,80	1590,32	916	20		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	13	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,012885	280719,00	--	3617	--	3617	--	3906
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
200	14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,014	1471509,51	535307,03	20601	7494	5026	7567	30421
			НР - 72%; СП - 8%			577244,20	173416,42	8081	2428		2253	
201	36	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кт. Установка	т стальных элементов	0,1191	775062,39	7674,91	92310	914	82934	6229	106422
			НР - 72%; СП - 8%			71052,80	1590,32	8462	189		7883	
202	37	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7011,22	3526,49	14022	7053	444	6440	22099
			НР - 72%; СП - 8%			3262,44	1209,98	6525	2420		1637	
		ИТОГО по смете 6-2-1:		Тенге								279 365

Локальная смета 7-1-1 - Генеральный план

РАЗДЕЛ 1.Покрытия, проезды, тротуары, площадки

Тип 1

203	1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	77,88	72,02	72,02	5609	5609	--	1705	7899
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,41	--	2368		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,82	3261,29	1098,60	380984	128338	233401	36284	450650
			НР - 72%; СП - 8%			164,74	266,65	19245	31150		33381	
205	3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	778,8	1002,10	261,04	780435	203298	546655	68679	917043
			НР - 72%; СП - 8%			39,14	83,34	30482	64905		67929	
206	4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=8	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	778,8	422,63	82,33	329144	64119	265025	15235	371930
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,17	--	21160		27550	
207	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	778,8	1840,49	210,79	1433374	164164	1248953	29938	1580377
			НР - 72%; СП - 8%			26,01	27,38	20257	21324		117065	
208	6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	778,8	804,54	0,09	626576	70	619372	5136	682249
			НР - 72%; СП - 8%			9,16	--	7134	--		50537	
			Отмостка /лист АС-1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	7	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,74	9073,40	1650,39	79302	14424	62679	4181	90161
			НР - 72%; СП - 8%			251,64	412,71	2199	3607		6679	
210	11	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,17	292,31	35,08	2388	287	1407	580	3205
			НР - 72%; СП - 8%			84,99	13,59	694	111		237	
211	12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	181	2147,82	33,66	388755	6093	222339	117266	546503
			НР - 72%; СП - 8%			885,76	14,07	160323	2547		40482	
212	13	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	5,407	41894	--	226521	--	226521	--	244643
			СП - 8%			--	--	--	--		18122	
			РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
		Газон										
213	14	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	40,98	72,02	72,02	2951	2951	--	897	4156
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,41	--	1246		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,98	3261,29	1098,60	133648	45020	81877	12728	15808
			НР - 72%; СП - 8%			164,74	266,65	6751	10927		11710	
215	16	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	409,8	467,01	17,41	191381	7134	--	133840	351239
			НР - 72%; СП - 8%			449,60	4,01	184246	1643		26018	
216	17	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 к=2	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	409,8	123,26	0,30	50512	123	--	36280	93735
			НР - 72%; СП - 8%			122,96	--	50389	--		6943	
217	19	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	409,8	566,80	160,70	232275	65855	1754	129494	390711
			НР - 72%; СП - 8%			401,82	37,06	164666	15187		28942	
			Живая изгородь									
218	20	Е11-470108-0105 1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	16	817,92	41,78	13087	668	3469	6678	21346
			НР - 72%; СП - 8%			559,39	20,26	8950	324		1581	
219	21	Е11-470108-0115 1147-0108-0115 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	34	1395,05	--	47432	--	7370	28845	82379
			НР - 72%; СП - 8%			1178,30	--	40062	--		6102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	1003,10	--	2508	--	--	1806	4659
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	2508	--		345	
221	23	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,5	1815	--	4538	--	4538	--	4901
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
222	24	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	50	678,84	113,83	33942	5691	92	21219	59574
			НР - 72%; СП - 8%			563,18	26,25	28159	1312		4413	
223	25	С1254-104-0902 254-104-0902 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	300	6428	--	1928400	--	1928400	--	2082672
			СП - 8%			--	--	--	--		154272	
			Деревья									
224	26	Е11-470104-0105 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	21	2644,07	86,11	55525	1808	16635	27213	89357
			НР - 72%; СП - 8%			1765,82	33,97	37082	713		6619	
225	27	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	21	1559,36	180,79	32747	3796	2331	19797	56747
			НР - 72%; СП - 8%			1267,62	41,69	26620	875		4203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	28	С1254-103-0203 254-103-0203 РСНБ РК 2015	Береза белая обыкновенная Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	10	9154,00	--	91540	--	91540	--	98863
			СП - 8%			--	--	--	--		7323	
227	29	С1254-101-0203 254-101-0203 РСНБ РК 2015	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	11	19105,00	--	210155	--	210155	--	226967
			СП - 8%			--	--	--	--		16812	
228	30	Е11-470118-0201 1147-0118-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход	шт.	21	1167,89	194,18	24526	4077	4430	12211	39676
			НР - 72%; СП - 8%			762,81	44,78	16019	940		2939	
			РАЗДЕЛ 3.МАФ									
229	31	У86-010302-0501 8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	4	323198,00	11,00	1292792	44	1284636	5612	1402276
			НР - 1403 Тенге; СП - 25968 Тенге			2028,00	5,00	8112	20		103872	
230	32	У86-010303-0403 8601-0303-0403 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: У-4	шт.	3	143619,00	--	430857	--	430857	--	465327
			СП - 11490 Тенге			--	--	--	--		34470	
231	33	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,16	503142,00	--	80503	--	80503	--	86943
			СП - 8%			--	--	--	--		6440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	34	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	239731,00	8802,00	239731	8802	212345	15544	275697
			НР - 15544 Тенге; СП - 20422 Тенге			18584,00	2877,00	18584	2877		20422	
233	35	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	4	152029,00	621,00	608 116	2 484	502 316	72 840	735 426
			НР - 18210 Тенге; СП - 13619 Тенге			25829,00	174,00	103 316	696		54 476	
234	36	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	2	141560,00	596,00	283120	1192	233646	34080	342576
			НР - 17040 Тенге; СП - 12688 Тенге			24141,00	166,00	48282	332		25376	
235	37	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	161641,00	1188,00	323282	2376	265934	39438	391738
			НР - 19719 Тенге; СП - 14509 Тенге			27486,00	384,00	54972	768		29018	
			ИТОГО по смете 7-1-1:	Тенге								12 359 712

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №3

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение

			Водоснабжение В1									
236	46	513-106-0203 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59839	–	59839	–	–	–	59839
						–	–			59839	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-4 - Электросиловое оборудование и электроосвещение									
			Светильники									
237	47	247-104-0115	Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65	шт.	10	19128 –		191280 –		191280 –	– 15302	206582
238	48	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2200	322,96 194,79	128,17 62,69	710 512 428 538	281 974 137 918	0	475 823 94 907	1 281 242
239	49	1146-0303-0105	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,92233	132296,33 87631,3	1294,89 617,6	122 021 80 825	1 194 570	40 002	68 372 15 231	205 617
			Локальная смета 2-1-5 - Слаботочные сети									
			РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение									
240	50	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	299,5	322,96 194,79	128,17 62,69	96727 58340	38387 18776	– –	64777 12920	174424
241	51	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	845,5	342,56 322,74	4,77 0,06	289634 272877	4033 51	12725 –	196508 38891	525033
242	52	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,010;	м	802,243	55 –		44123 –		44123 –	– 3530	47653
243	53	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,010;	м	51,712	173 –		8946 –		8946 –	– 716	9662
			Локальная смета 2-1-6 - Пожарная сигнализация									
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
244	54	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	22664 –		22664 –		22664 –	– 1813	24477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	55	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	58	1832 –		106256 –		106256 –	– 8500	114756
246	56	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	380	342,56 322,74	4,77 0,06	130173 122641	1813 23	5719 –	88318 17479	235970
247	57	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм К=1,010;	м	59,1254	223 –		13185 –		13185 –	– 1055	14240
248	58	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм К=1,010;	м	324,6746	67 –		21753 –		21753 –	– 1740	23493
			РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
249	59	248-303-0607	Прибор управления оповещением модели Рокот-4	шт.	1	11665 –		11665 –		11665 –	– 933	12598
			Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
250	60	261-101-0382	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,1	69129 –		6913 –		6913 –	– 553	7466
251	61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,2	968,77 370,82	25,63 3,86	17632 6749	466 70	10416 –	6342 1918	25892
			РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
252	62	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,642	43216,46 19693,98	11635,74 4927,66	27 745 12 644	7 470 3 164	7 631	11 382 3 130	42 257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	63	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	12652 –		63260 –		63260 –	– 5061	68321
254	64	241-204-0207	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011 (СМЕТА=111,282м.п.; ФАКТ=140,491м.п.)	м	29,209	3494 --	-- --	102 056 --	-- --	102 056	-- 8 164	110 220
255	65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,3	968,77 370,82	25,63 3,86	26 447 10 123	700 105	15 624	9 512 2 877	38 836
			Локальная смета 6-2-1 - Наружные сети теплоснабжения									
256	66	1107-0107-0103	Неподвижные опоры. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (СМЕТА=0,1191т.; ФАКТ=0,3825т) *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2634	775062,39 71052,80	7674,91 1590,32	204 151 18 715	2 022 419	183 414	13 776 17 434	235 361
257	67	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство по неподвижные опоры НР = 91 %	м3	0,54	23284,58 1442,34	1559,26 392,94	12574 779	842 212	10953 –	902 1078	14554
			Локальная смета 7-1-1 - Генеральный план									
			РАЗДЕЛ 1.Покрытия, проезды, тротуары, площадки									
			Вертикальная планировка									
258	68	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,600;	м3 грунта	466,8	81,06 –	81,06 27,58	37839 –	37839 12874	– –	9269 3769	50877
259	69	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72	м3 грунта	466,8	68,09 –	68,09 23,16	31784 –	31784 10811	– –	7784 3165	42733
260	70	1101-0102-0338	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	466,8	430,65 –	430,65 81,9	201027 –	201027 38231	– –	27526 18284	246837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	71	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	2334	47 –		109698 –		– –	– 8776	118474
262	72	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	466,8	27,55 4,13	23,42 10,1	12860 1928	10932 4715	– –	4783 1411	19054
263	73	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,230;	м3 материала	178,94	4765,02 189,45	1425,53 347,4	852653 33900	255084 62164	563668 –	103749 76512	1032914
		Отмостка /лист АС-1/										
264	74	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 % В12,5	м3	11,8	26208,4 1679,81	1439,02 349,91	309259 19822	16980 4129	272457 –	21795 26484	357538
265	75	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,176	20241,07 18262,46	1947,25 865,8	3562 3214	343 152	6 –	3063 530	7155
266	76	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,176	296003 –		52097 –		52097 –	– 4168	56265
267	77	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (СМЕТА=181м.п.; ФАКТ=бордюр=176м.п., поребрик=140м.п.) *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	135	2147,82 885,76	33,66 14,07	289 956 119 578	4 544 1 899	165 834	87 463 30 194	407 613
268	78	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,401	41894 --	--	184 375 --	--	184 375	-- 14 750	199 125
			РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
		Газон, деревья										
269	79	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки К=0,250;	м3	102,45	867 –		88824 –		88824 –	– 7106	95930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	80	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	409,8	366,26 76,62	229,34 52,88	150093 31399	93984 21670	24711 –	46701 15744	212538
271	81	1147-0116-0103	Кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Заготовка НР = 88 %	шт.	300	4711,43 2880,02	397,95 165,45	1413429 864006	119385 49635	430038 –	804004 177395	2394828
272	82	1147-0116-0107	Деревья с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка НР = 88 %	шт.	21	28932,96 17635,26	1485,68 617,68	607592 370340	31199 12971	206052 –	337314 75592	1020498
			РАЗДЕЛ 3.МАФ									
273	83	290-011-1011	Контейнер мусорный	шт	2	66866,07 –		133732 –		133732 –	– 10699	144431

Итого согласно акта замены №3: 9 885 303

ИТОГО:	**Тенге**									53 529 891
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 549 369					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 022 864				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 354 062				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33 574 026			
- Перевозка	Тенге				109 698		0			
- Оборудование	Тенге						0			
- Накладные расходы	Тенге							5 313 198		
- Сметная прибыль	Тенге							3 960 742		

Всего	**53 529 891**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 (1,2%)	642 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2%)	650 067
Итого	**54 822 317**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 096 446**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021г.					**55 918 763**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 795 938,29				
			Итого в текущих ценах					**53 122 824,71**				
			НДС (12 %)					6 374 738,97				
			Итого					**59 497 563,68**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Иман"
БИН 980140004226

Директор_____ Садибеков Б. К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539

Руководитель _____ **Сергалиева Г. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

Эксперт_____ **Анапин А.У.**
аттестат №KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"; БИН 030340001468

Эксперт _____ Журко В. Д.
Приказ №13 от 21 октября 2022г.