Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник"в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор: №25-1-16/7 от 23.10.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за декабрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	822 561	734 429						88 132	**822 561**
Итого к оплате									**822 561**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор _____ **Әбубәкір Ж.М**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник"в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП "Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник"в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-1-16/7** от **23.10.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **03-01 Здание котельной** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проемы										
1	1	1110-0106-0301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2	2,88	5367,73 1769,99	383,69 149,86	15459,00 5098,00	1105,00 432,00	9256,00	3981,00 1555,00	20995,00	
2	2	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	658,68 652,99	5,69 2,38	1317,00 1306,00	12,00 5,00		944,00 181,00	2442,00	
3	3	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	2,88	1267,57 843,72	34,97 8,62	3651,00 2430,00	101,00 25,00	1120,00	1767,00 433,00	5851,00	
4	7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3603,44 2952,12	65,00 27,58	7567,00 6199,00	137,00 58,00	1231,00	4505,00 966,00	13038,00	
5	9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	2100,94 1431,15	107,88 47,37	3971,00 2705,00	204,00 90,00	1062,00	2012,00 479,00	6462,00	
6	11	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00		1040,00		1040,00	83,00	1123,00	
7	13	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	7,29	4383,97 3309,49	725,68 242,81	31959,00 24126,00	5290,00 1770,00	2543,00	18645,00 4048,00	54652,00	
8	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / за 2 раза	м2	17,496	172,89 66,03	4,73 0,73	3025,00 1155,00	83,00 13,00	1787,00	841,00 309,00	4175,00	
9	16	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,19	812,81 672,75	9,03 4,60	39982,00 33093,00	444,00 226,00	6445,00	23990,00 5118,00	69090,00	
10	17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,07	1720,75 1209,27	108,52 85,04	22490,18 15805,14	1418,32 1111,42	5266,72	12179,94 2773,63	37443,75	
11	18	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	6,15	5342,20 4517,90	0,38 0,00	32855,00 27785,00	2,00 0,00	5067,00	20005,00 4229,00	57089,00	
12	19	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	186,08	127,81 119,13	1,08 0,52	23783,00 22167,00	201,00 97,00	1414,00	16030,00 3185,00	42998,00	
13	20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		49,19	426,67	42,64	20988,00	2098,00	14321,00	3861,00	26837,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 площади уплотнения		92,89	16,14	4569,00	794,00		1988,00		
14	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,9352	26147,01	9,60	24452,75	9,03	20011,55	3191,16	29855,48	
				м3 подстилающего слоя		4739,33	0,00	4432,17	0,00		2211,57		
15	22	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		9,19	1272,51	131,50	11694,41	1208,58	6415,06	3259,19	16149,85	
				м2 покрытия		442,97	49,60	4070,95	455,86		1196,25		
16	23	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		49,19	247,91	-11,76	-12195,00	-579,00	-10360,00	-1111,00	-14370,00	
				м2 покрытия		-25,53	-5,83	-1256,00	-287,00		-1064,00		
17	24	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство		38,1	204,81	1,55	7803,00	59,00	1059,00	4833,00	13647,00	
				м плинтусов		175,46	0,73	6685,00	28,00		1011,00		
18	25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		12,6	1427,69	42,82	17988,89	539,61	4461,46	9685,54	29888,39	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1030,79	36,84	12987,95	464,21		2213,96		
19	26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		17,23	1429,50	42,82	24630,00	738,00	6132,00	13245,00	40905,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1030,79	36,84	17761,00	635,00		3030,00		
20	27	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		102,6	66,31	0,83	6804,00	85,00	605,00	4429,00	12132,00	
				м2 фасада		59,58	0,37	6113,00	38,00		899,00		
21	28	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,65	9111,51	2280,54	15034,16	3763,06	4647,68	5966,97	22681,29	
				м3 подстилающего слоя		4014,19	1008,56	6623,42	1664,19		1680,16		
22	29	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,17	22257,11	1533,96	3783,71	260,80	3290,09	213,40	4316,90	
				м3		1369,83	373,35	232,91	63,46		319,79		
23	30	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		2,88	2017,17	186,30	5809,00	537,00		4659,00	11305,00	
				м2		1830,87	95,05	5273,00	274,00		837,00		
24	31	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		2,1	1195,33	186,30	2510,00	392,00		1948,00	4815,00	
				м2		1009,03	95,05	2119,00	200,00		357,00		
25	32	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж		2,1	1816,77	45,50	3815,00	96,00		2707,00	7044,00	
				м2		1771,27	19,30	3720,00	41,00		522,00		
26	33	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Демонтаж		7,29	3890,03	580,54	28358,00	4232,00		18390,00	50488,00	
				м2 полотна		3309,49	194,25	24126,00	1416,00		3740,00		
27	34	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		82,53	182,98	0,00	15101,24	0,00		10872,94	28052,25	
				м2		182,98	0,00	15101,24	0,00		2078,07		
28	35	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия пола		9,19	1996,19	630,65	18345,06	5795,54		11045,56	31741,83	
				м2		1365,54	303,77	12549,33	2791,56		2351,21		
29	36	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		38,1	146,80	0,00	5593,00	0,00		4027,00	10390,00	
				м		146,80	0,00	5593,00	0,00		770,00		
			Итого по разделу 1: Проемы					387 614	28 232	86 815	206 123	641 238	
								272 570	12 406	-	47 501		
			ИТОГО по акту					387 614	28 232	86 815	206 123	641 238	
								272 570	12 406	-	47 501		

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **06-02 Тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38	224,23	224,23	8521,00	8521,00		1027,00	10312,00	
						0,00	37,52	0,00	1426,00		764,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2191,73	0,00	4383,00	0,00		3156,00	8142,00	
						2191,73	0,00	4383,00	0,00		603,00		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	35,98	35,98	1079,00	1079,00		305,00	1495,00	
						0,00	14,13	0,00	424,00		111,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	952,56	0,00	9526,00	0,00		6858,00	17695,00	
						952,56	0,00	9526,00	0,00		1311,00		
5	5	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,028	1109069,73	464648,55	31054,00	13010,00	295,00	15503,00	50282,00	
						633880,00	135115,29	17749,00	3783,00		3725,00		
6	7	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581,00		1162,00		1162,00		1255,00	
											93,00		
7	9	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	5793,53	3004,79	5793,50	3004,75	152,25	2532,00	8991,50	
						2636,52	880,30	2636,50	880,25		666,00		
8	11	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701,00		13608,00		13608,00		14697,00	
											1089,00		
9	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2	95,73	2,67	594,00	17,00	272,00	221,00	880,00	
						49,15	0,29	305,00	2,00		65,00		
10	13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой / за 2 раза	м2	6,2	218,96	6,88	1358,00	42,00	1047,00	197,00	1679,00	
						43,14	0,88	267,00	5,00		124,00		
11	14	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,24	36593,92	1202,84	8783,00	289,00	2931,00	4102,00	13916,00	
						23178,60	557,46	5563,00	134,00		1031,00		
12	16	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	12,04	1029,76	15,04	12398,00	181,00	5585,00	4835,00	18612,00	
						550,88	6,89	6633,00	83,00		1379,00		
13	18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (восстановление покрытия канала - 14 м)	шт. сборных конструкций	5	2994,66	788,74	14973,00	3944,00	7163,00	3428,00	19873,00	
						773,26	178,83	3866,00	894,00		1472,00		
14	20	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	0,5	25590,46	24172,24	12795,25	12086,13	4,96	2106,67	16094,09	
						1408,32	4443,52	704,17	2221,75		1192,17		
15	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1430575,08	523453,70	7153,00	2617,00	1795,00	2566,00	10497,00	
						548163,10	164681,56	2741,00	823,00		778,00		
16	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,072	25315,63	1132,94	1823,00	81,00	1641,00	86,00	2062,00	
						1387,80	265,97	100,00	19,00		153,00		
17	24	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка венттрубы	м трубопровода	2	4339,54	75,29	8679,00	150,00	6361,00	1599,00	11100,00	
						1083,88	26,59	2168,00	53,00		822,00		
18	25	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	620,15	1,17	174,00	0,00	39,00	97,00	293,00	
						479,70	0,56	134,00	0,00		22,00		
19	26	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Заполнение швов упругими прокладками	м шва	1,82	852,02	12,47	1551,00	23,00	1368,00	115,00	1799,00	
						87,75	0,00	160,00	0,00		133,00		
20	27	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Заполнение швов цементным раствором		1,82	483,33	46,01	880,00	84,00	225,00	411,00	1394,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м шва		313,79	0,00	571,00	0,00		103,00		
21	28	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными		0,0045	1992585,69	2708,95	8967,00	13,00	8237,00	521,00	10247,00	
				м3 изоляции		159411,85	1246,95	717,00	6,00		759,00		
22	29	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка мастикой "Битуминоль Н-2"		0,21	48989,30	4115,09	10287,59	864,10	6365,07	2508,64	13820,07	
				м3		14564,00	2028,23	3058,43	425,85		1023,84		
23	30	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов из досок		1,82	1733,43	9,46	3155,00	17,00	1037,00	1516,00	5045,00	
				м шва		1154,13	2,83	2101,00	5,00		374,00		
			Итого вне раздела					168697,34	46022,97	59288,28	53690,31	240180,66	
								63383,10	11184,85	0,00	17793,01		
			Раздел 1: Демонтажные работы										
24	31	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		28	371,36	93,00	10398,00	2604,00	92,00	6310,00	18045,00	
				м трубопровода		275,07	37,94	7702,00	1062,00		1337,00		
25	32	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж		4	1074,62	310,90	4298,00	1244,00		2622,00	7474,00	
				задвижка		763,72	146,70	3055,00	587,00		554,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					14 696	3 848	92	8 932	25 519	
								10 757	1 649	-	1 891		
			ИТОГО по акту					183 393	49 871	59 380	62 622	265 700	
			ИТОГО по смете									906 937	

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	17 957
Непредвиденные работы и затраты-2%	18 498
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	990 611
Скидка 25%	742 958
НДС 12%	79 603
ИТОГО:	822 561

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Әбубәкір Ж.М**
(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**
(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)