Генподрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А
Субподрядчик :ТОО "Астана Аманат" БИН 100340004608 Г.Астана

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**
Шифр стройки 414
Наименование объекта - **Генеральный план**
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) №22 от 03.07.2023 года

Акт №1
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
на Генеральный план
Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Вертикальная планировка									
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП**	**м3 грунта**	**40,79**	**54,88**	**54,88**	**2239**	**2239**	**--**	**462**	**2917**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,73**	**--**	**642**		**216**	
2	2	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПСП**	**м3 грунта**	**0,84**	**54,88**	**54,88**	**46**	**46**	**--**	**10**	**60**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,73**	**--**	**13**		**4**	
3	3	**Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз грунта)**	**м3 грунта**	**40,79**	**256,65**	**256,65**	**10469**	**10469**	**--**	**1739**	**13184**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**59,21**	**--**	**2415**		**977**	
4	4	**С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**48,948**	**510,00**	**--**	**24963**	**--**		**--**	**26960**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1997**	

5	5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка**	м3 грунта	5,2	67,96	67,96	353	353	--	73	460
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	101		34	
6	6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостаток грунта)**	м3 грунта	8,6	272,77	272,77	2346	2346	--	390	2955
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,93	--	541		219	
7	7	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	14,19	510,00	--	7237	--		--	7816
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
8	8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	54,4	136,35	136,35	7417	7418	--	1545	9679
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,44	--	2146		717	
9	9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	54,4	46,11	46,11	2508	2509	--	586	3341
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,96	--	814		248	
			тип 1									
10	10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,8	8322,54	1417,88	89883	15313	72262	6526	104122
			НР - 108%; СП - 8%			213,71	345,78	2308	3734		7713	
11	11	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	120	1410,54	345,23	169265	41427	121750	20580	205032
			НР - 108%; СП - 8%			50,73	108,07	6088	12968		15187	

12	12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120	2460,32	238,67	295238	28640	262552	9088	328671
			НР - 108%; СП - 8%			33,72	36,40	4046	4368		24346	
13	13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	120	548,46	0,05	65815	6	65097	768	71910
			НР - 108%; СП - 8%			5,93	--	712	--		5327	
			Газон									
14	14	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	5	357,72	269,86	1789	1349	440	221	2170
			НР - 72%; СП - 8%			--	61,27	--	306		161	
			Противопожарный щит									
15	15	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	23463,00	--	23463	--	23463	--	25340
			СП - 8%			--	--	--	--		1877	
16	16	С1248-305-0409 248-305-0409 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	20250,00	--	40500	--	40500	--	43740
			СП - 8%			--	--	--	--		3240	
17	17	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	15934,00	--	15934	--	15934	--	17209
			СП - 8%			--	--	--	--		1275	
18	18	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7232,00	--	14464	--	14464	--	15621
			СП - 8%			--	--	--	--		1157	
19	19	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	973588,00	--	13630	--	13630	--	14720
			СП - 8%			--	--	--	--		1090	
20	20	С1234-203-0104 234-203-0104 РСНБ РК 2022	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)	м2	25	1021,00	--	25525	--	25525	--	27567
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
21	21	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,5	6082,00	--	15205	--	15205	--	16421
			СП - 8%			--	--	--	--		1216	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								939899

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13154					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112115				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28048				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						670822			
	- Перевозка грузов	Тенге				32200					
	- Накладные расходы	Тенге							41988		
	- Сметная прибыль	Тенге							69622		
	Временные здания и сооружения 2%	Тенге									**18 797,98**
	Всего	Тенге									**958 696,98**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%	Тенге									**17 735,89**
	Всего	Тенге									**976 432,87**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**19 528,66**
	Всего	Тенге									**995 961,53**
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге									**946 163,45**
	НДС 12%	Тенге									**113 539,61**
	ИТОГО ПО АКТУ эксплуатац машин и зарплата	Тенге									**125 269,00**

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Астана-Аманат"
БИН 100340004608 г.Астана

ДИРЕКТОР _____ **Нуралин Ш.Е**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А
Субподрядчик :ТОО "Астана Аманат" БИН 100340004608 Г.Астана

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**
Шифр стройки 414
Наименование объекта - **Генеральный план**
Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) №22 от 03.07.2023 года

Акт №2
приемки выполненных работ
за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

на Канализационная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП	м3 грунта	63,5675	67,63	67,63	4299	4299	--	901	5616
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	1252		416	
2	4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП	м3 грунта	3204	67,63	67,63	216687	216687	--	45433	283074
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	63119		20954	
3	5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	214,1198	221,94	221,94	47522	47522	--	7892	59847
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	10963		4432	

4	6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,5249	262,85	262,85	16698	16697	--	2773	21029
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,64	--	3852		1558	
5	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6467	2990,77	--	4925	--	--	3546	9149
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	4925	--		678	
6	8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,65855	4816,30	--	12804	--	--	9219	23785
			НР - 72%; СП - 8%			4816,30	--	12804	--		1762	
7	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/местный грунт	м3 основания	4,13615	1791,49	223,39	7410	924	--	6708	15247
			НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	6486	290		1129	
8	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,1678	1301,18	--	34049	--	--	24515	63249
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	34049	--		4685	
9	12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,208	37,92	37,92	8957	8957	--	1850	11671
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	2568		865	

10	13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/планировка высвободившегося грунта	м3 грунта	1471,857	37,92	37,92	55813	55813	--	11525	72725
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	15999		5387	
11	14	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	3,06518	9759,96	1701,55	29916	5215	18690	7817	40752
			НР - 99%; СП - 8%			1961,04	615,02	6011	1885		3019	
			Зем.работы на устройство стальных футляров									
12	16	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП	м3 грунта	402,5	67,63	67,63	27221	27221	--	5707	35561
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	7929		2632	
13	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,9	1301,18	--	75338	--	--	54244	139948
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	75338	--		10366	
14	22	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	277,65	37,92	37,92	10528	10528	--	2174	13718
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	3018		1016	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				552167	393863	18690	184304	795371
								139613	110875	--	58899	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				795370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
			Сметная заработная плата	Тенге					250488			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
15	29	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2924,31	132,30	5849	264	615	5039	11759
			НР - 99%; СП - 8%			2484,85	60,07	4970	120		871	

16	30	С1242-102-1504 242-102-1504 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	360340,00	--	720680	--	720680	--	778334
			СП - 8%			--	--	--	--		57654	
17	31	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	31707,00	--	63414	--	63414	--	68487
			СП - 8%			--	--	--	--		5073	
18	37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1617,37	99,90	6469	400	323	5689	13130
			НР - 99%; СП - 8%			1436,56	--	5746	--		973	
19	38	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4905,00	--	19620	--	19620	--	21190
			СП - 8%			--	--	--	--		1570	
20	39	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3353,00	492,69	6706	985	--	5682	13380
			НР - 99%; СП - 8%			2860,31	9,61	5721	19		991	
21	40	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1799,22	275,76	3598	552	--	3019	7147
			НР - 99%; СП - 8%			1523,46	1,40	3047	3		529	
22	41	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00	--	21062	--	21062	--	22747
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
23	42	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
			СП - 8%			--	--	--	--		392	

24	43	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	4,6	239,69	31,84	1103	147	235	773	2026
			НР - 99%; СП - 8%			156,77	12,99	721	60		150	
25	44	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	39,5	198,52	26,21	7842	1036	1678	5495	14404
			НР - 99%; СП - 8%			129,83	10,70	5128	423		1067	
26	45	С1241-204-0703 241-204-0703 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,692	11218,00	--	52635	--	52635	--	56846
			СП - 8%			--	--	--	--		4211	
27	46	С1241-204-0702 241-204-0702 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	40,29	7005,00	--	282231	--	282231	--	304810
			СП - 8%			--	--	--	--		22579	
28	47	С1241-229-0103 241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	23	378,00	--	8694	--	8694	--	9390
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
29	48	С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	3	291,00	--	873	--	873	--	943
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
30	49	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	3353,00	492,69	53648	7883	--	45460	107036
			НР - 99%; СП - 8%			2860,31	9,61	45765	154		7929	

31	50	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**2931,53**	**404,69**	**2932**	**405**	**--**	**2507**	**5874**
			НР - 99%; СП - 8%			**2526,84**	**5,01**	**2527**	**5**		**435**	
32	51	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**1799,22**	**275,76**	**7197**	**1103**	**--**	**6038**	**14294**
			НР - 99%; СП - 8%			**1523,46**	**1,40**	**6094**	**6**		**1059**	
33	52	С1241-208-0807 241-208-0807 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм**	**шт.**	**9**	**4151,00**	**--**	**37359**	**--**	**37359**	**--**	**40348**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2989**	
34	53	С1241-208-1011 241-208-1011 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм**	**шт.**	**3**	**5931,00**	**--**	**17793**	**--**	**17793**	**--**	**19216**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1423**	
35	54	С1241-208-1902 241-208-1902 РСНБ РК 2022	**Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**1**	**4950,00**	**--**	**4950**	**--**	**4950**	**--**	**5346**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
36	70	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**50**	**1903,68**	**11,84**	**95184**	**592**	**10089**	**83827**	**193332**
			НР - 99%; СП - 8%			**1690,06**	**3,40**	**84503**	**170**		**14321**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1424743**	**13367**	**1247155**	**163529**	**1715335**
								164222	**960**	**--**	**127063**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1715335**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
			Сметная заработная плата	Тенге					**165182**			

РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел

37	82	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30781,83	680,90	30782	681	15303	14666	49084
			НР - 98%; СП - 8%			14797,65	167,77	14798	168		3636	
38	83	С1245-706-0421 245-706-0421 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65/питерфлоу д65	шт.	1	839136,00	--	839136	--	839136	--	906267
			СП - 8%			--	--	--	--		67131	
39	84	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
40	85	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	2765,37	31,36	830	10	628	191	1103
			НР - 98%; СП - 8%			638,35	11,74	192	4		82	
41	86	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1168,30	67,56	350	20	10	320	724
			НР - 98%; СП - 8%			1067,82	20,65	320	6		54	
42	87	С1241-104-0102 241-104-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм	м	0,3	670,00	--	201	--	201	--	217
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
43	88	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,9	1398,15	82,34	2656	157	92	2404	5464
			НР - 98%; СП - 8%			1266,70	24,14	2407	46		405	

44	89	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,9	2876,00	--	5464	--	5464	--	5901
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
45	90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1925980,76	702859,40	3467	1265	854	1735	5618
			НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	1348	405		416	
46	91	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1237,66	74,92	2475	150	122	2181	5028
			НР - 99%; СП - 8%			1101,36	--	2203	--		372	
47	92	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00	--	6578	--	6578	--	7104
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
48	93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	43705,84	1720,35	437	18	400	21	494
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	19	4		37	
49	94	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	2642,69	1280,12	10571	5121	1236	6899	18868
			НР - 108%; СП - 8%			1053,52	543,49	4214	2174		1398	
50	95	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7002,00	--	28008	--	28008	--	30249
			СП - 8%			--	--	--	--		2241	
51	96	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1718	547516,00	--	94063	--	94063	--	101588
			СП - 8%			--	--	--	--		7525	
52	97	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,136125	754,00	--	103	--	103	--	111
			СП - 8%			--	--	--	--		8	

53	98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,68	114,31	3,09	878	24	367	338	1314
			НР - 69%; СП - 8%			63,47	0,38	487	3		97	
54	99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,68	190,48	4,45	1463	34	859	397	2009
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	570	6		149	
55	100	С1248-201-0201 248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	2	13858,00	--	27716	--	27716	--	29933
			СП - 8%			--	--	--	--		2217	
56	101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,35	931,76	110,25	1258	149	516	502	1900
			НР - 76%; СП - 8%			438,91	50,06	593	68		141	
57	102	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2022 К-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	1,485	455,00	--	676	--	676	--	730
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
			Колодцы д-1500 - 53шт.+1шт, д-2000 - 1шт									
58	103	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,28	54083,03	10451,70	339641	65637	162415	137708	515537
			НР - 99%; СП - 8%			17768,87	4380,60	111589	27510		38188	
59	104	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24126,00	--	24126	--	24126	--	26056
			СП - 8%			--	--	--	--		1930	
60	107	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25585,00	--	51170	--	51170	--	55264
			СП - 8%			--	--	--	--		4094	

61	110	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**10594,00**	**--**	**10594**	**--**	**10594**	**--**	**11442**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**848**	
62	111	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**31465,00**	**--**	**31465**	**--**	**31465**	**--**	**33982**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2517**	
63	113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**20**	**3864,00**	**--**	**77280**	**--**	**77280**	**--**	**83462**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6182**	
64	114	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**22**	**35152,00**	**--**	**773344**	**--**	**773344**	**--**	**835212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61868**	
65	115	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	**1,1555**	**994397,00**	**--**	**1149026**	**--**	**1149026**	**--**	**1240948**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91922**	
			Бетонная отмостка колодцев									
66	118	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**103,95**	**401,26**	**44,22**	**41711**	**4597**	**26277**	**11815**	**57808**
			НР - 94%; СП - 8%			**104,25**	**16,67**	**10837**	**1733**		**4282**	
67	119	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**15,5925**	**39180,10**	**1720,35**	**610916**	**26825**	**554557**	**32027**	**694378**
			НР - 91%; СП - 8%			**1894,10**	**363,04**	**29534**	**5661**		**51435**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4168912**	**104688**	**3885113**	**211204**	**4730524**
								179111	**37788**	**--**	**350410**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4730526**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**
			Сметная заработная плата	Тенге					**216899**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7241231**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**482946**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**511918**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149623**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5150965**		
			- Накладные расходы	Тенге							**559037**	

	- Сметная прибыль	Тенге								536372	
	Временные здания и сооружения 2%	Тенге									**144 824,62**
	Всего	Тенге									**7 386 055,62**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%	Тенге									**136 642,03**
	Всего	Тенге									**7 522 697,65**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**150 453,95**
	Всего	Тенге									**7 673 151,60**
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге									**7 289 493,98**
	НДС 12%	Тенге									**874 739,28**
	ИТОГО ПО АКТУ Рабочих строителей эксплатация машин	Тенге									**994 864,00**

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Астана-Аманат"

БИН 100340004608 г Астана

ДИРЕКТОР _____ **Нуралин Ш.Е**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Субподрядчик :ТОО "Астана Аманат" БИН 100340004608 Г.Астана

Наименование стройки - **Строительство канализационной сети в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области**
Шифр стройки 414
Наименование объекта - **Генеральный план**
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) №22 от 03.07.2023 года

Акт №3
приемки выполненных работ
за март 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
на Электроснабжение КНС.
Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
			Опора А10-1 - 1шт									
1	1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**23003,59**	**11727,37**	**23004**	**11728**	**855**	**12639**	**38495**
			НР - 80%; СП - 8%			**10421,35**	**5377,73**	**10421**	**5378**		**2851**	
2	2	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**2**	**71177,00**	**--**	**142354**	**--**	**142354**	**--**	**153742**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11388**	
3	3	**Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**	**4381,17**	**2375,16**	**8762**	**4751**	**--**	**4775**	**14620**
			НР - 80%; СП - 8%			**2006,01**	**978,29**	**4012**	**1957**		**1083**	
4	4	**С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1**	**65338,00**	**--**	**6534**	**--**	**6534**	**--**	**7057**

			СП - 8%			--	--	--	--		523		
			Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (1шт.)										
5	38	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е**	**шт.**	**4**	**3163,00**	**--**	**12652**	**--**	**12652**	**--**	**13664**
			СП - 8%			--	--	--	--		1012		
6	39	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**4**	**52,00**	**--**	**208**	**--**	**208**	**--**	**225**
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
7	40	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2022	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70**	**кг**	**0,1**	**680,00**	**--**	**68**	**--**	**68**	**--**	**73**
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
8	41	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**3**	**268,00**	**--**	**804**	**--**	**804**	**--**	**868**
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
9	42	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2273,51**	**113,76**	**2274**	**113**	**213**	**1437**	**4008**
			НР - 72%; СП - 8%			1948,32	47,31	1948	47		297		
10	43	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10203,13**	**260,20**	**10203**	**260**	**2150**	**5680**	**17154**
			НР - 72%; СП - 8%			7793,28	96,24	7793	96		1271		
11	44	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	**шт.**	**1**	**122243,00**	**--**	**122243**	**--**		**--**	**122243**
						--	--	--	--	122243	--		
12	45	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**6**	**1045,83**	**149,31**	**6275**	**896**	**235**	**4227**	**11342**
			НР - 72%; СП - 8%			857,26	121,27	5144	728		840		
13	46	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0,00612**	**294500,00**	**--**	**1802**	**--**	**1802**	**--**	**1946**
			СП - 8%			--	--	--	--		144		

14	47	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**	т	0,00088	477252,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
15	48	С1252-206-0504 252-206-0504 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1**	шт.	6	1025,00	--	6150	--	6150	--	6642
			СП - 8%			--	--	--	--		492	
16	49	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	560,36	72,88	5604	728	2046	2198	8426
			НР - 72%; СП - 8%			283,01	22,24	2830	222		624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				349357	18476	176491	30956	400959
								32148	8428	122243	20645	
			Стоимость оборудования	Тенге				122243				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				122243				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				24356				
			Материалы	Тенге				4642				
			Всего заработная плата	Тенге					18808			
			Накладные расходы	Тенге				13542				
			Сметная прибыль	Тенге				3032				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				40930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					18808			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				202758				
			Материалы	Тенге				855				
			Всего заработная плата	Тенге					21768			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				170992				
			Накладные расходы	Тенге				17414				
			Сметная прибыль	Тенге				17613				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237785				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					21768			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				400958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					40576			
			РАЗДЕЛ 2. Кабеля									
17	50	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0183333	165045,09	81441,41	3026	1493	54	1598	4994
			НР - 80%; СП - 8%			80665,25	28294,48	1479	519		370	

18	51	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	0,0561	294500,00	--	16521	--	16521	--	17843
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19547	1493	16575	1598	22837
								1479	519	--	1692	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19547				
		Материалы		Тенге				54				
		Всего заработная плата		Тенге					1998			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16521				
			Накладные расходы	Тенге				1598				
			Сметная прибыль	Тенге				1692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1998			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1998			
			РАЗДЕЛ 3. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ									
19	59	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	115125,55	56103,14	115126	56103	6418	53796	182436
			НР - 72%; СП - 8%			52604,64	22112,33	52605	22112		13514	
20	60	515-102-0501 515-102-0501 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный**	шт.	1	574823,00	--	574823	--		--	574823
						--	--	--	--	574823	--	
21	61	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	409222,00	--	409222	--		--	409222
						--	--	--	--	409222	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1099171	56103	6418	53796	1166481
								52605	22112	984045	13514	
		Стоимость оборудования		Тенге				984045				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				984045				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				115126				
		Материалы		Тенге				6418				

		Всего заработная плата		Тенге					74717				
			Накладные расходы	Тенге				53796					
			Сметная прибыль	Тенге				13514					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				182436					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге					74717				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1166481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге					74717				
			РАЗДЕЛ 4. Резервный источник питания										
22	**71**	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**1**	**44675,67**	**21075,21**	**44676**	**21075**	**3577**	**24553**	**74768**
			НР - 91%; СП - 8%			**20024,40**	**6957,31**	**20024**	**6957**		**5538**	
23	**72**	**515-103-0101 515-103-0101 РСНБ РК 2022**	**Дизель-генератор типа 9,1 кВт, 400В двигатель АКСА, открытого исполнения с АВР с зарядным устройством, в контейнере**	**шт.**	**1**	**16414829,00**	**--**	**16414829**	**--**		**--**	**16414829**
						--	**--**	**--**	**--**	**16414829**	**--**	
			Фундаменты ЭС-16									
24	**73**	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8**	**9680,90**	**2655,25**	**17426**	**4780**	**10294**	**4050**	**23194**
			НР - 93%; СП - 8%			**1306,75**	**1112,66**	**2352**	**2003**		**1718**	
25	**74**	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8**	**9422,96**	**1531,38**	**16961**	**2757**	**12046**	**3032**	**21592**
			НР - 93%; СП - 8%			**1199,13**	**612,05**	**2158**	**1102**		**1599**	
26	**75**	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**3198,80**	**1746,81**	**12795**	**6987**	**3395**	**4674**	**18866**
			НР - 118%; СП - 8%			**603,15**	**387,01**	**2413**	**1548**		**1398**	
27	**76**	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов классаВ7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,864**	**48849,00**	**--**	**42206**	**--**	**42206**	**--**	**45582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3376**	

28	77	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03965	1143199,26	10439,21	45328	414	41261	4407	53714
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	3653	82		3979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16594221	36013	112779	40716	16652545
								30600	11692	16414829	17608	
		Стоимость оборудования		Тенге				16414829				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				16414829				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				179392				
		Материалы		Тенге				70572				
		Всего заработная плата		Тенге					42292			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42206				
			Накладные расходы	Тенге				40716				
			Сметная прибыль	Тенге				17608				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				237716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					42292			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16652545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					42292			
			РАЗДЕЛ 5. ВЛИ 0,23кВ									
			Опора П1 - 5шт									
29	88	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5	11259,86	5072,33	56299	25362	4274	30633	93887
			НР - 80%; СП - 8%			5332,66	2325,58	26663	11628		6955	
30	89	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	5	51523,00	--	257615	--	257615	--	278224
			СП - 8%			--	--	--	--		20609	
31	90	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	5	3792,00	--	18960	--	18960	--	20477
			СП - 8%			--	--	--	--		1517	
32	91	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	5	3860,00	--	19300	--	19300	--	20844
			СП - 8%			--	--	--	--		1544	
33	92	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	5	2097,00	--	10485	--	10485	--	11324
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
34	93	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	5	3104,00	--	15520	--	15520	--	16762
			СП - 8%			--	--	--	--		1242	

35	94	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,005	951092,00	--	4755	--	4755	--	5135
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
			Опора К1 - 2шт									
36	95	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	23003,59	11727,37	46007	23454	1710	25279	76988
			НР - 80%; СП - 8%			10421,35	5377,73	20843	10755		5703	
37	96	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	51523,00	--	206092	--	206092	--	222579
			СП - 8%			--	--	--	--		16487	
38	97	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	4994,00	--	9988	--	9988	--	10787
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
39	98	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
40	99	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2954,00	--	5908	--	5908	--	6381
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
41	100	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
42	101	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3104,00	--	6208	--	6208	--	6705
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
43	102	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	951092,00	--	1902	--	1902	--	2054
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
44	103	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
45	104	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
			СП - 8%			--	--	--	--		222	

46	105	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	336,00	--	2688	--	2688	--	2903
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
47	106	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29191,00	--	58382	--	58382	--	63053
			СП - 8%			--	--	--	--		4671	
			Опора УА1 - 3шт									
48	107	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	23003,59	11727,37	69011	35182	2565	37918	115483
			НР - 80%; СП - 8%			10421,35	5377,73	31264	16133		8554	
49	108	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	51523,00	--	309138	--	309138	--	333869
			СП - 8%			--	--	--	--		24731	
50	109	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	4994,00	--	14982	--	14982	--	16181
			СП - 8%			--	--	--	--		1199	
51	110	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016
			СП - 8%			--	--	--	--		1038	
52	111	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
53	112	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
54	113	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	7,8	647,00	--	5047	--	5047	--	5451
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
55	114	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	3860,00	--	11580	--	11580	--	12506
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
56	115	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	1359,00	--	4077	--	4077	--	4403
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
57	116	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
			СП - 8%			--	--	--	--		2013	

58	117	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
59	118	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3104,00	--	9312	--	9312	--	10057
			СП - 8%			--	--	--	--		745	
60	119	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	951092,00	--	2853	--	2853	--	3081
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
61	120	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
62	121	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1385,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
63	122	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	29191,00	--	87573	--	87573	--	94579
			СП - 8%			--	--	--	--		7006	
					Опора УП1 - 1шт							

64	123	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23003,59	11727,37	23004	11728	855	12639	38495
			НР - 80%; СП - 8%			10421,35	5377,73	10421	5378		2851	
65	124	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	51523,00	--	103046	--	103046	--	111290
			СП - 8%			--	--	--	--		8244	
66	125	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
67	126	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
68	127	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
69	128	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3104,00	--	3104	--	3104	--	3352
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
70	129	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	951092,00	--	951	--	951	--	1027
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
71	130	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
72	131	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385,00	--	1385	--	1385	--	1496
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
73	132	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29191,00	--	29191	--	29191	--	31526
			СП - 8%			--	--	--	--		2335	
			Арматура для спуска к КТП									
74	133	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	3000,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
75	134	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935

| | | |

76	135	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**175,00**	**--**	**350**	**--**	**350**	**--**	**378**
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
77	136	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2,6**	**647,00**	**--**	**1682**	**--**	**1682**	**--**	**1817**
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
			Кабеля									
78	141	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,28**	**54669,95**	**22843,79**	**15308**	**6396**	**465**	**8749**	**25981**
			НР - 80%; СП - 8%			30166,25	8890,83	8447	2489		1925	
79	142	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,2856**	**450441,00**	**--**	**128646**	**--**	**128646**	**--**	**138938**
			СП - 8%			--	--	--	--		10292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1631317	102122	1431557	115218	1886259
								97638	46383	--	139725	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1631317				
			Материалы	Тенге				9869				
			Всего заработная плата	Тенге					144021			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1421688				
			Накладные расходы	Тенге				115218				
			Сметная прибыль	Тенге				139725				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1886260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					144021			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1886260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					144021			
			РАЗДЕЛ 6. Кабельная линия 0,4кВ									
			Установка светильника 1шт									
80	162	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	**шт.**	**1**	**4223,89**	**1230,08**	**4224**	**1230**	**241**	**2671**	**7447**
			НР - 72%; СП - 8%			2752,53	957,13	2753	957		552	
81	163	С1261-404-0437 261-404-0437 РСНБ РК 2022	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017**	**кг**	**2,4**	**247,00**	**--**	**593**	**--**	**593**	**--**	**640**
			СП - 8%			--	--	--	--		47	

82	164	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1385,00 --	--	1385 --	--	1385 --	-- 111	1496

83	165	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**2**	**349,00**	**--**	**698**	**--**	**698**	**--**	**754**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	
84	166	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**4,5**	**867,93**	**46,25**	**3906**	**208**	**981**	**1994**	**6372**
			НР - 72%; СП - 8%			**603,76**	**11,83**	**2717**	**53**		**472**	
85	167	С1243-142-0305 243-142-0305 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2**	**км**	**0,00459**	**89500,00**	**--**	**411**	**--**	**411**	**--**	**444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33**	
86	168	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1**	**8286,75**	**4694,89**	**8287**	**4695**	**24**	**4152**	**13434**
			НР - 80%; СП - 8%			**3567,53**	**1621,98**	**3568**	**1622**		**995**	
87	169	С1247-103-0205 247-103-0205 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**1**	**99287,00**	**--**	**99287**	**--**	**99287**	**--**	**107230**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7943**	
88	170	С1247-211-0201 247-211-0201 РСНБ РК 2022	**Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС/фотореле FR-05**	**шт.**	**1**	**1288,00**	**--**	**1288**	**--**	**1288**	**--**	**1391**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**120079**	**6133**	**104908**	**8817**	**139208**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				111949				
			Материалы	Тенге				24				
			Всего заработная плата	Тенге					5190			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103662				
			Накладные расходы	Тенге				4152				
			Сметная прибыль	Тенге				9288				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				125389				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				139208				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11670			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20268289**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223508				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220340			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91766			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1848725		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						17521117		

	- Накладные расходы	Тенге							251101	
	- Сметная прибыль	Тенге							203496	
	итого							2 747 172	17 521 117	20 268 289
	Временные здания и сооружения 2%	Тенге						54 943,44		54 943,44
	Всего	Тенге						2 802 115,44	17 521 117,00	20 323 232,44
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,85%	Тенге						51 839,14		51 839,14
	Всего	Тенге						2 853 954,58	17 521 117,00	20 375 071,58
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						57 079,09		57 079,09
	Всего	Тенге						2 911 033,67	17 521 117,00	20 432 150,67
	итого со скидкой к=0,9499999943	Тенге								19 410 543,02
	НДС 12%	Тенге								2 329 265,16
	ИТОГО ПО АКТУ зарботоная плата рабочих и эксплуатация машин	Тенге								443 848,00

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Астана-Аманат"
БИН 100340004608 г Астана

ДИРЕКТОР _____ **Нуралин Ш.Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)