Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Генподрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А
Субподрядчик :ТОО "Астана Аманат" БИН 100340004608 Г.Астана

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 20.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за 28 октября 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП) НР = 72 %									
				м3 грунта	582,04	25,58	25,58	14886	14886	–	3983	20379
						–	9,5	–	5532	–	1510	
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	582,04	161,85	154,93	94204	90176	84	19639	122950

					6,78	40,09	3944	23333	–	9107	
3	3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	716,32	40		28653		–	–	30945
					–		–		–	2292	
4	4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2814,443	118,47	112,52	333428	316670	–	65640	430993
					5,95	26,44	16758	74409	–	31925	
5	5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний НР = 72 %	м3 грунта	318,12	161,85	154,93	51489	49287	46	10734	67201
					6,78	40,09	2156	12753	–	4978	
6	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	112,26	1384,85	–	155463	–	–	111933	288788
					1384,85	–	155463	–	–	21392	
7	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,04	3020,38	153,79	30325	1544	19267	9840	43378
					947,57	42,34	9514	425	–	3213	
8	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	128,75	715,08	–	92067	–	–	66288	171023
					715,08	–	92067	–	–	12668	
9	10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (защитный слой)	м3	128,75	1919		247071		247071	–	266837

					–		–		–	19766	
10	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка гравием) НР = 72 %	м3 грунта	75,35	715,08	–	53881	–	–	38794	100089
						715,08	–	53881	–	–	7414	
11	12	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый СТ РК 948-92	м3	150,7	10109		1523426		1523426	–	1645300
						–		–		–	121874	
12	13	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2054	16,39	13,99	33665	28735	198	11097	48343
						2,3	5,2	4732	10680	–	3581	
13	14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	58,22	715,08	–	41632	–	–	29975	77336
						715,08	–	41632	–	–	5729	
14	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2025,183	17,67	17,67	35785	35785	–	9575	48989
						–	6,57	–	13298	–	3629	
15	18	1129-0101-0101	Ограждение стальное шпунтовое. Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов (2 прокола) НР = 110 % К=2,000;	т стального шпунта	4,4	17921,14	12411,82	78853	54612	–	44710	133448
						5509,32	3728,18	24241	16404	–	9885	
16	19	1129-0101-0102	Шпунт в шпунтовом ограждении. Извлечение при проходке шахтных стволов (2 прокола) НР = 110 % К=2,000;	т стального шпунта	4,4	10247,27	6325,45	45088	27832	–	28214	79166
						3921,82	1907,5	17256	8393	–	5864	

17	20	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014								
				т	2,2	304597		670113		670113	–	723722
						–		–		–	53609	
18	21	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые (2 прокола) НР = 72 % К=2,000;	м2 креплений	56	611,63	25	34251	1400	18116	11021	48894
						263,13	10,21	14735	572	–	3622	
19	22	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	1396,9	161,85	154,93	226088	216421	202	47136	295082
						6,78	40,09	9465	56001	–	21858	
20	23	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (ПСП)	т	1676,2	40		67048		–	–	72412
						–		–		–	5364	
21	24	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	1396,9	25,58	25,58	35726	35726	–	9559	48908
						–	9,5	–	13276	–	3623	

Раздел 2 колодцы

22	25	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,02	42412,38	8952,97	85673	18085	35270	38844	134478
						15999,01	3424,75	32318	6918	–	9961	
23	26	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6159		6159		6159	–	6652
						–		–		–	493	
24	27	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14188		28376		28376	–	30646
						–		–		–	2270	
25	28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17225		34450		34450	–	37206
						–		–		–	2756	
26	29	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16501		16501		16501	–	17821
						–		–		–	1320	
27	30	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16161		16161		16161	–	17454
						–		–		–	1293	

28	31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2470		4940		4940	–	5335
						–		–		–	395	
29	32	2113-0814-0001	Скобы ходовые	шт.	2	595		1190		1190	–	1285
						–		–		–	95	
30	33	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	0,03	544342		16330		16330	–	17636
						–		–		–	1306	
31	37	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,200;	м	0,2	19454		3891		3891	–	4202
						–		–		–	311	
32	38	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,300;	м	0,3	19454		5836		5836	–	6303
						–		–		–	467	
33	39	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	3392000	516000	1696	258	1319	179	2025
						238000	124000	119	62	–	150	
	Раздел 3 трубопроводы											
34	40	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	1	25051	26	25051	26	173	945	26163

					943	12	943	12	23909	167		
35	41	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	288598,5	6662	577197	13324	1542	15662	596259
						5988,5	1921,5	11977	3843	550354	3400	
36	42	1124-0207-0102	Компенсаторы двухлинзовые диаметром до 150 мм. Установка компенсатор резиновый фланцевый НР = 99 %	компенсатор	1	3752	78	3752	78	823	2858	7139
						2851	36	2851	36	–	529	
37	43	2901-0005-0005 (пл)	Гибкая вставка д 150 мм БВБ альянс 93150без НДС	шт	1	93150		93150		93150	–	100602
						–		–		–	7452	
38	44	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	46991	52	46991	52	45138	1807	52702
						1801	24	1801	24	–	3904	
39	45	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1882	29	1882	29	1390	458	2527
						463	–	463	–	–	187	
40	46	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка (2 в заглушке) НР = 99 %	фланец	4	14729,75	323,75	58919	1295	43453	14125	78888
						3542,75	24,25	14171	97	–	5844	
41	47	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	2	10576		21152		21152	–	22844
						–		–		–	1692	

42	48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %								
				шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397
						460,5	229	921	458	–	326	
43	49	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	2	14302		28604		28604	–	30892
						–		–		–	2288	
44	50	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка-заглушка НР = 99 %								
				т фасонных частей	0,0402	657388,06	431318,41	26427	17339	502	12932	42508
						213582,09	111368,16	8586	4477	–	3149	
45	51	2302-0103-2715	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67								
				шт.	2	18623		37246		37246	–	40226
						–		–		–	2980	
46	52	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
				шт.	2	10576		21152		21152	–	22844
						–		–		–	1692	
47	53	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %								
				шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397
						460,5	229	921	458	–	326	
48	54	2302-0302-2419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	2	43038		86076		86076	–	92962
						–		–		–	6886	

49	55	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,25	14029702,3	237710,83	3507428	59429	3361401	102085	3898274
						346391,74	66069,8	86598	16518	–	288761	
50	56	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодде НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	412000	68000	206	34	4	178	415
						336000	24000	168	12	–	31	
51	57	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,502	1136		570		570	–	616
						–		–		–	46	
52	58	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	18547428,6	674285,71	64916	2360	60217	3031	73383
						668285,71	206571,43	2339	723	–	5436	
53	59	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм с изоляцией НР = 91 %	м кожуха	34	61064,68	21313,12	2076199	724646	1022436	447426	2725515
						9679,91	4781,18	329117	162560	–	201890	
54	60	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	34	1881,62	11,47	63975	390	26271	37063	109121
						1097,47	3,62	37314	123	–	8083	
55	61	2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	10	13032		130320		130320	–	140746
						–		–		–	10426	

56	62	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	2,7	165,19	13,7	446	37	329	58	544
						29,63	1,48	80	4	–	40	
57	63	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,7	433,7	3,7	1171	10	1079	58	1327
						30,37	0,74	82	2	–	98	

Всего	**13 120 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 714 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	***431 403***
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 631 974
- оборудование, тенге	574 263
- перевозка грузов, тенге	95 701
Накладные расходы, тенге	1 198 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	929 353
Всего	**13 120 518**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	170 567
Итого	13 291 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	482 466
Итого	13 773 551
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого зарплата машинистов	**431 403,00**

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Астана-Аманат"

БИН 100340004608, г.Астана

ДИРЕКТОР _____ **Нуралин Ш.Е**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)