Генподрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А
Субподрядчик :ТОО "Астана Аманат" БИН 100340004608 Г.Астана

Форма 2В

Договор) №20/00 от 11.09.2020 года

Наименование стройки - **Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45 квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области" (сети связи,водопровод,канализация,теплоснабжение) 2этап**

Шифр стройки М-2020-6

Наименование объекта - **Тепловые сети**

Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01-02

Акт приемки выполненных работ №1
за 25 сентября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	203,991		165,60	155,21	33781	31662	--	8289	45436
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	46,05	2119	9394		3366	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,309		2079,00	--	13116	--	--	9444	24365
			НР - 72%; СП - 8%				2079,00	--	13116	--		1805	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,3		1084,75	--	6834	--	--	4920	12695
			НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	6834	--		940	
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	196,91		41,02	41,02	8077	8077	--	2063	10951
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,55	--	2866		811	
5	5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	196,91		227,26	100,97	44750	19882	--	25304	75658
			НР - 72%; СП - 8%				126,29	52,19	24868	10276		5604	

6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	8,5	2818,28 1307,64	170,84 58,45	23955 11115	1452 497	11388	11496 2836	38287
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
7	17	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	16	2559,00 --	-- --	40944 --	-- --	40944	-- 3276	44220
8	19	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	28	1018,00 --	-- --	28504 --	-- --	28504	-- 2280	30784
9	20	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	1194340,99 761665,00	417538,88 147028,30	119434 76167	41754 14703	1513	89961 16752	226146
10	21	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	101	2699,00 --	-- --	272599 --	-- --	272599	-- 21808	294407
11	25	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,183	1228141,75 728456,00	488117,67 156303,18	224750 133307	89326 28603	2117	160292 30803	415845
12	26	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	184,83	1654,00 --	-- --	305709 --	-- --	305709	-- 24457	330166
13	31	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	1	6931,71 5301,00	1436,87 885,10	6932 5301	1437 885	194	6124 1044	14100
14	33	2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	1	27397,00 --	-- --	27397 --	-- --	27397	-- 2192	29589
15	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	35	105,02 24,56	3,19 0,50	3676 860	112 18	2704	605 342	4623
16	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,75	98,77 55,93	2,47 0,33	864 489	22 3	353	340 96	1300

РАЗДЕЛ 1.КЖ

			ОПН-3									
17	118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,84	7590,86 1089,70	1924,26 927,88	29149 4184	7389 3563	17576	7205 2908	39262
18	119	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,00512	156623,37 --	2024,49 1157,68	802 --	10 6	792	6 65	873
19	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,92	20011,85 1579,50	1153,47 302,77	38423 3033	2215 581	33175	3289 3337	45048
20	123	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,16	299091,00 --	-- --	47855 --	-- --	47855	-- 3828	51683
21	124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3744	960410,32 303930,00	1465,32 708,60	359578 113791	549 265	245238	103792 37070	500439
			ЛОТКИ,ПЛИТ									
22	127	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	19,8	12484,92 5201,46	2985,73 1092,68	247201 102989	59117 21635	85095	147056 31541	425798
23	128	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	8,68	55734,00 --	-- --	483771 --	-- --	483771	-- 38702	522473
24	129	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,86	58523,00 --	-- --	167376 --	-- --	167376	-- 13390	180766
25	130	2104-0302-0241 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	8,26	61991,00 --	-- --	512046 --	-- --	512046	-- 40964	553009
26	131	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	79,2	943,74 348,74	20,47 3,34	74744 27620	1621 265	45503	25933 8054	108731
			Камера УТ4,5									
			Земляные работы									

27	165	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,13	278,35	261,27	7830	7350	--	1878	10485
						17,08	75,64	481	2128		777	
28	166	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,87	306,19	287,40	266	250	--	64	357
						18,79	83,20	16	72		26	
29	167	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,13	23,54	19,53	662	549	4	256	991
						3,88	8,75	109	246		73	
30	168	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,8	415,64	397,61	11971	11451	5	2988	16156
						17,88	126,24	515	3636		1197	
31	169	4102-0101-1018 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1** *СП - 8%*	т	50,4	685,30	--	34539	--		--	37302
						--	--	--	--		2763	
32	170	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,864	6582,60	--	5687	--	--	4095	10565
						6582,60	--	5687	--		783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2021899	90501	2331858	615400	4102510
								258426	32397	--	303890	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2021899				
			Материалы	Тенге				427386				
			Всего заработная плата	Тенге					290823			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47855				
			Местные материалы	Тенге				1163193				
			Транспортные расходы	Тенге				34539				
			Накладные расходы	Тенге				296562				
			Сметная прибыль	Тенге				185477				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2503938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата	Тенге					290823			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2503938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата	Тенге					290823			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								275977
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					532603					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						284223				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						99642				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2331858			
		- Перевозка грузов	Тенге					34539					
		- Накладные расходы	Тенге								615400		
		- Сметная прибыль	Тенге								303890		
	Временные здания и сооружения 1%	Тенге											2 759,77
	Итого	Тенге											278 736,77
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (монтажно-строительных) в зимние время 1,7%		Тенге											4 738,53
	Итого	Тенге											283 475,30
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге											5 669,51
	Итого												289 144,80
	скидка 10%	Тенге											28 914,48
	итого со скидкой	Тенге											260 230,32
	НДС 12%	Тенге											31 227,64
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге											**291 457,96**

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Астана-Аманат"

БИН 100340004608 г.Астана

ДИРЕКТОР _____ **Нуралин Ш.Е**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)