Программный
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

16060

Заказчик: ТОО РАЙС KZ
Подрядчик: ТОО ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 16-ТИ КВАРТИРНОМУ АРЕНДНОМУ ЖИЛЫМУ ДОМУ: УЛ АУЕЗОВА 10 А П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 16-ТИ КВАРТИРНОМУ АРЕНДНОМУ ЖИЛЫМУ ДОМУ: УЛ АУЕЗОВА 10 А П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯЮРЬ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.		МОНТАЖ КАБЕЛЯ												
	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	247,86	228,27 --	228,27 53,13	56580 --	56580 13168	-- --	9481 5285	71346			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,65 (0,5 - 1) м3								
2.	1101-0102 -0381 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82,62	273,11 / --	273,11 / 63,56	22565 / --	22565 / 5252	-- / --	3781 / 2108	28453
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0106 -3303 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	165,24	17,95 / --	17,95 / 2,53	2965 / --	2965 / 417	-- / --	300 / 261	3527
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания	м3	82,62	2963,57 / 673,92	871,8 / 344,06	244850 / 55679	72028 / 28426	117143 / --	78218 / 25845	348914
		НР - 93%; СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КТП									
5.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,896	242,92 / 10,17	232,63 / 60,03	218 / 9	208 / 54	1 / --	45 / 21	284
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19,474	178,1 / 8,83	169,27 / 39,4	3468 / 172	3296 / 767	-- / --	676 / 332	4476
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	4204-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Погрузка грунта растительного слоя	т	1,6128	306 / --	-- / --	494 / --	-- / --	-- / --	-- / 39	533
		СП - 8%									
8.	4101-0101	-Перевозка строительных	т	1,6128	452	--	729	--	--	--	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1005 РСНБ РК 2015	грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
9.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания	м3	64,65	2963,57	871,8	191595	56362	91664	61206	273024
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	43569	22243	--	20224	
10.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	64,65	21633,7	581,3	1398619	37581	1118843	231855	1760912
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	242195	12591	--	130438	
11.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,20468	144004,3	36341,44	29475	7438	1064	16047	49163
		НР - 69%; СП - 8%			102466	11156,84	20973	2284	--	3642	
12.	2105-0204 -0902 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,07172	402687	--	28881	--	28881	--	31191
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2310	
13.	2105-0103 -0117 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,13296	1641691	--	218279	--	218279	--	235742
		СП - 8%			--	--	--	--	--	17462	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2198717	259024	1575875	401609	2808352
			Тенге		--	--	362597	85203	--	208025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2169242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1327649				
		Всего заработная плата	Тенге					424543			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247160				
		Транспортные расходы	Тенге				1223				
		Накладные расходы	Тенге				385563				
		Сметная прибыль	Тенге				204384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2759190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					424543			441
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29475				
		Материалы	Тенге				1064				
		Всего заработная плата	Тенге					23256			
		Накладные расходы	Тенге				16047				
		Сметная прибыль	Тенге				3642				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					23256			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2808353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					447800			461
		РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ									
14.	1308-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1	71426,82	38017,37	71427	38017	3008	31088	110716
					30402	12776,02	30402	12776	--	8201	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	5108-0102 -0416 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1356540	--	1356540	--	--	--	1356540
					--	--	--	--	1356540	--	
16.	1308-0101 -0101	-Трансформатор трехфазный 35 кВ	шт.	1	42398,58	18963,21	42399	18963	916	20849	68308
					22520	6437,22	22520	6437	--	5060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
17.	5108-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210 ---	-- --	1308210 --	-- --	-- 1308210	-- --	1308210
18.	2307-0503 -0119 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки Т 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт.	3	3026 ---	-- --	9078 --	-- --	9078 --	-- 726	9804
19.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1119,35 1017,03	80,75 27,34	1119 1017	81 27	21 --	752 150	2021
20.	2307-0501 -0307 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	шт.	1	21431 ---	-- --	21431 --	-- --	21431 --	-- 1714	23145
21.	1308-0101 -1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	1	35632,95 13512	17600,91 6554,86	35633 13512	17601 6555	4520 --	14448 4006	54088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015	-Ограничители перенапряжения ОПС1-в 3Р СП - 8%	шт.	1	28960 -- --	-- -- --	28960 -- --	-- -- --	28960 -- --	-- 2317	31277
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	1908	298,48 112,6	139,31 38,92	569502 214841	265808 74264	88853 --	208156 62213	839871
24.	2306-0137 -0732 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,26985	1595822 -- --	-- -- --	430633 -- --	-- -- --	430633 -- --	-- 34451	465083
25.	2306-0137 -0731 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,609	1267519 -- --	-- -- --	771919 -- --	-- -- --	771919 -- --	-- 61754	833673
26.	2306-0137 -0730 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,7728	961840 -- --	-- -- --	743310 -- --	-- -- --	743310 -- --	-- 59465	802775
27.	2306-0137 -0728 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,35175	550224 -- --	-- -- --	193541 -- --	-- -- --	193541 -- --	-- 15483	209025
28.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	165	298,48 112,6	139,31 38,92	49249 18579	22987 6422	7683 --	18001 5380	72630
29.	2306-0118 -1607 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ААШв 3х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,17325	612868 -- --	-- -- --	106179 -- --	-- -- --	106179 -- --	-- 8494	114674
30.	1133-0204 -0206	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше	км линии	0,1253333	146876,53 56618,8	86646,93 25593,98	18409 7096	10860 3208	453 --	8243 2132	28784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%									
31.	2306-1201 -1319 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,078	888254 ---	-- --	69284 --	-- --	69284 --	-- 5543	74827
32.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,05811	903854 ---	-- --	52523 --	-- --	52523 --	-- 4202	56725
33.	1308-0103 -0501 РСНБ РК 2015 Прим.	-Реклоузер. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3149,92 2252	627,7 201,72	3150 2252	628 202	270 --	1767 393	5310
34.	прайс лист Коммерческое предложение ТОО "Таврида Электрик Астана" 2018	-Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12,5/630	шт	1	4925383,93 ---	-- --	4925384 --	-- --	-- 4925384	-- --	4925384
35.	2404-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	6	2996 ---	-- --	17976 --	-- --	17976 --	-- 1438	19414
36.	2404-0102 -0224	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ	шт.	1	1741 ---	-- --	1741 --	-- --	1741 --	-- 139	1880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	1232-93									
		СП - 8%									
37.	2404-0206 -0605 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	709	--	4254	--	4254	--	4594
					--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
38.	2404-0109 -0403 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ РЕКЛОУЗЕРА									
39.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
40.	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1184,04	112,86	2368	226	616	1130	3778
					763	21,87	1526	44	--	280	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0148	206613	--	3058	--	3058	--	3303
					--	--	--	--	--	245	
		СП - 8%									
42.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	0,66	235,19	23,71	155	16	38	75	249
					152,6	6,01	101	4	--	18	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,	т	0,001298	273261	--	355	--	355	--	383
					--	--	--	--	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
44.	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,44	629	--	277	--	277	--	299
					--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	10839203	375186	2562037	304509	11428002
		Стоимость оборудования	Тенге		--	--	311846	109939	7590134	284286	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7590134				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7590134				
		Материалы	Тенге				3192662				
		Всего заработная плата	Тенге				105927				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					411481			
		Накладные расходы	Тенге				2417659				
		Сметная прибыль	Тенге				296266				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				279114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3768042				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					411481			367
		Материалы	Тенге				56408				
		Всего заработная плата	Тенге				453				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10304			
		Накладные расходы	Тенге				37999				
		Сметная прибыль	Тенге				8243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69823				
		Сметная заработная плата	Тенге					10304			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11427999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					421785			376
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ									
45.		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2 - 1шт									
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1		6489,4	2818,77	6489	2819	674	3442	10726
					2995,74	1307,38	2996	1307	--	795	
		НР - 80%; СП - 8%									
46.	1101-0205	-Засыпка вручную	м3	0,37792	730,94	--	276	--	--	199	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/ НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	276	--	--	38	
47.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	42007 -- --	-- -- --	42007 -- --	-- -- --	42007 -- --	-- 3361	45368
48.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/ НР - 93%; СП - 8%	м2	2,03	828,67 234,9	20,09 2,25	1682 477	41 5	1164 --	448 170	2300
49.	2404-0207 -4918 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3379 -- --	-- -- --	3379 -- --	-- -- --	3379 -- --	-- 270	3649
50.	2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	3861 -- --	-- -- --	7722 -- --	-- -- --	7722 -- --	-- 618	8340
51.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	2221 -- --	-- -- --	2221 -- --	-- -- --	2221 -- --	-- 178	2399
52.	1308-0206 -1502 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР - 72%; СП - 8%	м трассы	0,5	596,64 381,5	41,67 9,84	298 191	21 5	86 --	141 35	474
53.	2306-1002 -0108	-Провода неизолированные медные гибкие для	км	0,0005	601868 -- --	-- -- --	301 -- --	-- -- --	301 -- --	-- 24	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80									
		СП - 8%									
54.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123 / --	-- / --	2123 / --	-- / --	2123 / --	-- / 170	2293
		СП - 8%									
55.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123 / --	-- / --	4246 / --	-- / --	4246 / --	-- / 340	4586
		СП - 8%									
56.		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К2 - 1шт									
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	6489,4 / 2995,74	2818,77 / 1307,38	12979 / 5991	5638 / 2615	1350 / --	6885 / 1589	21453
		НР - 80%; СП - 8%									
57.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	0,75584	730,94 / 730,94	-- / --	552 / 552	-- / --	-- / --	398 / 76	1026
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42007 / --	-- / --	84014 / --	-- / --	84014 / --	-- / 6721	90735
		СП - 8%									
59.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	4,06	828,67 / 234,9	20,09 / 2,25	3364 / 954	82 / 9	2328 / --	895 / 341	4601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.		НР - 93%; СП - 8%									
	2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013	--	3013	--	3013	--	3254
					--	--	--	--	--	241	
61.		СП - 8%									
	2404-0207 -3223 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137	--	40548	--	40548	--	43792
					--	--	--	--	--	3244	
62.		СП - 8%									
	2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906	--	2906	--	2906	--	3138
					--	--	--	--	--	232	
63.		СП - 8%									
	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123	--	16984	--	16984	--	18343
					--	--	--	--	--	1359	
64.		СП - 8%									
	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221	--	4442	--	4442	--	4797
					--	--	--	--	--	355	
65.		СП - 8%									
	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--	--	340	
66.		СП - 8%									
	1308-0206 -1502 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1	596,64	41,67	597	42	173	282	949
					381,5	9,84	382	10	--	70	
67.		НР - 72%; СП - 8%									
	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601868	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--	--	48	
68.		СП - 8%									
	2404-0207 -3127	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869	--	869	--	869	--	939
					--	--	--	--	--	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
69.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 6	т	0,0014	439286	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--	--	49	
70.	2404-0207 -2810 РСНБ РК 2015	-Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--	--	134	
71.	2404-0207 -2310 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У4	шт.	1	1622	--	1622	--	1622	--	1752
		СП - 8%			--	--	--	--	--	130	
72.		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОПОРА УА2 - 2шт									
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		6	6489,4	2818,77	38936	16913	4049	20655	64359
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	17974	7844	--	4767	
73.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	2,26752	730,94	--	1657	--	--	1193	3079
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	1657	--	--	228	
74.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	42007	--	252042	--	252042	--	272205
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20163	
75.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в	м2	12,18	828,67	20,09	10093	245	6987	2686	13802
					234,9	2,25	2861	27	--	1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		земле/									
		НР - 93%; СП - 8%									
76.	2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967	--	3934	--	3934	--	4249
					--	--	--	--	--	315	
		СП - 8%									
77.	2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,2	420	--	4704	--	4704	--	5080
					--	--	--	--	--	376	
		СП - 8%									
78.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
79.	2404-0207 -3223 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10137	--	81096	--	81096	--	87584
					--	--	--	--	--	6488	
		СП - 8%									
80.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--	--	2717	
		СП - 8%									
81.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123	--	8492	--	8492	--	9171
					--	--	--	--	--	679	
		СП - 8%									
82.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2221	--	8884	--	8884	--	9595
					--	--	--	--	--	711	
		СП - 8%									
83.	1308-0206 -1502 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2	596,64	41,67	1193	83	347	564	1897
					381,5	9,84	763	20	--	141	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	2306-1002 -0108 РСНБ РК	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок	км	0,002	601868	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--	--	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80									
		СП - 8%									
85.	2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	869	--	3476	--	3476	--	3754
					--	--	--	--	--	278	
		СП - 8%									
86.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 6	т	0,0028	439286	--	1230	--	1230	--	1328
					--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
87.	2404-0207 -2310 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У4	шт.	4	1622	--	6488	--	6488	--	7007
					--	--	--	--	--	519	
		СП - 8%									
88.	2404-0207 -3223 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137	--	40548	--	40548	--	43792
					--	--	--	--	--	3244	
		СП - 8%									
89.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--	--	2717	
		СП - 8%									
		УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ST208 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ - 2шт									
90.	2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906	--	5812	--	5812	--	6277
					--	--	--	--	--	465	
		СП - 8%									
91.	2404-0207 -2810 РСНБ РК 2015	-Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	418	--	3344	--	3344	--	3612
					--	--	--	--	--	268	
		СП - 8%									
92.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
93.	СТПРАЙС лист "Связьавт	-Комплект переносного заземлния ST 208	шт	2	8961,61	--	17923	--	17923	--	19357
					--	--	--	--	--	1434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оматика" 2018	СП - 8%									
94.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221	--	4442	--	4442	--	4797
					--	--	--	--	--	355	
		СП - 8%									
95.	1308-0206 -1502 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1	596,64	41,67	597	42	173	282	949
					381,5	9,84	382	10	--	70	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601868	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
97.		ВВОД В ЗДАНИЕ - 2шт									
	2404-0207 -4935 РСНБ РК 2015	-Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2780	--	5560	--	5560	--	6005
					--	--	--	--	--	445	
		СП - 8%									
98.	2404-0207 -3212 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1340	--	2680	--	2680	--	2894
					--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
99.	2404-0207 -5306 РСНБ РК 2015	-Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	860	--	6880	--	6880	--	7430
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
100.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123	--	16984	--	16984	--	18343
					--	--	--	--	--	1359	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	852178	25923	790794	38070	961468
			Тенге		--	--	35456	11852	--	71219	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге				781				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1761			
		Накладные расходы	Тенге				20632				
		Сметная прибыль	Тенге				1268				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26551				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1761			2
		Материалы	Тенге				827017				
		Всего заработная плата	Тенге				16555				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45547			
		Местные материалы	Тенге				372923				
		Накладные расходы	Тенге				378063				
		Сметная прибыль	Тенге				36802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				932924				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					45547			43
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1845				
		Сметная прибыль	Тенге				1845				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				961468				
		Сметная заработная плата	Тенге					47308			44

РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН

101.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	87,5	235,19	23,71	20579	2075	5151	9993	33018
					152,6	6,01	13353	526	--	2446	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1489,79	186,68	23837	2987	5154	11900	38595
					981	51,95	15696	831	--	2859	
		НР - 72%; СП - 8%									
103.	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00593	269004	--	1595	--	1595	--	1723
					--	--	--	--	--	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.		СП - 8%									
	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1008	273261	--	27545	--	27545	--	29748
					--	--	--	--	--	2204	
105.		СП - 8%									
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1508	229680	--	34636	--	34636	--	37407
					--	--	--	--	--	2771	
		СП - 8%									
106.		МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛИ									
	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования	шт.	29,44	1184,04	112,86	34858	3323	9072	16637	55615
					763	21,87	22463	644	--	4120	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.											
	2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0018	213065	--	384	--	384	--	414
					--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
108.											
	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0309	206613	--	6384	--	6384	--	6895
					--	--	--	--	--	511	
		СП - 8%									
109.											
	2105-0304	-Прокат стальной	т	0,0139	198952	--	2765	--	2765	--	2987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015	горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	221 221	
110.		МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ10кВ									
	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	38,36	1184,04 763	112,86 21,87	45420 29269	4329 839	11822 --	21678 5368	72465
111.											
	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,0495	206613 --	-- --	10227 --	-- --	10227 --	-- 818	11046
112.											
	2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,0139	198952 --	-- --	2765 --	-- --	2765 --	-- 221	2987
113.		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	1908	470,5 67,56	402,94 136,43	897719 128904	768814 260302	-- --	280229 94236	1272183
114.											
	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	1908	409,94 67,56	342,38 115,92	782166 128904	653261 221178	-- --	252060 82738	1116963
115.											
	2103-0101 -0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой	1000 шт.	3,709	38919 --	-- --	144351 --	-- --	144351 --	-- 11548	155899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
116.		СП - 8%									
	1308-0206 -1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	752,86	160,69	3764	803	454	1991	6216
					501,4	51,67	2507	258	--	460	
117.		НР - 72%; СП - 8%									
	1308-0206 -2003 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	140,5	270,18	18	37960	2529	10928	18251	60708
					174,4	6,01	24503	845	--	4497	
118.		НР - 72%; СП - 8%									
	2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм	м	140,5	360	--	50580	--	50580	--	54626
					--	--	--	--	--	4046	
119.		СП - 8%									
	2301-0201 -0169 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1487	--	7435	--	7435	--	8030
					--	--	--	--	--	595	
120.		СП - 8%									
	2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная	м	412	64	--	26368	--	26368	--	28477
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2109	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2161338	1438121	357616	612739	2996002
			Тенге		--	--	365599	485424	--	221927	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1846303				
	Материалы		Тенге				42582				
	Всего заработная плата		Тенге					851023			
	Накладные расходы		Тенге				612737				
	Сметная прибыль		Тенге				196723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч				2655763				
	Нормативная трудоемкость		Тенге					851023			683
	Сметная заработная плата		Тенге				257020				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112670				
	Стоимость материалов и конструкций										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				144351				
Сметная прибыль			Тенге				20562				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				277582				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				58015				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				58015				
Сметная прибыль			Тенге				4641				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				62656				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2996001				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								683
Сметная заработная плата			Тенге					851023			
		РАЗДЕЛ 5. ОПОРЫ ВЛ 10 кВ									
		АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10-1 - 1шт									
121.											
1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015		-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	6489,4	2818,77	12979	5638	1350	6885	21453
					2995,74	1307,38	5991	2615	--	1589	
		НР - 80%; СП - 8%									
122.											
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	0,75584	730,94	--	552	--	--	398	1026
					730,94	--	552	--	--	76	
		НР - 72%; СП - 8%									
123.											
2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015		-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42007	--	84014	--	84014	--	90735
					--	--	--	--	--	6721	
		СП - 8%									
124.											
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	4,06	828,67	20,09	3364	82	2328	895	4601
					234,9	2,25	954	9	--	341	
		НР - 93%; СП - 8%									
125.											
1133-0203		-Плиты анкерные объемом	шт.	2	2159,3	1217,45	4319	2435	--	2240	7084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка			941,85	458,3	1884	917	--	525	
		НР - 80%; СП - 8%									
126.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	39510	--	3951	--	3951	--	4267
					--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									
127.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Траверса ТМ6	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--	--	790	
128.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Накладка ОГ2	шт	2	3185,71	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--	--	510	
129.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Накладка ОГ5	шт	1	2334,82	--	2335	--	2335	--	2522
		СП - 8%			--	--	--	--	--	187	
130.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%			--	--	--	--	--	119	
131.	2404-0207 -4942 РСНБ РК 2015	-Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2659	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--	--	213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн У1 СП - 8%	шт	1	6727,68 --	-- --	6728 --	-- --	6728 --	-- 538	7266
133.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018	-Стяжка Г1 СП - 8%	шт	2	2357,14 --	-- --	4714 --	-- --	4714 --	-- 377	5091
134.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 1 СП - 8%	т	0,001	439286 --	-- --	439 --	-- --	439 --	-- 35	474
135.	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	1	1741 --	-- --	1741 --	-- --	1741 --	-- 139	1880
136.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	1	44 --	-- --	44 --	-- --	44 --	-- 4	48
137.	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,01	1802 --	-- --	18 --	-- --	18 --	-- 1	19
138.	2401-0107 -0702 РСНБ РК 2015	-Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ СП - 8%	1000 шт.	0,001	69773 --	-- --	70 --	-- --	70 --	-- 6	75
139.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	548 --	-- --	548 --	-- --	548 --	-- 44	592
140.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357 --	-- --	1071 --	-- --	1071 --	-- 86	1157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
141.		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1 - 3шт									
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		3	6489,4 / 2995,74	2818,77 / 1307,38	19468 / 8987	8456 / 3922	2025 / --	10327 / 2384	32179
		НР - 80%; СП - 8%									
142.											
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	1,13376	730,94 / 730,94	-- / --	829 / 829	-- / --	-- / --	597 / 114	1539
		НР - 72%; СП - 8%									
143.											
	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42007 / --	-- / --	126021 / --	-- / --	126021 / --	-- / 10082	136103
		СП - 8%									
144.											
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	6,09	828,67 / 234,9	20,09 / 2,25	5047 / 1431	122 / 14	3494 / --	1343 / 511	6901
		НР - 93%; СП - 8%									
145.											
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Траверса ТМ1	шт	3	9879,46 / --	-- / --	29638 / --	-- / --	29638 / --	-- / 2371	32009
		СП - 8%									
146.											
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор"	-Хомут Х1	шт	3	1481,25 / --	-- / --	4444 / --	-- / --	4444 / --	-- / 356	4799
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Алматы 2018										
147.	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9	1741	--	15669	--	15669	--	16923
					--	--	--	--	--	1254	
		СП - 8%									
148.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	44	--	396	--	396	--	428
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
149.	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,09	1802	--	162	--	162	--	175
					--	--	--	--	--	13	
		СП - 8%									
150.	2401-0107 -0702 РСНБ РК 2015	-Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	0,009	69773	--	628	--	628	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
151.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ УОП - 1шт									
152.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Траверса ТМ2	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%									
					--	--	--	--	--	790	
153.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--	1481	--	1600
		СП - 8%									
					--	--	--	--	--	119	
154.	2106-0801 -0101 РСНБ РК	-Проводник ЗП 1	т	0,0012	439286	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%									
					--	--	--	--	--	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	2995	--	8985	--	8985	--	9704
					--	--	--	--	--	719	
		СП - 8%									
156.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44	--	132	--	132	--	143
					--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
157.	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1802	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
158.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	357	--	4284	--	4284	--	4627
					--	--	--	--	--	343	
		СП - 8%									
159.		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА10-1 - 1шт									
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		3	6489,4	2818,77	19468	8456	2025	10327	32179
					2995,74	1307,38	8987	3922	--	2384	
		НР - 80%; СП - 8%									
160.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	1,13376	730,94	--	829	--	--	597	1539
					730,94	--	829	--	--	114	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42007	--	126021	--	126021	--	136103
					--	--	--	--	--	10082	
		СП - 8%									
162.				6,09	828,67	20,09	5047	122	3494	1343	6901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2		234,9	2,25	1431	14	--	511	
		НР - 93%; СП - 8%									
163.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2159,3	1217,45	6478	3652	--	3360	10625
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,3	2826	1375	--	787	
164.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	39510	--	5927	--	5927	--	6401
		СП - 8%			--	--	--	--	--	474	
165.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Траверса ТМ14	шт	1	9879,46	--	9879	--	9879	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--	--	790	
166.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Накладка ОГ11	шт	2	2825,89	--	5652	--	5652	--	6104
		СП - 8%			--	--	--	--	--	452	
167.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Накладка ОГ13	шт	1	2825,89	--	2826	--	2826	--	3052
		СП - 8%			--	--	--	--	--	226	
168.				2	1481,25	--	2963	--	2963	--	3200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х4 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	237	
169.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х5 СП - 8%	шт	2	1481,25 --	-- --	2963 --	-- --	2963 --	-- 237	3200
170.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн У2 СП - 8%	шт	2	6727,68 --	-- --	13455 --	-- --	13455 --	-- 1076	14532
171.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2018	-Стяжка Г1 СП - 8%	шт	3	2357,14 --	-- --	7071 --	-- --	7071 --	-- 566	7637
172.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 1 СП - 8%	т	0,0022	439286 --	-- --	966 --	-- --	966 --	-- 77	1044
173.	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	3	1741 --	-- --	5223 --	-- --	5223 --	-- 418	5641
174.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	3	44 --	-- --	132 --	-- --	132 --	-- 11	143
175.	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,02	1802 --	-- --	36 --	-- --	36 --	-- 3	39
176.	2404-0204	-Зажимы соединительные	шт.	3	548	--	1644	--	1644	--	1776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1202 РСНБ РК 2015	плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
177.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
178.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524	--	9144	--	9144	--	9876
					--	--	--	--	--	732	
		СП - 8%									
179.	2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	512	--	1024	--	1024	--	1106
					--	--	--	--	--	82	
		СП - 8%									
180.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	599	--	599	--	599	--	647
					--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
181.	2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	502	--	502	--	502	--	542
					--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ ПР-1 - 1шт									
182.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн РА1	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
					--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
183.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн РА2	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
					--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
184.	СТПРАЙС-Л	-Кронштейн РА3	шт	2	1358,04	--	2716	--	2716	--	2933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
185.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн РА4 СП - 8%	шт	1	1358,04 -- --	-- -- --	1358 -- --	-- -- --	1358 -- --	-- 109	1467
186.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн РА5 СП - 8%	шт	3	1358,04 -- --	-- -- --	4074 -- --	-- -- --	4074 -- --	-- 326	4400
187.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х7 СП - 8%	шт	3	1415,18 -- --	-- -- --	4246 -- --	-- -- --	4246 -- --	-- 340	4585
188.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х8 СП - 8%	шт	1	1415,18 -- --	-- -- --	1415 -- --	-- -- --	1415 -- --	-- 113	1528
189.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 1 СП - 8%	т	0,00225	439286 -- --	-- -- --	988 -- --	-- -- --	988 -- --	-- 79	1067
190.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	4	2995 -- --	-- -- --	11980 -- --	-- -- --	11980 -- --	-- 958	12938
191.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44 -- --	-- -- --	176 -- --	-- -- --	176 -- --	-- 14	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.		СП - 8%									
	2404-0207 -1302 РСНБ РК 2015	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	1802	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--	--	1	
193.		СП - 8%									
	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	357	--	2142	--	2142	--	2313
					--	--	--	--	--	171	
194.		СП - 8%									
	1308-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	35685,67	10865,08	35686	10865	3427	17990	57970
					21394	3592,36	21394	3592	--	4294	
195.		НР - 72%; СП - 8%									
	1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5067,59	188,15	5068	188	376	3283	9019
					4504	55,6	4504	56	--	668	
196.		НР - 72%; СП - 8%									
	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793	--	48793	--	--	--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
197.											
	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	903854	--	1058	--	1058	--	1142
					--	--	--	--	--	85	
198.		СП - 8%									
	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9416	629	--	592	--	592	--	640
					--	--	--	--	--	47	
199.		СП - 8%									
				6	703	--	4218	--	4218	--	4555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0206-0613 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КМ-1 - 1 шт									
200.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн Р1	шт	2	1358,04	--	2716	--	2716	--	2933
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
201.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Кронштейн Р2	шт	1	1358,04	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--	--	109	
202.	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1622	--	1622	--	1622	--	1752
		СП - 8%			--	--	--	--	--	130	
203.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016928	229680	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--	--	311	
204.	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	-Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,04	3608	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--	--	12	
205.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	-Хомут Х7	шт	2	1415,18	--	2830	--	2830	--	3057
		СП - 8%			--	--	--	--	--	226	
206.	СТПРАЙС-Л	-Хомут Х8	шт	3	1415,18	--	4246	--	4246	--	4585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018	СП - 8%			--	--	--	--	--	340	
207.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП 1	т	0,001	439286	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--	--	35	
208.	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--	--	86	
209.	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1	23008,76	17305,86	23009	17306	73	8208	33714
		НР - 72%; СП - 8%			5630	5770,05	5630	5770	--	2497	
210.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентрэлектропровод" г.Сарань 2018	-Муфта концевая rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М	шт	1	26570,54	--	26571	--	26571	--	28696
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2126	
211.	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3	8349,4	4392,63	25048	13178	613	11898	39901
		НР - 80%; СП - 8%			3752,48	1204,82	11257	3614	--	2956	
212.	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	-Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435	--	19305	--	--	--	19305
					--	--	--	--	19305	--	
213.	2404-0206-0613 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	703	--	2109	--	2109	--	2278
		СП - 8%			--	--	--	--	--	169	
214.	2404-0207-1812 РСНБ РК	-Наконечники кабельные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	35	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--	--	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.	2015	СП - 8%									
	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601868	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--	--	48	
216.		СП - 8%									
	2113-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,087	218	--	19	--	19	--	20
					--	--	--	--	--	2	
217.		СП - 8%									
	2113-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000048	846215	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	847763	70501	631678	79691	996206
			Тенге		--	--	77485	25820	68098	68755	

Стоимость оборудования	Тенге		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	68098	
Стоимость монтажных работ	Тенге	68098	
Материалы	Тенге	285906	
Всего заработная плата	Тенге	3875	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		40946
Накладные расходы	Тенге	222144	
Сметная прибыль	Тенге	29481	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	25231	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	340618	
Сметная заработная плата	Тенге		
Стоимость общестроительных работ	Тенге		40946
Материалы	Тенге	490399	
Всего заработная плата	Тенге	15329	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		62359
Местные материалы	Тенге	41038	
Накладные расходы	Тенге	345934	
Сметная прибыль	Тенге	50211	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	43249	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	583858	
Сметная заработная плата	Тенге		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		62359
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3361	
Сметная прибыль	Тенге	3361	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	269	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3629	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	996203	
Сметная заработная плата	Тенге		103305

35

58

93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
218.	1308-0201 -2502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	23	23008,76	17305,86	529201	398035	1676	188785	775425
					5630	5770,05	129490	132711	--	57439	
		НР - 72%; СП - 8%									
219.	1308-0201 -2503 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	28370,46	21541,56	56741	43083	146	20071	82957
					6756	7182,3	13512	14365	--	6145	
		НР - 72%; СП - 8%									
220.	1308-0201 -2501 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	19543,04	14966,14	39086	29932	146	13671	56978
					4504	4989,95	9008	9980	--	4221	
		НР - 72%; СП - 8%									
221.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентр электропр овод" г.Сарань 2018	-Муфта концевая rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	шт	22	15527,68	--	341609	--	341609	--	368938
					--	--	--	--	--	27329	
		СП - 8%									
222.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентр электропр овод" г.Сарань 2018	-Муфта концевая rek-1КнТ-3-50/150-ВЛ-М	шт	2	19828,57	--	39657	--	39657	--	42830
					--	--	--	--	--	3173	
		СП - 8%									
223.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "Адмиралс трой" 2018	-Муфта концевая термоусаживаемая для кабелей STRK 1.27	шт	2	16250	--	32500	--	32500	--	35100
					--	--	--	--	--	2600	
		СП - 8%									
224.	СТПРАЙС лист ТОО "Казцентр электропр	-Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	шт	1	23856,25	--	23856	--	23856	--	25765
					--	--	--	--	--	1909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
овод" г.Сарань 2018	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			--	--	1062651	471050	439590	222527	1387993
		Тенге			--	--	152010	157056	--	102816	
Стоимость монтажных работ		Тенге					1062651				
Материалы		Тенге					1968				
Всего заработная плата		Тенге						309066			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					437622				
Накладные расходы		Тенге					222527				
Сметная прибыль		Тенге					102814				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1387992				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						309066			252
Сметная заработная плата		Тенге					1387992				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге						309066			252
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									
Сметная заработная плата		Тенге									
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									

18578023

Заказчик: ТОО РАЙС KZ

Подрядчик: ТОО ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау