Счет-фактура № 00000000008 от 26 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДС № 1 от 24.04.2018 к 03-3/150 от 02.04.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе.Пятиэтажный жилой дом №49»	шт	1	36.528.641,96	36.528.641,96	12%	4.383.437,04	40.912.079,00		
Всего по счету:					**36.528.641,96**		**4.383.437,04**	**40.912.079,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07 — 090240000042

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС № 1 от 24.04.2018 к 03-3/150 от 02.04.2018

Номер документа	Дата составления
8	26.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе.Пятиэтажный жилой дом №49»			шт	1	40.912.079,00	40.912.079,00
				Итого	1	x	40.912.079,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коздигарин Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом №49

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№03-3/150	2018-04-02				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке	36 528 642,13	36 528 642		36 528 642,13			4 383 437,06	40 912 079
в том числе: за отчетный месяц		36 528 642		36 528 642,13			4 383 437,06	40 912 079

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.5ти этажный жилой дом №49.

Наим жилой дом №49 5ти этажный жилой дом №49.

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018года

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с	м3 грунта	1506,6000		92,62	139 537
		НР первого уровня	%	59,1		21,69	32 676
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	7 302
		Накладные расходы	%	--		26,53	39 977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,53	14 361
		Сметная стоимость:				**128,68**	**193 876**
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта	113,4000		1378,15	156 282
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	92 363
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	10 543
		Накладные расходы	%	--		907,45	102 905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	20 735
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**279 922**
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	1620,0000		31,65	51 266
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	10 859
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	2 634
		Накладные расходы	%	--		8,33	13 493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	5 181
		Сметная стоимость:				**43,17**	**69 940**

4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на	м3 грунта	1620,0000	27,08	43 866
		НР первого уровня	%	59,1	5,74	9 291
		НР второго уровня	%	4,24	1,39	2 254
		Накладные расходы	%	--	7,13	11 545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,74	4 433
		Сметная стоимость:			**36,94**	**59 844**
5	Е11-110101-0102	Укатка дна котлована	м2	1080,0000	75,44	81 472
		НР первого уровня	%	60,9	35,68	38 533
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	5 088
		Накладные расходы	%	--	40,39	43 621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	10 007
		Сметная стоимость:			**125,09**	**135 100**
6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	864,7000	31,65	27 364
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	5 796
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	1 406
		Накладные расходы	%	--	8,33	7 202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	2 765
		Сметная стоимость:			**43,17**	**37 332**
7	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на	м3 грунта	864,7000	27,08	23 414
		НР первого уровня	%	59,1	5,74	4 959
		НР второго уровня	%	4,24	1,39	1 203
		Накладные расходы	%	--	7,13	6 162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,74	2 366
		Сметная стоимость:			**36,94**	**31 943**
8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при	м3 грунта	205,5000	22,18	4 558
		НР первого уровня	%	59,1	4,70	965
		НР второго уровня	%	4,24	1,14	234
		Накладные расходы	%	--	5,84	1 200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	461
		Сметная стоимость:			**30,26**	**6 218**
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,5000	658,98	45 140
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	26 678
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	3 045

		Накладные расходы	%	--	433,91	29 723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	5 989
		Сметная стоимость:			**1180,32**	**80 852**
10	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	205,5000	143,41	29 471
		НР первого уровня	%	59,1	64,58	13 271
		НР второго уровня	%	4,24	8,82	1 812
		Накладные расходы	%	--	73,40	15 083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,34	3 564
		Сметная стоимость:			**234,15**	**48 118**
11	Е11-010101-0313	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5м3	м3 грунта	590,7000	91,69	54 163
		НР первого уровня	%	59,1	21,47	12 684
		НР второго уровня	%	4,24	4,80	2 834
		Накладные расходы	%	--	26,27	15 518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,44	5 574
		Сметная стоимость:			**127,40**	**75 256**
12	Е11-010203-0104	Разравнивание грунта	м2	729,7000	75,85	55 351
		НР первого уровня	%	59,1	44,83	32 712
		НР второго уровня	%	4,24	5,12	3 734
		Накладные расходы	%	--	49,95	36 446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,06	7 344
		Сметная стоимость:			**135,86**	**99 141**
13	Е11-010102-0313 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	755,3000	112,68	85 110
		НР первого уровня	%	59,1	24,92	18 819
		НР второго уровня	%	4,24	5,83	4 407
		Накладные расходы	%	--	30,75	23 226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,47	8 667
		Сметная стоимость:			**154,91**	**117 003**
14	С341-020102-1010 41-020102-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1359,5400	250,82	341 000
		НР второго уровня	%	4,24	10,63	14 458
		Накладные расходы	%	--	10,63	14 458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,92	28 437

		Сметная стоимость:			**282,37**	**383 895**
15	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	755,3000	12,70	9 591
		НР первого уровня	%	59,1	3,16	2 387
		НР второго уровня	%	4,24	0,67	508
		Накладные расходы	%	--	3,83	2 895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,32	999
		Сметная стоимость:			**17,85**	**13 484**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 631 923**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	56,0000	18313,76	1 025 570
		НР первого уровня	%	48,5	529,67	29 661
		НР второго уровня	%	4,24	798,96	44 742
		Накладные расходы	%	--	1328,63	74 403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1571,39	87 998
		Сметная стоимость:			**21213,78**	**1 187 972**
17	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25, W4	м3	249,1300	24704,27	6 154 575
		НР первого уровня	%	48,5	779,45	194 186
		НР второго уровня	%	4,24	1080,51	269 187
		Накладные расходы	%	--	1859,96	463 373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2125,14	529 436
		Сметная стоимость:			**28689,38**	**7 147 384**
18	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром	т	1,1324	196197,30	222 174
		НР второго уровня	%	4,24	8318,77	9 420
		Накладные расходы	%	--	8318,77	9 420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16361,29	18 528
		Сметная стоимость:			**220877,35**	**250 122**
19	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром	т	4,9743	191513,63	952 646
		НР второго уровня	%	4,24	8120,18	40 392
		Накладные расходы	%	--	8120,18	40 392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15970,70	79 443
		Сметная стоимость:			**215604,51**	**1 072 482**
20	С121-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ	т	2,5484	200100,36	509 936

		НР второго уровня	%	4.24	8484,26	21 621
		Накладные расходы	%	--	8484,26	21 621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16686,77	42 525
		Сметная стоимость:			**225271,38**	**574 082**
21	С121-050301-	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1	т	0,5203	210118,21	109 325
		НР второго уровня	%	4.24	8909,01	4 635
		Накладные расходы	%	--	8909,01	4 635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17522,18	9 117
		Сметная стоимость:			**236549,40**	**123 077**
22	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	242,0000	1145,80	277 283
		НР первого уровня	%	62,1	351,31	85 016
		НР второго уровня	%	4.24	63,48	15 362
		Накладные расходы	%	--	414,78	100 378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,85	30 213
		Сметная стоимость:			**1685,43**	**407 874**
23	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	234,0000	1626,20	380 532
		НР первого уровня	%	62,1	493,64	115 512
		НР второго уровня	%	4.24	89,88	21 032
		Накладные расходы	%	--	583,52	136 545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	176,78	41 366
		Сметная стоимость:			**2386,51**	**558 442**
24	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	60,0000	2433,91	146 035
		НР первого уровня	%	62,1	737,13	44 228
		НР второго уровня	%	4.24	134,45	8 067
		Накладные расходы	%	--	871,58	52 295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	264,44	15 866
		Сметная стоимость:			**3569,94**	**214 196**
25	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт.	96,0000	3433,20	329 587
		НР первого уровня	%	62,1	1004,62	96 444
		НР второго уровня	%	4.24	188,16	18 064
		Накладные расходы	%	--	1192,79	114 507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	370,08	35 528
		Сметная стоимость:			**4996,06**	**479 622**

26	С121-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	78,5460	23116,22	1 815 687
		НР второго уровня	%	4,24	980,13	76 985
		Накладные расходы	%	--	980,13	76 985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1927,71	151 414
		Сметная стоимость:			**26024,06**	**2 044 085**
27	С121-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона	м3	28,7970	22022,03	634 168
		НР второго уровня	%	4,24	933,73	26 889
		Накладные расходы	%	--	933,73	26 889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1836,46	52 885
		Сметная стоимость:			**24792,23**	**713 942**
28	С121-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса	м3	97,7640	20725,06	2 026 165
		НР второго уровня	%	4,24	878,74	85 909
		Накладные расходы	%	--	878,74	85 909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1728,30	168 966
		Сметная стоимость:			**23332,11**	**2 281 040**
29	техн.часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	205,1070	270,00	55 379
		НР второго уровня	%	4,24	11,45	2 348
		Накладные расходы	%	--	11,45	2 348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,52	4 618
		Сметная стоимость:			**303,96**	**62 345**
30	Е11-060101-0119	Монолитные заделки между блоками из бетона В12,5 W4.Устройство	м3	7,0000	21816,73	152 717
		НР первого уровня	%	48,5	1145,05	8 015
		НР второго уровня	%	4,24	973,58	6 815
		Накладные расходы	%	--	2118,63	14 830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1914,83	13 404
		Сметная стоимость:			**25850,19**	**180 951**
31	Е11-080301-0101	Местные заделки из блоков СКЦ-1Р.Устройство	м3 кладки	37,0000	6042,54	223 574
		НР первого уровня	%	50,8	1643,02	60 792
		НР второго уровня	%	4,24	325,87	12 057
		Накладные расходы	%	--	1968,89	72 849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	640,91	23 714
		Сметная стоимость:			**8652,35**	**320 137**

32	С121-030302-0203 21-030302-	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	2662,0000	177,63	472 851
		НР второго уровня	%	4,24	7,53	20 049
		Накладные расходы	%	--	7,53	20 049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,81	39 432
		Сметная стоимость:			**199,97**	**532 332**
33	Е11-080201-0101	Местные заделки из керамического кирпича М100.Устройство	м3 кладки	16,0000	23762,80	380 205
		НР первого уровня	%	50,8	1879,22	30 068
		НР второго уровня	%	4,24	1087,22	17 396
		Накладные расходы	%	--	2966,44	47 463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2138,34	34 213
		Сметная стоимость:			**28867,59**	**461 881**
34	Е11-080201-0701	Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка	т	0,4558	319802,69	145 756
		НР первого уровня	%	50,8	22810,93	10 397
		НР второго уровня	%	4,24	14526,82	6 621
		Накладные расходы	%	--	37337,74	17 017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28571,23	13 022
		Сметная стоимость:			**385711,67**	**175 796**
35	Е11-220301-0108	Футляры для канализационных труб д=325х8 мм.Укладка	км	0,0030	932103,90	2 796
		НР первого уровня	%	62,1	376352,36	1 129
		НР второго уровня	%	4,24	55478,55	166
		Накладные расходы	%	--	431830,91	1 295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109114,78	327
		Сметная стоимость:			**1473049,59**	**4 419**
36	С123-010201-0246 23-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры	м	3,0120	19406,54	58 453
		НР второго уровня	%	4,24	822,84	2 478
		Накладные расходы	%	--	822,84	2 478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1618,35	4 874
		Сметная стоимость:			**21847,73**	**65 805**
37	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,0060	402762,51	2 417
		НР первого уровня	%	62,1	181683,15	1 090
		НР второго уровня	%	4,24	24780,50	149

		Накладные расходы	%	--	206463,64	1 239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48738,09	292
		Сметная стоимость:			**657964,25**	**3 948**
38	С123-011201-0101 23-011201-	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,0480	653,67	3 953
		НР второго уровня	%	4,24	27,72	168
		Накладные расходы	%	--	27,72	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,51	330
		Сметная стоимость:			**735,90**	**4 451**
39	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	144,0000	300,24	43 235
		НР первого уровня	%	62,1	94,41	13 595
		НР второго уровня	%	4,24	16,73	2 410
		Накладные расходы	%	--	111,14	16 004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	4 739
		Сметная стоимость:			**444,29**	**63 978**
40	С121-040105-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,1530	72376,39	228 203
		НР второго уровня	%	4,24	3068,76	9 676
		Накладные расходы	%	--	3068,76	9 676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6035,61	19 030
		Сметная стоимость:			**81480,76**	**256 909**
41	техн.часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	3,1530	270,00	851
		НР второго уровня	%	4,24	11,45	36
		Накладные расходы	%	--	11,45	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,52	71
		Сметная стоимость:			**303,96**	**958**
42	Е11-070104-0301	Прогоны.Монтаж	шт.	3,0000	1431,98	4 296
		НР первого уровня	%	62,1	507,85	1 524
		НР второго уровня	%	4,24	82,25	247
		Накладные расходы	%	--	590,10	1 770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	161,77	485
		Сметная стоимость:			**2183,85**	**6 552**
43	С121-040106-9901 21-040106-	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,3000	86094,65	25 828
		НР второго уровня	%	4,24	3650,41	1 095

		Накладные расходы	%	--	3650,41	1 095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7179,61	2 154
		Сметная стоимость:			**96924,67**	**29 077**
44	техн.часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,3000	270,00	81
		НР второго уровня	%	4,24	11,45	3
		Накладные расходы	%	--	11,45	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,52	7
		Сметная стоимость:			**303,96**	**91**
45	Е11-060101-0119 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона В15	м3	3,0000	22225,04	66 675
		НР первого уровня	%	48,5	1145,05	3 435
		НР второго уровня	%	4,24	990,89	2 973
		Накладные расходы	%	--	2135,94	6 408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1948,88	5 847
		Сметная стоимость:			**26309,86**	**78 930**
46	Е11-080101-0301 11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхнос	144,6200	660,76	95 559
		НР первого уровня	%	50,8	148,94	21 540
		НР второго уровня	%	4,24	34,33	4 965
		Накладные расходы	%	--	183,27	26 505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,52	9 765
		Сметная стоимость:			**911,55**	**131 829**
47	Е11-120101-0209	Горизонтальная гидроизоляция из двух слоев наплавляемого технопласта.Устройство	м2 кровли	150,6200	814,24	122 640
		НР первого уровня	%	56,4	61,40	9 249
		НР второго уровня	%	4,24	37,13	5 592
		Накладные расходы	%	--	98,53	14 841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,02	10 998
		Сметная стоимость:			**985,79**	**148 480**
48	Е11-120101-0210 11-120101-0210	Горизонтальная гидроизоляция из одного слоя наплавляемого технопласта.Устройство	м2 кровли	6,6200	388,68	2 573
		НР первого уровня	%	56,4	36,21	240
		НР второго уровня	%	4,24	18,02	119
		Накладные расходы	%	--	54,22	359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,43	235

		Сметная стоимость:				**478,33**	**3 167**
49	Е11-080101-0307	Боковая обмазка мастикой "Технониколь №21	м2	509,0000		730,75	371 951
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	46 863
		НР второго уровня	%	4,24		34,89	17 758
		Накладные расходы	%	--		126,96	64 620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,62	34 926
		Сметная стоимость:				**926,32**	**471 497**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 **Тенге** **20 057 851**

Итого по разделу 1 и 2	21 689 774
Временные здания и сооружения 0,9%	195 208
Итого с временными зданиями и сооружениями	21 884 982
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	352 348
Итого в ценах 2017г	22 237 330
Итого в текущих ценах 2018г к=1,0599383	23 570 198
НДС 12%	2 828 424
Итого с НДС	26 398 622

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор ТОО "Актам -инжиниринг" Каналин А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки №1

Наименование объекта - 5ти этажный жилой дом №49.

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018года

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом					
51	Е11-070504-0105 11-	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	40,0000		2951,86	118 075
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	39 190
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	6 668
		Накладные расходы	%	--		1146,44	45 858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,86	13 115
		Сметная стоимость:				4426,17	177 047
52	Е11-070504-0106 11-	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	90,0000		4470,10	402 309
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	136 433
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	22 843
		Накладные расходы	%	--		1769,73	159 275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,19	44 927
		Сметная стоимость:				6739,01	606 511
53	С121-040108-9907 21-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ,	м2	751,5600		5220,50	3 923 519
		НР второго уровня	%	4,24		221,35	166 357
		Накладные расходы	%	--		221,35	166 357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,35	327 190
		Сметная стоимость:				5877,20	4 417 066
54	С121-040108-9908 21-	Плиты перекрытия многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12	м2	27,6000		7548,26	208 332
		НР второго уровня	%	4,24		320,05	8 833

		Накладные расходы	%	--	320,05	8 833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	629,46	17 373
		Сметная стоимость:			8497,77	234 538
55	С121-040108-9910 21-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ,	м2	88,5600	4747,46	420 435
		НР второго уровня	%	4,24	201,29	17 826
		Накладные расходы	%	--	201,29	17 826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	395,90	35 061
		Сметная стоимость:			5344,65	473 322
56	Е11-070503-0110 11-	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	4,0000	300,24	1 201
		НР первого уровня	%	62,1	94,41	378
		НР второго уровня	%	4,24	16,73	67
		Накладные расходы	%	--	111,14	445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	132
		Сметная стоимость:			444,29	1 777
57	С121-040105-9901 21-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3920	72376,39	28 372
		НР второго уровня	%	4,24	3068,76	1 203
		Накладные расходы	%	--	3068,76	1 203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6035,61	2 366
		Сметная стоимость:			81480,76	31 940
58	Е11-070107-0101 11-	Анкера.Установка	т стальных	0,1632	381178,91	62 193
		НР первого уровня	%	62,1	96447,73	15 736
		НР второго уровня	%	4,24	20251,37	3 304
		Накладные расходы	%	--	116699,10	19 041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39830,24	6 499
		Сметная стоимость:			537708,24	87 732
59	С121-050301-9918 21-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1632	103445,17	16 878
		НР второго уровня	%	4,24	4386,08	716
		Накладные расходы	%	--	4386,08	716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8626,50	1 408
		Сметная стоимость:			116457,74	19 001
60	Е11-060801-0103 11-	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	м3	0,6000	26711,54	16 027
		НР первого уровня	%	48,5	2249,42	1 350
		НР второго уровня	%	4,24	1227,94	737
		Накладные расходы	%	--	3477,36	2 086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2415,11	1 449
		Сметная стоимость:			32604,01	19 562
61	С121-050301-3001 21-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	200100,36	4 322

		НР второго уровня	%	4,24	8484,26	183
		Накладные расходы	%	--	8484,26	183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16686,77	360
		Сметная стоимость:			225271,38	4 866
62	С121-050301-3201 21-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,0235	196197,30	4 615
		НР второго уровня	%	4,24	8318,77	196
		Накладные расходы	%	--	8318,77	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16361,29	385
		Сметная стоимость:			220877,35	5 195
63	С121-050301-3202 21-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,0572	191513,63	10 955
		НР второго уровня	%	4,24	8120,18	464
		Накладные расходы	%	--	8120,18	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15970,70	914
		Сметная стоимость:			215604,51	12 333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6 090 892
		РАЗДЕЛ 11.Стены				
116	Е11-080201-0103 11-	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из	м3 кладки	171,0000	21974,42	3 757 626
		НР первого уровня	%	50,8	2056,18	351 607
		НР второго уровня	%	4,24	1018,90	174 232
		Накладные расходы	%	--	3075,08	525 839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2003,96	342 677
		Сметная стоимость:			**27053,45**	**4 626 142**
125	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной	300,0000	464,44	139332,00
		НР первого уровня	%	50,8	169,66	50 898
		НР второго уровня	%	4,24	26,89	8 067
		Накладные расходы	%	--	196,54	58 965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,88	15 864
		Сметная стоимость:			**713,87**	**214 161**
126	Е11-070503-0110 11-	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	70,0000	300,24	21 017
		НР первого уровня	%	62,1	94,41	6 609
		НР второго уровня	%	4,24	16,73	1 171
		Накладные расходы	%	--	111,14	7 780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	2 304
		Сметная стоимость:			**444,29**	**31 100**
127	С121-040105-9901 21-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,0000	72376,39	144 753

		НР второго уровня	%	4,24	3068,76	6 138
		Накладные расходы	%	--	3068,76	6 138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6035,61	12 071
		Сметная стоимость:			**81480,76**	**162 962**
128	С121-040105-0250 21-	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	шт.	15,0000	8646,93	129 704
		НР второго уровня	%	4,24	366,63	5 499
		Накладные расходы	%	--	366,63	5 499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	721,08	10 816
		Сметная стоимость:			9734,64	**146 020**
129	С121-040105-0229 21-	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	шт.	20,0000	2931,50	58 630
		НР второго уровня	%	4,24	124,30	2 486
		Накладные расходы	%	--	124,30	2 486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,46	4 889
		Сметная стоимость:			**3300,26**	**66 005**
130	С121-040105-0226 21-	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	шт.	10,0000	2351,19	23 512
		НР второго уровня	%	4,24	99,69	997
		Накладные расходы	%	--	99,69	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	196,07	1 961
		Сметная стоимость:			**2646,95**	**26 470**
136	Е11-090302-0401 11-	Металлические перемычки.Монтаж	т	0,7000	22041,44	15 429
		НР первого уровня	%	60,9	7777,41	5 444
		НР второго уровня	%	4,24	1264,32	885
		Накладные расходы	%	--	9041,73	6 329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	1 741
		Сметная стоимость:			**33569,83**	**23 499**
137	Е11-090501-0204 11-	Электродуговая сварка	т	0,7000	9043,55	6 330
		НР первого уровня	%	60,9	3623,09	2 536
		НР второго уровня	%	4,24	537,07	376
		Накладные расходы	%	--	4160,16	2 912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	739
		Сметная стоимость:			**14260,00**	**9 982**
138	С121-050201-0502 21-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,4000	205629,70	82 252
		НР второго уровня	%	4,24	8718,70	3 487
		Накладные расходы	%	--	8718,70	3 487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17147,87	6 859
		Сметная стоимость:			**231496,27**	**92 599**
139	С121-050101-0403 21-	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,3420	203265,09	69 517

		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	2 948
		Накладные расходы	%	--		8618,44	2 948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	5 797
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**78 261**
140	Е11-070107-0103 11-	Соединительные изделия	т стальных	0,0440		51791,62	2 279
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	1 084
		НР второго уровня	%	4,24		3240,29	143
		Накладные расходы	%	--		27870,53	1 226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	280
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**3 786**
141	С121-050101-0403 21-	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,0440		203265,09	8 944
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	379
		Накладные расходы	%	--		8618,44	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	746
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**10 069**

Итого по разделу 11	5 491 054
	11 581 946.
Итого по всем разделам	11 924 623
Временные здания и сооружения 0,9%	107 322
Итого с временными зданиями и сооружениями	12 031 945
Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 1,61%	193 714
Итого в ценах 2017г	12 225 659
Итого в текущих ценах 2018г к=1,0599383	12 958 444
НДС 12%	1 555 013
Итого с НДС	14 513 458

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО "Актам -инжиниринг" Каналин А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Замечания по смете нет