Счет-фактура № 00000000009 от 27 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456, г. Актобе, ул. Марьесева, 81 "А"

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук	работа	1	6 317 333,93	6 317 333,93	12%	758 080,07	7 075 414,00		
Всего по счету:					**6 317 333,93**		**758 080,07**	**7 075 414,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан, г. Актобе, ул. Марьесева, 81 "А"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050340005456**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090240000042

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Номер документа	Дата составления
9	27.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук			работа	1		7 075 414,00
				Итого	1	x	7 075 414,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		106	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**6 317 334**	**6 317 334**	**2 422 160**	**6 181 711**	**135 623**		**758 080**	**7 075 414**
В том числе за отчетный месяц		**6 317 334**	**2 422 160**	**6 181 711**	**135 623**		**758 080**	**7 075 414**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук
договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за июнь месяц 2017 года
Капитальный ремонт здания пожарной части ПЧ-13

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние работы								
		1.1 Кабинет								
1	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	44,4	39,21	0,66	1741	29	1628	0,242	11
				38,48	0,11	1709	5	95	0,0007	–
17	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 *м2*	11,5	258,78	14,01	2976	161	1302	0,674	8
				99,79	2,21	1148	25	111	0,0122	–
		1.3 Караульное помещение								
53	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,3628	1
				53,33	1,04	101	2	108	0,0089	–
54	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
		Раздел 2 Наружные работы								
		2.1 Усиление стен и замена конструкции покрытия								

Номер						расходы,	рабочих-строителей		
82 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 *т*	0,9464	70000		66248				
83 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0022	45800		101				
84 Е51-2-1	Разработка грунта на глубину до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены *м3 грунта*	13,056	967,13	0,07	12627	1	11386	5,87	77
			855	0,03	11163	–	102	0,0002	–
85 Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены *м3 грунта*	12,96	970,48	0,04	12577	1	11986	6,1	79
			906,75	0,01	11751	–	102	0,0001	–
86 Е46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами *м3*	10	17865,92	496,82	178659	4968	31469	21,56	216
			3309,75	186,75	33098	1868	90	0,92	9
87 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,735	59200		43512				
88 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,1064	45300		4820				
89 1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные *т*	0,0176	119700		2107				
90 Е6-13-1	Устройство цоколя Н-0,5м *м3*	5,44	8951,9	108,25	48698	589	3126	3,519	19
			564,08	40,9	3069	222	95	0,19975	1
91 Е7-45-5	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	16	476,08	200,77	7617	3212	6984	1,6008	26
			275,31	71,15	4405	1138	126	0,3052	5
92 Е9-25-1	Демонтаж прогонов стальных (рельсы) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	3,072	3704,54	1767,52	11380	5430	4996	9,729	30
			1568,03	439,63	4817	1351	81	1,56625	5
93 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	22	7593,16	419,8	167050	9236	22439	5,221	115
			804,71	157,5	17704	3465	106	0,7625	17
94 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	1,8	7574,39	421,76	13634	759	1772	5,037	9
			771,08	157,5	1388	284	106	0,775	1

Номер						расходы,	рабочих-строителей	
95	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,26	8336,73	457,36	2168	119	413	7,659	2
				1327,39	171,56	345	45	106	0,8375	–
97	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40 *т*	1,4162	81800		115845				
99	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (дл.6,0м - 19шт, дл.4,2 - 3шт) *м2*	109,44	2950		322848				
100	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00798	59912,58	670,08	478	5	416	332,35	3
				54596,25	253,13	436	2	95	1,2375	–
101	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00798	52400		418				
102	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	6	11406,47	395,01	68439	2370	9817	9,4875	57
				1573,2	149,24	9439	895	95	0,72875	4
103	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,25	52400		13100				
104	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,3563	53600		19098				
105	Е46-4-2	Усиление корпичной колонны стальными обоймами *т*	0,05219	96964,02	3209,4	5061	167	1568	179,48	9
				32166	1212,75	1679	63	90	5,92	–
	Раздел 3 Замена гаражных ворот									
117	Е9-46-1	Демонтаж ворот (3,6х3,6- 2 компл.) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	1	23729,93	15255,64	23730	15256	5997	28,566	29
				5278,5	2125,08	5279	2125	81	7,13125	7
	Раздел 4 Капитальный ремонт кровли									
127	Е12-7-8	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *м2 кровли*	204	81,84	7,26	16695	1481	14409	0,39075	80
				64,98	1,03	13256	210	107	0,0042	1
128	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	204	24,15	2,64	4927	539	4794	0,1516	31
				21,51	0,45	4388	92	107	0,0046	1

Номер										
129	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	204	36,77	1,67	7501	341	7724	0,2268	46
		м2 кровли		35,1	0,29	7160	59	107	0,0029	1
132	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	44,4	14600		648240				
		м3								
	Раздел 6 Прочие работы									
153	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	16,844	27,1	27,1	456	456	288	–	–
		т		–	18,97	–	320	90	0,03984	1
154	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	16,844	81,5	81,5	1373	1373	248	–	–
		т		–	16,3	–	275	90	0,03423	1
155	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	16,844	38,6	38,6	650	650	410	–	–
		т		–	27,02	–	455	90	0,05674	1
		Всего прямые затраты				**1 825 208**	**47 185**			**850**
						132 626	**12 904**			**55**

	Накладные расходы -	Тенге			**143 601**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**118 129**				
	ИТОГО :	Тенге			**2 086 938**				
	Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			**30 052**				
	Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			**2 116 990**				
	Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			**45 270**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**21 170**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**8 468**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**2 191 898**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**5 604 682**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**112 094**				
	Итого :	Тенге			**5 716 776**				
	НДС - 12 %	Тенге			**686 014**				
	Всего по акту :	Тенге			**6 402 790**				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ернияз ов А.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук
договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за июнь месяц 2017г.
Отопление

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке	111,1	109,47	1	12162	111	13879	0,4934	55
		м		108,47	0,16	12051	18	115	0,0014	–
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	7	197,2	15,96	1380	112	1480	1,2059	8
		шт		181,24	2,52	1269	18	115	0,0217	–
3	Е18-9-8	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	34,8	21,85	4,04	760	141	774	0,11324	4
		м труб нитки регистра		17,81	1,52	620	53	115	0,00736	–
		Раздел 2 Монтажные работы								
9	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	11	1390		15290				
		шт								

№ №	номер					расходы,	рабочих-строителей
11	9-1-118	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	3900	7800		
12	9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	1	1250	1250		
13	99-7-1(пл)	Терморегулятор *шт*	11	1081	11891		
22	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	3	352	1056		
27	1-3-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм *м3*	0,033	21400	706		
29	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,00121	185900	225		
		Всего прямые затраты			**52 520**	**364**	**67**
					13 940	**89**	–
		Накладные расходы -		Тенге	**16 133**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %		Тенге	**4 119**		
		ИТОГО :		Тенге	**72 772**		
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8		Тенге	**1 048**		
		Итого свременными зданиями и сооружениями		Тенге	**73 820**		
		Зимние удорожания 2,1384%		Тенге	**1 579**		
		Выслуга лет - 1 %		Тенге	**738**		
		Доп. Отпуска - 0,4 %		Тенге	**295**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге		Тенге	**76 432**		
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557		Тенге	**195 437**		
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%		Тенге	**3 909**		
		Итого :		Тенге	**199 346**		
		НДС - 12 %		Тенге	**23 921**		
		Всего по акту :		Тенге	**223 267**		

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ерния А.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук
договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за июнь месяц 2017г.
Капитальный ремонт электрики

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е21-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шкаф*	3	419,18 / 419,18	– / –	1258 / 1258	– / –	1220 / 97	2,4081 / –	
2	Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков *шт*	1	40,78 / 40,28	0,5 / 0,09	41 / 40	1 / –	39 / 97	0,2572 / 0,0007	
3	Е67-6-1	Демонтаж кабеля *м*	188	13,94 / 13,88	0,06 / –	2621 / 2609	11 / –	2531 / 97	0,0964 / 0,0001	1
4	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	13	8,42 / 8,42	– / –	109 / 109	– / –	106 / 97	0,0584 / –	
5	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных лмп	19	29,35	2,8	558	53	498	0,1789	

№ п.п.	номер						расходы,	рабочих-строителей	
			шт		26,55	0,45	504	9	97	0,0038	–
	Раздел 2 Монтажные работы										
7	99-1-31(пл)	Корпус ЩУ-1 навесной	шт	1	2292		2292				
9	99-2-22(пл)	Прибор учета Меркурий-230 ART-02	шт	1	9578		9578				
10	99-8-4(пл)	Автоматический выключатель 3ф на 16А	шт	1	172		172				
12	75-6-60	Пункт распределительный ПР 11-1056-21УЗ	комплект	1	52000		52000				
14	99-8-5(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ на 10А	шт	1	733		733				
15	99-8-6(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ на 16А 380В	шт	1	951		951				
17	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720		4720				
18	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561		561				
19	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	шт	1	17		17				
21	99-8-3(пл)	Светильник с компактной л/с лампой настенный С360/132	шт	2	2927		5854				
23	17-2-40	Светильники, тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4(АОТ.OPL 236)	шт	12	2290		27480				
24	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	шт	2	81		162				
25	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	24	101		2424				
26	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	24	14		336				

№ №	номер					расходы,	рабочих-строителей
28	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 *шт*	5	242	1210		
29	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 *шт*	1	264	264		
30	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	9	68	612		
31	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ *1000шт*	0,015	28100	422		
32	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	0,025	22300	558		
34	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0153	42493	650		
35	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,2346	62459	14653		
36	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0255	158694	4047		
38	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,0306	60200	1842		
42	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,034	47200	1605		
44	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0114	46400	529		
46	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0024	48400	116		
		Всего прямые затраты			**138 375**	**65**	**29**
					4 520	**9**	–
		Оборудование			**52 000**		
		Монтажные работы			**86 375**		

№ п.п.	номер				расходы,	рабочих-строителей
		Накладные расходы -	Тенге	4 394		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	5 446		
		ИТОГО :	Тенге	148 215		
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге	1 385		
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге	150 350		
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге	2 103		
		Выслуга лет - 1 %	Тенге	984		
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	393		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	153 830		
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	393 345		
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	7 867		
		Итого :	Тенге	401 212		
		НДС - 12 %	Тенге	48 145		
		Всего по акту :	Тенге	449 357		

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ Коздигарин Б.Е.

Счет-фактура № 00000000012 от 28 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 12 от 28.07.2017.

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456,

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук	работа	1	2 203 671,43	2 203 671,43	12%	264 440,57	2 468 112,00		
Всего по счету:					**2 203 671,43**		**264 440,57**	**2 468 112,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан**	**050340005456**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07**	**090240000042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Номер документа	Дата составления
12	**28.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук			работа	1	2 468 112,00	2 468 112,00
				Итого	1	x	2 468 112,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		106	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**7 337 600**	**2 203 671**	**2 813 346**	**7 201 977**	**135 623**		**880 512**	**8 218 112**
В том числе за отчетный месяц		**2 203 671**	**844 921**	**2 203 671**			**264 441**	**2 468 112**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук
договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за июль месяц 2017 года
Капитальный ремонт здания пожарной части ПЧ-13

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутренние работы									
	1.1 Кабинет									
4	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,0925	74,9	6,81	157	14	156	0,4611	1
		м2		68,09	1,08	142	2	108	0,0093	–
5	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	0,6525	146,99	6,63	96	4	100	0,9497	1
		м2		140,36	1,04	92	1	108	0,0125	–
6	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
7	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2,0925	460,2	24,15	963	51	501	1,27892	3
		м2 проемов		213,7	7,99	447	17	108	0,039	–
8	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,0925	5618		11756				

	номер						расходы,	рабочих-строителей		
			м2							
9	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,45	3680		5336				
			м							
10	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,3628	1
			м2							
				53,33	1,04	101	2	108	0,0089	–
11	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
			шт							
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
15	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,6	5,64	0,19	71	2	77	0,0377	–
			м							
				5,45	0,02	69	–	111	0,0003	–
16	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	11,5	17,38	0,93	200	11	212	0,1139	1
			м2							
				16,45	0,14	189	2	111	0,0013	–
21	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	11,5	340		3910				
			м2							
	1.2 Кухня									
22	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	39,8	39,21	0,66	1561	26	1459	0,242	10
			м2							
				38,48	0,11	1532	4	95	0,0007	–
25	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,0925	74,9	6,81	157	14	156	0,4611	1
			м2							
				68,09	1,08	142	2	108	0,0093	–
26	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	0,6525	146,99	6,63	96	4	100	0,9497	1
			м2							
				140,36	1,04	92	1	108	0,0125	–
27	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
			шт							
				194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
28	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2,0925	460,2	24,15	963	51	501	1,27892	3
			м2 проемов							
				213,7	7,99	447	17	108	0,039	–
29	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,0925	5618		11756				
			м2							
30	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,45	3680		5336				

№	номер							расходы,	рабочих-строителей	
		м	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,3628	1
31	Е56-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,0089	–
32	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
36	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	11,2	5,64	0,19	63	2	68	0,0377	–
		м		5,45	0,02	61	–	111	0,0003	–
37	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9	17,38	0,93	156	8	165	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	148	1	111	0,0013	–
38	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9	258,78	14,01	2329	126	1019	0,674	6
		м2		99,79	2,21	898	20	111	0,0122	–
42	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	9	340		3060				
		м2								
	1.3 Караульное помещение									
44	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	51	39,21	0,66	2000	34	1870	0,242	12
		м2		38,48	0,11	1962	6	95	0,0007	–
47	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,0925	74,9	6,81	157	14	156	0,4611	1
		м2		68,09	1,08	142	2	108	0,0093	–
48	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	0,6525	146,99	6,63	96	4	100	0,9497	1
		м2		140,36	1,04	92	1	108	0,0125	–
49	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,0289	–
50	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2,0925	460,2	24,15	963	51	501	1,27892	3
		м2 проемов		213,7	7,99	447	17	108	0,039	–
51	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	2,0925	5618		11756				
		м2								
52	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,45	3680		5336				

№	номер							расходы,	рабочих-строителей	
			м							
58	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14,5	5,64	0,19	82	3	88	0,0377	1
			м							
				5,45	0,02	79	–	111	0,0003	–
59	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	15	17,38	0,93	261	14	276	0,1139	2
			м2							
				16,45	0,14	247	2	111	0,0013	–
60	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	15	258,78	14,01	3882	210	1698	0,674	10
			м2							
				99,79	2,21	1497	33	111	0,0122	–
64	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	15	340		5100				
			м2							
	1.4 Гараж									
65	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях для покладки канализационной трубы	13,2	855,87	0,05	11297	1	10572	5,13	68
			м3 грунта							
				785,25	0,02	10365	–	102	0,0001	–
66	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	11	271,39	2,06	2985	23	592	0,3241	4
			м2							
				47,99	0,45	528	5	111	0,0022	–
67	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	11	849,04	1,2	9339	13	484	0,2666	3
			м2							
				39,4	0,23	433	3	111	0,0014	–
68	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	108,5	244,78	14,01	26559	1520	10598	0,5834	63
			м2							
				85,79	2,21	9308	240	111	0,0122	1
70	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	4,2	74,9	6,81	315	29	314	0,4611	2
			м2							
				68,09	1,08	286	5	108	0,0093	–
71	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	1,44	146,99	6,63	212	10	219	0,9497	1
			м2							
				140,36	1,04	202	1	108	0,0125	–
72	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
			шт							
				194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
73	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,2	460,2	24,15	1933	101	1007	1,27892	5
			м2 проемов							
				213,7	7,99	898	34	108	0,039	–

	номер							расходы,	рабочих-строителей
74	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка *м2*	4,2	5618		23596			
75	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	3,2	3680		11776			
76	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	265	39,21	0,66	10391	175	9715	0,242	64
				38,48	0,11	10197	29	95	0,0007	–
	Раздел 2 Наружные работы									
	2.1 Усиление стен и замена конструкции покрытия									
80	Е46-4-3	Усиление стен тяжами из круглой арматурной стали д.28-32мм *т*	0,7261	103568,42	477,54	75201	347	19646	186,17	135
				29882,25	180	21698	131	90	0,88	1
81	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами из швеллера №12 *т*	0,9464	39596,99	3209,4	37475	3037	28431	179,48	170
				32166	1212,75	30442	1148	90	5,92	6
96	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	1,4162	5876,39	2525,03	8322	3576	3718	16,215	23
				2613,38	628,04	3701	889	81	2,2375	3
	2.3 Прочие работы									
112	Е24-1-4	Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С Опс *км трубопровода*	0,06	98616,26	39000,26	5917	2340	5081	332,58	20
				59616	12759,76	3577	766	117	66,2775	4
	Раздел 3 Замена гаражных ворот									
118	Е9-62-7	Изготовление ворот (2 компл. 3,9х4,0) *т конструкций*	0,96752	57770,9	20485,8	55895	19820	29526	185,15	179
				33327	4348,63	32245	4207	81	16,275	16
119	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп *т*	0,39615	66400		26304			
120	1-1-4143	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,17994	55524		9991			
121	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Гн L20х2) *т*	0,00902	114900		1036			
122	1-1-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.) *т*	0,00517	1607200		8309			
124	1-1-928	Стекло листовое полированное витринное до 8 м2, толщина 7 мм	13,05	836		10910			