Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ за август месяц 2017г.

Капитальный ремонт электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Питающая и силовая сеть								
17	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А / *шт*	1	1260,8	42,8	1261	43	486	3	3
				558	6,8	558	7	86	0,039	–
27	Е1-162-2	Рытье траншей по заземлители / *м3 грунта*	2,8	338,96	–	949	–	968	2,1735	6

			338,96	–	949	–	102	–	
28 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,8	154,22	–	432	–	441	1,1178	3
	м3 грунта								
			154,22	–	432	–	102	–	–
29 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	392	0,9	3
	шт								
			149	2,9	447	9	86	0,017	–
30 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,034	47200		1605				
	т								
31 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	61,9	3,3	557	30	181	0,14	1
	м								
			23	0,4	207	4	86	0,002	–
32 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,011	46400		510				
	т								
33 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	5	55	7,6	275	38	104	0,13	1
	м								
			23,2	0,9	116	5	86	0,005	–
34 1-4-82	Сталь полосовая 25х4мм (ГОСТ 103-76)	0,004	48400		194				
	т								
2.2 Освещение									
35 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	584,94	38,75	1170	78	909	2,645	5
	шт								
			452,81	15,36	906	31	97	0,075	–

36	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505		2	6960		13920			
		шт								
37	Е67-17-6	Монтаж ящика с трансформатором		2	226,02	1,02	452	2	437	1,32	3
		шт									
					225	0,16	450	–	97	0,0016	–
38	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		2	4720		9440			
		шт								
39	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		2	561		1122			
		шт								
40	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60		2	17		34			
		шт								
41	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах		24	263,81	2,81	6331	67	6087	1,6	38
		шт									
					261	0,45	6264	11	97	0,0045	–
42	Е67-16-1	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой на кронштейнах		9	216,58	1,61	1949	14	1879	1,25	11
		шт									
					214,97	0,25	1935	2	97	0,0026	–
50	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток		36	37,55	–	1352	–	1311	0,239	9
		шт									
					37,55	–	1352	–	97	–	–
		Всего прямые затраты					**42 338**	**337**			**83**
							28 689	**69**			–

		Накладные расходы -	Тенге			13 195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			3 332				
		ИТОГО :	Тенге			58 865				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			848				
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			59 713				
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			1 277				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			597				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			239				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			61 826				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			158 088				
		Итого по договорной цене	Тенге			47 017				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			940				
		Итого :	Тенге			47 957				
		НДС - 12 %	Тенге			5 755				
		Всего по акту :	Тенге			53 712				

Заказчик: ГУ" Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ за август месяц 2017г.

Благоустройство территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
3	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	257	607,6	19,2	156153	4934	4055	0,03864	10
		м2 покрытия		6,83	6,32	1755	1624	120	0,02208	6
4	Е27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=12,000;	3084	72,6	–	223898	–	37	0,0001	–
		м2 покрытия								

				0,01	–	31	–	120	–	
5	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,5	1945,45	–	8755	–	3050	3,726	17
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	2748	–	111	–	–
	Раздел 2 Прочие работы									
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	25,443	27,1	27,1	690	690	435	–	–
		т		–	18,97	–	483	90	0,03984	1
10	П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза	25,443	81,5	81,5	2074	2074	374	–	–
		т		–	16,3	–	415	90	0,03423	1
11	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	25,443	38,6	38,6	982	982	618	–	–
		т		–	27,02	–	687	90	0,05674	1
	Всего прямые затраты					**392 552**	**8 680**			**27**
						4 534	**3 209**			**9**

Накладные расходы -	**Тенге**	**8 569**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	**Тенге**	**24 067**
ИТОГО :	**Тенге**	**425 188**
Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	**Тенге**	**6 123**
Итого свременными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**431 311**
Зимние удорожания 2,1384%	**Тенге**	**9 223**
Выслуга лет - 1 %	**Тенге**	**4 313**
Доп. Отпуска - 0,4 %	**Тенге**	**1 725**

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	446 572
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	1 141 885
Итого по договорной цене	Тенге	333 016
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	6 661
Итого :	Тенге	339 677
НДС - 12 %	Тенге	40 759
Всего по акту :	Тенге	380 436

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Счет-фактура № 00000000021 от 8 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 08.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №105 от 31.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456,

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 г. Темир Темирского района	работа	1	1 715 350,89	1 715 350,89	12%	205 842,11	1 921 193,00		
Всего по счету:					1 715 350,89		205 842,11	1 921 193,00		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание; Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050340005456
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090240000042
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №105 от 31.05.2017г.	

Номер документа	Дата составления
21	08.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 г. Темир Темирского района			работа	1	1 921 193,00	1 921 193,00
				Итого	1	x	1 921 193,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коздигарин Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		105	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**17 750 000**	**1 715 351**	**7 931 090**	**17 605 441**	**144 559**		**2 130 000**	**19 880 000**
В том числе за отчетный месяц		**1 715 351**	**1 770 664**	**1 715 351**			**205 842**	**1 921 193**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета

по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района
договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Капитальный ремонт ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние работы								
		1.1 Полы								
6	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	120	779,79	6,13	93575	736	9270	0,4393	53
		м2 покрытия		67,28	2,31	8074	277	111	0,01125	1
7	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	106,4	178,36	0,09	18978	10	1788	0,0944	10
		м		15,12	0,02	1609	2	111	0,0001	–
		1.2 Стены и потолок								
15	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	276	316,78	2,63	87431	726	19866	0,4485	124
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	20639	273	95	0,00488	1
16	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	256	338,17	2,91	86572	745	22985	0,5635	144
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	23913	282	95	0,00538	1

Номер									
			2				расходы,		
29	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,08	446,86	128,16	4504	1292	2384	1,03385	10
		м2 проемов		174,4	44,59	1758	449	108	0,17413	2
	Раздел 4 Наружные работы									
	4.1 Наружные работы									
36	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	15,58	194,46	0,77	3030	12	1003	0,4141	6
		м		60,01	0,11	935	2	107	0,0012	–
	4.2 Капитальный ремонт кровли									
41	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий (соприкасающиеся с кладкой)	300	103,31	0,44	30993	132	4202	0,07498	22
		м2 перекрытий		12,79	0,18	3837	54	108	0,00088	–
	Раздел 6 Устройство смотровой канавы									
70	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1005	15836,44	6844,84	1592	688	629	33,235	3
		т конструкций		5796	1941,08	582	195	81	6,825	1
71	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1005	133700		13437				
		т								
72	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,04176	20223,91	784,6	845	33	556	99,475	4
		т конструкций		16327,13	126,56	682	5	81	0,6125	–
73	2-1-268	Сварная решетка ограждения (панель металлическая сетчатая)	0,04176	134000		5596				
		т								
74	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	22,68	0,06	181	–	43	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	53	–	81	0,00013	–
75	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8	20,98	0,03	168	–	31	0,0245	–
		м2		4,78	–	38	–	81	–	–
76	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,15376	176288,84	2427,46	27106	373	1455	48,645	7
		т металлических изделий		8021,25	908,44	1233	140	106	4,4375	1

Номер									
			3				расходы,	рабочих-стр	
77 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (днище подпольного канала)	0,54	6758,26	–	3649	–	391	4,209	2
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	352	–	111	–	–
78 Е6-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	1,47	17913,45	418,41	26333	615	6544	28,52	42
	м3		4528,13	158,06	6656	232	95	0,772	1
79 Е7-37-1	Укладка плит перекрытий каналов	0,3105	1968,02	842,84	611	262	156	1,771	1
	м3 сборных конструкций		294,98	103,99	92	32	126	0,37713	–
	Всего прямые затраты				**404 601**	**5 624**			**428**
					70 453	**1 943**			**8**

Накладные расходы -	Тенге	**71 303**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	**28 554**
ИТОГО :	Тенге	**504 457**
Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге	**7 264**
Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге	**511 721**
Зимние удорожания 2,1384%	Тенге	**10 943**
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**5 117**
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	**2 047**
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**529 828**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**1 354 771**
Итого по договорной цене	Тенге	**382 397**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**7 648**
Итого :	Тенге	**390 045**
НДС - 12 %	Тенге	**46 805**
Всего по акту :	Тенге	**436 850**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

договор № 105 от 31.05.2017г.

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Капитальный ремонт системы отопления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Система отопления								
19	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	137,6	12,96	–	1783	–	2003	0,05934	8
		м трубопровода		12,66	–	1742	–	115	–	–
20	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	69,6	13,1	–	912	–	1013	0,05934	4
		м трубопровода								

			12,66	–	881	–	115	–	–
21 Е13-44-7	Очистка щетками	56,2	69,86	–	3926	–	3180	0,391	22
	м2								
			69,86	–	3926	–	81	–	–
22 Е13-44-9	Обеспыливание	56,2	72,63	59,69	4082	3355	1614	0,0805	5
	м2								
			12,94	22,5	727	1265	81	0,1125	6
23 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24	164,61	0,09	3951	2	2833	0,7429	18
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	2981	1	95	0,00013	–
24 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32,2	109,76	0,09	3534	3	2122	0,42435	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			69,35	0,03	2233	1	95	0,00013	–
2.2 Обвязка котлов									
25 Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	12361,59	1911,15	24723	3822	19299	44,41875	89
	котел								
			7675,56	715,53	15351	1431	115	3,502	7
27 Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	6,5	594,27	4,82	3863	31	626	0,443	3
	м трубопровода								
			81,83	1,8	532	12	115	0,00888	–

28 8-1-25	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 20х2 мм *м*	1,5	163		245				
29 8-1-26	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 25х2,5 мм *м*	5	194		970				
30 Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	124,21	13,56	1242	136	1290	0,5958	6
			107,14	5,07	1071	51	115	0,02485	–
31 8-1-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм *м*	10	733		7330				
42 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,595	22,68	0,06	82	–	19	0,03393	–
			6,68	0,03	24	–	81	0,00013	–
43 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	3,595	164,61	0,09	592	–	424	0,7429	3
			124,2	0,03	446	–	95	0,00013	–
	Всего прямые затраты				**57 235**	**7 349**			**172**

						29 914	2 761			13
		Накладные расходы -	Тенге			34 423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6	Тенге			5 499				
		ИТОГО :	Тенге			97 157				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			1 399				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			98 556				
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			2 108				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			986				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			394				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			102 044				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			260 925				
		Итого по договорной цене	Тенге			79 109				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			1 582				
		Итого :	Тенге			80 691				
		НДС - 12 %	Тенге			9 684				
		Всего по акту :	Тенге			90 375				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Устройство системы вентиляции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		1.1 Система удаления выхлопных газов								
1	Ц7-171-1	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания, масса 0,15 т	1	8124	1785	8124	1785	4189	27	27
		шт		4815	356	4815	356	81	2,078	2
2	99-6-1(пл)	Система удаления выхлопных газов	1	431804		431804				
		компл								

3	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,1688	1179,3	16,45	10813	151	3066	1,771	16
		м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	2610	56	115	0,03013	–
4	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	10,362	2720,99	39,51	28195	409	2141	0,9545	10
		м2 поверхности зонта		165,6	14,06	1716	146	115	0,075	1
	1.2 Система В1									
5	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,18	1197,3	16,45	216	3	60	1,771	–
		м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	51	1	115	0,03013	–
6	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1379	6,9	7
		вентилятор		1182,49	16,88	1182	17	115	0,0875	–
7	99-11-1(пл	Вентилятор вытяжной 150м3/ч	1	663		663				
		шт								
	1.3 Сситема В2									
8	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,18	1197,3	16,45	216	3	60	1,771	–
		м2 поверхности воздуховодов								

				284,63	6,16	51	1	115	0,03013	–
9	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1379	6,9	7
		вентилятор								
				1182,49	16,88	1182	17	115	0,0875	–
10	99-11-1(пл	Вентилятор вытяжной 150м3/ч	1	663		663				
		шт								
11	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	819,85	20,19	820	20	244	1,2305	1
		решетка								
				204,41	8,44	204	8	115	0,0375	–
	1.4 Система В3									
12	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,24	1196,25	11,44	9857	94	2186	1,403	12
		м2 поверхности воздуховодов								
				226,41	4,28	1866	35	115	0,02088	–
13	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,1	1132,38	10,5	9172	85	1620	1,0557	9
		м2 поверхности воздуховодов								
				170	3,94	1377	32	115	0,01925	–
14	8-10-45	Крепления для воздуховодов	50	200		10000				
		кг								
15	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	7	819,85	20,19	5739	141	1714	1,2305	9

		решетка		204,41	8,44	1431	59	115	0,0375	–
16	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1952,42	114,61	1952	115	1840	9,499	9
		вентилятор		1557,68	42,19	1558	42	115	0,2125	–
	1.5 Система П1									
18	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	75,52	1196,25	11,44	90341	864	20034	1,403	106
		м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	17098	323	115	0,02088	2
19	8-10-45	Крепления для воздуховодов	150	200		30000				
		кг								
20	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	13	819,85	20,19	10658	262	3182	1,2305	16
		решетка		204,41	8,44	2657	110	115	0,0375	–
21	Е20-42-1	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	10223,41	1259,41	10223	1259	9471	46,115	46
		камера		7762,5	472,5	7763	473	115	2,3	2
		Всего прямые затраты				**662 192**	**5 283**			**275**
						45 561	**1 676**			**7**
		Накладные расходы -	Тенге			**52 565**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**42 885**				

ИТОГО :	Тенге			757 642				
Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			10 910				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			768 552				
Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			16 435				
Выслуга лет - 1 %	Тенге			7 686				
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			3 074				
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			795 747				
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			2 034 725				
Итого по договорной цене	Тенге			605 152				
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			12 103				
Итого :	Тенге			617 255				
НДС - 12 %	Тенге			74 071				
Всего по акту :	Тенге			691 326				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района
договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.
Капитальный ремонт водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Холодное водоснабжение В1								
7	99-4-5(пл)	Кран шаровый д,15мм *шт*	4	192		768				
8	99-4-6(пл)	Кран шаровый д.32 *шт*	3	402		1206				
9	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	634		634				
10	76-55-269	Фильтры разные *комплект*	1	586		586				
11	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	86,34 / 77,63	1,96 / –	86 / 78	2 / –	90 / 115	0,4715 / –	– / –
12	99-4-4(пл)	Счетчик холодной воды д.25 *шт*	1	5082		5082				
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	44,8	12,59 / 12,29	– / –	564 / 551	– / –	634 / 115	0,05762 / –	3 / –

№ п.п.	номер											расходы,	рабочих-строителей
	2.2 Горячее водоснабжение ТЗ												
19	99-4-5(пл)	Кран шаровый д,15мм,д.20	*шт*	4	192		768						
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	21	12,59	–	264	–	297	0,05762	1		
					12,29	–	258	–	115	–	–		
		Всего прямые затраты					**9 958**	**2**			**4**		
							887	–			–		
		Накладные расходы -	Тенге				**1 021**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге				**659**						
		ИТОГО :	Тенге				**11 638**						
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге				**168**						
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге				**11 806**						
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге				**252**						
		Выслуга лет - 1 %	Тенге				**118**						
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге				**47**						
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге				**12 223**						
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге				**31 254**						
		Итого по договорной цене	Тенге				**9 295**						
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге				**186**						
		Итого :	Тенге				**9 481**						
		НДС - 12 %	Тенге				**1 139**						
		Всего по акту :	Тенге				**10 620**						

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района
договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.
Капитальный ремонт канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтажные работы									
9	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком *комплект*	1	740,55 / 657	6,67 / 1,13	741 / 657	7 / 1	757 / 115	3,77 / 0,011	4 / –
10	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой *шт*	1	5020		5020				
11	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы *комплект*	1	3470		3470				
12	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) *комплект*	2	524,91 / 488,25	3,81 / 0,59	1050 / 977	8 / 1	1125 / 115	2,89 / 0,0064	6 / –
13	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм *комплект*	2	5290		10580				
14	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором *комплект*	2	5840		11680				

№ пп	номер							расходы,	рабочих-строителей
15	Е65-12-5	Установка поддонов душевых	1	605,4	2,03	605	2	627	3,14
		комплект							
16	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	1	544,5	0,45	545	–	115	0,004
		шт							
17	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	3950		3950			
		комплект							
		Всего прямые затраты		1650		1650			
						38 746	**17**		**13**
		Накладные расходы -				**2 179**	**25**		–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				**2 509**			
		ИТОГО :				**2 475**			
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8				**43 730**			
		Итого свременными зданиями и сооружениями				**630**			
		Зимние удорожания 2,1384%				**44 360**			
		Выслуга лет - 1 %				**949**			
		Доп. Отпуска - 0,4 %				**444**			
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге				**177**			
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557				**45 930**			
		Итого по договорной цене				**117 442**			
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%				**34 929**			
		Итого :				**699**			
		НДС - 12 %				**35 628**			
		Всего по акту :				**4 275**			
						39 903			

Кан.
Темир.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернияз ов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

договор № 105 от 31.05.2017г.

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Акт
выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.
Устройство ограждения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение из профлиста								
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / *м2*	215,4502	20,98 / 4,78	0,03 / –	4520 / 1030	6 / –	834 / 81	0,0245 / –	5 / –
		Раздел 2 Ворота и калитки								
		2.1 Ворота								
13	Е9-62-3	Изготовление ворот / *т конструкций*	0,14163	32735,87 / 18837	11718,89 / 2634,17	4636 / 2668	1660 / 373	2463 / 81	104,65 / 9,2	15 / 1
14	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0872	59200		5162				

		т								
15	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,72	523		4038				
		м2								
16	Е7-25-1	Установка ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7125,48	1466,04	7125	1466	5189	20,47	20
		шт								
				3700,13	418,46	3700	418	126	1,595	2
17	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм (для петель ворот)	0,016	42500		680				
		т								
18	Е13-44-7	Очистка щетками	5,66826	69,86	–	396	–	321	0,391	2
		м2								
				69,86	–	396	–	81	–	–
19	Е13-44-9	Обеспыливание	5,66826	72,63	59,69	412	338	163	0,0805	–
		м2								
				12,94	22,5	73	128	81	0,1125	1
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,66826	22,68	0,06	129	–	31	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	38	–	81	0,00013	–
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,66826	20,98	0,03	119	–	22	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	27	–	81	–	–

2.2 Калитка

22	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	2000,05	41,84	2000	42	2100	9,0275	9
		шт								
				1650,83	15,81	1651	16	126	0,07713	–
23	Е9-62-3	Изготовление калитки	0,03761	32735,87	11718,89	1231	441	654	104,65	4

		т конструкций		18837	2634,17	708	99	81	9,2	–
24	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02415	59200		1430				
		т								
25	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	1,92	523		1004				
		м2								
26	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм (для петель)	0,002	42500		85				
		т								
27	Е13-44-7	Очистка щетками	1,56967	69,86	–	110	–	89	0,391	1
		м2		69,86	–	110	–	81	–	–
28	Е13-44-9	Обеспыливание	1,56967	72,63	59,69	114	94	45	0,0805	–
		м2		12,94	22,5	20	35	81	0,1125	–
29	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,56967	22,68	0,06	36	–	8	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	10	–	81	0,00013	–
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,56967	20,98	0,03	33	–	6	0,0245	–
		м2		4,78	–	8	–	81	–	–
		Всего прямые затраты				**33 260**	**4047**			**56**
						10 439	**1069**			**4**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**11 925**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			2 711				
		ИТОГО :	Тенге			47 896				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			690				
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			48 586				
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			1 039				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			486				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			194				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			50 305				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			128 629				
		Итого по договорной цене	Тенге			37 513				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			750				
		Итого :	Тенге			38 263				
		НДС - 12 %	Тенге			4 592				
		Всего по акту :	Тенге			42 855				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернияз ов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Наружные сети

договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 г.

Наружные сети водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	347,2	29,07	27,6	10093	9583	2835	0,01021	4
		м3 грунта		1,47	6,95	510	2413	97	0,02413	8
2	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,124	70266,77	32119,14	8713	3983	7504	223,1	28
		км трубопровода		38036,25	8516,81	4716	1056	130	32,975	4
3	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	124	468		58032				
		м								

4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	308,264	8,53	8,53	2629	2629	696	–	–
				–	2,33	–	718	97	0,00763	2
5	Е51-6-1	Погрузка излишнего грунта вручную в автомобили–самосвалы с выгрузкой *м3 грунта*	38,936	112,5	–	4380	–	4380	0,83	32
				112,5	–	4380	–	100	–	–
6	П7-10-1	Отвозка излишнего грунта на 10 км, 1 класс груза *т*	62,2976	81,5	81,5	5077	5077	1015	–	–
				–	16,3	–	1015	100	0,03423	2
7	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
8	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	6480		6480				
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	521,42	49,05	521	49	399	1,6905	2
				292,39	19,69	292	20	128	0,0875	–
10	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20мм (32мм) *шт*	1	1390		1390				
11	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром до 100 мм *км трубопровода*	0,124	9436,97	2507,94	1170	311	311	6,141	1

				972,9	947,81	121	118	130	4,625	1
12	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка								
				396	67,5	396	68	130	0,33	–
13	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,7	33294,73	1879,87	56601	3196	4362	8,86	15
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2440	915	130	2,061	4
14	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,02	154400		3088				
		т								
15	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	4,71	151,96	36,82	716	173	728	0,624	3
		м2 подзоров и отмосток								
				103,28	13,01	486	61	133	0,0635	–
16	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	0,471	1037		488				
		м3								
		Всего прямые затраты				**161 187**	**25 271**			**90**
						13 789	6418			21
		Накладные расходы -	**Тенге**			**23 450**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	**Тенге**			**11 078**				
		ИТОГО :	**Тенге**			**195 715**				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	**Тенге**			**2 818**				
		Итого свременными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**198 533**				
		Зимние удорожания 2,1384%	**Тенге**			**4 245**				
		Выслуга лет - 1 %	**Тенге**			**1 985**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	**Тенге**			**794**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	205 557
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	525 610
Итого по договорной цене	Тенге	153 288
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	3 066
Итого :	Тенге	156 354
НДС - 12 %	Тенге	18 762
Всего по акту :	Тенге	175 116

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернияз ов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Счет-фактура № 00000000010 от 27 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456, г. Актобе, ул. Марьесева, 81 "А"

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 г. Темир Темирского района	работа	1	3 357 886,61	3 357 886,61	12%	402 946,39	3 760 833,00		
Всего по счету:					**3 357 886,61**		**402 946,39**	**3 760 833,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, г. Актобе, ул. Марьесева, 81 "А"**	**050340005456**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07**	**090240000042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года	

Номер документа	Дата составления
10	**27.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 г. Темир Темирского района			работа	1	3 760 833,00	3 760 833,00
				Итого	1	x	3 760 833,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		105	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**3 357 887**	**3 357 887**	**1 287 464**	**3 356 359**	**1 528**		**402 946**	**3 760 833**
В том числе за отчетный месяц		**3 357 887**	**1 287 464**	**3 356 359**	**1 528**		**402 946**	**3 760 833**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района
договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
Капитальный ремонт ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние работы								
		1.1 Полы								
1	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов / *м2*	256	361,12 / 166,91	194,21 / 72,12	92447 / 42729	49718 / 18463	67923 / 111	1,112 / 0,402	285 / 103
2	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного / *м2*	133	180,61 / 47,99	2,06 / 0,45	24021 / 6383	274 / 60	7152 / 111	0,3241 / 0,0022	43 / –
3	Е57-22-4	Устройство цементных покрытий площадью свыше 10 м2 / *м2*	128	270,51 / 85,28	35,06 / 5,51	34625 / 10916	4488 / 705	12899 / 111	0,6339 / 0,0306	81 / 4
4	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов / *м*	106,4	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	600 / 580	20 / 2	646 / 111	0,0377 / 0,0003	4 / –
5	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина / *м2*	120	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	2086 / 1974	112 / 17	2210 / 111	0,1139 / 0,0013	14 / –
		1.2 Стены и потолок								
8	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок / *м3 кладки*	36,99	2719,44	399,69	100592	14785	93426	15,88	587

№ №	номер						расходы,	рабочих-строителе	
			2319,75	63	85808	2330	106	0,54	20
10	Е55-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью более 5 м2 *м2*	33,0585	1320,13	53,03	43642	1753	12285	2,3672	78
				341,6	8,98	11293	297	106	0,0494	2
11	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	118,6	189,44	5,08	22468	602	17717	0,851	101
				156,03	1,21	18505	144	95	0,06463	8
12	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	157,4	41,53	0,66	6537	104	5770	0,242	38
				38,48	0,11	6057	17	95	0,0007	–
	Раздел 2 Замена окон									
19	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	19,73	74,9	6,81	1478	134	1473	0,4611	9
				68,09	1,08	1343	21	108	0,0093	–
	Раздел 5 Замена горяч. ворот									
48	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (80х60х4) *т*	0,39615	66400		26304				
49	1-1-4143	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,17994	55524		9991				
50	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Гн L20х2) *т*	0,00902	114900		1036				
51	1-1-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.) *т*	0,00517	1607200		8309				
52	Е15-211-4	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2 *м2 стеклопакетов*	13,05	154,39	11,04	2015	144	1829	0,89355	12
				143,35	4,16	1871	54	95	0,02038	–
53	1-1-928	Стекло листовое полированное витринное до 8 м2, толщина 7 мм *м2*	13,05	836		10910				
	Раздел 3 Замена дверей									
27	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	12,24	59,88	6,55	733	80	719	0,3628	4
				53,33	1,04	653	13	108	0,0089	–
28	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	8	320,85	30,15	2567	241	2537	1,9603	16
				290,7	2,9	2326	23	108	0,187	1

№ №	номер						расходы,	рабочих-строителей		
30	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	10,08	4250		42840				
31	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	6	1380		8280				
33	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	2,16	13000		28080				
	Раздел 6 Устройство смотровой канавы									
56	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах *м3 грунта*	40,584	1104,14	0,09	44810	4	39772	6,67	271
				960,75	0,03	38991	1	102	0,0002	–
57	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	8	64,14	3,28	513	26	119	0,07832	1
				12,09	1,24	97	10	111	0,006	–
58	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили–самосвалы с выгрузкой *м3 грунта*	40	112,5	–	4500	–	4050	0,83	33
				112,5	–	4500	–	90	–	–
59	П7-10-1	Отвозка излишнего грунта на 10 км, 1 класс груза *т*	64	81,5	81,5	5216	5216	939	–	–
				–	16,3	–	1043	90	0,03423	2
60	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	25	438,03	82,51	10951	2063	6087	1,5525	39
				225,11	31,16	5628	779	95	0,15225	4
62	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	25,296	6439		162881				
64	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,07448	53000		3947				
65	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,00204	50900		104				
66	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00972	52400		509				
67	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0152	53600		815				

№ пп	номер										
										расходы,	рабочих-строителей
80	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,3105	19400		6024					
		м3									
	Раздел 7 Прочие работы										
81	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	96,405	27,1	27,1	2613	2613	1646	–	–	
		т		–	18,97	–	1829	90	0,03984	4	
82	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	96,405	38,6	38,6	3721	3721	2345	–	–	
		т		–	27,02	–	2605	90	0,05674	5	
83	П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза	96,405	81,5	81,5	7857	7857	1414	–	–	
		т		–	16,3	–	1571	90	0,03423	3	
		Всего прямые затраты				**724 022**	**93 955**			**1 616**	
						239 654	**29 984**			**156**	
		Накладные расходы -	Тенге			**282 958**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**60 419**					
		ИТОГО :	Тенге			**1 067 399**					
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			**15 371**					
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 082 770**					
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			**23 154**					
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**10 828**					
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**4 331**					
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**1 121 083**					
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**2 866 609**					
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**57 332**					
		Итого :	Тенге			**2 923 941**					
		НДС - 12 %	Тенге			**350 873**					
		Всего по акту :	Тенге			**3 274 814**					

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района
договор № 105 от 31.05.2017г.

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2017 г.

Капитальный ремонт канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм / *м*	5,5	118,01 / 116,42	1,59 / 0,25	649 / 640	9 / 1	737 / 115	0,688 / 0,0022	4 / –
2	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм / *м*	7	145,63 / 142,36	3,27 / 0,52	1019 / 997	23 / 4	1151 / 115	0,853 / 0,0044	6 / –
3	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем / *шт*	2	293,06 / 292,5	0,56 / 0,09	586 / 585	1 / –	673 / 115	1,66 / 0,0007	3 / –
		Раздел 2 Монтажные работы								
4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	13,5	636,63 / 122,13	0,8 / 0,31	8595 / 1649	11 / 4	1901 / 115	0,6716 / 0,0015	9 / –
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм / *м трубопровода*	7	764,6 / 117,74	1,79 / 0,68	5352 / 824	13 / 5	953 / 115	0,644 / 0,00325	5 / –
6	8-10-103	Врезки в чугунные канализационные трубы d 100 мм	1	523		523				

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

7	99-7-2(пл)	Ревизия-прочистка д.50мм	шт	3	119		357			
8	99-5-2(пл)	Ревизия-прочистка д.100	шт	1	260		260			
	Раздел 3 Прочие работы									
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	0,13195	27,1	27,1	4	4	3	–
					–	18,97	–	3	90	0,03984
19	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	т	0,13195	81,5	81,5	11	11	2	–
					–	16,3	–	2	90	0,03423
20	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	т	0,13195	38,6	38,6	5	5	4	–
					–	27,02	–	4	90	0,05674
		Всего прямые затраты					**17 361**	**77**		**27**
							4 695	**23**		–

Накладные расходы -	Тенге	5 424
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	1 367
ИТОГО :	Тенге	24 152
Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге	348
Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге	24 500
Зимние удорожания 2,1384%	Тенге	524
Выслуга лет - 1 %	Тенге	245
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	98
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	25 367
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	64 863
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	1 298
Итого :	Тенге	66 161
НДС - 12 %	Тенге	7 939
Всего по акту :	Тенге	74 100

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталлПласт" _____ **Ернияз ов А.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5) 1

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района

договор № 105 от 31.05.2017г.

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2017 г.

Капитальный ремонт системы отопления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке / *м*	137,6	109,47 / 108,47	1 / 0,16	15063 / 14925	138 / 22	17189 / 115	0,4934 / 0,0014	68 / –
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг / *шт*	20	197,2 / 181,24	15,96 / 2,52	3944 / 3625	319 / 50	4226 / 115	1,2059 / 0,0217	24 / –
3	Е18-9-8	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; / *м труб нитки регистра*	36	21,85 / 17,81	4,04 / 1,52	787 / 641	145 / 55	800 / 115	0,11324 / 0,00736	4 / –
4	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов / *котел*	2	2067,3 / 2067,3	– / –	4135 / 4135	– / –	4755 / 115	13,125 / –	26 / –
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Система отопления								
8	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / *м*	93,2	281		26189				
9	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / *м*	14	180		2520				
10	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30,4	67		2037				

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Раздел 3 Прочие работы

44	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,224	27,1	27,1	60	60	38	–	
		т		–	18,97	–	42	90	0,03984	–
45	П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза	2,224	81,5	81,5	181	181	32	–	–
		т		–	16,3	–	36	90	0,03423	–
46	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	2,224	38,6	38,6	86	86	54	–	–
		т		–	27,02	–	60	90	0,05674	–
		Всего прямые затраты				**55 002**	**929**			**122**
						23 326	**265**			–

Накладные расходы -	Тенге	**27 094**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	**4 926**
ИТОГО :	Тенге	**87 022**
Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге	**1 253**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**88 275**
Зимние удорожания 2,1384%	Тенге	**1 888**
Выслуга лет - 1 %	Тенге	**883**
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	**353**
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**91 399**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**233 708**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**4 674**
Итого :	Тенге	**238 382**
НДС - 12 %	Тенге	**28 606**
Всего по акту :	Тенге	**266 988**

Заказчик: ГУ" Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО «Zhappas Company»

Директор _____ Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 в г.Темир Темирского района
договор № 105 от 31.05.2017г.

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2017 г.

Капитальный ремонт водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм *м*	57,6	51,07	0,69	2942	40	3344	0,332	19
				50,38	0,11	2902	6	115	0,001	–
2	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 40 мм *м*	8,2	88,41	1,24	725	10	825	0,569	5
				87,17	0,2	715	2	115	0,0017	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Холодное водоснабжение В1									
3	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	1,5	339,7	5,24	510	8	122	0,38755	1
				68,83	1,98	103	3	115	0,0095	–
4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	374,7	5,24	4496	63	978	0,38755	5

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

	м трубопровода		68,83	1,98	826	24	115	0,0095	–
5 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	23,1	372,7	5,24	8609	121	1881	0,38755	9
	м трубопровода		68,83	1,98	1590	46	115	0,0095	–
6 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	8,2	481,7	5,24	3950	43	667	0,38755	3
	м трубопровода		68,83	1,98	564	16	115	0,0095	–
14 Е13-44-7	Очистка щетками	6,897	69,86	–	482	–	390	0,391	3
	м2		69,86	–	482	–	81	–	–
15 Е13-44-9	Обеспыливание	6,897	72,63	59,69	501	412	198	0,0805	1
	м2		12,94	22,5	89	155	81	0,1125	1
16 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,897	164,61	0,09	1135	1	814	0,7429	5
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	857	–	95	0,00013	–
2.2 Горячее водоснабжение Т3									
17 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	374,7	5,24	4496	63	978	0,38755	5
	м трубопровода		68,83	1,98	826	24	115	0,0095	–
18 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	9	372,7	5,24	3354	47	733	0,38755	3
	м трубопровода		68,83	1,98	619	18	115	0,0095	–
21 Е13-44-7	Очистка щетками	3	69,86	–	210	–	170	0,391	1
	м2		69,86	–	210	–	81	–	–
22 Е13-44-9	Обеспыливание	3	72,63	59,69	218	179	87	0,0805	–
	м2		12,94	22,5	39	68	81	0,1125	–
23 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3	164,61	0,09	494	–	354	0,7429	2

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	373	–	95	0,00013	–
	Раздел 3 Прочие работы									
24 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,14942	27,1	27,1	4	4	3	–	–
		т		–	18,97	–	3	90	0,03984	–
25 П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	0,14942	81,5	81,5	12	12	2	–	–
		т		–	16,3	–	2	90	0,03423	–
26 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	0,14942	38,6	38,6	6	6	4	–	–
		т		–	27,02	–	4	90	0,05674	–
	Всего прямые затраты					**32 144**	**1 009**			**53**
	Оборудование					**10 195**	**371**			**1**
	Монтажные работы					**586**				
	Накладные расходы -					**31 558**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге				**12 481**				
	ИТОГО :	Тенге				**2 642**				
	Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге				**47 267**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**672**				
	Зимние удорожания 2,1384%	Тенге				**47 939**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге				**1 013**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге				**474**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге				**189**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге				**49 615**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге				**126 866**				
	Итого :	Тенге				**2 537**				
	НДС - 12 %	Тенге				**129 403**				
	Всего по акту :	Тенге				**15 528**				
		Тенге				**144 931**				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник_____ Сыздыков Б.М.

Подрядчик : ТОО «Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Счет-фактура № 00000000013 от 28 июля 2017 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный ет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 13 от 28.07.2017.

рузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 050340005456, ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным итуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным инистерства внутренних дел Республики Казахстан

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456,

ИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания отдельного поста ПЧ-13 г. Темир Темирского района	работа	1	7 010 676,79	7 010 676,79	12%	841 281,21	7 851 958,00		
Всего по счету:					**7 010 676,79**		**841 281,21**	**7 851 958,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.