Счет-фактура № 00000000013 от 14 июня 2019 г.

Дата совершения оборота: 14.06.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013811, от

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/291 от 08.08.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.Трехэтажные жилые дома №7,9,11 12 (инженерные сети)	шт	1	17 677 299,11	17 677 299,11	12%	2 121 275,89	19 798 575,00		
Всего по счету:					**17 677 299,11**		**2 121 275,89**	**19 798 575,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 13 от 14 июня 2019 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Основание: **Договор №03-3/291 от 08.08.2018 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.Трехэтажные жилые дома №7,9,11 12 (инженерные сети)	1	шт	19 798 575,00	19 798 575,00

Итого: 19 798 575,00

В том числе НДС 2 121 275,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 798 575,00 KZT

Девятнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН: 090240000042
Адрес: г. Актобе, 41 разъезд уч.261

Расчетный счет: KZ549260101195302000 в АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX

МП

Директор
(должность)

Коздигарин Б.Е.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН: 060140005361
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е
Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства " г. Актобе
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

сдуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			03-3/291	2018-08-08				
			доп. согл. № 1 от 23-05-2019					

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке с нач. года	19 798 575			17 677 299			2 121 276	19 798 575
Сети 0,4кВ и заземление		1 516 521		1 516 521			181 983	1 698 503
Наружный водопровод		1 352 740		1 352 740			162 329	1 515 069
Наружняя канализация		1 707 558		1 707 558			204 907	1 912 465
Тнепловые сети		11 729 433		11 729 433			1 407 532	13 136 965
Наружное газоснабжение		1 371 047		1 371 047			164 526	1 535 573

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Сети 0,4кВ и заземление

АКТ приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**147,0000**		**333,54**	**49029,72**
		Накладные расходы	%	--		93.15	13692.61
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		34.13	5017.79
		Сметная стоимость:				**460,82**	**67740,11**
2	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**162,0000**		**467,48**	**75731,08**
		Накладные расходы	%	--		108.99	17656.20
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		46.12	7470.98
		Сметная стоимость:				**622,58**	**100858,26**
3	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**20,0000**		**407,16**	**8143,22**
		Накладные расходы	%	--		97.47	1949.35
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		40.37	807.40
		Сметная стоимость:				**545,00**	**10899,97**

4	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопров	0,0150	1143514,72	17152,72
		Накладные расходы	%	--	151232,54	2268,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103579,78	1553,70
		Сметная стоимость:			1398327,04	20974,91
5	Ц13-080201-0902 13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,0000	406,54	6098,08
		Накладные расходы	%	--	115,29	1729,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,75	626,19
		Сметная стоимость:			563,57	8453,59
6	Ц13-080201-0703 13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52,0000	875,68	45535,45
		Накладные расходы	%	--	176,69	9187,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,19	4377,86
		Сметная стоимость:			1136,56	59101,06
7	Ц13-080201-2502 13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,0000	22803,66	182429,30
		Накладные расходы	%	--	5949,99	47599,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2300,29	18402,34
		Сметная стоимость:			31053,95	248431,57
8	Ц13-080401-0501 13-080401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Герметизация кабельных вводов	шт.	4,0000	44047,16	176188,63
		Накладные расходы	%	--	12443,59	49774,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4519,26	18077,04
		Сметная стоимость:			61010,01	244040,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			760499,51
		РАЗДЕЛ 2.Материалы				
9	С123-060137-0707 23-060137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2140	1181894,00	252925,32
		Накладные расходы	%	--	50112,31	10724,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98560,50	21091,95

		Сметная стоимость:			1330566,81	284741,30
10	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Муфта концевая 1кВ КВТпН 4х(35-50)	шт	8,0000	11917,86	95342,86
		Накладные расходы	%	--	505,32	4042,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	993,85	7950,83
		Сметная стоимость:			13417,03	107336,23
11	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	142,0000	100,38	14254,52
		Накладные расходы	%	--	4,26	604,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,37	1188,71
		Сметная стоимость:			113,01	16047,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408125,15
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы				
12	Е11-010106-0101 11-010106-0101 РСНБ РК 2015	Рытье и обратная засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	км траншеи	0,1570	290734,83	45645,37
		Накладные расходы	%	--	114749,85	18015,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32438,77	5092,89
		Сметная стоимость:			437923,45	68753,98
13	Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015	Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м	км траншеи	0,6280	-57938,40	-36385,32
		Накладные расходы	%	--	-28118,25	-17658,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-6884,53	-4323,49
		Сметная стоимость:			-92941,19	-58367,07
14	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,1400	2378,00	7466,92
		Накладные расходы	%	--	100,83	316,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,31	622,68
		Сметная стоимость:			2677,13	8406,20
15	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0840	43142,00	3623,93
		Накладные расходы	%	--	1829,22	153,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3597,70	302,21
		Сметная стоимость:			48568,92	4079,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22872,90
		РАЗДЕЛ 4.Заземление				

16	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000	4036.11	48433,30
		Накладные расходы	%	--	622.68	7472.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	372.70	4472.43
		Сметная стоимость:			5031,49	60377,86
17	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120,0000	566,27	67951,89
		Накладные расходы	%	--	93.35	11201.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52.77	6332.28
		Сметная стоимость:			712,38	85485,82
18	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1446	219334,00	31715,70
		Накладные расходы	%	--	9299.76	1344.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18290.70	2644.84
		Сметная стоимость:			246924,46	35705,28
19	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1512	253878,00	38386,35
		Накладные расходы	%	--	10764.43	1627.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21171.39	3201.11
		Сметная стоимость:			285813,82	43215,05
20	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Лужение заземляющих устройств	т	0,2958	109663,00	32438,32
		Накладные расходы	%	--	4649.71	1375.38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9145.02	2705.10
		Сметная стоимость:			123457,73	36518,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			261302,81

РАЗДЕЛ 5.Строительные работы

21	Е11-010106-0101 11-010106-0101 РСНБ РК 2015	Рытье и обратная засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	км траншеи	0,0980	290734,83	28492,01
		Накладные расходы	%	--	114749.85	11245.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32438.77	3179.00
		Сметная стоимость:			437923,45	42916,50

22	Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м**	км траншеи	0,4900		-57938,40	-28389,82
		Накладные расходы	%	--		-28118,25	-13777,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6884,53	-3373,42
		Сметная стоимость:				-92941,19	-45541,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-2624,68
		ИТОГО по смете:	Тенге				1450175,69
		Временные здания и сооружения 0,9%					13 051,58
		Итого с временными зданиями и сооружениями					1 463 227,27
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%					23 558
		Итого зимнмим удорожанием					1 486 785
		Непредвиденные затраты 2%					29 736
		Итогос непредвиденными затратами					1 516 521
		НДС 12%					181 983
		Итого с НДС					1 698 503

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Расценки по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Наружный водопровод

АКТ приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1274,0000**		**148,08**	**188650,65**
		Накладные расходы	%	--		29,84	38017,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,23	18133,42
		Сметная стоимость:				**192,15**	**244801,20**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**40,0000**		**1648,42**	**65936,64**
		Накладные расходы	%	--		1085,41	43416,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,71	8748,25
		Сметная стоимость:				**2952,54**	**118101,43**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1314,0000**		**43,91**	**57693,80**
		Накладные расходы	%	--		11,20	14715,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,41	5792,77
		Сметная стоимость:				**59,51**	**78202,39**
8	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**6,0000**		**203,70**	**1222,19**
		Накладные расходы	%	--		42,77	256,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,72	118,30

		Сметная стоимость:			266,18	1597,09
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,9000	588,00	5821,20
		Накладные расходы	%	--	24,93	246,82
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	49,03	485,44
		Сметная стоимость:			661,97	6553,46
10	Е11-010102-0601 11-	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,0000	14,76	88,55
		Накладные расходы	%	--	4,84	29,06
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	1,57	9,41
		Сметная стоимость:			21,17	127,02
11	Е11-220501-0103 11-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,1440	302237,06	43522,14
		Накладные расходы	%	--	161010,98	23185,58
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	37059,84	5336,62
		Сметная стоимость:			500307,88	72044,33
12	С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	145,4400	1258,00	182963,52
		Накладные расходы	%	--	53,34	7757,65
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	104,91	15257,69
		Сметная стоимость:			1416,25	205978,87
14	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (гильза)	км трубопров	0,0020	981442,33	1962,88
		Накладные расходы	%	--	426666,23	853,33
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	112648,68	225,30
		Сметная стоимость:			1520757,25	3041,51
15	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080	5882,00	11811,06
		Накладные расходы	%	--	249,40	500,79
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	490,51	984,95
		Сметная стоимость:			6621,91	13296,79
16	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (гильза)	км трубопров	0,0010	2217375,59	2217,38
		Накладные расходы	%	--	971690,15	971,69
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	255125,26	255,13
		Сметная стоимость:			3444190,99	3444,19
17	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040	33721,00	33855,88
		Накладные расходы	%	--	1429,77	1435,49

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2812,06	2823,31
		Сметная стоимость:			**37962,83**	**38114,68**
24	**С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**	**57842,00**	**231368,00**
		ПР второго уровня	%	4,24	2452,50	9810,00
		Накладные расходы	%	--	2452,50	9810,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4823,56	19294,24
		Сметная стоимость:			**65118,06**	**260472,24**
26	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**5,0000**	**2156,00**	**10780,00**
		Накладные расходы	%	--	91,41	457,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,79	898,97
		Сметная стоимость:			**2427,21**	**12136,04**
28	**С123-020103-0217 23-020103-0217 РСНБ РК**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**11751,00**	**47004,00**
		Накладные расходы	%	--	498,24	1992,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	979,94	3919,76
		Сметная стоимость:			**13229,18**	**52916,73**
30	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**1545,00**	**6180,00**
		Накладные расходы	%	--	65,51	262,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,84	515,36
		Сметная стоимость:			**1739,35**	**6957,39**
31	**С123-020302-8020 23-020302-8020 РСНБ РК**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**26269,00**	**52538,00**
		Накладные расходы	%	--	1113,81	2227,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2190,62	4381,25
		Сметная стоимость:			**29573,43**	**59146,86**
33	**С123-030101-0308 23-**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**14841,00**	**14841,00**
		Накладные расходы	%	--	629,26	629,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1237,62	1237,62
		Сметная стоимость:			**16707,88**	**16707,88**
34	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**19753,00**	**19753,00**
		Накладные расходы	%	--	837,53	837,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1647,24	1647,24

		Сметная стоимость:			**22237,77**	**22237,77**
35	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**24884,00**	**24884,00**
		Накладные расходы	%	--	1055,08	1055,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2075,13	2075,13
		Сметная стоимость:			**28014,21**	**28014,21**
36	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**	**16335,00**	**32670,00**
		Накладные расходы	%	--	692,60	1385,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1362,21	2724,42
		Сметная стоимость:			**18389,81**	**36779,62**
37	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**8029,00**	**8029,00**
		Накладные расходы	%	--	340,43	340,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	669,55	669,55
		Сметная стоимость:			**9038,98**	**9038,98**
38	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**3419,00**	**3419,00**
		Накладные расходы	%	--	144,97	144,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,12	285,12
		Сметная стоимость:			**3849,08**	**3849,08**
		Итого				1293559,76
		Временные здания и сооружения 0,9%				11 642,04
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 305 201,80
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%				21 014
		Итого зимнмим удорожанием				1 326 216
		Непредвиденные затраты 2%				26 524
		Итогос непредвиденными затратами				1 352 740
		НДС 12%				162 329
		Итого с НДС				1 515 069

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Расценко по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Наружняя канализация

АКТ приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость. тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1205,0000**		**148,08**	**178433,30**
		Накладные расходы	%	--		29,84	35958,12
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,23	17151,31
		Сметная стоимость:				**192,15**	**231542,74**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**40,0000**		**1648,42**	**65936,64**
		Накладные расходы	%	--		1085,41	43416,53
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		218,71	8748,25
		Сметная стоимость:				**2952,54**	**118101,43**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1245,0000**		**43,91**	**54664,21**

		Накладные расходы	%	--	11,20	13943,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,41	5488,58
		Сметная стоимость:			**59,51**	**74095,87**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**1190,0000**	**43,91**	**52249,33**
		Накладные расходы	%	--	11,20	13327,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,41	5246,12
		Сметная стоимость:			**59,51**	**70822,56**
8	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**55,0000**	**203,70**	**11203,39**
		Накладные расходы	%	--	42,77	2352,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,72	1084,44
		Сметная стоимость:			**266,18**	**14639,95**
9	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**90,7500**	**588,00**	**53361,00**
		Накладные расходы	%	--	24,93	2262,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,03	4449,88
		Сметная стоимость:			**661,97**	**60073,39**
10	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**55,0000**	**14,76**	**811,73**
		Накладные расходы	%	--	4,84	266,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,57	86,25
		Сметная стоимость:			**21,17**	**1164,31**
11	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1940**	**401240,18**	**77840,59**
		Накладные расходы	%	--	205399,01	39847,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48531,14	9415,04
		Сметная стоимость:			**655170,33**	**127103,04**

12	С123-010603-0103 23-010603-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	195,9400	960,00	188102,40
		Накладные расходы	%	--	40,70	7975,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,06	15686,24
		Сметная стоимость:			**1080,76**	**211764,18**
13	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0460	489389,30	22511,91
		Накладные расходы	%	--	242302,38	11145,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58535,33	2692,63
		Сметная стоимость:			**790227,01**	**36350,44**
14	С123-010603-0104 23-010603-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	46,4600	1209,00	56170,14
		ПР второго уровня	%	4,24	51,26	2381,61
		Накладные расходы	%	--	51,26	2381,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,82	4684,14
		Сметная стоимость:			**1361,08**	**63235,89**
18	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8,0000	12395,00	99160,00
		Накладные расходы	%	--	525,55	4204,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1033,64	8269,15
		Сметная стоимость:			**13954,19**	**111633,53**
19	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1,0000	19753,00	19753,00
		Накладные расходы	%	--	837,53	837,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1647,24	1647,24
		Сметная стоимость:			**22237,77**	**22237,77**
20	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8,0000	10839,00	86712,00

		Накладные расходы	%	--	459,57	3676,59
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	903,89	7231,09
		Сметная стоимость:			**12202,46**	**97619,68**
21	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**24884,00**	**24884,00**
		Накладные расходы	%	--	1055,08	1055,08
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	2075,13	2075,13
		Сметная стоимость:			**28014,21**	**28014,21**
22	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**	**5206,00**	**10412,00**
		Накладные расходы	%	--	220,73	441,47
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	434,14	868,28
		Сметная стоимость:			**5860,87**	**11721,75**
23	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**	**8029,00**	**88319,00**
		Накладные расходы	%	--	340,43	3744,73
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	669,55	7365,10
		Сметная стоимость:			**9038,98**	**99428,82**
24	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**	**11532,00**	**34596,00**
		Накладные расходы	%	--	488,96	1466,87
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	961,68	2885,03
		Сметная стоимость:			**12982,63**	**38947,90**
25	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**	**13033,00**	**26066,00**
		Накладные расходы	%	--	552,60	1105,20
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	1086,85	2173,70
		Сметная стоимость:			**14672,45**	**29344,89**

26	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9,0000**	**3419,00**	**30771,00**
		Накладные расходы	%	--	144,97	1304,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,12	2566,06
		Сметная стоимость:			**3849,08**	**34641,75**
28	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9,0000**	**14841,00**	**133569,00**
		Накладные расходы	%	--	629,26	5663,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1237,62	11138,59
		Сметная стоимость:			**16707,88**	**150370,91**
		Итого:				**1632855,01**
		Временные здания и сооружения 0,9%				14 695,70
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 647 550,71
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%				26 526
		Итого зимнмим удорожанием				1 674 076
		Непредвиденные затраты 2%				33 482
		Итогос непредвиденными затратами				1 707 558
		НДС 12%				204 907
		Итого с НДС				1 912 465

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Рецензию по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Теплосети

АКТ приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	723,0000		148,08	107059,98
		Накладные расходы	%	--		29,84	21574,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,23	10290,79
		Сметная стоимость:				**192,15**	**138925,64**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,0000		1648,42	49452,48
		Накладные расходы	%	--		1085,41	32562,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,71	6561,19
		Сметная стоимость:				**2952,54**	**88576,07**
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	753,0000		43,91	33061,97
		Накладные расходы	%	--		11,20	8433,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,41	3319,60
		Сметная стоимость:				**59,51**	**44814,61**

4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	600.0000	43.91	26344.20
		Накладные расходы	%	--	11.20	6719.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4.41	2645.10
		Сметная стоимость:			**59.51**	**35708.85**
8	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	153.0000	203,70	31165.79
		Накладные расходы	%	--	42.77	6543.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19.72	3016.72
		Сметная стоимость:			**266.18**	**40725,68**
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	252.4500	588.00	148440.60
		Накладные расходы	%	--	24.93	6293.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49.03	12378.76
		Сметная стоимость:			**661.97**	**167113,24**
10	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	153.0000	14.76	2258.08
		Накладные расходы	%	--	4.84	740.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1.57	239.92
		Сметная стоимость:			**21.17**	**3238,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**519102,99**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка				
11	Е11-230101-0101 11-	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство	м3	108.0000	3628.98	391929.84
		Накладные расходы	%	--	738.11	79716.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	349.37	37731.69
		Сметная стоимость:			**4716.46**	**509377.79**
12	Е11-240108-0103 11-240108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,3900	729761.16	284606.85
		Накладные расходы	%	--	367914.96	143486.83

		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	87814,09	34247,49
		Сметная стоимость:			**1185490,20**	**462341,18**
13	С123-010402-0106 23-010402-0106 РСНБ РК	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	390,0000	8519,00	3322410,00
		Накладные расходы	%	--	361,21	140870,18
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	710,42	277062,41
		Сметная стоимость:			**9590,62**	**3740342,60**
14	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж)	км трубопровода	0,0150	444972,18	6674,58
		Накладные расходы	%	--	252540,02	3788,10
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	55800,98	837,01
		Сметная стоимость:			**753313,17**	**11299,70**
15	С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0600	2069,00	31159,14
		Накладные расходы	%	--	87,73	1321,15
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	172,54	2598,42
		Сметная стоимость:			**2329,26**	**35078,71**
16	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж)	км трубопровод	0,0250	380310,10	9507,75
		Накладные расходы	%	--	227734,58	5693,36
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	48643,57	1216,09
		Сметная стоимость:			**656688,25**	**16417,21**
17	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1000	550,00	13805,00
		Накладные расходы	%	--	23,32	585,33
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	45,87	1151,23
		Сметная стоимость:			**619,19**	**15541,56**
18	Е11-220301-0110 11-	Стальной футляр диаметром 426х10мм.Прокладка	км	0,0200	1723613,44	34472,27
		Накладные расходы	%	--	756434,69	15128,69
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	198403,85	3968,08
		Сметная стоимость:			**2678451,98**	**53569,04**
19	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	9,4464	33591,00	317314,02
		Накладные расходы	%	--	1424,26	13454,13
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	2801,22	26461,45
		Сметная стоимость:			**37816,48**	**357229,60**

20	Е11-220601-0210 11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0200	4149186.06	82983.72
		Накладные расходы	%	--	444565.18	8891.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	367500.10	7350.00
		Сметная стоимость:			**4961251,34**	**99225,03**
21	Е11-220601-0203 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0150	1038295.04	15574.43
		Накладные расходы	%	--	155674.34	2335.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95517.55	1432.76
		Сметная стоимость:			**1289486,93**	**19342,30**
22	Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0250	645686.82	16142.17
		Накладные расходы	%	--	139453.32	3486.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62811.21	1570.28
		Сметная стоимость:			**847951,35**	**21198,78**
23	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК	Протаскивание в футляр стальных трубопроводов диаметром 89мм	м трубы, уложенной в	20,0000	1094.59	21891.76
		Накладные расходы	%	--	361.21	7224.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	710.42	14208.33
		Сметная стоимость:			**9590,62**	**191812,44**
25	С121-060510-1003 21-	Опоры стальные ползунковые диэлектрические	т	0,1320	424980.00	56097.36
		Накладные расходы	%	--	18019.15	2378.53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35439.93	4678.07
		Сметная стоимость:			**478439.08**	**63153,96**
26	С123-020201-0106 23-	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14,0000	29883.00	418362.00
		Накладные расходы	%	--	1267.04	17738.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2492.00	34888.04
		Сметная стоимость:			**33642,04**	**470988,59**
27	С123-020201-4906 23-	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000	39494.00	236964.00
		Накладные расходы	%	--	1674.55	10047.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3293.48	19760.90
		Сметная стоимость:			**44462,03**	**266772,18**
28	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 89х4мм ППУ-ПЭ	шт	12,0000	6237.50	74850.00
		Накладные расходы	%	--	264.47	3173.64

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	520.16	6241.89
		Сметная стоимость:			**7022,13**	**84265,53**
29	прайслист ПРАЙСЛИСТ	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 89/160 с ПЭ оболочкой	шт	48.0000	4679.46	224614.29
		Накладные расходы	%	--	198.41	9523.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	390.23	18731.03
		Сметная стоимость:			**5268.10**	**252868,97**
30	Е11-240105-0103 11-	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2.0000	5274 46	10548.91
		Накладные расходы	%	--	3029.44	6058.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	664.31	1328.62
		Сметная стоимость:			**8968.21**	**17936,42**
31	С123-020201-0106 23-	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16,0000	29883,00	478128,00
		Накладные расходы	%	--	1267,04	20272,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2492,00	39872,05
		Сметная стоимость:			**33642,04**	**538272,68**
32	С123-010402-0106 23-010402-0106 РСНБ РК	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	34,4000	8519,00	293053,60
		Накладные расходы	%	--	361,21	12425,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	710,42	24438,33
		Сметная стоимость:			**9590,62**	**329917,40**
34	Е11-240106-0102 11-	Кран шаровый диаметром 80мм.Установка	комплект	4,0000	7648,96	30595,84
		Накладные расходы	%	--	3053,27	12213,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	856,18	3424,71
		Сметная стоимость:			**11558,41**	**46233,62**
35	С123-040902-0908 23-040902-0908 РСНБ РК	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-	шт.	4,0000	31756,00	127024,00
		Накладные расходы	%	--	1346,45	5385,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2648,20	10592,79
		Сметная стоимость:			**35750,65**	**143002,60**
36	Е11-240106-0103 11-	Кран шаровый диаметром 100мм.Установка	комплект	4,0000	8254,27	33017,10
		Накладные расходы	%	--	3325,69	13302,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	926,40	3705,59
		Сметная стоимость:			**12506,36**	**50025,44**
37	С123-040902-0909 23-040902-0909 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000	45296,00	181184,00
		Накладные расходы	%	--	1920,55	7682,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3777,32	15109,30

					50993,87	203975,50
		Сметная стоимость:				
38	Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	12,0000	7648,96	91787,53
		Накладные расходы	%	--	3053,27	36639,20
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	856,18	10274,14
					11558,41	138700,86
		Сметная стоимость:				
39	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12,0000	39604,00	475248,00
		Накладные расходы	%	--	1679,21	20150,52
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	3302,66	39631,88
					44585,87	535030,40
		Сметная стоимость:				
40	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	29,0000	4778,52	138577,08
		Накладные расходы	%	--	1914,46	55519,38
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	535,44	15527,72
					7228,42	209624,18
		Сметная стоимость:				
41	С123-040601-1206 23-040601-1206 РСНБ РК	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара. PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	22,0000	54077,00	1189694,00
		Накладные расходы	%	--	2292,86	50443,03
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	4509,59	99210,96
					60879,45	1339348,00
		Сметная стоимость:				
42	С123-040601-0902 23-040601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000	19409,00	135863,00
		Накладные расходы	%	--	822,94	5760,59
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	1618,56	11329,89
					21850,50	152953,48
		Сметная стоимость:				
43	С123-020103-0410 23-020103-0410 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	4059,00	32472,00
		Накладные расходы	%	--	172,10	1376,81
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8	338,49	2707,91
					4569,59	36556,72
		Сметная стоимость:				
44	С123-020103-0409 23-020103-0409 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24,0000	2783,00	66792,00
		Накладные расходы	%	--	118,00	2831,98

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	232.08	5569.92
		Сметная стоимость:			**3133.08**	**75193.90**
45	С123-020103-0406 23-020103-0406 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	44.0000	1571.00	69124.00
		Накладные расходы	%	--	66.61	2930.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131.01	5764.39
		Сметная стоимость:			**1768,62**	**77819,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10565415,62**

РАЗДЕЛ 4.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 89мм(3шт)

60	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	207075.00	5963.76
		Накладные расходы	%	--	8779.98	252.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17268.40	497.33
		Сметная стоимость:			**233123,38**	**6713,95**
61	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4032	201283.00	81157.31
		Накладные расходы	%	--	8534.40	3441.07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16785.39	6767.87
		Сметная стоимость:			**226602.79**	**91366,25**
62	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3456	16755,51	5790.70
		Накладные расходы	%	--	8722.69	3014.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2038.26	704.42
		Сметная стоимость:			**27516,46**	**9509,69**
64	С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 511-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0825	260360.00	21479.70
		Накладные расходы	%	--	11039.26	910.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21711.94	1791.24
		Сметная стоимость:			**293111,21**	**24181,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**131771,56**

ИТОГО:	11216290.17
Временные здания и сооружения 0.9%	100 946.61
Итого с временными зданиями и сооружениями	11 317 236.79
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1.61%	182 208
Итого зимним удорожанием	11 499 444

Непредвиденные затраты 2%	229 989
Итогос непредвиденными затратами	11 729 433
НДС 12%	1 407 532
Итого с НДС	13 136 965

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Рассчитано по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Наружное газоснабжение

АКТ приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Газопровод низкого давления жилого дома №7					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**16,0000**		**148,08**	**2369,24**
		Накладные расходы	%	--		29.84	477.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.23	227.74
		Сметная стоимость:				**192.15**	**3074.43**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1648,42**	**1648,42**
		Накладные расходы	%	--		1085.41	1085.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218.71	218.71
		Сметная стоимость:				**2952,54**	**2952,54**
5	**Е11-010201-0502 11-**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**12,7500**		**158,74**	**2023,99**
		Накладные расходы	%	--		79.38	1012.14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.05	242.89
		Сметная стоимость:				**257,18**	**3279,02**
6	**Е11-230101-0101 11-**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**3628,98**	**5443,47**
		Накладные расходы	%	--		738.11	1107.17

		Сметная стоимость:			4716,46	7074,69
7	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК	**Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8мм.Укладка**	км трубопров	0,0150	260825,68	3912,39
		Накладные расходы	%	--	145468,36	2182,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32503,52	487,55
		Сметная стоимость:			438797,57	6581,96
8	С123-010502-0605 23-010502-0605 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	15,1500	511,00	7741,65
		Накладные расходы	%	--	21,67	328,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	645,59
		Сметная стоимость:			575,28	8715,49
9	Е11-220301-0105 11-	**Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм.Укладка**	км	0,0008	694354,85	555,48
		Накладные расходы	%	--	355015,90	284,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83949,66	67,16
		Сметная стоимость:			1133320,41	906,66
10	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8032	3794,00	3047,34
		Накладные расходы	%	--	160,87	129,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,39	254,12
		Сметная стоимость:			4271,25	3430,67
11	прайслист	**Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм**	шт	1,0000	3696,43	3696,43
		Накладные расходы	%	--	156,73	156,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	308,25	308,25
		Сметная стоимость:			4161,41	4161,41
12	прайслист	**Муфта диаметром 63мм**	шт	5,0000	2323,90	11619,48
		Накладные расходы	%	--	98,53	492,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,79	968,97
		Сметная стоимость:			2616,22	13081,12
13	прайслист	**Отвод 90" диаметром 63мм**	шт	1,0000	6004,56	6004,56
		Накладные расходы	%	--	254,59	254,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	500,73	500,73
		Сметная стоимость:			6759,88	6759,88
16	С121-050307-9902 21-	**Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2**	т	0,0015	549893,00	824,84
		Накладные расходы	%	--	23315,46	34,97
		[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		Сметная стоимость:			619065,14	928,60
19	Е11-240106-0101 11-	**Кран шаровый диаметром 20мм.Установка**	**комплект**	**12,0000**	**4778,52**	**57342,24**
		Накладные расходы	%	--	1914,46	22973,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	535,44	6425,26
		Сметная стоимость:			**7228,42**	**86741,04**
20	С123-040905-0902 23-	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**	**1033,00**	**12396,00**
		Накладные расходы	%	--	43,80	525,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,14	1033,73
		Сметная стоимость:			**1162,94**	**13955,32**
21	Е11-240106-0101 11-	**Кран шаровый диаметром 50мм.Установка**	**комплект**	**1,0000**	**4778,52**	**4778,52**
		Накладные расходы	%	--	1914,46	1914,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	535,44	535,44
		Сметная стоимость:			**7228,42**	**7228,42**
22	С123-040902-4406 23-040902-4406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**18414,00**	**18414,00**
		Накладные расходы	%	--	780,75	780,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1535,58	1535,58
		Сметная стоимость:			**20730,33**	**20730,33**
23	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопров**	**147,0000**	**1681,69**	**247208,83**
		Накладные расходы	%	--	470,22	69122,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,15	25306,51
		Сметная стоимость:			**2324,07**	**341637,85**
24	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопров**	**12,0000**	**678,69**	**8144,31**
		Накладные расходы	%	--	427,69	5132,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,51	1062,13
		Сметная стоимость:			**1194,90**	**14338,77**
25	С123-010201-0111 23-	**Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм**	**м**	**12,0000**	**268,00**	**3216,00**
		Накладные расходы	%	--	11,36	136,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,35	268,19
		Сметная стоимость:			**301,71**	**3620,55**
26	С123-020101-0152 23-	**Отвод 90" диаметром 50мм**	**шт.**	**38,0000**	**379,00**	**14402,00**
		Накладные расходы	%	--	16,07	610,64

		Сметная стоимость:			426,68	16213,66
27	С123-020101-0105 23-	**Отвод 90" диаметром 20мм**	шт.	12,0000	**111,00**	**1332,00**
		Накладные расходы	%	--	4,71	56,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,26	111,08
		Сметная стоимость:			**124,96**	**1499,55**
28	С123-020103-2706 23-	**Заглушка диаметром 50мм**	шт.	2,0000	**1140,00**	**2280,00**
		Накладные расходы	%	--	48,34	96,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,07	190,13
		Сметная стоимость:			**1283,40**	**2566,81**
31	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	57,3000	**89,75**	**5142,90**
		Накладные расходы	%	--	24,80	1420,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,16	525,10
		Сметная стоимость:			**123,72**	**7088,88**
32	Е11-130301-1414 11-130301-1414 РСНБ РК	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза**	м2	57,3000	**203,56**	**11664,15**
		Накладные расходы	%	--	16,67	955,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,62	1009,53
		Сметная стоимость:			**237,85**	**13628,68**
		ИТОГО по отделу 1				**590196,33**

ОТДЕЛ 2.Газопровод низкого давления жилого дома №9

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

34	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	29,0000	**148,08**	**4294,25**
		Накладные расходы	%	--	29,84	865,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,23	412,77
		Сметная стоимость:			**192,15**	**5572,40**
35	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,0000	**1648,42**	**1648,42**
		Накладные расходы	%	--	1085,41	1085,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	218,71	218,71
		Сметная стоимость:			**2952,54**	**2952,54**
36	Е11-010104-0402 11-	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л**	м3 грунта	22,5000	**30,77**	**692,39**

		Накладные расходы	%	--	7,85	176,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,09	69,52
		Сметная стоимость:			**41,71**	**938,52**
39	**Е11-230101-0101 11-**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3**	**2,6000**	**3628,98**	**9435,35**
		Накладные расходы	%	--	738,11	1919,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	349,37	908,36
		Сметная стоимость:			**4716,46**	**12262,80**
40	**Е11-220501-0104 11-**	**Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 125х7,4мм.Укладка**	**км**	**0,0040**	**355359,56**	**1421,44**
		Накладные расходы	%	--	194445,61	777,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43984,41	175,94
		Сметная стоимость:			**593789,59**	**2375,16**
41	**С123-010502-0609 23-010502-0609 РСНБ РК**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (футляр)**	**м**	**4,0400**	**1954,00**	**7894,16**
		Накладные расходы	%	--	82,85	334,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	162,95	658,31
		Сметная стоимость:			**2199,80**	**8887,18**
42	**Е11-221401-0301 11-**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовой трубы диаметром 63мм**	**м трубы,**	**4,0000**	**1094,59**	**4378,35**
		Накладные расходы	%	--	650,24	2600,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,59	558,35
		Сметная стоимость:			**1884,42**	**7537,68**
43	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК**	**Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8мм.Укладка**	**км трубопров**	**0,0220**	**260825,68**	**5738,16**
		Накладные расходы	%	--	145468,36	3200,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32503,52	715,08
		Сметная стоимость:			**438797,57**	**9653,55**
44	**С123-010502-0605 23-010502-0605 РСНБ РК**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**26,2600**	**511,00**	**13418,86**
		Накладные расходы	%	--	21,67	568,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	1119,03
		Сметная стоимость:			**575,28**	**15106,85**
45	**Е11-220301-0105 11-**	**Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм.Укладка**	**км**	**0,0008**	**694354,85**	**555,48**
		Накладные расходы	%	--	355015,90	284,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83949,66	67,16
		Сметная стоимость:			**1133320,41**	**906,66**

46	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	3794,00	3047,34
		Накладные расходы	%	--	160,87	129,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	316,39	254,12
		Сметная стоимость:			4271,25	3430,67
47	прайслист	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм	шт	1,0000	3696,43	3696,43
		Накладные расходы	%	--	156,73	156,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	308,25	308,25
		Сметная стоимость:			4161,41	4161,41
48	прайслист	Муфта диаметром 63мм	шт	8,0000	2323,90	18591,17
		Накладные расходы	%	--	98,53	788,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	193,79	1550,35
		Сметная стоимость:			2616,22	20929,78
49	прайслист	Отвод 90" диаметром 63мм	шт	1,0000	6004,56	6004,56
		Накладные расходы	%	--	254,59	254,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	500,73	500,73
		Сметная стоимость:			6759,88	6759,88
52	С121-050307-9902 21-	Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2	т	0,0026	549893,00	1429,72
		Накладные расходы	%	--	23315,46	60,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	45856,68	119,23
		Сметная стоимость:			619065,14	1609,57
55	Е11-240106-0101 11-	Кран шаровый диаметром 20мм.Установка	комплект	12,0000	4778,52	57342,24
		Накладные расходы	%	--	1914,46	22973,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	535,44	6425,26
		Сметная стоимость:			7228,42	86741,04
56	С123-040905-0902 23-	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000	1033,00	12396,00
		Накладные расходы	%	--	43,80	525,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	86,14	1033,73
		Сметная стоимость:			1162,94	13955,32
57	Е11-240106-0101 11-	Кран шаровый диаметром 50мм.Установка	комплект	1,0000	4778,52	4778,52
		Накладные расходы	%	--	1914,46	1914,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	535,44	535,44
		Сметная стоимость:			7228,42	7228,42

58	С123-040902-4406 23-040902-4406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,0000	18414,00	18414,00
		Накладные расходы	%	--	780,75	780,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1535,58	1535,58
		Сметная стоимость:			20730,33	20730,33
61	С123-010201-0111 23-	**Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм**	м	12,0000	268,00	3216,00
		Накладные расходы	%	--	11,36	136,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,35	268,19
		Сметная стоимость:			301,71	3620,55
62	С123-020101-0152 23-	**Отвод 90" диаметром 50мм**	шт.	38,0000	379,00	14402,00
		Накладные расходы	%	--	16,07	610,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,61	1201,01
		Сметная стоимость:			426,68	16213,66
63	С123-020101-0105 23-	**Отвод 90" диаметром 20мм**	шт.	12,0000	111,00	1332,00
		Накладные расходы	%	--	4,71	56,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,26	111,08
		Сметная стоимость:			124,96	1499,55
64	С123-020103-2706 23-	**Заглушка диаметром 50мм**	шт.	2,0000	1140,00	2280,00
		Накладные расходы	%	--	48,34	96,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,07	190,13
		Сметная стоимость:			1283,40	2566,81
67	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	м2	57,3000	89,75	5142,90
		Накладные расходы	%	--	24,80	1420,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,16	525,10
		Сметная стоимость:			123,72	7088,88
68	Е11-130301-1414 11-130301-1414 РСНБ РК	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза**	м2	57,3000	203,56	11664,15
		Накладные расходы	%	--	16,67	955,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,62	1009,53
		Сметная стоимость:			237,85	13628,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Генге			276357,89

ОТДЕЛ 3.Газопровод низкого давления жилого дома №11

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

70	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	23,0000	148,08	3405,78

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

70	E11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**23,0000**	**148,08**	**3405,78**
		Накладные расходы	%	--	29,84	686,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,23	327,37
		Сметная стоимость:			**192,15**	**4419,49**
71	E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0000**	**1648,42**	**1648,42**
		Накладные расходы	%	--	1085,41	1085,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	218,71	218,71
		Сметная стоимость:			**2952,54**	**2952,54**
75	E11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,3000**	**3628,98**	**8346,65**
		Накладные расходы	%	--	738,11	1697,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	349,37	803,55
		Сметная стоимость:			**4716,46**	**10847,86**
76	E11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 125х7,4мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**	**355359,56**	**1421,44**
		Накладные расходы	%	--	194445,61	777,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43984,41	175,94
		Сметная стоимость:			**593789,59**	**2375,16**
77	C123-010502-0609 23-010502-0609 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (футляр)**	**м**	**4,0400**	**1954,00**	**7894,16**
		Накладные расходы	%	--	82,85	334,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	162,95	658,31
		Сметная стоимость:			**2199,80**	**8887,18**
79	E11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0185**	**260825,68**	**4825,28**
		Накладные расходы	%	--	145468,36	2691,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32503,52	601,32
		Сметная стоимость:			**438797,57**	**8117,75**
80	C123-010502-0605 23-010502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**22,7250**	**511,00**	**11612,48**
		Накладные расходы	%	--	21,67	492,37

81	Е11-220301-0105 11-	**Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм.Укладка**	**км**	**0.0008**	**694354,85**	**555,48**
		Накладные расходы	%	--	355015,90	284,01
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	83949,66	67,16
		Сметная стоимость:			**1133320,41**	**906,66**
82	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0.8032**	**3794,00**	**3047,34**
		Накладные расходы	%	--	160,87	129,21
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	316,39	254,12
		Сметная стоимость:			**4271,25**	**3430,67**
83	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм**	**шт**	**1,0000**	**3696,43**	**3696,43**
		Накладные расходы	%	--	156,73	156,73
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	308,25	308,25
		Сметная стоимость:			**4161,41**	**4161,41**
84	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Муфта диаметром 63мм**	**шт**	**8,0000**	**2323,90**	**18591,17**
		Накладные расходы	%	--	98,53	788,27
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	193,79	1550,35
		Сметная стоимость:			**2616,22**	**20929,78**
85	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Отвод 90" диаметром 63мм**	**шт**	**1,0000**	**6004,56**	**6004,56**
		Накладные расходы	%	--	254,59	254,59
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	500,73	500,73
		Сметная стоимость:			**6759,88**	**6759,88**
88	С121-050307-9902 21-	**Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2**	**т**	**0,0023**	**549893,00**	**1237,26**
		Накладные расходы	%	--	23315,46	52,46
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	45856,68	103,18
		Сметная стоимость:			**619065,14**	**1392,90**
91	Е11-240106-0101 11-	**Кран шаровый диаметром 20мм.Установка**	**комплект**	**12,0000**	**4778,52**	**57342,24**
		Накладные расходы	%	--	1914,46	22973,54
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	535,44	6425,26
		Сметная стоимость:			**7228,42**	**86741,04**
92	С123-040905-0902 23-	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**	**1033,00**	**12396,00**
		Накладные расходы	%	--	43,80	525,59
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	86,14	1033,73

93	Е11-240106-0101 11-	Кран шаровый диаметром 50мм.Установка	комплект	1,0000	4778,52	4778,52
		Накладные расходы	%	--	1914,46	1914,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	535,44	535,44
		Сметная стоимость:			7228,42	7228,42
94	С123-040902-4406 23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	18414,00	18414,00
		Накладные расходы	%	--	780,75	780,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1535,58	1535,58
		Сметная стоимость:			20730,33	20730,33
97	С123-010201-0111 23-	Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм	м	12,0000	268,00	3216,00
		Накладные расходы	%	--	11,36	136,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,35	268,19
		Сметная стоимость:			301,71	3620,55
98	С123-020101-0152 23-	Отвод 90" диаметром 50мм	шт.	38,0000	379,00	14402,00
		Накладные расходы	%	--	16,07	610,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,61	1201,01
		Сметная стоимость:			426,68	16213,66
99	С123-020101-0105 23-	Отвод 90" диаметром 20мм	шт.	12,0000	111,00	1332,00
		Накладные расходы	%	--	4,71	56,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,26	111,08
		Сметная стоимость:			124,96	1499,55
100	С123-020103-2706 23-	Заглушка диаметром 50мм	шт.	2,0000	1140,00	2280,00
		Накладные расходы	%	--	48,34	96,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,07	190,13
		Сметная стоимость:			1283,40	2566,81
103	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	57,3000	89,75	5142,90
		Накладные расходы	%	--	24,80	1420,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,16	525,10
		Сметная стоимость:			123,72	7088,88
104	Е11-130301-1414 11-130301-1414 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза	м2	57,3000	203,56	11664,15
		Накладные расходы	%	--	16,67	955,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,62	1009,53

		Сметная стоимость:			237,85	13628,68
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			261527,75

ОТДЕЛ 4.Газопровод низкого давления жилого дома №12

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

106	Е11-240106-0101 11-	**Кран шаровый диаметром 20мм.Установка**	комплект	12,0000	4778,52	57342,24
		Накладные расходы	%	--	1914,46	22973,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	535,44	6425,26
		Сметная стоимость:			7228,42	86741,04
107	С123-040905-0902 23-	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12,0000	1033,00	12396,00
		Накладные расходы	%	--	43,80	525,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,14	1033,73
		Сметная стоимость:			1162,94	13955,32
108	Е11-240106-0102 11-	**Кран шаровый диаметром 65мм.Установка**	комплект	1,0000	7648,96	7648,96
		Накладные расходы	%	--	3053,27	3053,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	856,18	856,18
		Сметная стоимость:			11558,41	11558,41
109	С123-040902-4407 23-040902-4407 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,0000	22169,00	22169,00
		Накладные расходы	%	--	939,97	939,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1848,72	1848,72
		Сметная стоимость:			24957,68	24957,68
113	С123-010201-0111 23-	**Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм**	м	12,0000	268,00	3216,00
		Накладные расходы	%	--	11,36	136,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,35	268,19
		Сметная стоимость:			301,71	3620,55
114	С123-020101-0152 23-	**Отвод 90" диаметром 50мм**	шт.	38,0000	379,00	14402,00
		Накладные расходы	%	--	16,07	610,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,61	1201,01
		Сметная стоимость:			426,68	16213,66
115	С123-020101-0105 23-	**Отвод 90" диаметром 20мм**	шт.	12,0000	111,00	1332,00
		Накладные расходы	%	--	4,71	56,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,26	111,08
		Сметная стоимость:			124,96	1499,55
116	С123-020103-2706 23-	**Заглушка диаметром 50мм**	шт.	2,0000	1140,00	2280,00

		Накладные расходы	%	--	48,34	96,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,07	190,13
		Сметная стоимость:			**1283,40**	**2566,81**
117	**С123-020101-1017 23-**	**Переход диаметром 76х3мм на 57х3мм**	**шт.**	**2,0000**	**490,00**	**980,00**
		Накладные расходы	%	--	20,78	41,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,86	81,72
		Сметная стоимость:			**551,64**	**1103,28**
119	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**57,4400**	**89,75**	**5155,47**
		Накладные расходы	%	--	24,80	1424,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,16	526,39
		Сметная стоимость:			**123,72**	**7106,20**
120	**Е11-130301-1414 11-130301-1414 РСНБ РК**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза**	**м2**	**57,4400**	**203,56**	**11692,65**
		Накладные расходы	%	--	16,67	957,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,62	1012,00
		Сметная стоимость:			**237,85**	**13661,97**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			**182984,47**

Итого по объекту	1311066,44
Временные здания и сооружения 0,9%	11 799,60
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 322 866,04
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	21 298
Итого зимнмим удорожанием	1 344 164
Непредвиденные затраты 2%	26 883
Итогос непредвиденными затратами	1 371 047
НДС 12%	164 526
Итого с НДС	1 535 573

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Ресурсы по смете проверено

Счет-фактура № 00000000028 от 16 сентября 2019 г.

Исправленная счет-фактура №00000000014 от 14.06.2019 г.

Дата совершения оборота: 28.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013811, от

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/291 от 08.08.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.Трехэтажные жилые дома №7,9,11 12 (инженерные сети) за декабрь 2018 г. спр Ф2,Ф3.	шт	1	418 745,48	418 745,48	12%	50 249,46	468 994,94		
Всего по счету:					**418 745,48**		**50 249,46**	**468 994,94**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства " г. Актобе
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Ведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта - Теплосети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код		

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке с нач. года	468,994.94			418,745.48			50,249.46	468,994.94
в том числе: за отчетный месяц		418,745		418,745.48			50,249.46	468,994.94

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г.Актобе
Руководитель Адимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной
Наименование объекта - Теплосети

АКТ приемки выполненных работ

за декабрь 2018год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8,00
19	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	10,6110		33591,00	356432,67
		Накладные расходы	%	--		1424,26	15112,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,22	29723,63
		Сметная стоимость:				37816,48	401269,07

	ИТОГО	401 269,07
	Временные здания и сооружения 0,9%	3 611,42
	Итого с временными зданиями и сооружениями	404 880,49
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	6 518,58
	Итого зимнимим удорожанием	411 399,07
	Непредвиденные затраты 2%	8 227,98
	Итого:	419 627,05
	НДС 12%	49 367,89
	Итого с НДС	468 994,94

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Расчет по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства " г. Актобе
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта - Теплосети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код		

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке с нач. года	468,994.94			418,745.48			50,249.46	468,994.94
в том числе: за отчетный месяц		418,745		418,745.48			50,249.46	468,994.94

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной
Наименование объекта - Теплосети

АКТ приемки выполненных работ

за декабрь 2018год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8,00
19	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	10,6110		33591,00	356432,67
		Накладные расходы	%	--		1424,26	15112,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,22	29723,63
		Сметная стоимость:				37816,48	401269,07

	ИТОГО	401 269,07
	Временные здания и сооружения 0,9%	3 611,42
	Итого с временными зданиями и сооружениями	404 880,49
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	6 518,58
	Итого зимнмим удорожанием	411 399,07
	Непредвиденные затраты 2%	8 227,98
	Итого:	419 627,05
	НДС 12%	49 367,89
	Итого с НДС	468 994,94

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Расчет по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной
Наименование объекта - Теплосети

АКТ приемки выполненных работ

за декабрь 2018год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8,00
19	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	10,6110		33591,00	356432,67
		Накладные расходы	%	--		1424,26	15112,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2801,22	29723,63
		Сметная стоимость:				37816,48	401269,07

ИТОГО	401 269,07
Временные здания и сооружения 0,9%	3 611,42
Итого с временными зданиями и сооружениями	404 880,49
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	6 518,58
Итого зимнмим удорожанием	411 399,07
Непредвиденные затраты 2%	8 227,98
Итого:	419 627,05
НДС 12%	49 367,89
Итого с НДС	468 994,94

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства Актобе
Руководитель Жакибаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Расчет по смете проверено

Счет-фактура № 00000000019 от 16 сентября 2019 г.

Исправленная счет -фактура №00000000019 от 22.07.2019 г.

Дата совершения оборота: 22.07.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013811, от

ИИК поставщика: KZ186017121000003589, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/291 от 08.08.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.Трехэтажные жилые дома №7,9,11 12 (инженерные сети) за июль месяц 2019 г. спр Ф2,Ф3	шт	1	6 803 955,41	6 803 955,41	12%	816 474,65	7 620 430,06		
Всего по счету:					**6 803 955,41**		**816 474,65**	**7 620 430,06**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки

Наименование объекта - сети 0,4кВ и заземление **Смета 4-1**

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2019год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Минус понижающий коэф. За июнь					-123 203
		НДС 12%					-14 784
		Итого на выполнение за июль месяц					-137 987

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.
Наименование объекта - Наружный водопровод

АКТ приемки выполненных работ

за июль месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки	м3 грунта	1308,0000		43,91	57430.36
		Накладные расходы	%	--		11,20	14648.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.41	5766.32
		Сметная стоимость:				59.51	77845.30
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	981,0000		30,77	30188.39
		Накладные расходы	%	--		7.85	7700.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.09	3031.08
		Сметная стоимость:				41.71	40919.55
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	327,0000		716,36	234251.03
		Накладные расходы	%	--		471.70	154244.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95.04	31079.65
		Сметная стоимость:				1283.10	419575.23
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	981,0000		133,11	130583.12
		Накладные расходы	%	--		66.53	65264.81

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15.97	15667.83
		Сметная стоимость:			215.61	211515.76
13	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,1440	62693,74	9027,90
		Накладные расходы	%	--	33428,74	4813,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7689,80	1107,33
		Сметная стоимость:			103812,28	14948,97
18	Е11-220601-0603 11-220601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	202773,26	364,99
		Накладные расходы	%	--	69491,43	125,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21781,18	39,21
		Сметная стоимость:			294045,87	529,28
19	Е11-220601-0609 11-220601-0609 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	462408,40	832,34
		Накладные расходы	%	--	112298,26	202,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45976,53	82,76
		Сметная стоимость:			620683,20	1117,23
20	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0020	2903053,49	5806,11
		Накладные расходы	%	--	338276,06	676,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	259306,36	518,61
		Сметная стоимость:			3500635,92	7001,27
21	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010	7242417,99	7242,42
		Накладные расходы	%	--	719959,09	719,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	636990,17	636,99
		Сметная стоимость:			8599367,25	8599,37
22	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0550	1226188,32	67440,36
		Накладные расходы	%	--	398930,45	21941,17

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130009,50	7150,52
		Сметная стоимость:			1755128,27	96532,05
23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	4,0000	1774,03	7096,12
		Накладные расходы	%	--	982,96	3931,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	220,56	882,24
		Сметная стоимость:			2977,55	11910,21
25	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5,0000	911,03	4555,16
		Накладные расходы	%	--	550,54	2752,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,93	584,63
		Сметная стоимость:			1578,49	7892,47
27	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	4,0000	4219,02	16876,08
		Накладные расходы	%	--	2496,76	9987,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	537,26	2149,05
		Сметная стоимость:			7253,04	29012,16
29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые.Установка	шт.	6,0000	1223,51	7341,04
		Накладные расходы	%	--	459,03	2754,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	134,60	807,62
		Сметная стоимость:			1817,14	10902,82
32	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,6300	33287,78	54259,09
		Накладные расходы	%	--	8929,66	14555,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3377,40	5505,15
		Сметная стоимость:			45594,84	74319,59
39	С121-060510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,0171	629561,00	10752,90
		Накладные расходы	%	--	26693,39	455,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52500,35	896,71
		Сметная стоимость:			**708754,74**	**12105,53**
40	Е11-110101-0204 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3	0,5400	8450,17	4563,09
		Накладные расходы	%	--	2485,53	1342,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	874,86	472,42
		Сметная стоимость:			11810,56	6377,70
41	Е11-110101-0209	Бетонная отмостка.Устройство	м3	0,2700	22817,93	6160,84

		Накладные расходы	%	--	2935,44	792,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2060,27	556,27
		Сметная стоимость:			27813,64	7509,68
42	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	11,3000	822,58	9295,14
		Накладные расходы	%	--	157,96	1784,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,44	886,41
		Сметная стоимость:			1058,98	11966,53
43	Е11-060101-0113	Упор бетонный.Устройство	м3	0,3360	25731,97	8645,94
		Накладные расходы	%	--	3489,17	1172,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2337,69	785,46
		Сметная стоимость:			31558,84	10603,77
44	Е11-221101-0108 11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные. диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4,0000	31834,85	127339,40
		Накладные расходы	%	--	10752,90	43011,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3407,02	13628,08
		Сметная стоимость:			45994,77	183979,08
45	С232-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	16,0000	1128,00	18048,00
		Накладные расходы	%	--	47,83	765,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,07	1505,06
		Сметная стоимость:			**1269,89**	**20318,29**
		ИТОГО:				1265481,84
		Временные здания и сооружения 0,9%				11 389,34
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 276 871,18
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%				20 558

Итого зимнмим удорожанием	1 297 429
Непредвиденные затраты 2%	25 949
Итогос непредвиденными затратами	1 323 377
НДС 12%	158 805
Итого с НДС	1 482 183
С учетом договорной цены к=0,91875964	1 361 770
Минус понижающий коэф. За июнь	123 085
Итого на выполнение за июль месяц	1 238 685

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Рецензия по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Наружняя канализация

АКТ приемки выполненных работ

за июль месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**892,5000**		**30,77**	**27464,97**
		Накладные расходы	%	--		7,85	7005,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,09	2757,63
		Сметная стоимость:				**41,71**	**37228,03**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**297,5000**		**716,36**	**213118,29**
		Накладные расходы	%	--		471,70	140329,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,04	28275,83
		Сметная стоимость:				**1283,10**	**381723,64**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**892,5000**		**133,11**	**118802,68**

		Накладные расходы	%	--	66,53	59377,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,97	14254,38
		Сметная стоимость:			**215,61**	**192434,06**
15	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Утепление трубопроводов керамзитом**	**м3 изоляции**	**21,0000**	**11913,94**	**250192,74**
		Накладные расходы	%	--	2815,31	59121,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1178,34	24745,14
		Сметная стоимость:			**15907,59**	**334059,42**
16	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**4,8800**	**34067,76**	**166250,67**
		Накладные расходы	%	--	12826,83	62594,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3751,57	18307,65
		Сметная стоимость:			**50646,16**	**247153,25**
17	**Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,3600**	**28893,63**	**39295,34**
		Накладные расходы	%	--	9124,80	12409,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3041,47	4136,41
		Сметная стоимость:			**41059,91**	**55841,48**
27	**Е11-080201-0109**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,1500**	**28524,75**	**4278,71**
		Накладные расходы	%	--	4182,93	627,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2616,61	392,49
		Сметная стоимость:			**35324,30**	**5298,64**
29	**Е11-110101-0204 11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	**м3 подстилаю**	**4,8600**	**8450,17**	**41067,83**
		Накладные расходы	%	--	2485,53	12079,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	874,86	4251,80
		Сметная стоимость:			**11810,56**	**57399,30**
30	**Е11-110101-0209**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3**	**2,4300**	**22817,93**	**55447,57**
		Накладные расходы	%	--	2935,44	7133,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2060,27	5006,46

		Сметная стоимость:				**27813,64**	**67587,14**
31	**С121-060510-**	**Стоимость металлических стремянок**	**т**	**0,1232**		**629561,00**	**77561,92**
		Накладные расходы	%	--		26693,39	3288,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52500,35	6468,04
		Сметная стоимость:				**708754,74**	**87318,58**
32	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**	**48,0600**		**822,58**	**39533,14**
		Накладные расходы	%	--		157,96	7591,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,44	3769,99
		Сметная стоимость:				**1058,98**	**50894,80**
		Итого:					**1516938,34**
		Временные здания и сооружения 0,9%					13 652,45
		Итого с временными зданиями и сооружениями					1 530 590,79
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%					24 643
		Итого зимнмим удорожанием					1 555 233
		Непредвиденные затраты 2%					31 105
		Итогос непредвиденными затратами					1 586 338
		НДС 12%					190 361
		Итого с НДС					1 776 699
		С учетом договорной цены к=0,91875964					1 632 358
		Минус понижающий коэф. За июнь					155 369,00
		Итого на выполнение за июль месяц					1 476 988

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ZhappasCompany"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

Расценки по смете проверено

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.**

Наименование объекта - **Теплосети**

АКТ приемки выполненных работ

за июль месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	450,0000		30,77	13847,89
		Накладные расходы	%	--		7,85	3532,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,09	1390,40
		Сметная стоимость:				**41,71**	**18770,44**
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 2	м3 грунта	150,0000		716,36	107454,60
		Накладные расходы	%	--		471,70	70754,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,04	14256,72
		Сметная стоимость:				**1283,10**	**192465,70**
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	450,0000		133,11	59900,51
		Накладные расходы	%	--		66,53	29937,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,97	7187,08
		Сметная стоимость:				**215,61**	**97025,58**

		Итого по разделу 1				308261.72
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка				
19	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 426 мм. толщина стенки 10.0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	0.0226	33591.00	760.00
		Накладные расходы	%	--	1424.26	32.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2801.22	63.38
		Сметная стоимость:			37816.48	855.60
24	С123-010402-0106 23-010402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20.0000	8519.00	170380.00
		Накладные расходы	%	--	361.21	7224.11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	710.42	14208.33
		Сметная стоимость:			9590.62	191812.44
33	Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2.0000	10000.24	20000.48
		Накладные расходы	%	--	1975.58	3951.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	958.07	1916.13
		Сметная стоимость:			12933.89	25867.78
46	прайслист	Сигнальная лента "Внимание Теплосеть"	м	300.0000	13.39	4017.86
		Накладные расходы	%	--	0.57	170.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1.12	335.06
		Сметная стоимость:			15.08	4523.27
47	прайслист	Полиэтиленовый мат 1х1000х2000х40мм	шт	156.0000	7410.71	1156071.43
		Накладные расходы	%	--	314.21	49017.43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	617.99	96407.11
		Сметная стоимость:			8342.92	1301496.00
		ИТОГО по разделу 2				1524555.09
		РАЗДЕЛ 3.Газонепроницаемый узел ввода теплосети 2х80 (4шт)				
48	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК	Антисептированная доска.Установка	м3	0.0144	90453.26	1302.53

		Накладные расходы	%	--	16593.48	238.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8563.74	123.32
		Сметная стоимость:			115610.48	1664.79
49	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0.0656	1226188.32	80437.95
		Накладные расходы	%	--	398930.45	26169.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130009.50	8528.62
		Сметная стоимость:			1755128.27	115136.41
50	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК	Подпорная стенка из бетона В15.Устройство	м3	0.2760	21760.63	6005.93
		Накладные расходы	%	--	1488.82	410.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1859.96	513.35
		Сметная стоимость:			25109.41	6930.20
51	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК	Вентруба диаметром 80мм.Установка	м трубопровода	8.0000	2752.22	22017.78
		Накладные расходы	%	--	642.35	5138.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271.57	2172.53
		Сметная стоимость:			3666.14	29329.13
52	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и аналогичных изделий. Окраска масляная по ранее окрашенной поверхности 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.1200	782.26	876.13
		Накладные расходы	%	--	394.31	441.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94.13	105.42
		Сметная стоимость:			1270.69	1423.17
53	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичной и бетонной 2	м2 поверхности	2.4400	2095.08	5112.01
		Накладные расходы	%	--	361.18	881.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	196.50	479.46
		Сметная стоимость:			2652.77	6472.75
54	Е11-080101-0306 11-080101-0306 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичной и бетонной На	м2 поверхности	2.4400	1061.05	2588.97
		Накладные расходы	%	--	175.83	429.03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98.95	241.44
		Сметная стоимость:			1335.84	3259.44
55	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК	Заделка сальников	сальник	8.0000	2507.40	20059.16

		Накладные расходы	%	--	1255.48	10043.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	301.03	2408.24
		Сметная стоимость:			4063.90	32511.22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			196727.11

РАЗДЕЛ 4.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 89мм(3шт)

56	Е11-080101-0202 11-080101-0202 ВСНБ ВК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0.5100	5712.40	2913.32
		Накладные расходы	%	--	947.96	483.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532.83	271.74
		Сметная стоимость:			7193.19	3668.53
57	Е11-060101-0101 11-060101-0101 ВСНБ ВК	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на	м3	0.4800	23288.45	11178.45
		Накладные расходы	%	--	1616.11	775.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1992.36	956.34
		Сметная стоимость:			26896.92	12910.52
58	Е11-060101-0113 11-060101-0113 ВСНБ ВК	Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство	м3	3.0000	30633.07	91899.21
		Накладные расходы	%	--	3696.98	11090.94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2746.40	8239.21
		Сметная стоимость:			37076.46	111229.37
59	Е11-080101-0307 11-080101-0307 ВСНБ ВК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	9.0000	822.58	7403.21
		Накладные расходы	%	--	157.96	1421.66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78.44	705.99
		Сметная стоимость:			1058.98	9530.86
63	Е11-070107-0103 11-070107-0103 ВСНБ ВК	Швеллер №10.Монтаж	т стальных	0.0825	65105.51	5371.20
		Накладные расходы	%	--	36333.42	2997.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8115.11	669.50
		Сметная стоимость:			109554.04	9038.21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146377.49

РАЗДЕЛ 5.Система ОДК

65	ЦЗ-110203-0110 13-110203-0110 РСНК 98	Система ОДК.Монтаж	шт.	1.0000	20071.25	20071.25
		Накладные расходы	%	--	7232.41	7232.41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2184.29	2184.29
		Сметная стоимость:			29487.95	29487.95
66	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Терминал концевой для подключения переносного детектора КТП	шт	3.0000	7946.43	23839.29
		Накладные расходы	%	--	336.93	1010.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	662.67	1988.01
		Сметная стоимость:			8946.03	26838.08
67	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Детектор повреждений стационарный многоуровневый 220В "ДПС-2АМ" ПИЛОН	шт	1.0000	58928.57	58928.57
		Накладные расходы	%	--	2498.57	2498.57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4914.17	4914.17
		Сметная стоимость:			66341.31	66341.31
68	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Детектор повреждений переносной многоуровневый 9В "ДПП-А" ПИЛОН	шт	1.0000	24732.14	24732.14
		Накладные расходы	%	--	1048.64	1048.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2062.46	2062.46
		Сметная стоимость:			27843.25	27843.25
69	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект удлинения кабеля пятижильного КУК-5	шт	3.0000	6294.64	18883.93
		Накладные расходы	%	--	266.89	800.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	524.92	1574.77
		Сметная стоимость:			7086.46	21259.38
70	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3	шт	3.0000	4196.43	12589.29
		Накладные расходы	%	--	177.93	533.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	349.95	1049.85
		Сметная стоимость:			4724.31	14172.92
71	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Импульсный рефлектомер РЕЙС105М	шт	1.0000	439285.71	439285.71
		Накладные расходы	%	--	18625.71	18625.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36632.91	36632.91

		Сметная стоимость:			494544.34	494544.34
72	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Ковер наземный КН3	шт	3.0000	31250.00	93750.00
		Накладные расходы	%	--	1325.00	3975.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2606.00	7818.00
		Сметная стоимость:			35181.00	105543.00
73	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Кабель 3х1.5 для соединения детектора с терминалом	м	21.0000	271.43	5700.00
		Накладные расходы	%	--	11.51	241.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22.63	475.33
		Сметная стоимость:			305.57	6417.01
74	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Кабель 5х1.5 для соединения детектора с терминалом	м	21.0000	411.61	8643.75
		Накладные расходы	%	--	17.45	366.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34.32	720.82
		Сметная стоимость:			463.38	9731.06
		Итого по разделу 5				802178.30
		РАЗДЕЛ 6.Надземный терминал для контроля состояния изоляции(3шт)				
75	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.1800	4156.96	748.25
		Накладные расходы	%	--	704.59	126.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	388.92	70.01
		Сметная стоимость:			5250.48	945.09
76	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство на сульфатостойком цементе	м3	0.0900	19673.57	1770.62
		Накладные расходы	%	--	1462.84	131.66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1690.91	152,18
		Сметная стоимость:			22827.32	2054,46
77	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК	Бетонный наземный терминал из бетона В15 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0.6000	26765.23	16059.14
		Накладные расходы	%	--	3532.98	2119.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2423.86	1454.31
		Сметная стоимость:			32722.07	19633.24
78	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014	т	0.0028	205425.00	573.14

		Накладные расходы	%	--	8710,02	24,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17130,80	47,79
		Сметная стоимость:			231265,82	645,23
79	Е11-160301-0210 11-160301-0210 РСНК РК	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5000	6572,95	49297,12
		Накладные расходы	%	--	742,49	5568,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	585,24	4389,27
		Сметная стоимость:			7900,68	59255,08
80	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНК РК	Металлоконструкций терминала.Монтаж	т конструкций	0,1537	87826,17	13495,37
		Накладные расходы	%	--	51322,91	7886,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11131,93	1710,53
		Сметная стоимость:			150281,00	23092,18
81	С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНК РК	Стоимость металлоконструкций терминала	т	0,1537	462860,00	71123,07
		Накладные расходы	%	--	19625,26	3015,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38598,82	5931,09
		Сметная стоимость:			521084,09	80069,78
82	Е11-340101-1508 11-340101-1508 РСНК РК	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций терминала	т металлоконструкций	0,1537	36012,88	5533,74
		Накладные расходы	%	--	16763,68	2575,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4222,12	648,77
		Сметная стоимость:			56998,68	8758,42
		Итого по разделу 6				194453,48
		РАЗДЕЛ 7.Дренажный колодец=1шт				
83	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНК РК	Дренажный колодец.Устройство	м3 конструкций	2,2500	28893,63	65010,67
		Накладные расходы	%	--	9124,80	20530,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3041,47	6843,32
		Сметная стоимость:			41059,91	92384,79
84	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНК РК	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	3419,00	3419,00
		Накладные расходы	%	--	144,97	144,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,12	285,12

		Сметная стоимость:			3849.08	3849.08
85	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	2.0000	4350.00	8700.00
		Накладные расходы	%	--	184.44	368.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	362.76	725.51
		Сметная стоимость:			4897.20	9794.39
86	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	4.0000	13033.00	52132.00
		Накладные расходы	%	--	552.60	2210.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1086.85	4347.39
		Сметная стоимость:			14672.45	58689.79
87	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	2.0000	16335.00	32670.00
		Накладные расходы	%	--	692,60	1385.21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1362.21	2724.42
		Сметная стоимость:			18389.81	36779.62
88	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1. 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	1.0000	18430.00	18430.00
		Накладные расходы	%	--	781.43	781.43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1536.91	1536.91
		Сметная стоимость:			20748.35	20748.35
89	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК	Опорные подушки.Укладка	шт. сборных конструкций	4.0000	421.97	1687.89
		Накладные расходы	%	--	140.57	562.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45.00	180.01
		Сметная стоимость:			607.54	2430.17
90	С121-040305-0103 21-040305-0103 РСНБ РК	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4.0000	1600.00	6400.00
		Накладные расходы	%	--	67.84	271.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	133.43	533,71
		Сметная стоимость:			1801.27	7205.07
91	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1.0000	18252.00	18252.00
		Накладные расходы	%	--	773.88	773.88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1522.07	1522.07
		Сметная стоимость:			20547.96	20547.96

92	Е11-080101-0307 11-080101-0307 ВСНК РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонной или	м2	31,9500	822,58	26281,40
		Накладные расходы	%	--	157,96	5046,90
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	78,44	2506,26
		Сметная стоимость:			1058,98	33834,56
93	Е11-110101-0209 11-110101-0209 ВСНК РК	Бетонное основание.Устройство	м3	0,7900	22817,93	18026,16
		Накладные расходы	%	--	2935,44	2319,00
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	2060,27	1627,61
		Сметная стоимость:			27813,64	21972,78
94	Е11-230901-0102 11-230901-0102 ВСНК РК	Засыпка колодцев снаружи щебнем.Устройство	м3 фундаментов	14,0000	3261,56	45661,83
		Накладные расходы	%	--	361,79	5065,02
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	289,87	4058,15
		Сметная стоимость:			3913,21	54784,99
95	Е11-110101-0205 11-110101-0205 ВСНК РК	Обмазка колодцев снаружи глиной.Устройство	м3	1,7800	11760,73	20934,10
		Накладные расходы	%	--	5224,49	9299,59
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	1358,82	2418,70
		Сметная стоимость:			18344,04	32652,39
96	Е11-460303-0103 11-460303-0103 ВСНК РК	Заделка труб бетоном.Устройство	м3 заделки	0,3600	119678,80	43084,37
		Накладные расходы	%	--	38624,32	13904,75
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	12664,25	4559,13
		Сметная стоимость:			170967,37	61548,25
97	Е11-110101-0201 11-110101-0201 ВСНК РК	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего	0,4000	6073,88	2429,55
		Накладные расходы	%	--	2075,30	830,12
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	651,93	260,77
		Сметная стоимость:			8801,11	3520,45
98	Е11-110101-0209 11-110101-0209 ВСНК РК	Бетонная отмостка.Устройство	м3	0,8500	22817,93	19395,24
		Накладные расходы	%	--	2935,44	2495,12
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	2060,27	1751,23
		Сметная стоимость:			27813,64	23641,59
99	Е11-220101-0102 11-220101-0102 ВСНК РК	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Установка подвешенных при помощи крюка	км трубопровода	0,0050	359379,28	1796,90

		Накладные расходы	%	--		227225,47	1136,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46928,38	234,64
		Сметная стоимость:				633533,13	3167,67
100	С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,0400		960,00	4838,40
		Накладные расходы	%	--		40,70	205,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,06	403,48
		Сметная стоимость:				1080,76	5447,03

Итого по разделу 7	492998,93
Итого по объекту	3512272,22
Временные здания и сооружения 0,9%	31 610,45
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 543 882,67
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	57 056,51
Итого зимнмим удорожанием	3 600 939,18
Непредвиденные затраты 2%	72 018,78
Итогос непредвиденными затратами	3 672 957,96
НДС 12%	440 754,96
Итого с НДС	4 113 712,92
С учетом договорной цены к=0,91875964	3 779 513,40
Минус понижающий коэф. За июнь	1 067 252,00
Минус понижающий коэф. За декабрь	38 101,00
Итого на выполнение за июль месяц	2 674 160,40

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе

Руководитель Алимбаев А.С.

ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Коздигарин Б.Е

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"

ГИП: Усембеков Е.А.

Согласовано

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе.Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№7,9,11,12.

Наименование объекта - Наружное газоснабжение

АКТ приемки выполненных работ

за июль месяц 2019г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Газопровод низкого давления жилого дома №7					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
3	E11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,7500		30,77	392,36
		Накладные расходы	%	--		7,85	100,08
		Сметная прибыль (П30 =8)	%	8		3,09	39,39
		Сметная стоимость:				41,71	531,83
4	E11-010205-	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов**	м3 грунта	4,2500		716,36	3044,55
		Накладные расходы	%	--		471,70	2004,71
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		95,04	403,94
		Сметная стоимость:				1283,10	5453,19
14	E11-060101-	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	м3	0,0500		21220,91	1061,05

		Накладные расходы	%	--	1528.45	76.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1819.95	91.00
		Сметная стоимость:			**24569,30**	**1228,47**
15	**Ц13-080201-**	**Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2**	**м кабеля**	**15,0000**	**307,90**	**4618,52**
		Накладные расходы	%	--	85.11	1276.61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31.44	471.61
		Сметная стоимость:			**424,45**	**6366,74**
17	**Е11-110101-0501 11-110101-**	**Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки**	**м2 изолируем**	**3,0000**	**1826,13**	**5478,40**
		Накладные расходы	%	--	1148.70	3446.10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	237.99	713.96
		Сметная стоимость:			**3212,82**	**9638,45**
18	**Е11-250128-0201 11-250128-**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**1,0000**	**10000,24**	**10000,24**
		Накладные расходы	%	--	1975.58	1975.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	958.07	958.07
		Сметная стоимость:			**12933,89**	**12933,89**
29	**Е11-070107-0102 11-070107**	**Крепление газопровода к стене**	**т**	**0,0405**	**680105,51**	**27544,27**
		Накладные расходы	%	--	62409.42	2527.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59401.19	2405.75
		Сметная стоимость:			**801916,12**	**32477,60**
30	**Е11-220601-0305 11-220601**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км**	**0,0008**	**2199162,90**	**1759,33**
		Накладные расходы	%	--	291203.68	232.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199229.33	159.38
		Сметная стоимость:			**2689595,90**	**2151,68**

33	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**174,0000**	**462,24**	**80429,67**
		Накладные расходы	%	--	301,38	52440,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,09	10629,61
		Сметная стоимость:			**824,71**	**143499,75**
		Итого по жилому дому №7				**214281,60**

ОТДЕЛ 2.Газопровод низкого давления жилого дома №9

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

37	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,5000**	**716,36**	**5372,73**
		Накладные расходы	%	--	471,70	3537,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,04	712,84
		Сметная стоимость:			**1283,10**	**9623,29**
38	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**22,5000**	**158,74**	**3571,75**
		Накладные расходы	%	--	79,38	1786,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,05	428,63
		Сметная стоимость:			**257,18**	**5786,51**
50	Е11-060101-	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0500**	**21220,91**	**1061,05**
		Накладные расходы	%	--	1528,45	76,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1819,95	91,00
		Сметная стоимость:			**24569,30**	**1228,47**
51	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК	**Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2**	**м кабеля**	**26,0000**	**307,90**	**8005,44**
		Накладные расходы	%	--	85,11	2212,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,44	817,46

		Сметная стоимость:			424,45	11035,69
53	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК	**Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки**	м2 изолируемой	5,2000	1826,13	9495,88
		Накладные расходы	%	--	1148,70	5973,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	237,99	1237,53
		Сметная стоимость:			3212,82	16706,66
54	Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	стык	1,0000	10000,24	10000,24
		Накладные расходы	%	--	1975,58	1975,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	958,07	958,07
		Сметная стоимость:			12933,89	12933,89
59	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома**	м трубопровода	147,0000	1681,69	247208,83
		Накладные расходы	%	--	470,22	69122,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,15	25306,51
		Сметная стоимость:			2324,07	341637,85
60	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм.Прокладка по фасаду дома**	м трубопровода	12,0000	678,69	8144,31
		Накладные расходы	%	--	427,69	5132,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,51	1062,13
		Сметная стоимость:			1194,90	14338,77
65	Е11-070107-	**Крепление газопровода к стене**	т	0,0405	680105,51	27544,27
		Накладные расходы	%	--	62409,42	2527,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59401,19	2405,75
		Сметная стоимость:			801916,12	32477,60
66	Е11-220601-	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма**	км	0,0008	2199162,90	1759,33
		Накладные расходы	%	--	291203,68	232,96

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199229,33	159,38
		Сметная стоимость:			**2689595,90**	**2151,68**
69	**Е11-191101-**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м**	**185,0000**	**462,24**	**85514,31**
		Накладные расходы	%	--	301,38	55755,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,09	11301,60
		Сметная стоимость:			**824,71**	**152571,57**
		ИТОГО по жилому дому 9				**600491,98**

ОТДЕЛ 3.Газопровод низкого давления жилого дома №11

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

72	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,0000**	**30,77**	**553,92**
		Накладные расходы	%	--	7,85	141,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,09	55,62
		Сметная стоимость:			**41,71**	**750,82**
73	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**	**716,36**	**4298,18**
		Накладные расходы	%	--	471,70	2830,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,04	570,27
		Сметная стоимость:			**1283,10**	**7698,63**
74	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**18,0000**	**158,74**	**2857,40**
		Накладные расходы	%	--	79,38	1428,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,05	342,90
		Сметная стоимость:			**257,18**	**4629,21**
78	**Е11-221401-**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовой трубы диаметром 63мм**	**м трубы,**	**4,0000**	**1094,59**	**4378,35**
		Накладные расходы	%	--	650,24	2600,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,59	558,35
		Сметная стоимость:			**1884,42**	**7537,68**

86	Е11-060101-0101 11-060101-	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	м3	0,0500	21220,91	1061,05
		Накладные расходы	%	--	1528,45	76,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1819,95	91,00
		Сметная стоимость:			24569,30	1228,47
87	Ц13-080201-0201 13-080201-	**Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2**	м кабеля	22,5000	307,90	6927,79
		Накладные расходы	%	--	85,11	1914,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,44	707,42
		Сметная стоимость:			424,45	9550,11
89	Е11-110101-	**Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки**	м2	4,5000	1826,13	8217,59
		Накладные расходы	%	--	1148,70	5169,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	237,99	1070,94
		Сметная стоимость:			3212,82	14457,68
90	Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	стык	1,0000	10000,24	10000,24
		Накладные расходы	%	--	1975,58	1975,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	958,07	958,07
		Сметная стоимость:			12933,89	12933,89
95	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома**	м трубопровода	147,0000	1681,69	247208,83
		Накладные расходы	%	--	470,22	69122,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,15	25306,51
		Сметная стоимость:			2324,07	341637,85
96	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм.Прокладка по фасаду дома**	м трубопровода	12,0000	678,69	8144,31
		Накладные расходы	%	--	427,69	5132,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,51	1062,13
		Сметная стоимость:			1194,90	14338,77
101	Е11-070107-	**Крепление газопровода к стене**	т	0,0405	680105,51	27544,27

		Накладные расходы	%	--	62409.42	2527,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59401.19	2405.75
		Сметная стоимость:			**801916,12**	**32477,60**
102	**E11-220601-**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма**	**км**	**0,0008**	**2199162,90**	**1759,33**
		Накладные расходы	%	--	291203.68	232.96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199229.33	159.38
		Сметная стоимость:			**2689595,90**	**2151,68**
105	**E11-191101-**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м**	**181,5000**	**462,24**	**83896,47**
		Накладные расходы	%	--	301.38	54700.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61.09	11087.78
		Сметная стоимость:			**824,71**	**149685,08**
		ИТОГО ПО Жилому дому №11	Тенге			**599077,47**

ОТДЕЛ 4.Газопровод низкого давления жилого дома №12

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

110	**E11-160401-**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб**	**м**	**1,5000**	**2144,15**	**3216,23**
		Накладные расходы	%	--	564.00	846.00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	216.65	324.98
		Сметная стоимость:			**2924,80**	**4387,21**
111	**E11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопровода**	**145,5000**	**1681,69**	**244686,29**
		Накладные расходы	%	--	470.22	68417.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172.15	25048.28
		Сметная стоимость:			**2324,07**	**338151,75**
112	**E11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопровода**	**12,0000**	**678,69**	**8144,31**
		Накладные расходы	%	--	427.69	5132.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88.51	1062.13
		Сметная стоимость:			**1194,90**	**14338,77**

118	**Е11-070107-**	**Крепление газопровода к стене**	**т**	**0,0405**		**680105,51**	**27544,27**
		Накладные расходы	%	--		62409,42	2527,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59401,19	2405,75
		Сметная стоимость:				**801916,12**	**32477,60**
121	**Е11-191101-**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м**	**159,0000**		**462,24**	**73496,08**
		Накладные расходы	%	--		301,38	47919,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,09	9713,27
		Сметная стоимость:				**824,71**	**131129,08**
		ИТОГО ПО Жилому дому №12	Тенге				**520484,41**

Итого по объекту	1934335,46
Временные здания и сооружения 0,9%	17 409,02
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 951 744,48
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	31 423
Итого зимнмим удорожанием	1 983 168
Непредвиденные затраты 2%	39 663
Итогос непредвиденными затратами	2 022 831
НДС 12%	242 740
Итого с НДС	2 265 571
С учетом договорной цены к=0,91875964	2 081 515
Минус понижающий коэф. За июнь	124 753
Итого на выполнение за июль месяц	1 956 762

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.

расценки по смете проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.

Наименование объекта - Электрохимзащита

АКТ приемки выполненных работ

за июль месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**Е11-250129-0401**	**Протектор магниевый.Монтаж**	**протектор**	**4,0000**		**25110,70**	**100442,79**
		Накладные расходы	%	--		9457,35	37829,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2765,44	11061,77
		Сметная стоимость:				**37333,49**	**149333,96**
2	**прайслист**	**Протектор магниевый ПМ-10У**	**шт**	**4,0000**		**17857,14**	**71428,57**
		Накладные расходы	%	--		757,14	3028,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,14	5956,57
		Сметная стоимость:				**20103,43**	**80413,71**
3	**С123-060902-0111 23-060902-0111**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0160**		**186493,00**	**2983,89**
		Накладные расходы	%	--		7907,30	126,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15552,02	248,83
		Сметная стоимость:				**209952,33**	**3359,24**
4	**Е11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км**	**0,0140**		**246016,94**	**3444,24**
		Накладные расходы	%	--		139311,11	1950,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30826,24	431,57
		Сметная стоимость:				**416154,29**	**5826,16**
5	**С123-010502-0602 23-010502-0602**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**14,1400**		**135,00**	**1908,90**
		Накладные расходы	%	--		5,72	80,94

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,26	159,19
		Сметная стоимость:				**151,98**	**2149,02**
6	**Е11-250129-0101**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**2,0000**		**25980,13**	**51960,26**
		Накладные расходы	%	--		13990,52	27981,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3197,65	6395,30
		Сметная стоимость:				**43168,31**	**86336,61**
7	**прайслист**	**Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-Г**	**шт**	**2,0000**		**24553,57**	**49107,14**
		Накладные расходы	%	--		1041,07	2082,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2047,57	4095,14
		Сметная стоимость:				**27642,21**	**55284,43**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**382703,14**
		Временные здания и сооружения 0,9%					3 444,33
		Итого с временными зданиями и сооружениями					386 147,47
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%					6 217
		Итого зимнмим удорожанием					392 364
		Непредвиденные затраты 2%					7 847
		Итогос непредвиденными затратами					400 212
		НДС 12%					48 025
		Итого с НДС					448 237
		С учетом договорной цены к=0,91875964					411 822

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020" Барбосинов А.Н.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А. (без проверки сметной стоимости)