Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЕНСЕПБЕРГЕНОВА ИЗИМХАН**

Подрядчик : **ТОО "MANGISTAU STROY ENGINEERING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Для строительства и обслуживания медицинский центра"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ Б/Н.** от **25.04.2024 г**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за апрель 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**88**	**296,79**	**296,79**	**26118**	**26117**	**--**	**4269**	**32818**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**67,38**	**--**	**5929**		**2431**	
2	1101-0105-0802 РСНБ	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**		**38**	**1079,76**	**367,05**	**41031**	**13948**	**68**	**22993**	**69146**
		НР - 72%; СП - 8%				**710,92**	**129,47**	**27015**	**4920**		**5122**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		17	4163,86	50	--	70786	--	--	50966	131492
		НР - 72%; СП - 8%				4163,86		--	70786	--		9740	
4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		17	296,79	296,79	5045	5045	--	825	6339	
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,38	--	1145		470		
5	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т		2456	47,00	--	115432	--		--	124667	
		СП - 8%				--		--	--		9235		
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		95	20,69	16,97	1966	1612	5	817	3005	
		НР - 72%; СП - 8%				3,67	8,27	349	786		223		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		45	296,79	296,79	13356	13355	--	2183	16782	
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,38	--	3032		1243		
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т		1123,2	47,00	--	52790	--		--	57013	
		СП - 8%				--	--	--	--		4223		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				81	326524	60077	73	82053	441262	
						РАЗДЕЛ 2. Фундамент							
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		44	21810,28	1209,96	959652	53238	826283	86893	1130268	

		НР - 91%; СП - 8%				1821,15	349,00	80131	15356		83724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3		65	27457,97	1954,68	1784768	127054	1369400	293705	2244750
		НР - 91%; СП - 8%				4435,60	529,82	288314	34438		166278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,067	277977,00	--	18624	--	18624	--	20114
		СП - 8%				--	--	--	--		1490	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		2,022	277977,00	--	562069	--	562069	--	607035
		СП - 8%				--	--	--	--		44966	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		81,25	999,75	21,17	81230	1720	46852	30663	120845
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	32658	313		8951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		250	849,66	36,65	212415	9163	78562	122019	361189
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	124690	5118		26755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1111-0101-1102 РСНБ	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. Количество изменений по 5 мм: 4**	м2 стяжки		250	360,48	24,74	90120	6185	77775	8972	107020
		НР - 94%; СП - 8%				24,64	13,54	6160	3385		7927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

16	1108-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены из бутового камня. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		205	22078,81	1515,03	4526156	310581	2674902	1545024	6556874
		НР - 93%; СП - 8%				7515,48	588,50	1540673	120642		485694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		16,4	11593,00	--	190125	--	190125	--	205335
		СП - 8%				--	--	--	--		15210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**8425159**	**507941**	**5844592**	**2087276**	**11353430**
						РАЗДЕЛ 3. Кровля						
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		12,803	122130,32	1739,64	1563634	22272	1108454	399250	2119915
		НР - 90%; СП - 8%				33813,00	836,00	432908	10703		157031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,037296	647579,00	--	24152	--	24152	--	26084
		СП - 8%				--	--	--	--		1932	
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		12,803	9249,42	72,43	118420	928	101084	15191	144300
		НР - 90%; СП - 8%				1281,54	36,85	16408	472		10689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

21	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции		3,18	103199,40	1634,01	328174	5196	238501	78367	439064
		НР - 90%; СП - 8%				26565,00	816,75	84477	2597		32523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		372	323,50	3,36	120342	1250	101020	16837	148153
		НР - 90%; СП - 8%				48,58	1,71	18072	636		10974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли		372	2036,41	64,62	757545	24039	478028	243699	1081343
		НР - 92%; СП - 8%				686,77	25,30	255478	9412		80099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		46	3803,41	15,83	174957	728	102153	66530	260805
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	72076	239		19319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

25	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба		95	3448,36	4,76	327594	452	218198	100396	462230
		НР - 92%; СП - 8%				1146,78	1,92	108944	182		34239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы		18	1933,03	4,87	34795	87	25685	8336	46581
		НР - 92%; СП - 8%				501,26	2,12	9023	38		3450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	261-107-0241 РСНБ РК 2015	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.		10,8	1785,71	--	19286	--	19286	--	20829
		СП - 8%				--	--	--	--		1543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3468899	54952	2416561	928606	4749304
		РАЗДЕЛ 4. Внутренние работы										
28	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		850	1554,92	43,02	1321682	36566	285372	826105	2319610
		НР - 80%; СП - 8%				1176,17	38,69	999744	32886		171823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		850	241,16	1,36	204986	1156	28169	141032	373699
		НР - 80%; СП - 8%				206,66	0,74	175661	629		27681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

30	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка		295	3105,68	15,32	916176	4519	425954	438994	1463583
		НР - 90%; СП - 8%				1646,45	7,01	485703	2068		108414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности		295	321,90	1,72	94960	507	10555	67338	175282
		НР - 80%; СП - 8%				284,40	0,93	83898	274		12984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		295	1059,96	6,32	312688	1864	59596	201785	555631
		НР - 80%; СП - 8%				851,62	3,40	251228	1003		41158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					2850492	44612	809646	1675254	2 008 928.57
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2 008 928.57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					10977107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						968882			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						402111			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							19110652		
		- Перевозка грузов	тенге					168222				
		- Накладные расходы	тенге								9777022	
		- Сметная прибыль	тенге								3280152	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5250000	
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге									4464 284,0
		Непредвиденные работы и затраты-2%										90 000,0

		Налог на добавленую стоимость 12	Тенге			12%						482 142.86
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									44282 000,0

Сдал (подрядчик)
ТОО "MANGISTAU STROY ENGINEERING"
(наименование организация)
Директор Жолдыбайұлы Ш.

место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Енсепбергенова Изимхан
(наименование организация)
Директор или физическое лицо:

место печати(при наличии)

Технадзор ТОО "ADAL QYZMET KO`RSETU №1"
место печати(при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

в лице директора Тузелбаева Г.Б.
1) Аттестованный эксперт Досжанов Сәбит
фамилия, имя, отчество (при его наличии), страна проживания

Авторский надзор ТОО "НҰР АМАН"
место печати(при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

в лице директора Әбуов С.Ө.
эксперт(пректировчик): Нысанбаев А.И.