Генподрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Субподрядчик: ТОО"Асанас-Дар"
Наименование объекта:Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"	8 073 651,08	7 208 617,03								865 034,04	8 073 651,08

Генподрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик:
ТОО"Асанас-Дар"

Директор _____ **Карабаева Р.А.**

Генподрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Субподрядчик: ТОО"Асанас-Дар"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август месяц 2023г.

Составлен(а) в текущихценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Здание больницы										
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо										
		Крыльцо Кр-5.Ограждение Н=0,9м										
23	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	5,68		2399,54	4,75	13629	27	961	9102	24549
		НР - 72%; СП - 8%;				2225,53	--	12641	--		1818	
		Формула объема = (2,84)Х2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м									
		Состав работ:										
		1. Установка стоек										
		2. Установка поручней										
		3. Установка ригелей										
24	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	12,6		6285,00	--	79191	--	79191	--	85526
		СП - 8%;				--	--	--	--		6335	
		Формула объема = (0,9.7)Х2										
25	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**	шт.	14		1052,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%;				--	--	--	--		1178	
		Формула объема = (7)Х2										
26	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**	м	5,68		9043,00	--	51364	--	51364	--	55473
		СП - 8%;				--	--	--	--		4109	
		Формула объема = (2,84)Х2										
27	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм,толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**	м	23,88		2087,00	--	49838	--	49838	--	53825
		СП - 8%;				--	--	--	--		3987	
		Формула объема = (0,55.12+5,34)Х2										
28	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**	шт.	2		197,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%;				--	--	--	--		32	
		Формула объема = (1)Х2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%;			--	--	--	--		69	
		Формула объема = (1)Х2									
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,35894	112,47	3,00	153	5	64	61	231
		НР - 72%; СП - 8%;			61,72	0,37	84	1		17	
		Формула объема = (23,43.0,001.29)Х2									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,35894	188,36	4,32	256	6	152	71	354
		НР - 72%; СП - 8%;			72,18	0,74	98	1		26	
		Формула объема = (23,43.0,001.29)Х2									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-6 с пандусом.Ограждение Н=1,2м									
32	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	15,95	2399,54	4,75	38273	76	2700	25558	68937
		НР - 72%; СП - 8%			2225,53	--	35497	--		5106	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Установка стоек									
		2. Установка поручней									
		3. Установка ригелей									
33	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	12	6285,00	--	75420	--	75420	--	81454
		СП - 8%;			--	--	--	--		6034	
		Формула объема = 1,2.10									
34	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**	шт.	10	1052,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
35	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**	м	15,95	9043,00	--	144236	--	144236	--	155775
		СП - 8%			--	--	--	--		11539	
36	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм,толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**	м	40,15	2087,00	--	83793	--	83793	--	90496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		6703	
		Формула объема = 0,55.44+15,95									
37	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**	**шт.**	**1**	**197,00**	**--**	**197**	**--**	**197**	**--**	**213**
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
38	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**430,00**	**--**	**430**	**--**	**430**	**--**	**464**
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,35393**	**112,47**	**3,00**	**265**	**7**	**113**	**105**	**400**
		НР - 72%; СП - 8%;			**61,72**	**0,37**	**145**	**1**		**30**	
		Формула объема = 81,17.0,001.29									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,35393**	**188,36**	**4,32**	**443**	**10**	**263**	**124**	**612**
		НР - 72%; СП - 8%;			**72,18**	**0,74**	**170**	**2**		**45**	
		Формула объема = 81,17.0,001.29									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-9 (для подъемника)									
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**0,224**	**11542,83**	**2553,08**	**2586**	**572**	**1734**	**373**	**3196**
		НР - 72%; СП - 8%			**1249,40**	**1063,32**	**280**	**238**		**237**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404.	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,2576 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
42	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1**	**45448,75**	**2468,32**	**45449**	**2469**	**40113**	**2467**	**51749**
		НР - 72%; СП - 8%			**2866,94**	**558,82**	**2867**	**559**		**3833**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,	1,015 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
43	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00246**	**456152,00**	**--**	**1122**	**--**	**1122**	**--**	**1212**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		90	
		Формула объема = 2,46.0,001									
44	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	79698,79	8606,84	79699	8607	--	53788	144166
		НР - 72%; СП - 8%			71091,95	3613,29	71092	3613		10679	
		Состав работ: 1. Закрепление моторного отсека 2. Закрепление направляющих подъемника 3. Установка монтажной платформы 4. Установка этажной двери 5. Установка стоек вызова 6. Подключение подъемной платформы 7. Проверка работы подъемной платформы									
45	516-201-0101 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	1	1921945,00	--	1921945	--		--	1921945
					--	--	--	--	1921945	--	
		Крыльцо Кр-7,Кр-13,Кр-14.Ограждение металлические									
46	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	1,29	11542,83	2553,08	14890	3294	9984	2148	18401
		НР - 72%; СП - 8%;			1249,40	1063,32	1612	1372		1363	
		Формула объема = (0,43)Х3									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,4835 (м3)								
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
47	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	м3 бетона	16,08	63988,95	11956,62	1028942	192262	643495	166811	1291414
		НР - 72%; СП - 8%;			12014,01	2394,11	193185	38497		95660	
		Формула объема = (5,36)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,	16,3212 (м3)								
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Установка и вязка арматурных стержней 3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов 4. Укладка бетонной смеси 5. Уход за бетоном									
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01686	456152,00	--	7691	--	7691	--	8306
		СП - 8%;			--	--	--	--		615	
		Формула объема = (5,62.0,001)Х3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	15,87	2399,54	4,75	38081	75	2687	25430	68592
		НР - 72%; СП - 8%;			2225,53	--	35319	--		5081	
		Формула объема = (5,29)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Установка стоек									
		2. Установка поручней									
		3. Установка ригелей									
50	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	21,6	6285,00	--	135756	--	135756	--	146616
		СП - 8%;			--	--	--	--		10860	
		Формула объема = (0,9.8)Х3									
51	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**	шт.	24	1052,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%;			--	--	--	--		2020	
		Формула объема = (8)Х3									
52	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**	м	15,87	9043,00	--	143512	--	143512	--	154993
		СП - 8%;			--	--	--	--		11481	
		Формула объема = (5,29)Х3									
53	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщинастенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**	м	57,45	2087,00	--	119898	--	119898	--	129490
		СП - 8%;			--	--	--	--		9592	
		Формула объема = (0,55.25+5,4)Х3									
54	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**	шт.	3	197,00	--	591	--	591	--	638
		СП - 8%;			--	--	--	--		47	
		Формула объема = (1)Х3									
55	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	3	430,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%;			--	--	--	--		103	
		Формула объема = (1)Х3									
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,23814	112,47	3,00	364	10	154	145	549
		НР - 72%; СП - 8%;			61,72	0,37	200	1		41	
		Формула объема = (37,22.0,001.29)Х3									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,23814	188,36	4,32	610	14	362	170	842
		НР - 72%; СП - 8%;			72,18	0,74	234	2		62	
		Формула объема = (37,22.0,001.29)Х3									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-8,Кр-11,Кр-16.Ограждение металлические									
58	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**1,32**	**11542,83**	**2553,08**	**15237**	**3370**	**10218**	**2198**	**18830**
		НР - 72%; СП - 8%;			**1249,40**	**1063,32**	**1649**	**1404**		**1395**	
		Формула объема = (0,44)Х3									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,518 (м3)								
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
59	**1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	**м3 бетона**	**12,84**	**63988,95**	**11956,62**	**821618**	**153523**	**513835**	**133200**	**1031204**
		НР - 72%; СП - 8%;			**12014,01**	**2394,11**	**154260**	**30740**		**76385**	
		Формула объема = (4,28)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,	13,0326 (м3)								
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Установка и вязка арматурных стержней 3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов 4. Укладка бетонной смеси 5. Уход за бетоном									
60	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02577**	**456152,00**	**--**	**11755**	**--**	**11755**	**--**	**12695**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**940**	
		Формула объема = (8,59.0,001)Х3									
61	**1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**24,54**	**2399,54**	**4,75**	**58885**	**117**	**4153**	**39323**	**106064**
		НР - 72%; СП - 8%;			**2225,53**	**--**	**54615**	**--**		**7857**	
		Формула объема = (4,09)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ: 1. Установка стоек 2. Установка поручней 3. Установка ригелей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	32,4	6285,00	--	203634	--	203634	--	219925
		СП - 8%;			--	--	--	--		16291	
		Формула объема = (0,9.6)Х6									
63	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**	шт.	36	1052,00	--	37872	--	37872	--	40902
		СП - 8%;			--	--	--	--		3030	
		Формула объема = (6)Х6									
64	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**	м	24,54	9043,00	--	221915	--	221915	--	239668
		СП - 8%;			--	--	--	--		17753	
		Формула объема = (4,09)Х6									
65	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщинастенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**	м	110,7	2087,00	--	231031	--	231031	--	249513
		СП - 8%;			--	--	--	--		18482	
		Формула объема = (0,55.19+8)Х6									
66	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**	шт.	6	197,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%;			--	--	--	--		95	
		Формула объема = (1)Х6									
67	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%;			--	--	--	--		206	
		Формула объема = (1)Х6									
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,96944	112,47	3,00	559	15	237	222	844
		НР - 72%; СП - 8%;			61,72	0,37	307	2		62	
		Формула объема = (28,56.0,001.29)Х6									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2, Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,96944	188,36	4,32	936	22	555	261	1293
		НР - 72%; СП - 8%;			72,18	0,74	359	4		96	
		Формула объема = (28,56.0,001.29)Х6									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-12									
70	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	0,29	11542,83	2553,08	3347	740	2245	483	4136
		НР - 72%; СП - 8%			1249,40	1063,32	362	308		306	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,3335 (м3)								
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
71	**1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 бетона**	**1**	**63988,95** **12014,01**	**11956,62** **2394,11**	**63989** **12014**	**11957** **2394**	**40018**	**10374** **5949**	**80312**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101 С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,	м3 1,015 (м3)								
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Установка и вязка арматурных стержней 3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов 4. Укладка бетонной смеси 5. Уход за бетоном									
72	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%;* *Формула объема = 6,0.0,001*	**т**	**0,006**	**456152,00** **--**	**--** **--**	**2737** **--**	**--** **--**	**2737**	**--** **219**	**2956**
		Крыльцо Кр-15									
73	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,18**	**11542,83** **1249,40**	**2553,08** **1063,32**	**2078** **225**	**459** **191**	**1394**	**300** **190**	**2568**
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,207 (м3)								
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
74	**1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 бетона**	**1,32**	**63988,95** **12014,01**	**11956,62** **2394,11**	**84465** **15858**	**15783** **3160**	**52824**	**13693** **7853**	**106011**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101 С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,	м3 1,3398 (м3)								
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и вязка арматурных стержней 3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов 4. Укладка бетонной смеси 5. Уход за бетоном									
75	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00387	456152,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%; *Формула объема = 3,87.0,001*			--	--	--	--		141	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,62	1184,12	27,97	5471	130	3495	1342	7358
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			399,54	3,83	1846	18		545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5902720	393550	2992306	487749	6747950
							594919	82508		357479	
		Стоимость оборудования	Тенге				1921945				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1921945				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				79699				
		Всего заработная плата	Тенге					74705			
		Накладные расходы	Тенге				53788				
		Сметная прибыль	Тенге				10679				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				144166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					74705			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3901076				
		Материалы	Тенге				1331758				
		Всего заработная плата	Тенге					602722			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1660550				
		Накладные расходы	Тенге				433961				
		Сметная прибыль	Тенге				346800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4681837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					602722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6747948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					677427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 747 950,00**

Итого по акту без оборудование	Тенге	6 747 950,00
Оборудование	Тенге	
Временные здания сооружения 1,2%	Тенге	80 975,40
Итого	Тенге	6 828 925,40
Зимние удорожания 0,7%	Тенге	47 802,48
Итого	Тенге	6 876 727,88
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	573 755,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%									137 534,56
		Итого									7 014 262,44
		Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге								7 208 617,03
		НДС 12%	Тенге								865 034,04
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8 073 651,08**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор
Даулетбаев С.Р.

Субподрядчик: ТОО"Асанас-Дар"
Директор
Карабаева Р.А.