Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "КазЭнергоМонтажLTD"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт спортивного стадиона в с. Ишимское, Ишимского сельского округа, Жаксынского

Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
агуст 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Наименов	Код
		36	16.07.2023				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НАЛОГИ	
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 4						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в текущих ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт спортивного стадиона в с. Ишимское, Ишимского сельского округа, Жаксынского района, Акмолинской области в рамках программы благоустройство и озеленение населенных пунктов	32 880 000	29 357 142							3 522 857	32 880 000
ВСЕГО	**32 880 000**	**29 357 142**							**3 522 857**	**32 880 000**

М.П. Заказчик: Аким ф Бозанбаева Р.С.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Тохтаров А.С.
(должность ф., и., о., подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							2102785	
		- Сметная прибыль	тенге							2486430	
		Итого с понижающим коэфициентом к сумме договора	тенге	0,874589749							**29 357 142**
		НДС	тенге	0,12							**3 522 857**
		Всего с НДС	тенге								**32 880 000**

М.П. Заказчик: Аким ф Бозымбаева Д.С.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Тостаров А.Е
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЭнергоМонтаж Ltd"**

Договор № 36 от 16.07.2023 года

Наименование объекта - Текущий ремонт спортивного стадиона в с. Ишимское, Ишимского сельского округа, Жаксынского района, Акмолинской области в рамках программы благоустройство и озеленение населенных пунктов

Акт выполненных работ
за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение стадиона 600х2м/ворота - 5х1,8-2шт,калитка1х1,8-5т шт										
1	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	комплект	1		311723,00	1702,00	311723	1702	302730	7171	344405
		НР - 91%; СП - 8%				7291,00	589,00	7291	589		25512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					311723	1702	302730	7171	344405
								7291	589	--	25512	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					311723				
		Материалы	тенге					302730				
		Всего заработная плата	тенге						7880			
		Накладные расходы	тенге					7171				
		Сметная прибыль	тенге					25512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					344406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						7880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					344406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						7880			
		РАЗДЕЛ 2.Беговая дорожка 400х5м-тартарное покрытие										
		Устройство тартарнового покрытия										
2	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия спортивные бесшевное на основе резиновой крошке толщиной 20мм/тартановое/. Устройство на асфальтобетонное основание**	$м^2$ покрытия	1191,4796		16359,17	30,12	19491617	35888	18374151	1181424	22326886
		НР - 108%; СП - 8%				907,76	10,35	1081578	12332		1653845	
3	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	м разметки	2000		196,86	2,10	393720	4200	73780	341520	794060
		НР - 108%; СП - 8%				157,87	0,24	315740	480		58820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					19885337	40088	18447931	1522944	23120946
								1397318	12812	--	1712665	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					19885337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				18447932				
	Всего заработная плата		тенге					1410130			
		Накладные расходы	тенге				1522944				
		Сметная прибыль	тенге				1712665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23120946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								929
		Сметная заработная плата	тенге					1410130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23120946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								929
		Сметная заработная плата	тенге					1410130			
	РАЗДЕЛ 3.Баскетбольная и волейтбольная площадки/общая площадь 30х17м/										
	Устройство тартарнового покрытия										
4	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия спортивные бесшевное на основе резиновой крошке толщиной 20мм/тартановое/. Устройство на асфальтобетонное основание**	$м^2$ покрытия	510	16359,17	30,12	8343177	15362	7864857	505696	9556783
		НР - 108%; СП - 8%			907,76	10,35	462958	5279		707911	
5	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	м разметки	244,3	196,85	2,09	48090	511	9011	41717	96992
		НР - 108%; СП - 8%			157,87	0,24	38568	59		7185	
	Спортивное оборудование										
6	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**	комплект	1	106132,00	3095,00	106132	3095	92956	7711	122950
		НР - 69%; СП - 8%			10081,00	1094,00	10081	1094		9107	
7	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	комплект	1	283083,00	4643,00	283083	4643	254581	17546	324679
		НР - 69%; СП - 8%			23859,00	1570,00	23859	1570		24050	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				8780482	23611	8221405	572670	10101404
							535466	8002	--	748253	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8780482				
	Материалы		тенге				8221407				
	Всего заработная плата		тенге					543468			
		Накладные расходы	тенге				572670				
		Сметная прибыль	тенге				748253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10101405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	тенге					543468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10101405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	тенге					543468			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								33566758
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		тенге				1940075				
	- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					65401			
	- в том числе зарплата машинистов		тенге					21403			