Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО «ТУРБОСЕРВИС-ру» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :
Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 44
от 28.12.2021 г. декабрь 2021года
на электрика
Корректирующая смета №12

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	11	2920-6000-3300(пл)	LED панель НМ Н 30 48W 60*60 / 6000-6500 К/ ал. белый .	шт	3	12415		37245		37245	–	40225	
						–		–		–	2980		

	12	2940-1000-2360(пл)	Светильник с/д встраевыемый LE LED RL WH 24W D300 6500R(20)	шт	32	6293 / –	201376 / –	201376 / –	– / 16110	217486
3	13	2990-6000-1254(пл)	Светильник для школьной доски сведиодный КСЕНОН MasterLED-02,1 LED лампа 18Вт, ПРА	шт	42	10289 / –	432138 / –	432138 / –	– / 34571	466709
4	14	2950-6540-8520(пл)	Лампы светодиодные (линейная), 18Вт	шт	42	1233 / –	51786 / –	51786 / –	– / 4143	55929
5	15	2950-4700-4521(пл)	Светильник LED 18W 4000K IP65 ДПБ KOMPAS	шт	44	3571 / –	157124 / –	157124 / –	– / 12570	169694
6	16	2989-1200-9840(пл)	Светильник LED 61877 OBL-R2-12-6,5 (аналог НПП)	шт	15	3571 / –	53565 / –	53565 / –	– / 4285	57850
7	17	2920-6000-3305(пл)	Светильник LED спот накладной круглый Париж 24 W "Заря" LED панель	шт	31	8333 / –	258323 / –	258323 / –	– / 20666	278989
8	18	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	10	42 / –	420 / –	420 / –	– / 34	454

9	19 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12761,09	925,31	12761	925	9146	2164	16119
					2690	314,5	2690	315	–	1194	
10	20 2307-0201-1006	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638		2638		2638	–	2849
					–		–		–	211	
11	21 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4835,1	106,65	4835	107	2178	1858	7228
					2550	31,45	2550	31	–	535	
12	22 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
13	23 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2639,72	21,67	23757	195	12087	8262	34581
					1275	–	11475	–	–	2562	

	24	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	479		4311		4311	–	4656	
						–		–		–	345		
15	25	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	113,16	3,2	1132	32	222	642	1916	
						87,78	1,26	878	13	–	142		
16	26	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	714049		7140		7140	–	7711	Казахстан
						–		–		–	571		
17	27	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	37	177,12	0,19	6553	7	358	4458	11892	
						167,26	0,08	6189	3	–	881		

18	28 2307-0218-1801							
	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	827	23983	23983	–	25902
				–	–	–	1919	
19	29 2307-0220-0505							
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	255	1020	1020	–	1102
				–	–	–	82	
20	30 2307-0220-0515							
	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	404	1616	1616	–	1745
				–	–	–	129	

	31	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	912,15 / 874,25	9,6 / 3,77	912 / 874	10 / 4	28 / –	632 / 124	1668	
22	32	2307-0220-1805	Вилка силовая типа ТН-024, 380-415V 32A 3P+E, IP44	шт.	1	1075 / –		1075 / –		1075 / –	– / 86	1161	Казахстан
23	33	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	325	220,18 / 186,23	0,19 / 0,09	71559 / 60525	62 / 29	10972 / –	43599 / 9213	124371	
24	34	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	303 / –		15150 / –		15150 / –	– / 1212	16362	

	35 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	275	454 / –		124850 / –		124850 / –	– / 9988	134838	
26	36 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	1975	281,22 / 265,97	2,24 / 0,1	555410 / 525291	4424 / 198	25695 / –	378352 / 74701	1008463	
27	37 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1200	24 / –		28800 / –		28800 / –	– / 2304	31104	Казахстан
28	38 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	700	29 / –		20300 / –		20300 / –	– / 1624	21924	Казахстан
29	39 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	40 / –		3000 / –		3000 / –	– / 240	3240	Казахстан

30	40 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26938,16	3448,7	26938	3449	18109	4802	34279	
					5380	1289,45	5380	1289	–	2539		
31	41 5108-0401-0812(об)	Пункт распределительный ПР 8501-062 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189402		189402		–	–	189402	Казахстан
					–		–		189402	–		
32	42 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6643,48	101,65	6643	102	2843	2686	10075	
					3699	31,45	3699	31	–	746		
33	43 2307-0209-0204	Пускатель магнитный типа LE1-4010 (КМЕ -32), закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55	шт.	1	26615		26615		26615	–	28744	Казахстан
					–		–		–	2129		
34	44 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	96,38	1,6	9638	160	1954	5463	16309	

					75,24	0,63	7524	63	–	1208	
35	45 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	209662		20966		20966	–	22643 Казахстан
					–		–		–	1677	
36	46 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	130	113,16	3,2	14711	416	2883	8334	24889
					87,78	1,26	11411	164	–	1844	
37	47 2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,13	338537		44010		44010	–	47531 Казахстан
					–		–		–	3521	
38	48 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	158,6	6,39	23790	959	4022	13815	40613

39	49 2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,15	125,4	2,52	18810	378	–	3008		
					847237		127086		127086	–	137253	Казахстан
					–		–		–	10167		
40	50 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	1477,42	79,98	44323	2399	3073	28652	78813	
					1295	31,45	38850	944	–	5838		
41	51 2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	7266		1453		1453	–	1569	Казахстан
					–		–		–	116		
42	52 2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	10406		1041		1041	–	1124	Казахстан
					–		–		–	83		
43	53 1121-0101-0107	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	75	234,75	6,87	17606	515	5843	8245	27919	
					149,98	2,71	11249	203	–	2068		

44	54	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	217		10850		10850	–	11718	Казахстан
						–		–		–	868		
45	55	2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	513		12825		12825	–	13851	Казахстан
						–		–		–	1026		
46	56	1308-0305-0410	Светильник, количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	4	6624,13	993,32	26497	3973	7943	12458	42071	
						3644,95	680,87	14580	2723	–	3116		
47	57	2920-5000-9900(пл)	Светильник 70534/1 120Вт 3000-6000К белый 50x50x10 модель GCV-0006	шт	4	50765		203060		203060	–	219305	
						–		–		–	16245		
48	58	1121-0201-0301	Провода (лента светодиодная) сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках(в нише подвесного потолка) НР = 72 %	м	60	57,75	0,78	3465	47	613	2025	5929	
						46,76	0,11	2806	7	–	439		

	59	2950-9900-5959(пл)	Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-220В	м,п	60	454		27240		27240	–	29419
						–		–		–	2179	
50	60	2980-4550-9990(пл)	Сетевой шнур (адаптер питания) для ленты светодиодной	шт	6	500		3000		3000	–	3240
						–		–		–	240	
51	61	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	390	113,16	3,2	44132	1248	8650	25002	74665
						87,78	1,26	34234	491	–	5531	
52	62	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	276381		107789		107789	–	116412 Казахстан
						–		–		–	8623	
53	63	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25315,39	6398,4	25315	6398	2082	13933	42388
						16835	2516	16835	2516	–	3140	
54	64	2980-5500-5696(пл)	Шкаф управления освещением ШУНО-1-032-000-01-0	шт	1	57823		57823		57823	–	62449
						–		–		–	4626	

	65 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3869,64	395,44	11609	1186	2653	5913	18924
					2590	147,48	7770	442	–	1402	
56	66 2307-0503-0412	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015	шт.	3	5528		16584		16584	–	17911
					–		–		–	1327	
57	67 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	158,6	6,39	1586	64	268	921	2708
					125,4	2,52	1254	25	–	201	
58	68 2306-0144-0516	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	766559		7666		7666	–	8279 Казахстан
					–		–		–	613	

Итого	**4 078 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	784 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 216 999
- оборудование, тенге	189 402
- накладные расходы, тенге	572 216
в т.ч. зарплата, тенге	51 499

- сметная прибыль (8 %), тенге	288 063
Всего	**4 078 230**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 777**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 156 007**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 363 807**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	3 927 033,20
НДС (12 %)	471 243,98
Итого	**4 398 277,18**

Заказчик: БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ **Бекбосынова Х.В.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____ **Быков А.С.**

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :
Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 45
от 28.12.2021 г. декабрь 2021года
на Пожарная сигнализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	17	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1357,68	–	4073	–	38	2905	7536	

2	18 2920-3000-6000(пл)	Прибор приемоконтрольный С 2000	шт	2	1345	–	4035	–	–	558	
					13946		27892		27892	–	30123
3	19 2989-3100-0000(пл)	DC-DC РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ИНДИКАТОРОМ ВЫХОДНОГО И ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ВХОД 4-38В, ВЫХОД 1,25 - 35В, ТОК 5А	шт	1	–		–		–	2231	
					5102		5102		5102	–	5510
4	20 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1060	–		–		–	408	
					513,84	358,1	544670	379586	360	207972	812853
5	21 2950-6000-1220(пл)	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСВВнг(А)-FRLS 2х2х0,8	м.п	1060	155,4	117,1	164724	124126	–	60211	
					200		212000		212000	–	228960
6	22 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	51	–		–		–	16960	
					2582,62	–	131714	–	10334	87394	236637
					2380	–	121380	–	–	17529	

7	23	2940-6500-1250(пл)	Динамик настенный СТ-601Е	шт	51	11139		568089		568089	–	613536
						–		–		–	45447	
8	24	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	7	1357,68	–	9504	–	89	6779	17586
						1345	– –	9415	–	– –	1303	
9	25	2950-9400-2000(пл)	Рупор -300	шт	2	156463		312926		312926	–	337960
						–		–		–	25034	
10	26	2920-6000-9550(пл)	Рупор АР-МВ	шт	2	4592		9184		9184	–	9919
						–		–		–	735	
11	27	2920-6000-9550(пл)	Рупор АР-МР	шт	2	3486		6972		6972	–	7530
						–		–		–	558	
12	28	2930-2000-5000(пл)	Аудио сервер , с предустановленным ПО	шт	1	178571		178571		178571	–	192857
						–		–		–	14286	
13	29	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	125	253,22	3,32	31653	415	1820	21185	57065
						235,34	0,04	29418	5	–	4227	
14	30	2306-1710-0110	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм	м	125	280		35000		35000	–	37800
						–		–		–	2800	

Итого **2 595 872**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 328 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 380 601

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 131
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 368 377
- накладные расходы, тенге	326 235
в т.ч. зарплата, тенге	29 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 287
Всего	**2 595 872**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 917**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 647 789**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 780 178**

Договорной коэфицент К=0,9

Итого с учетом договорного коэфицента.	2 502 160,61
НДС (12 %)	300 259,27
Итого	**2 802 419,88**

Заказчик: БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область,г. Павлодар площадь

Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС рv"

Мустафинов М.К.

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт Быков А.С.

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор Рамазанов А.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 46
от 28.12.2021 г. декабрь 2021года
Корректирующая смета №14
на блок 1 -2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	2	2920-3000-0000(пл)	Оформление стен декоративной росписью по эскизам Заказчика.	м2	243,3	15714		3823216		3823216	–	4129073	

–	–	–	305857

Итого	**4 129 073**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 823 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	305 857
Всего	**4 129 073**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 581**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 211 654**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 422 237**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	3 980 013,03
НДС (12 %)	477 601,56
Итого	**4 457 614,59**

Заказчик: БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ **Бекбосынова Х.В.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС рv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____ **Быков А.С.**

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :
Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 47
от 28.12.2021 г. декабрь 2021года
на блок 3 /2/
Корректирующая смета №17

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	2	2920-3000-0000(пл)	Оформление стен декоративной росписью по эскизам Заказчика.	м2	324,5495	15714		5099971		5099971	–	5507969	

Итого	**5 507 969**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 099 971
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 998
Всего	**5 507 969**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**110 159**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 618 128**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**5 899 034**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	5 309 130,96
НДС (12 %)	637 095,72
Итого	**5 946 226,68**

Заказчик: БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области Павлодарская область г. Павлодар

_____ **Бекбосынова Х.В.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____ **Быков А.С.**

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :

Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 48
от 28.12.2021 г. декабрь 2021года

на Внутреннее электроосвещение и электрооборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	11	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	74	1892,63	750,38	140055	55528	9879	80514	238215
						1008,75	502,39	74648	37177	–	17646	
2	31	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	-13	177,12	0,19	-2303	-2	-126	-1566	-4179
						167,26	0,08	-2174	-1	–	-310	
3	32	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	-13	235		-3055		-3055	–	-3299
						–		–		–	-244	

4	33 1121-0202-0201										
	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	-5	220,18	0,19	-1101	-1	-169	-670	-1913	
				186,23	0,09	-931	–	–	-142		
5	34 2307-0218-1501										
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	-5	285		-1425		-1425	–	-1539	
				–		–		–	-114		

Итого	**227 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 104
- накладные расходы, тенге	78 278
в т.ч. зарплата, тенге	7 045
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 836
Всего	**227 285**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 546**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**231 831**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**243 423**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	219 080,30
НДС (12 %)	26 289,64
Итого	**245 372,03**

Заказчик: БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область,г. Павлодар, площадь

_____ **Бекбосынова Х.В.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС ру"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____ **Быков А.С.**

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____ **Рамазанов А.Ж**