**Генеральный подрядчик: ТОО "Гунн Строй Сервис"**

**Судподрядная организация: ТОО "Шырын"**

**Наименование объекта:** ***Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 4 этап строительства (27 домов)"***

**Наименование объекта:** ***Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 4 этап строительства (27 домов)"***

**Договор:** ***№ 44 от 18.05.2020***

**Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 года**

Основание : АР, Локальная смета №2-1-11. Архитектурно-строительные решения , Локольная смета №2-1-11 - Отопление и вентиляция,Локальная смета №2-1-14 -Электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел: 9. Вход В-1** | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | | |
| 188 | | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная.Устройство НР=91 % | | 11 | 4147.27 | 1111.82 | 45620 | 12230 | 19060 | 15540 | 66050 |
| | | | | м3 | | 1302,73 | 250 | 14330 | 2750 | _ | 4890 | |
| 189 | | 2113-0101-0702 | Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-ДО ГОСТ 22266-2013 (В3.5.1.1*1.02=1.122) | | 2.1879 | 22637 | | 49530 | | 49530 | | 53940 |
| | | | | т | | _ | | _ | | _ | 3960 | |
| 190 | | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1. 122 | | 8,1906 | 2466 | | 20200 | | 20200 | | 21820 |
| | | | | м3 | | _ | | _ | | _ | 1620 | |
| 191 | | 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1, 122 | | 6,8105 | 1837 | | 12510 | | 12510 | | 13510 |
| | | | | м3 | | _ | | _ | | _ | 1000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 33 | 4073,33 | 1707,58 | 134420 | 56350 | 9960 | 74060 | 225160 |
| | | | | | 2063,94 | 402,12 | 68110 | 13270 | – | 16680 | |
| 193 | 2113-0101-0702 | Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (В15, 2,4*1,015=3,35) К=3,350; | т | 9,6145 | 22637 | | 217640 | | 217640 | – | 235050 |
| | | | | | – | | – | | – | 17410 | |
| 194 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=3,350; | м3 | 27,1685 | 2466 | | 67000 | | 67000 | – | 72360 |
| | | | | | – | | – | | – | 5360 | |
| 195 | 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=3,350; | м3 | 16,7835 | 1837 | | 30830 | | 30830 | – | 33300 |
| | | | | | – | | – | | – | 2470 | |
| 196 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6818 | 214736 | | 146410 | | 146410 | – | 158120 |
| | | | | | – | | – | | – | 11710 | |
| 197 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3917 | 249044 | | 97550 | | 97550 | – | 105350 |
| | | | | | – | | – | | – | 7800 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 9** | 984210 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 82440 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 68580 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 16020 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 670690 |
| Накладные расходы, тенге | 89600 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 8060 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 72900 |

## Раздел 10 Люк выхода на чердак

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000; | м3 древесины в конструкции | 0,686 | 96341,11 | 1049,56 | 66090 | 720 | 48190 | 15770 | 88410 |
| | | | | | 25043,73 | 495,63 | 17180 | 340 | – | 6550 | |
| 199 | 1110-0102-0401 | Крышка люка НР = 90 % К=2,000; | м3 древесины в конструкции | 0,04 | 96500 | 1000 | 3860 | 40 | 2820 | 920 | 5160 |
| | | | | | 25000 | 500 | 1000 | 20 | – | 380 | |
| 200 | 1112-0101-1001 | Покрытия люка из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000; | м2 покрытия | 60 | 2997,33 | 14,17 | 179840 | 850 | 111750 | 62070 | 261260 |
| | | | | | 1120,67 | 3,83 | 67240 | 230 | – | 19350 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 10** | 354830 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 85420 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1610 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 590 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 162760 |
| Накладные расходы, тенге | 78760 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 7090 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 26280 |

## Раздел 11 Фасад

### 11.1 Стены

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1115-0108-1807 | Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 % | м2 | 1157 | 456,72 | 3,38 | 528430 | 3910 | 204090 | 257330 | 848620 |
| | | | | | 276,95 | 1,06 | 320430 | 1230 | – | 62860 | |
| 202 | 2111-0101-0106 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,105; | м3 | 121,485 | 22752 | | 2764030 | | 2764030 | – | 2985150 |
| | | | | | – | | – | | – | 221120 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1115-0203-0301 | Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1157 | 970,54 | 82,23 | 1122910 | 95140 | 43450 | 848500 | 2129120 |
| | | | | | 850,75 | 65,96 | 984320 | 76310 | – | 157710 | |
| 204 | 2113-0101-0702 | Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100, 115,7*0,0144=1,666) К=1,666; | т | 5,3812 | 22637 | | 121810 | | 121810 | – | 131550 |
| | | | | | – | | – | | – | 9740 | |
| 205 | 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 К=1,666; | м3 | 16,8766 | 1837 | | 31000 | | 31000 | – | 33480 |
| | | | | | – | | – | | – | 2480 | |
| 206 | 1115-0212-0306 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 % | м2 | 1157 | 1198,28 | 6,32 | 1386410 | 7310 | 433880 | 758920 | 2316960 |
| | | | | | 816,96 | 2,96 | 945220 | 3430 | – | 171630 | |
| 207 | 1112-0101-1001 | Покрытия карниза пластиковым сайдингом НР = 92 % | м2 покрытия | 395 | 1161,39 | 14,15 | 458750 | 5590 | 10480 | 408620 | 936760 |
| | | | | | 1120,71 | 3,72 | 442680 | 1470 | – | 69390 | |
| 208 | 2203-0301-0601 | Сайдинг из поливинилхлорида однотонный | м2 | 395 | 1310 | | 517450 | | 517450 | – | 558850 |
| | | | | | – | | – | | – | 41400 | |
| 209 | 1112-0101-2003 | Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. НР = 92 % К=14,000; | м планки | 420 | 874,86 | 11,57 | 367440 | 4860 | 219020 | 133250 | 540750 |
| | | | | | 341,81 | 3,05 | 143560 | 1280 | – | 40060 | |
| 210 | 2110-0102-0114 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=14,000; | м | 420 | 950 | | 399000 | | 399000 | – | 430920 |
| | | | | | – | | – | | – | 31920 | |
| | | **Итого по разделу 11** | | | | | 10912160 | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3935300 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 165250 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 107980 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5798210 |
| Накладные расходы, тенге | 3333940 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 300050 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1058610 |

## Раздел 13 Внутренняя отделка

### 13.1 Отделка стен и потолков

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 1115-0206-0205 | Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе 3 мм НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 959 | 908,31 | 4,84 | 871070 | 4640 | 332480 | 428380 | 1403410 |
| | | | | | 556,78 | 1,58 | 533950 | 1520 | – | 103960 | |
| 253 | 1115-0405-0102 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 959 | 352,21 | 2,7 | 337770 | 2590 | 151610 | 147900 | 524520 |
| | | | | | 191,42 | 1,36 | 183570 | 1300 | – | 38850 | |
| 254 | 1115-0401-0201 | Окраска водными составами известковая потолка и стен (4,5+20,9) НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 253 | 106,48 | 0,79 | 26940 | 200 | 2140 | 19760 | 50440 |
| | | | | | 97,23 | 0,4 | 24600 | 100 | – | 3740 | |
| 255 | 1115-0108-1807 | Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 % | м2 | 189 | 456,72 | 3,39 | 86320 | 640 | 33340 | 42030 | 138620 |
| | | | | | 276,93 | 1,06 | 52340 | 200 | – | 10270 | |
| 256 | 2111-0101-0106 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,105; | м3 | 19,845 | 22752 | | 451510 | | 451510 | – | 487630 |
| | | | | | – | | – | | – | 36120 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2393 | 901,37 | 76,85 | 2156980 | 183900 | 3880 | 1692790 | 4157750 |
| | | | | | 822,9 | 61,34 | 1969200 | 146790 | – | 307980 | |
| 258 | 2113-0101-0702 | Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013 (М100, 239,3*0,0151=3,613) К=3,613; | т | 11,67 | 22637 | | 264170 | | 264170 | – | 285300 |
| | | | | | – | | – | | – | 21130 | |
| 259 | 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (3,1846*1,013=3,226) К=3,613; | м3 | 36,5997 | 1837 | | 67230 | | 67230 | – | 72610 |
| | | | | | – | | – | | – | 5380 | |
| 260 | 1115-0206-0203 | Отделка внутренних оштукатуренных стен сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 2046 | 1082,17 | 7,55 | 2214120 | 15450 | 748290 | 1164360 | 3648760 |
| | | | | | 708,89 | 2,48 | 1450380 | 5070 | – | 270280 | |
| 261 | 1115-0405-0101 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2046 | 318,17 | 2,43 | 650970 | 4970 | 295040 | 282760 | 1008430 |
| | | | | | 171,53 | 1,22 | 350960 | 2490 | – | 74700 | |
| 262 | 1115-0107-0107 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (20,8+13,9) НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 347 | 5884,09 | 24,99 | 2041780 | 8670 | 1326950 | 570260 | 2821000 |
| | | | | | 2035,04 | 19,19 | 706160 | 6660 | – | 208960 | |
| | | **Итого по разделу 13** | | | | | 14598470 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5271160 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 221060 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 164130 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3676640 |
| Накладные расходы, тенге | 4348240 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 391340 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1081370 |

## Раздел 14 Проемы

### 14.1 Окна

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 1110-0501-0108 | Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 184,5 | 2410,51 | 174,91 | 444740 | 32270 | 186270 | 217890 | 715640 |
| | | | | | 1226,02 | 86,18 | 226200 | 15900 | – | 53010 | |
| 264 | 2109-0201-0502 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 184,5 | 19806,8 | | 3654350 | | 3654350 | – | 3946700 |
| | | | | | – | | – | | – | 292350 | |
| 265 | 1110-0501-0103 | Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 48,75 | 3357,54 | 175,38 | 163680 | 8550 | 79030 | 72180 | 254730 |
| | | | | | 1561,03 | 84,1 | 76100 | 4100 | – | 18870 | |
| 266 | 2109-0201-0103 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 48,75 | 26816,4 | | 1307300 | | 1307300 | – | 1411880 |
| | | | | | – | | – | | – | 104580 | |
| 267 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в | п/м | 166,5 | 1094,23 | 5,05 | 182190 | 840 | 140670 | 36990 | 236710 |
| | | | | | 244,32 | 2,52 | 40680 | 420 | – | 17530 | |
| 268 | 2109-0205-0204 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 166,5 | 1733 | | 288540 | | 288540 | – | 311620 |

### 14.3 Откосы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 1115-0204-0101 | Штукатурка откосов плоских оконных и дверных НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 441,1 | 2391,82 | 45,14 | 1055030 | 19910 | – | 836480 | 2042830 |
| | | | | | 2346,68 | 23,76 | 1035120 | 10480 | – | 151320 | |
| 276 | 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ | м3 | 196,6233 | 1837 | | 361200 | | 361200 | – | 390100 |
| | | | | | – | | – | | – | 28900 | |
| 277 | 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 441,1 | 2204,28 | 21,72 | 972310 | 9580 | 65430 | 720300 | 1828020 |
| | | | | | 2034,23 | 6,98 | 897300 | 3080 | – | 135410 | |
| 278 | 1115-0405-0101 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 441,1 | 313,4 | 2,43 | 138240 | 1070 | 61510 | 60960 | 215140 |
| | | | | | 171,53 | 1,22 | 75660 | 540 | – | 15940 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 14** | 12886120 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2573430 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 84750 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 40190 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9403720 |
| Накладные расходы, тенге | 2139310 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 192540 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1136100 |

**Локальная смета № 2-1-13 Отопление и вентиляция (Тип 3)**

**Раздел 1 Отопление**

7226 73775

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118-0101-0201 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 % | котел | 10 | 73775 | 7226 | 737750 | 72260 | 33440 | 649830 | 1498590 |
| | | | | | 63205 | 3104 | 632050 | 31040 | – | 111010 | |
| 2 | 5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Жылы" | Котел стальной водогрейный АОТВ-14,9 (650x407x655) | шт | 10 | 70357 | | 703570 | | – | – | 703570 |
| | | | | | – | | – | | 703570 | – | |
| 3 | 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 20 | 1414,5 | 19 | 28290 | 380 | 19490 | 8400 | 39630 |
| | | | | | 421 | 7,5 | 8420 | 150 | – | 2940 | |
| 4 | 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 400 | 1546,7 | 18,9 | 618680 | 7560 | 442620 | 168080 | 849700 |
| | | | | | 421,25 | 7,53 | 168500 | 3010 | – | 62940 | |
| 5 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 140 | 1306,93 | 18,86 | 182970 | 2640 | 121360 | 58820 | 261130 |
| | | | | | 421,21 | 7,5 | 58970 | 1050 | – | 19340 | |
| 6 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 270 | 1860,81 | 18,93 | 502420 | 5110 | 383580 | 113440 | 665130 |
| | | | | | 421,22 | 7,52 | 113730 | 2030 | – | 49270 | |
| 7 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 200 | 1994,75 | 18,9 | 398950 | 3780 | 310920 | 84040 | 521630 |
| | | | | | 421,25 | 7,5 | 84250 | 1500 | – | 38640 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 100 | 2857,9 | 40,8 | 285790 | 4080 | 201740 | 79880 | 394920 |
| | | | | | 799,7 | 15,4 | 79970 | 1540 | – | 29250 | |
| 9 | 1118-0301-0101 | Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % | кВт | 141 | 18627,87 | 160,43 | 2626530 | 22620 | 2480790 | 131830 | 2979030 |
| | | | | | 873,19 | 80,85 | 123120 | 11400 | – | 220670 | |
| 10 | 2304-0905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 130 | 1261 | | 163930 | | 163930 | – | 177040 |
| | | | | | – | | – | | – | 13110 | |
| 11 | 1116-0401-0207 | Установка дымой трубы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм НР = 98 % | м трубопровода | 45 | 6414,44 | 97,11 | 288650 | 4370 | 218920 | 65480 | 382460 |
| | | | | | 1452,44 | 32,44 | 65360 | 1460 | – | 28330 | |
| 12 | 1118-0401-0101 | Установка бака расширительного круглого, вместимость до 0,1 м3 НР = 98 % | бак | 10 | 15586 | 651 | 155860 | 6510 | 103700 | 47020 | 219110 |
| | | | | | 4565 | 233 | 45650 | 2330 | – | 16230 | |
| 13 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 280 | 914,54 | 1,04 | 256070 | 290 | 34930 | 176800 | 467500 |
| | | | | | 788,75 | 0,54 | 220850 | 150 | – | 34630 | |
| 14 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % | м3 изоляции | 0,2 | 22950 | 1400 | 4590 | 280 | 430 | 3060 | 8260 |
| | | | | | 19400 | 700 | 3880 | 140 | – | 610 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2111-0204-0101 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 К=1,240; | м3 | 0,248 | 12249 | | 3040 | 3040 | – | 3280 |
| | | | | | – | | – | – | 240 | |
| 16 | 2304-0501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 807 | | 8070 | 8070 | – | 8720 |
| | | | | | – | | – | – | 650 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | 9179700 | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1604750 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 129880 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 55800 | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4526960 | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 703570 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 1586680 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 142800 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 627860 | | | |
| | | **Раздел 2 Вентиляция** | | | | | | | | |
| 17 | 1120-0301-0210 | Установка решеток жалюзийных, регулирующих (Р), размерами до 150х150 мм. НР = 98 % | решетка | 30 | 1526,67 | 33,33 | 45800 | 1000 | 2900 | 41480 | 94260 |
| | | | | | 1396,67 | 14,33 | 41900 | 430 | – | 6980 | |
| 18 | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм | м2 | 0,1 | 48099 | | 4810 | | 4810 | – | 5190 |
| | | | | | – | | – | | – | 380 | |
| 19 | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х150 мм К=2,000; | м2 | 0,45 | 48099 | | 21640 | | 21640 | – | 23370 |
| | | | | | – | | – | | – | 1730 | |
| 20 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 30 | 5153,33 | 54 | 154600 | 1620 | 94870 | 57590 | 229170 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1937 | 22 | 58110 | 660 | – | 16980 | |
| 21 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % | м3 изоляции | 0,6 | 23000 | 1400 | 13800 | 840 | 1320 | 9170 | 24810 |
| | | | | 19400 | 700 | 11640 | 420 | – | 1840 | |
| 22 | 2111-0204-0101 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | 0,6 | 12249 | | 7350 | 7350 | – | 7940 |
| | | | | | – | | – | – | 590 | |
| 23 | 1120-0701-0201 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % | зонт | 30 | 3692 | 48 | 110760 | 1440 | 89440 | 19900 | 141110 |
| | | | | | 662,67 | 14,33 | 19880 | 430 | – | 10450 | |
| 24 | 1120-0901-0101 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 % | узел | 30 | 3307 | 8 | 99210 | 240 | 5270 | 91910 | 206410 |
| | | | | | 3123,33 | 3 | 93700 | 90 | – | 15290 | |
| 25 | 2305-0310-0101 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм | шт. | 10 | 24263 | | 242630 | | 242630 | – | 262040 |
| | | | | | – | | – | | – | 19410 | |

**Итого по разделу 2** 994300

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 225230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2030
- материалы, изделия и конструкции, тенге 470230

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 220050 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 19800 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 73650 | | | | |

## Локальная смета № 2-1-14 Электроснабжение (Тип 3)

**Раздел 2 Кабельные изделия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1308-0206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 140 | 515,57 | 6,71 | 72180 | 940 | 17080 | 39000 | 120070 |
| | | | | | 386,86 | – | 54160 | – | – | 8890 | |
| 8 | 2301-1305-0105 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 140 | 171 | | 23940 | | 23940 | – | 25860 |
| | | | | | – | | – | | – | 1920 | |
| 9 | 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 140 | 85,79 | – | 12010 | – | 2670 | 6720 | 20230 |
| | | | | | 66,71 | – | 9340 | – | – | 1500 | |
| 10 | 2306-0144-0532 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,5 | 2468304 | | 3702460 | | 3702460 | – | 3998660 |
| | | | | | – | | – | | – | 296200 | |
| 11 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 40 | 3007,5 | 50,25 | 120300 | 2010 | 80940 | 26890 | 158970 |
| | | | | | 933,75 | – | 37350 | – | – | 11780 | |
| 12 | 1308-0208-0209 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 150 | 499,87 | 6,67 | 74980 | 1000 | 37960 | 25930 | 108980 |
| | | | | | 240,13 | – | 36020 | – | – | 8070 | |
| 13 | 1308-0208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 20 | 379,5 | 6,5 | 7590 | 130 | 2920 | 3270 | 11730 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 227 | – | 4540 | – | – | 870 | |
| 14 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 170 | 421,35 | 6,29 | 71630 | 1070 | 20670 | 35920 | 116150 |
| | | | | | 293,47 | – | 49890 | – | – | 8600 | |
| 15 | 2306-0902-0309 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,18 | 130370 | | 23470 | | 23470 | – | 25350 |
| | | | | | – | | – | | – | 1880 | |
| 16 | 2301-1305-0101 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 170 | 45 | | 7650 | | 7650 | – | 8260 |
| | | | | | – | | – | | – | 610 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | 4594260 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 191300 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5150 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3919760 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 137730 |
| Накладные расходы, тенге | 12400 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 340320 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | |
| **Итого по акту** | 54504050 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 13 969 030 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 681 420 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 306 500 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 24 846 940 |
| Накладные расходы, тенге | 10 925 870 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 2 845 880 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 591 710 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 490536 |
| итого: | 54 994 586 |
| Затраты в зимнее время 1,08% | 593942 |

| | |
|---|---|
| итого: | 55588528 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 1111771 |
| Итого по сметному расчету в ценах с 05.04.19г. | 56700299 |
| **Итого в текущих ценах 2020г. МРП=2613 тенге (Иинф=1,035)** | **58684809** |
| Налог на добавленную стоимость 12% | 7042177 |
| **Итого с НДС** | **65726986** |
| **Итого со скидкой 0,753262129** | **49509649** |

**Заказчик:** **Директор ТОО "Гунн Строй Сервис"**

**_____ Амиргалиев Е.Н.**

**Подрядчик:** **ТОО "Шырын"**

**Директор** **_____ Канатов М.К.**